


Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 2ª MEDIÇÃO CONTRATO 124/2025

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar a **2 medição do contrato para construção de uma U.E de seis salas no povoado tabuleiro dos batistas, no município de chapadinha.**

São Luís, MA – 17 de OUTUBRO de 2025

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ PEREIRA DINIZ**
Data: 20/10/2025 16:39:30-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE U.E. ESCOLAR DE BEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

SEGUNDA PERÍODO: 17/08 A 17/10

DATA: 17/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	FORTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO		
1	COMP 001	Composições Práticas	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	6,00	R\$ 5.604,12	R\$ 34.866,47	1,00	R\$ 5.604,12	R\$ 11.208,24	R\$ 22.416,48	66,67%
1.1	240101	CAEMA	DESCOMANDO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PRELIMINARES	KM	240,00	R\$ 4,06	R\$ 973,75		R\$ -	R\$ -	R\$ 973,75	100,00%
2	S11387	ORSE	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	un	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	1,00	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00	0,00%
2.1	C3528	SEINFRA	MUTRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	526,38	R\$ 4,64	R\$ 2.439,88	526,38	R\$ 2.439,88	R\$ -	R\$ 2.439,88	0,00%
2.2	COMP - 1310	Composições Práticas	BARRACÃO DA OBRA	M2	8,00	R\$ 485,21	R\$ 3.721,70	8,00	R\$ 3.721,70	R\$ -	R\$ 3.721,70	0,00%
2.3	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ.	UN	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 1.676,69	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ -	R\$ 1.676,69	0,00%
2.4	C2851	SEINFRA	FORÇA TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	R\$ 1.334,02	R\$ 1.334,02	1,00	R\$ 1.334,02	R\$ -	R\$ 1.334,02	0,00%
2.5	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ 1.334,02	R\$ 1.334,02	1,00	R\$ 1.334,02	R\$ -	R\$ 1.334,02	0,00%
3	S02487	ORSE	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA				R\$ 32.716,94					
3.1	S02487	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALCEERGE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 m, AF. 02/2021	m3	31,50	R\$ 51,33	R\$ 1.616,90	31,50	R\$ 1.616,90	R\$ -	R\$ 1.616,90	0,00%
3.2	93358	SNAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO, AF. 02/2021	M3	39,17	R\$ 80,09	R\$ 3.137,11	39,17	R\$ 3.137,11	R\$ -	R\$ 3.137,11	0,00%
3.3	C0095	SEINFRA	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	M2	53,00	R\$ 30,94	R\$ 1.640,02	53,00	R\$ 1.640,02	R\$ -	R\$ 1.640,02	0,00%
3.4	94342	SNAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF. 08/2023	M3	303,34	R\$ 86,77	R\$ 26.321,51	151,67	R\$ 13.160,75	R\$ 13.160,75	R\$ 26.321,51	0,00%
4	S02487	ORSE	INFRAESTRUTURA				R\$ 69.755,44					
4.1	S02487	ORSE	ALCEERGE				R\$ 8.368,39					
4.1.1	C3529	SEINFRA	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CAGREGADOS ADQUIRIDOS	M3	26,40	R\$ 329,48	R\$ 8.686,39	26,40	R\$ 8.686,39	R\$ -	R\$ 8.686,39	0,00%
4.2	101175	SNAPI	SAPATAS BOLIDADAS	M	228,00	R\$ 117,34	R\$ 26.753,79	228,00	R\$ 26.753,79	R\$ -	R\$ 26.753,79	0,00%
4.2.1	96819	SNAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF. 05/2020	M	228,00	R\$ 117,34	R\$ 26.753,79	228,00	R\$ 26.753,79	R\$ -	R\$ 26.753,79	0,00%
4.2.2	S11657	ORSE	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORONAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 01/2024	M2	31,36	R\$ 37,16	R\$ 1.165,44	31,36	R\$ 1.165,44	R\$ -	R\$ 1.165,44	0,00%
4.2.3	96546	SNAPI	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	m2	39,20	R\$ 46,45	R\$ 1.820,72	39,20	R\$ 1.820,72	R\$ -	R\$ 1.820,72	0,00%
4.2.4	96546	SNAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	380,94	R\$ 14,69	R\$ 5.596,44	380,94	R\$ 5.596,44	R\$ -	R\$ 5.596,44	0,00%
4.2.5	S94964S	ORSE	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,73 (CONCRETO ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	m3	15,68	R\$ 487,29	R\$ 7.640,75	15,68	R\$ 7.640,75	R\$ -	R\$ 7.640,75	0,00%
4.3	S11652	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	m2	52,98	R\$ 48,00	R\$ 2.543,11	52,98	R\$ 2.543,11	R\$ -	R\$ 2.543,11	0,00%
4.3.1	96546	SNAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	331,78	R\$ 14,69	R\$ 4.874,22	331,78	R\$ 4.874,22	R\$ -	R\$ 4.874,22	0,00%
4.3.2	96543	SNAPI	ARMADURA DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 10MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	132,59	R\$ 19,51	R\$ 2.586,88	132,59	R\$ 2.586,88	R\$ -	R\$ 2.586,88	0,00%
4.3.3	94964	SNAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,73 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	6,30	R\$ 487,29	R\$ 3.069,94	6,30	R\$ 3.069,94	R\$ -	R\$ 3.069,94	0,00%
4.3.4	103670	SNAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACHAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M3	6,30	R\$ 287,27	R\$ 1.809,81	6,30	R\$ 1.809,81	R\$ -	R\$ 1.809,81	0,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE BEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS
 SEGUNDA
 Nº DA MEDIÇÃO: 17/09 A.17/10
 PERÍODO: 17/09/2025
 DATA: 17/09/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE		VALORES		SALDO	
4.3.6	S04653	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOIS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO DA VEDACTO OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	130,19	R\$ 27,09	R\$ 3.526,95	130,19	R\$ -	R\$ 3.526,95	R\$ -	R\$ 3.526,95	0,00%
5			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				R\$ 43.973,72						
5.1			PILARES				R\$ 28.705,79						
5.1.1	S07463	ORSE	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	64,49	R\$ 46,51	R\$ 2.999,43		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.999,43	100,00%
5.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 09/2022	KG	971,65	R\$ 12,24	R\$ 11.895,52	874,49	R\$ -	R\$ 10.705,97	R\$ 10.705,97	R\$ 1.189,55	10,00%
5.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 09/2022	KG	241,11	R\$ 14,71	R\$ 3.547,82	217,00	R\$ -	R\$ 3.193,04	R\$ 3.193,04	R\$ 354,78	10,00%
5.1.4	94864	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	13,25	R\$ 487,29	R\$ 6.466,83		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.466,83	100,00%
5.1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M3	13,25	R\$ 287,27	R\$ 3.806,35		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.806,35	100,00%
5.2			CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR				R\$ 14.387,97						
5.2.1	S11652	ORSE	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2016	m2	39,44	R\$ 48,00	R\$ 1.845,17		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.845,17	100,00%
5.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 09/2022	KG	376,97	R\$ 12,24	R\$ 4.615,09		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.615,09	100,00%
5.2.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	KG	127,84	R\$ 19,51	R\$ 2.494,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.494,20	100,00%
5.2.4	94864	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	M3	6,86	R\$ 487,29	R\$ 3.342,83		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.342,83	100,00%
5.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADESSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	M3	6,86	R\$ 287,27	R\$ 1.970,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.970,66	100,00%
6			ALVENARIA E VEDAÇÕES				R\$ 123.321,00						
6.1	103332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M2	1.009,05	R\$ 119,21	R\$ 119.999,61	200,61	R\$ -	R\$ 23.913,92	R\$ 23.913,92	R\$ 96.655,69	80,00%
6.2	S93198S	ORSE	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS, AF. 03/2016	m	30,60	R\$ 48,28	R\$ 1.477,26		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.477,26	100,00%
6.3	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10" CM, AF. 03/2024	M	48,70	R\$ 52,86	R\$ 2.574,11		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.574,11	100,00%
7			COBERTURA				R\$ 123.446,11						
7.1			COBERTURA METÁLICA				R\$ 48.984,45						
7.1.1	S09075	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, impermeabiliz. não pintada e = 0,7 mm - Rev. 03	m2	162,32	R\$ 119,06	R\$ 19.326,25		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.326,25	100,00%
7.1.2	100776	SINAPI	ESTRUTURA TRELÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 - PSA	KG	1.574,83	R\$ 18,82	R\$ 29.638,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.638,20	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE ULE ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

SEGUNDA 17/09 A 17/10
PERÍODO 17/10/2025
DATA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE			VALORES			SALDO
7.2							R\$ 74.481,66							
7.2.1	92568	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOUREIRA INTERNA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	UN	6,00	R\$ 1.145,26	R\$ 6.871,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.871,56	100,00%	
7.2.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	420,21	R\$ 85,62	R\$ 35.979,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.979,81	100,00%	
7.2.3	803964	ORSE	LUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM NICOLOR OU SIMILAR	M2	420,21	R\$ 13,27	R\$ 5.574,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.574,42	100,00%	
7.2.4	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CSPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	420,21	R\$ 50,04	R\$ 21.027,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.027,32	100,00%	
7.2.5	S100327S	ORSE	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 23, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m	70,70	R\$ 59,90	R\$ 4.163,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.163,94	100,00%	
7.2.6	803410	ORSE	Pilôti de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	18,80	R\$ 46,46	R\$ 864,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 864,61	100,00%	
8			REVESTIMENTO				R\$ 124.421,15							
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2.006,10	R\$ 7,76	R\$ 15.561,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.561,16	100,00%	
8.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E - 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.637,77	R\$ 38,90	R\$ 63.711,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.711,83	100,00%	
8.3	87532	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	129,40	R\$ 37,17	R\$ 4.810,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.810,34	100,00%	
8.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_09/2014	M2	129,40	R\$ 79,53	R\$ 10.290,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.290,88	100,00%	
8.5	507507	ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓLOGOS, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV.04 - P/ FACHADAS	m2	238,87	R\$ 95,75	R\$ 22.871,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.871,10	100,00%	
8.6	C1877	SEINFRA	PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO (L-T-U) PARA FACHADAS	M	238,87	R\$ 30,04	R\$ 7.175,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.175,85	100,00%	
9			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 50.385,94							
9.1	S94891S	ORSE	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af_08/2022 P/ CONTRAPISO INTERNO	m3	14,82	R\$ 703,18	R\$ 10.421,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.421,14	100,00%	
9.2	87257	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	446,62	R\$ 72,06	R\$ 32.565,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.565,85	100,00%	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE BEBÊS SALAS DE AULA NO POVODADO TABULEIRO DOS BATISTAS

Nº DA MEDIÇÃO: SEGUNDA

PERÍODO: 17/09 A 17/10

DATA: 17/10/2025

PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE			VALORES			SALDO
9.3	S94903	ORSE	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m3	0,34	R\$ 758,99	R\$ 257,92				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
9.4	S94915	ORSE	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 15 cm	m3	7,35	R\$ 703,18	R\$ 5.168,38				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
9.5	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	M	20,60	R\$ 94,79	R\$ 1.952,65				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
10			FORRO				R\$ 29.952,78							
10.1	S04726	ORSE	Ferro de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfil T, acabamento em filme PVC, marca MOD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	m2	344,80	R\$ 86,97	R\$ 29.952,78				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11			ESQUADRIAS				R\$ 65.990,21							
11.1			PORTAS				R\$ 41.682,76							
11.1.1	S03539	ORSE	Porta em madeira de lei, almeidãoeta, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	R\$ 1.443,10	R\$ 1.443,10				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.1.2	S03540	ORSE	Porta em madeira de lei, almeidãoeta, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	14,00	R\$ 1.568,32	R\$ 21.956,48				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.1.3	S03541	ORSE	Porta em madeira de lei, almeidãoeta, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00	R\$ 1.821,60	R\$ 1.821,60				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.1.4	100974	SINAPI	PLUADOR PARA PCD, ENVADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 327,12	R\$ 327,12				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.1.5	00004917	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/LIZAPRIVISTA	M2	5,40	R\$ 418,27	R\$ 2.256,66				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.1.6	C3659	SEINFRA	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CIFECHADURA E DOBRAÇUA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO	M2	9,50	R\$ 484,73	R\$ 4.604,96				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.1.7	102185	SINAPI	PORTA DE ABRIR COM MOLTA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_07/2021	M2	4,20	R\$ 2.162,10	R\$ 9.080,83				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.2			JANELAS				R\$ 14.374,32							
11.2.1	100874	SINAPI	JANELA FRIA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	14,25	R\$ 761,28	R\$ 10.848,21				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.2.2	S01988	ORSE	Pelotri granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	28,15	R\$ 125,28	R\$ 3.528,11				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
11.3	104406	ORSE	GRADE DE PROTEÇÃO	m2	37,76	R\$ 254,05	R\$ 9.593,14				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
12			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 44.960,48							
12.1			QUADROS E DISJUNTORES				R\$ 1.072,64							
12.1.1	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	R\$ 178,94	R\$ 178,94				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
12.1.2	00013395	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	UN	1,00	R\$ 440,10	R\$ 440,10				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
12.1.3	C1181	SEINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	1,00	R\$ 142,30	R\$ 142,30				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
12.1.4	S09041	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 600A - 275v	un	1,00	R\$ 85,92	R\$ 85,92				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
12.1.5	93555	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	11,00	R\$ 12,52	R\$ 137,73				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS
 Nº DA MEDIÇÃO: SEGUNDA
 PERÍODO: 17/09 A 17/10
 DATA: 17/10/2023

PLANTILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES			SALDO	
									RS	RS	RS		RS
12.1.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	7,00	R\$ 12,52	R\$ 87,65		R\$ -	R\$ -	R\$ 87,65	100,00%	
12.2			PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO				R\$ 20.928,50						
12.2.1	S13148	ORSE	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500K, Autovolt, marca G-light ou similar.	un	10,00	R\$ 81,90	R\$ 817,97		R\$ -	R\$ -	R\$ 817,97	100,00%	
12.2.2	97569	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	52,00	R\$ 53,22	R\$ 2.767,33		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.767,33	100,00%	
12.2.3	S03398	ORSE	Ponto de tomada 2p+1, ABNT, 10 A, de uso geral, em placa, com eletroduto de pvc flexível santonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento.	pt	55,00	R\$ 255,81	R\$ 14.069,53		R\$ -	R\$ -	R\$ 14.069,53	100,00%	
12.2.4	S03287	ORSE	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível santonado Ø 3/4"	pt	7,00	R\$ 202,23	R\$ 1.415,64		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.415,64	100,00%	
12.2.5	S03282	ORSE	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido roscável Ø 3/4"	pt	6,00	R\$ 243,02	R\$ 1.458,11		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.458,11	100,00%	
12.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)				R\$ 13.954,57						
12.3.1	S03801	ORSE	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MM², 450/750V/70°C	m	60,00	R\$ 20,90	R\$ 1.229,88		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.229,88	100,00%	
12.3.2	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA	M	600,00	R\$ 3,06	R\$ 1.832,70		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.832,70	100,00%	
12.3.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	M	800,00	R\$ 4,47	R\$ 3.573,30		R\$ -	R\$ -	R\$ 3.573,30	100,00%	
12.3.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ AR CONDICIONADOS DO HALL DE ATENDIMENTO	M	680,00	R\$ 9,75	R\$ 6.628,69		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.628,69	100,00%	
12.4			ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS				R\$ 8.243,14						
12.4.1	91955	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	750,00	R\$ 10,62	R\$ 7.982,18		R\$ -	R\$ -	R\$ 7.982,18	100,00%	
12.4.2	S00365	ORSE	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN16 = 40MM (1 1/4")	m	20,00	R\$ 19,05	R\$ 380,96		R\$ -	R\$ -	R\$ 380,96	100,00%	
12.5			SISTEMA DE ATERRAMENTO				R\$ 1.451,56						
12.5.1	C0326	SEINFRA	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE	UN	2,00	R\$ 322,87	R\$ 645,34		R\$ -	R\$ -	R\$ 645,34	100,00%	
12.5.2	C0518	SEINFRA	CABO COPPERWELD 3/4" X 2,0M	M	20,00	R\$ 23,63	R\$ 472,58		R\$ -	R\$ -	R\$ 472,58	100,00%	
12.5.3	S00353	ORSE	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	15,00	R\$ 11,15	R\$ 167,19		R\$ -	R\$ -	R\$ 167,19	100,00%	
12.5.4	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	R\$ 139,57	R\$ 139,57		R\$ -	R\$ -	R\$ 139,57	100,00%	
12.5.5	I11379	ORSE	Conector em laço tipo minigrip para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	1,00	R\$ 27,90	R\$ 27,90		R\$ -	R\$ -	R\$ 27,90	100,00%	
13			COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO DE ILUMINAÇÃO				R\$ 3.275,25						
13.1	S03398	ORSE	ELETRIC DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR ELÉTRICO, EM ENFIO RESIDUAL COM BARRAS, INCLUI TOMADA ELÉTRICA, CABO E CUBERA (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022 P/ TOMADAS ALTA	pt	10,00	R\$ 246,90	R\$ 2.469,05		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.469,05	100,00%	
13.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2023	UN	10,00	R\$ 18,30	R\$ 183,04		R\$ -	R\$ -	R\$ 183,04	100,00%	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE U.E. ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVADEIRO TABULEIRO DOS BATISTAS

SEGUNDA PERÍODO: 17/09 A 17/10

DATA: 17/10/2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO		
13.3	137568	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC "P" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	un	2,00	R\$ 22,85	R\$ 45,30		R\$ -	R\$ 45,30	100,00%	
13.4	101809	SINAPI	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PIS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PIE	UN	2,00	R\$ 239,68	R\$ 479,36		R\$ -	R\$ 479,36	100,00%	
13.5	112721	ORSE	Placa indicativa de "SAIDA", adesiva, dim.: 20 x 30 cm	Un	10,00	R\$ 20,15	R\$ 201,50		R\$ -	R\$ 201,50	100,00%	
14			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$ 27.180,16					
14.1			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$ 7.418,38					
14.1.1	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	PT	17,00	R\$ 248,73	R\$ 4.245,46		R\$ -	R\$ 4.245,46	100,00%	
14.1.2	94492	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 74,19	R\$ 74,19		R\$ -	R\$ 74,19	100,00%	
14.1.3	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESPERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	R\$ 35,20	R\$ 35,20		R\$ -	R\$ 35,20	100,00%	
14.1.4	94703	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 17,97	R\$ 17,97		R\$ -	R\$ 17,97	100,00%	
14.1.5	94706	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 32,97	R\$ 32,97		R\$ -	R\$ 32,97	100,00%	
14.1.6	94796	SINAPI	FORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	R\$ 34,52	R\$ 34,52		R\$ -	R\$ 34,52	100,00%	
14.1.7	00034640	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	R\$ 1.225,30	R\$ 1.225,30		R\$ -	R\$ 1.225,30	100,00%	
14.1.8	89446	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO, RAMAL DE ENTUBAGEM DO COZINHEIRO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIAÇÕES), PARA PREDIOS. AF_10/2016	M	100,00	R\$ 5,09	R\$ 507,55		R\$ -	R\$ 507,55	100,00%	
14.1.9	89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	12,00	R\$ 16,94	R\$ 203,25		R\$ -	R\$ 203,25	100,00%	
14.1.10	103979	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIAÇÕES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	15,00	R\$ 26,74	R\$ 401,09		R\$ -	R\$ 401,09	100,00%	
14.1.11	C2167	SEINFRA	REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA CROMADA D=25mm (1")	UN	5,00	R\$ 127,78	R\$ 638,88		R\$ -	R\$ 638,88	100,00%	
14.2			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$ 19.847,22					
14.2.1	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	18,00	R\$ 231,52	R\$ 4.167,36		R\$ -	R\$ 4.167,36	100,00%	
14.2.2	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 90 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	UN	4,00	R\$ 44,92	R\$ 179,68		R\$ -	R\$ 179,68	100,00%	



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE ULE ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

SEGUNDA 17/09 A 17/10
 PERÍODO 17/10/2025
 DATA

FAMÍLIA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES	SALDO	
14.2.3	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	100,00	R\$ 31,72	R\$ 3.171,62		R\$ -	R\$ 3.171,62	100,00%
14.2.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	30,00	R\$ 22,78	R\$ 683,64		R\$ -	R\$ 683,64	100,00%
14.2.5	906398	ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CPI-090 (40X40X80CM)	un	4,00	R\$ 317,73	R\$ 1.270,92		R\$ -	R\$ 1.270,92	100,00%
14.2.6	00035277	SINAPI	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	UN	1,00	R\$ 379,00	R\$ 379,00		R\$ -	R\$ 379,00	100,00%
14.2.7	C378	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 300MM C/ MATERIAL	UN	4,00	R\$ 63,28	R\$ 253,14		R\$ -	R\$ 253,14	100,00%
14.2.8	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	12,00	R\$ 47,48	R\$ 569,76		R\$ -	R\$ 569,76	100,00%
14.2.9	98083	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3488 L (PARA 13 CONTRIBUÍTES), AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 4.721,67	R\$ 4.721,67		R\$ -	R\$ 4.721,67	100,00%
14.2.10	89662	SINAPI	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUÍTES), AF_12/2020 PA	UN	1,00	R\$ 3.450,45	R\$ 3.450,45		R\$ -	R\$ 3.450,45	100,00%
14.3			DRENO AR CONDICIONADO			R\$	R\$ 928,96				
14.3.1	89865	SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	M	58,00	R\$ 14,59	R\$ 846,43		R\$ -	R\$ 846,43	100,00%
14.3.2	89866	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	UN	13,00	R\$ 6,16	R\$ 80,13		R\$ -	R\$ 80,13	100,00%
15			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			R\$	R\$ 23.432,80				
15.1	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 327,12	R\$ 327,12		R\$ -	R\$ 327,12	100,00%
15.2	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 363,52	R\$ 727,04		R\$ -	R\$ 727,04	100,00%
15.3	00001747	SINAPI	CUBA AÇO INOX (ASIS 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2" DE "58 X 33 X 12" CM	UN	1,00	R\$ 212,30	R\$ 212,30		R\$ -	R\$ 212,30	100,00%
15.4	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 76,89	R\$ 230,68		R\$ -	R\$ 230,68	100,00%
15.5	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA, C/CAIXA ACOPLADA	UN	6,00	R\$ 656,77	R\$ 3.940,61		R\$ -	R\$ 3.940,61	100,00%
15.6	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	17,00	R\$ 11,99	R\$ 203,86		R\$ -	R\$ 203,86	100,00%
15.7	904789	ORSE	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SHILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA	un	6,00	R\$ 721,34	R\$ 4.328,03		R\$ -	R\$ 4.328,03	100,00%
15.8	102298	ORSE	TORNEIRA P/PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1158-C39 OU SIMILAR)	un	1,00	R\$ 168,85	R\$ 168,85		R\$ -	R\$ 168,85	100,00%
15.9	102016	ORSE	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680-C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR	un	1,00	R\$ 384,80	R\$ 384,80		R\$ -	R\$ 384,80	100,00%
15.10	810759	ORSE	BRANCA EM GRANITO CIRIZA ANDORINHA, E=2CM	m2	6,42	R\$ 553,53	R\$ 3.553,65		R\$ -	R\$ 3.553,65	100,00%
15.11	C4070	SEINFRA	BRANCA EM GRANITO CINZA E=2cm	M2	18,54	R\$ 470,94	R\$ 8.714,45		R\$ -	R\$ 8.714,45	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE U.E. ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS

SEGUNDA

17/09 A 17/10

17/10/2025

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE			VALORES			SALDO
15.12	S10345	ORSE	Módulo de luva branca com elástico integrado, engatelo nível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com capotelo cromado acabamento simples e conjunto de flexão	un	1,00	R\$ 641,81	R\$ 641,81				R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%
16.1			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 33.704,89							
16.1			PINTURAS INTERNAS				R\$ 14.940,72							
16.1.1	86415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	446,78	R\$ 4,73	R\$ 2.112,38				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,38	100,00%
16.1.2	502283	ORSE	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	m2	446,78	R\$ 14,79	R\$ 6.609,70				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.609,70	100,00%
16.1.3	86489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	446,78	R\$ 13,92	R\$ 6.218,64				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.218,64	100,00%
16.2			PINTURA EXTERNA				R\$ 13.661,26							
16.2.1	86415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	M2	408,62	R\$ 4,73	R\$ 1.931,48				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.931,48	100,00%
16.2.2	502283	ORSE	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRILICA EM FACHADA FRONTAL	m2	408,62	R\$ 14,79	R\$ 6.043,67				R\$ -	R\$ -	R\$ 6.043,67	100,00%
16.2.3	86489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	408,62	R\$ 13,92	R\$ 5.686,11				R\$ -	R\$ -	R\$ 5.686,11	100,00%
16.3			PINTURA DE ESQUADRIAS				R\$ 5.192,62							
16.3.1	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	77,95	R\$ 21,11	R\$ 1.646,78				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.646,78	100,00%
16.3.2	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	77,95	R\$ 16,43	R\$ 1.281,01				R\$ -	R\$ -	R\$ 1.281,01	100,00%
16.3.3	100764	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROL O OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	77,95	R\$ 29,07	R\$ 2.266,03				R\$ -	R\$ -	R\$ 2.266,03	100,00%
17			BASE PARA CAIXA D'ÁGUA				R\$ 5.856,67							
17.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				R\$ 479,10							
17.1.1	502497	ORSE	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALÇERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	m3	3,07	R\$ 51,33	R\$ 157,56				R\$ -	R\$ -	R\$ 157,56	100,00%
17.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	M3	2,56	R\$ 80,09	R\$ 205,03				R\$ -	R\$ -	R\$ 205,03	100,00%
17.1.3	C0098	SEINFRA	REATERRO ARILOADO	M3	2,56	R\$ 45,51	R\$ 116,49				R\$ -	R\$ -	R\$ 116,49	100,00%
17.2			INFRAESTRUTURA				R\$ 2.481,99							
17.2.1			ALÇERCE				R\$ 416,42							
17.2.1.1	C3529	SEINFRA	MUITRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:8) CI/REGADOS ADQUJRIDOS	M3	1,27	R\$ 329,46	R\$ 416,42				R\$ -	R\$ -	R\$ 416,42	100,00%
17.2.2			BLOCOS DE FUNDAÇÃO				R\$ 1.394,70							
17.2.2.1	96819	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORONAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	0,64	R\$ 37,16	R\$ 23,78				R\$ -	R\$ -	R\$ 23,78	100,00%
17.2.2.2	507585	ORSE	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACICA, OS USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	3,20	R\$ 48,88	R\$ 156,43				R\$ -	R\$ -	R\$ 156,43	100,00%
17.2.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	61,44	R\$ 14,89	R\$ 902,62				R\$ -	R\$ -	R\$ 902,62	100,00%
17.2.2.4	94884	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,64	R\$ 487,29	R\$ 311,87				R\$ -	R\$ -	R\$ 311,87	100,00%
17.2.3			CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR				R\$ 666,87							
17.2.3.1	507519	ORSE	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	1,00	R\$ 33,58	R\$ 33,58				R\$ -	R\$ -	R\$ 33,58	100,00%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONSTRUÇÃO DE ULE ESCOLAR DE SEIS SALAS DE AULA NO POVAADO TABULEIRO DOS BATISTAS

SEGUNDA

17/09 A 17/10

17/10/2023

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADE	VALORES			SALDO
									RS	RS	RS	
17.3.2	98546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,80	R\$ 14,89	R\$ 232,12		R\$ -	R\$ -	R\$ 232,12	100,00%
17.3.3	98543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	6,81	R\$ 19,51	R\$ 132,87		R\$ -	R\$ -	R\$ 132,87	100,00%
17.3.4	98555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,36	R\$ 723,76	R\$ 260,55		R\$ -	R\$ -	R\$ 260,55	100,00%
17.3.5	904953	ORSE	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	m2	0,36	R\$ 27,09	R\$ 9,75		R\$ -	R\$ -	R\$ 9,75	100,00%
17.3			ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				R\$ 1.234,39					
17.3.1			PILARES				R\$ 569,77					
17.3.1.1	907463	ORSE	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	1,16	R\$ 46,51	R\$ 53,95		R\$ -	R\$ -	R\$ 53,95	100,00%
17.3.1.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	16,88	R\$ 12,24	R\$ 203,96		R\$ -	R\$ -	R\$ 203,96	100,00%
17.3.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_05/2022	KG	2,98	R\$ 14,71	R\$ 43,85		R\$ -	R\$ -	R\$ 43,85	100,00%
17.3.1.4	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2,7:3 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,55	R\$ 487,29	R\$ 268,01		R\$ -	R\$ -	R\$ 268,01	100,00%
17.3.2			VIGAS				R\$ 664,59					

ITEM	FONTE	UND	QUANTIDADE DE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL	
						QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 34.898,47										R\$ 5.604,12	R\$ 11.208,24
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	COMP 001	6,00	#####	R\$ 33.824,72	1,00	17%	1,00	17%	2,00	33%	2,00	33%	R\$ 5.604,12	R\$ 11.208,24	
1.2	DESLCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	240101	240,00	R\$ 4,06	R\$ 973,75		0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	R\$ -	R\$ -	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 9.322,29									R\$ 9.322,29	R\$ 9.322,29	
2.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO.	S11987	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	R\$ -	R\$ 750,00	
2.2	MULTIRAO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	C3528	526,38	R\$ 4,64	R\$ 2.438,88	526,38	100%	0,00	0%	526,38	100%	526,38	100%	R\$ -	R\$ 2.438,88	
2.3	BARRACÃO DA OBRA	COMP - 1310	8,00	R\$ 465,21	R\$ 3.721,70	8,00	100%	0,00	0%	8,00	100%	8,00	100%	R\$ -	R\$ 3.721,70	
2.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA	UN 1,00	1,00	#####	R\$ 1.676,69	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	R\$ -	R\$ 1.676,69	
2.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	C2851	1,00	#####	R\$ 1.334,02	1,00	100%	0,00	0%	1,00	100%	1,00	100%	R\$ -	R\$ 1.334,02	
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA				R\$ 32.715,54									R\$ 32.715,54	R\$ 32.715,54	
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M - 0,30 X 0,50 m	S02487	31,50	R\$ 51,33	R\$ 1.616,90	31,50	100%	0,00	0%	31,50	100%	31,50	100%	R\$ -	R\$ 1.616,90	
3.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO, AF. 02/2021	93358	39,17	R\$ 80,09	R\$ 3.137,11	39,17	100%	0,00	0%	39,17	100%	39,17	100%	R\$ -	R\$ 3.137,11	
3.3	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	C0095	53,00	R\$ 30,94	R\$ 1.640,02	53,00	100%	0,00	0%	53,00	100%	53,00	100%	R\$ -	R\$ 1.640,02	
3.4	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA A TERRO, AF. 08/2023	94342	303,34	R\$ 86,77	R\$ 26.321,51	151,67	50%	151,67	50%	303,34	100%	303,34	100%	R\$ 13.160,75	R\$ 26.321,51	
4	INFRAESTRUTURA				R\$ 69.756,44									R\$ 69.756,44	R\$ 69.756,44	
4.1	ALICERCE				R\$ 8.366,39									R\$ 8.366,39	R\$ 8.366,39	
4.1.1	MULTIRAO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6)	C3629	25,40	R\$ 329,46	R\$ 8.368,39	25,40	100%	0,00	0%	25,40	100%	25,40	100%	R\$ -	R\$ 8.366,39	
4.2	DIAGREGADOS ADQUIDIDOS				R\$ 42.977,14									R\$ 42.977,14	R\$ 42.977,14	
4.2.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO COINCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF. 05/2020	101175	228,00	R\$ 117,34	R\$ 26.753,79	228,00	100%	0,00	0%	228,00	100%	228,00	100%	R\$ -	R\$ 26.753,79	
4.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 01/2024	96619	31,36	R\$ 37,16	R\$ 1.165,44	31,36	100%	0,00	0%	31,36	100%	31,36	100%	R\$ -	R\$ 1.165,44	
4.2.3	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	S11657	39,20	R\$ 46,45	R\$ 1.820,72	39,20	100%	0,00	0%	39,20	100%	39,20	100%	R\$ -	R\$ 1.820,72	
4.2.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	96546	380,94	R\$ 14,69	R\$ 5.598,44	380,94	100%	0,00	0%	380,94	100%	380,94	100%	R\$ -	R\$ 5.598,44	
4.2.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2;7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 07/2016	S94964S	15,68	R\$ 487,28	R\$ 7.640,75	15,68	100%	0,00	0%	15,68	100%	15,68	100%	R\$ -	R\$ 7.640,75	
4.3	CINTA DE ARMARRAÇÃO INFERIOR				R\$ 18.410,91									R\$ 18.410,91	R\$ 18.410,91	
4.3.1	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	S11652	52,98	R\$ 48,00	R\$ 2.543,11	52,98	100%	0,00	0%	52,98	100%	52,98	100%	R\$ -	R\$ 2.543,11	
4.3.2	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	96546	331,78	R\$ 14,69	R\$ 4.874,22	331,78	100%	0,00	0%	331,78	100%	331,78	100%	R\$ -	R\$ 4.874,22	
4.3.3	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF. 01/2024	96543	132,59	R\$ 19,51	R\$ 2.598,88	132,59	100%	0,00	0%	132,59	100%	132,59	100%	R\$ -	R\$ 2.598,88	
4.3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2;7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	94964	6,30	R\$ 487,28	R\$ 3.069,94	6,30	100%	0,00	0%	6,30	100%	6,30	100%	R\$ -	R\$ 3.069,94	
4.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	103870	6,30	R\$ 287,27	R\$ 1.809,81	6,30	100%	0,00	0%	6,30	100%	6,30	100%	R\$ -	R\$ 1.809,81	
4.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRAL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	S04853	130,19	R\$ 27,09	R\$ 3.526,95	130,19	100%	0,00	0%	130,19	100%	130,19	100%	R\$ -	R\$ 3.526,95	
5	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				R\$ 42.973,72									R\$ 42.973,72	R\$ 42.973,72	
5.1	PILARES				R\$ 26.705,75									R\$ 26.705,75	R\$ 26.705,75	
5.1.1	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	S07463	64,49	R\$ 46,51	R\$ 2.999,43	64,49	100%	0,00	0%	64,49	100%	64,49	100%	R\$ -	R\$ 2.999,43	
5.1.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM	92762	971,65	R\$ 12,24	R\$ 11.895,52	874,49	90%	874,49	90%	874,49	90%	874,49	90%	R\$ -	R\$ 10.705,97	
5.1.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM	92759	241,11	R\$ 14,71	R\$ 3.547,82	217,00	90%	217,00	90%	217,00	90%	217,00	90%	R\$ -	R\$ 3.193,04	
5.1.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2;7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF. 05/2021	94964	13,25	R\$ 487,29	R\$ 6.456,63	13,25	100%	0,00	0%	13,25	100%	13,25	100%	R\$ -	R\$ 6.456,63	
5.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF. 02/2022	103870	13,25	R\$ 287,27	R\$ 3.806,35	13,25	100%	0,00	0%	13,25	100%	13,25	100%	R\$ -	R\$ 3.806,35	
5.2	CINTA DE ARMARRAÇÃO SUPERIOR				R\$ 14.267,97									R\$ 14.267,97	R\$ 14.267,97	

9.3	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	S94990S	m3	0,34	R\$ 758,59	R\$	257,92	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
9.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 - P/ CALÇADA INTERNA - 15 cm	S94891S	m3	7,35	R\$ 703,18	R\$	5.168,38	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
9.5	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm P/ BANHEIROS E LAVABOS	C2284	M	20,60	R\$ 94,79	R\$	1.952,65	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
10	FORRO	S04726	m2	344,80	R\$ 96,87	R\$	29.952,78	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11	ESQUADRIAS						65.490,21					R\$	R\$
11.1	Porta em madeira de lei, almeida, 0,70 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	S03539	un	1,00	#####	R\$	41.492,76	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.1.1	Porta em madeira de lei, almeida, 0,80 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	S03540	un	14,00	#####	R\$	1.443,10	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.1.2	Porta em madeira de lei, almeida, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	S03541	un	1,00	#####	R\$	21.956,48	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.1.3	Porta em madeira de lei, almeida, 0,90 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	S03541	un	1,00	#####	R\$	1.821,60	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.1.4	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	100874	UN	1,00	R\$ 327,12	R\$	327,12	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.1.5	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZARVISTA	00004917	M2	5,40	R\$ 418,27	R\$	2.258,68	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.1.6	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CHECADURA E DOBRADICA, INCLUS, PINTURA ESMALTE SINTETICO	C3659	M2	9,50	R\$ 484,73	R\$	4.604,96	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.1.7	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 200X210 CM, ESPESURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.	102185	M2	4,20	#####	R\$	9.080,83	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.2	JANELAS						14.374,32					R\$	R\$
11.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	100674	M2	14,25	R\$ 761,28	R\$	10.848,21	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.2.2	Peitoril granito cinza polido, c/largura = 17 cm, esp = 2 cm	S01988	m	28,15	R\$ 125,28	R\$	3.526,11	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO						9.623,14					R\$	R\$
11.3.1	Grade em metalon	I04406	m2	37,76	R\$ 254,85	R\$	9.623,14	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						44.680,49					R\$	R\$
12.1	QUADROS E DISJUNTORES						1.072,64					R\$	R\$
12.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	101946	UN	1,00	R\$ 178,94	R\$	178,94	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLINDO BARRAMENTO	00013395	UN	1,00	R\$ 440,10	R\$	440,10	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 90A	C1131	UN	1,00	R\$ 142,30	R\$	142,30	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.1.4	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	S06041	un	1,00	R\$ 85,92	R\$	85,92	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93655	UN	11,00	R\$ 12,52	R\$	137,73	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.1.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	93656	UN	7,00	R\$ 12,52	R\$	87,65	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.2	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO						20.528,58					R\$	R\$
12.2.1	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	S13145	un	10,00	R\$ 81,80	R\$	817,97	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.2.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	97599	UN	52,00	R\$ 53,22	R\$	2.767,33	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.2.3	Ponto de tomada 2p+4, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc flexível isonionado embutido Ø3/4", inclusive aterramento	S03398	pt	55,00	R\$ 255,81	R\$	14.069,53	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.2.4	Ponto de interruptor 01 seção paralela, embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	S03287	pt	7,00	R\$ 202,23	R\$	1.415,64	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.2.5	Ponto de interruptor 02 seções embutido, com eletroduto de pvc rígido rosçável Ø 3/4"	S03282	pt	6,00	R\$ 243,02	R\$	1.458,11	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.3	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						13.264,67					R\$	R\$
12.3.1	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SEÇÃO 16MMF. 450V 750V / 70°C	S03801	m	60,00	R\$ 20,50	R\$	1.229,88	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.3.2	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ ILUMINAÇÃO INTERNA	91924	M	600,00	R\$ 3,05	R\$	1.832,70	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
12.3.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMF. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	91926	M	800,00	R\$ 4,47	R\$	3.573,30	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$

18.5	Forno de gesso acartonado, em placas 1250 x 600mm e perfis T, acabamento em filme PVC, marca MCD-LINE, modelo Linho ou similar, instalado	S04726	m2	6,00	R\$ 86,87	R\$ 521,22	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
19	SERVICIOS FINAIS				R\$ 1.238,77						R\$	R\$
19.1	PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA EM ACRILICO	S03239	un	1,00	R\$ 285,36	R\$ 285,36	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
19.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	99803	M2	476,16	R\$ 2,00	R\$ 953,38	0%	0%	0,00	0%	R\$	R\$
VALOR TOTAL SEM IPI						R\$ 852.626,96	9,77%	9,17%		18,94%	R\$ 78.154,52	R\$ 161.415,44
BD 28,82%						R\$ 245.727,09					R\$ 22.524,13	R\$ 46.519,93
VALOR TOTAL						R\$ 1.038.354,05					R\$ 100.678,65	R\$ 207.935,36
VALOR DA OBRA: R\$ 1.098.354,05 (UM MILHÃO E NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINCO CENTAVOS)												
VALOR DA 2ª MEDIÇÃO R\$ 100.678,65 (CEM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)												
SALDO DA PROPOSTA: R\$ 890.418,69												


Lucas de B. Monteles
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico para 2ª medição realizada "in loco" na escola de 6 salas NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS, no município Chapadinho - MA, 65500-000.



Imagem 1 – Execução das vigas baldrames e arranque dos pilares.



Imagem 2 – Execução das vigas baldrames e arranque dos pilares.



Imagem 3 – Execução das vigas baldrame e arranque dos pilares.



Imagem 4 – Execução das vigas baldrame e arranque dos pilares.



Imagem 5 – Execução da concretagem das vigas baldrame e armação dos arranque dos pilares.



Imagem 6 – Execução da concretagem das vigas baldrame e armação dos arranque dos pilares.



Imagem 7 – Execução da concretagem das vigas baldrames e armação dos arranque dos pilares.



Imagem 8 – Execução da concretagem das vigas baldrames e armação dos arranque dos pilares.

A Sra.
NARA DA SILVA MACEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAPADINHA-MA


REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz, CPF 014.291.133 - 08, RG 015466842000**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 100.678,65** (CEM MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) referente a construção de uma U.E de seis salas no povoado tabuleiro dos batistas.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 4323 – 0
Conta Corrente: 50835 – 7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL

São Luís, MA - 20 de OUTUBRO de 2025

Documento assinado digitalmente
 **BEATRIZ PEREIRA DINIZ**
Data: 20/10/2025 16:42:03-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000049

Data e Hora da Emissão
20/10/2025 16:27:38

Código de Verificação
00B6.A00A.DC8B.2511.02D0.3213.F0D6.C86B



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98** Inscrição Municipal: **550000**
 Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE 3 JARDIM DE ALAH - BAIRRO**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **trinta.contabilidade@hotmail.** Telefone: **(98) 88373415**


TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA**
 CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05** Inscrição Municipal:
 Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**
 Município: **CHAPADINHA** UF: **MA** Email: **atendimento@vrcontabilidade.** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SEGUNDA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA U.E DE SEIS SALAS DE AULA E DEMAIS DEPENDENCIAS NO POVOADO TABULEIRO DOS BATISTAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA MA. CONTRATO 124/2025. AGENCIA: 4323 - 0 CONTA: 50.835 - 7 BANCO DO BRASIL. VALOR: R\$ 100.678,65

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DE SERVIÇOS.	1	60.407,19	60.407,19
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	40.271,46	40.271,46


Lucas de B. Monteles
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-MA: 111983915-7

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 1.208,14	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.678,65

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 40.271,46	Base Cálculo: R\$ 60.407,19	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 3.020,36
--	---	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
 Local de Prestação do: **CHAPADINHA / MA** Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO** Mês de: **10/2025**
 Recolhimento: **RETIDO**
 Atividade: **412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**
 Serviço: **0705 - REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS, PONTES, PORTOS E CONGENERES (EXCETO O**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: - RUA DAS JUCARAS N 3 COND EXECUTIVE LAKE CENTER / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2025 a 03/11/2025

Certificação Número: 2025100511070036292015

Informação obtida em 17/10/2025 14:48:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:50:41 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2026.

Código de controle da certidão: **B850.AA47.C1CF.2FC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 275146/25

Data da

19/09/2025 06:39:33

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 18/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 086884/25

Data da

16/09/2025 08:38:07

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/09/2025 06:40:45



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012103532025

Validade: 06/04/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento: JARDIM DE ALAH
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 08 de outubro de 2025 as 16:18, sob o código de autenticidade nº 8A57D59823769A1FF2802C8A1E00F07E.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."