

OFICIO Nº 081/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 02 de março de 2026.

À Senhora

**Nara da Silva Macedo**

Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição dos serviços de construção de U.E. de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Canto dos Bois, executados pela empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

**Senhora Secretária,**

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do pagamento da **3ª medição** de serviços executados pela Empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob CNPJ nº 00.513.233/0001-98, referente a serviços de **construção de U.E. de 01 sala de aula e demais dependências no Povoado Canto dos Bois**, conforme:

**Contrato** nº 216/2025,

**Processo adm.** nº 0184/2025,

**Concorrência** nº 020/2025,

**NF** nº 69,

**Valor** R\$ 103.991,23

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RECEBIDO  
EM 04/03/26  
HORÁRIO: 16:07  
Giovanna  
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



Ao  
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho  
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO  
CHAPADINHA-MA

REF.: 3ª MEDIÇÃO CONTRATO 216/2025

### OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar a **3 medição do contrato para construção de uma U.E de uma sala no povoado recanto dos bois, no município de chapadinha.**

São Luís, MA – 23 de FEVEREIRO de 2026

BEATRIZ PEREIRA Assinado de forma digital  
por BEATRIZ PEREIRA  
DINIZ:014291133 DINIZ:01429113308  
08 Dados: 2026.02.25  
16:33:56 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ  
SOCIA-PROPRIETARIA  
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença  
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: [biapdiniz@gmail.com](mailto:biapdiniz@gmail.com)



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE UMA SALA DE AULA NO POVOADO CANTO DOS BOIS

Nº DA MEDIÇÃO TERCEIRA

PERÍODO 27/11 A 23/02

DATA 23/02/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QNT	PÇ UNI	PÇ TOTAL	QUANTIDADE		VALOR		SALDO	%
								ANTER	ATUAL	ANTER	ATUAL		
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													
1.1	COM-11032039	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	E COMPOSIÇÕES	KM	180,00	20,00	R\$ 3.600,00	180,000		R\$ 3.600,00		R\$ -	0%
1.2	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	264,00	22,00	R\$ 5.808,00	128,000	136,00	R\$ 2.992,00		R\$ -	0%
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
2.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00	750,00	R\$ 750,00	1,000		R\$ -		R\$ 750,00	0%
2.2	020307	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATE 1KM	CAEMA	M2	225,00	2,00	R\$ 450,00	225,000		R\$ -		R\$ 450,00	0%
2.3	101134	TERRAPLANAGEM INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M, AF 07/2020	SINAPI	M3	120,00	16,21	R\$ 1.945,20	120,000		R\$ -		R\$ 1.945,20	0%
2.4	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFR A	M2	80,50	4,48	R\$ 360,64	80,500		R\$ -		R\$ 360,64	0%
<b>3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>													
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	SINAPI	M3	8,46	103,13	R\$ 872,48	8,460		R\$ -		R\$ 872,48	0%
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO, AF_02/2021	SINAPI	M3	10,29	85,73	R\$ 882,16	10,290		R\$ -		R\$ 882,16	0%
3.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFR A	M2	7,01	26,24	R\$ 183,94	7,010		R\$ -		R\$ 183,94	0%
3.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF_08/2023	SINAPI	M3	28,84	129,77	R\$ 3.742,57	28,840		R\$ -		R\$ 3.742,57	0%
<b>4 INFRAESTRUTURA</b>													
<b>4.1 ALICERCE</b>													
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFR A	M3	9,29	302,04	R\$ 2.805,95	9,290		R\$ -		R\$ 2.805,95	0%
<b>4.2 SAPATAS ISOLADAS</b>													
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	SINAPI	M2	8,32	42,80	R\$ 356,10	8,320		R\$ -		R\$ 356,10	0%
4.2.2	96640	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	SINAPI	M2	8,32	138,28	R\$ 1.150,49	8,320		R\$ -		R\$ 1.150,49	0%
4.2.3	96646	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	96,25	14,94	R\$ 1.437,98	96,250		R\$ -		R\$ 1.437,98	0%



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO CONSTRUÇÃO DE U.E ESCOLAR DE UMA SALA DE AULA NO POVOADO CANTO DOS BOIS

TERCEIRA

27/11 A 23/02

23/02/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QNT	PÇ UNI	PÇ TOTAL	QUANTIDADE		VALOR		SALDO	%
								ANTER	ATUAL	ANTER	ATUAL		
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													
1.1	COM-11032039	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	COMPOSIÇÕES	KM	180,00	20,00	R\$ 3.600,00	180,00		R\$ 3.600,00		R\$ -	0%
1.2	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	264,00	22,00	R\$ 5.808,00	264,00	136,00	R\$ 2.816,00	R\$ 2.992,00	R\$ -	0%
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>													
2.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00	750,00	R\$ 750,00	1,00		R\$ 750,00		R\$ -	0%
2.2	020307	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROSCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	CAEIMA	M2	225,00	2,00	R\$ 450,00	225,00		R\$ 450,00		R\$ -	0%
2.3	101134	TERRAPLANAGEM, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/PLÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	SINAPI	M3	120,00	16,21	R\$ 1.945,20	120,00		R\$ 1.945,20		R\$ -	0%
2.4	C3528	MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	80,50	4,48	R\$ 360,64	80,50		R\$ 360,64		R\$ -	0%
<b>3 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA</b>													
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	8,46	103,13	R\$ 872,48	8,46		R\$ 872,48		R\$ -	0%
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	M3	10,29	85,73	R\$ 882,16	10,29		R\$ 882,16		R\$ -	0%
3.3	C0095	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	7,01	26,24	R\$ 183,94	7,01		R\$ 183,94		R\$ -	0%
3.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	28,84	129,77	R\$ 3.742,57	28,84		R\$ 3.742,57		R\$ -	0%
<b>4 INFRAESTRUTURA</b>													
<b>4.1 ALICERCE</b>													
4.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,29	302,04	R\$ 2.805,95	9,29		R\$ 2.805,95		R\$ -	0%
<b>4.2 SAPATAS ISOLADAS</b>													
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	8,32	42,80	R\$ 356,10	8,32		R\$ 356,10		R\$ -	0%
4.2.2	96540	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	M2	8,32	138,28	R\$ 1.150,49	8,32		R\$ 1.150,49		R\$ -	0%
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	96,25	14,94	R\$ 1.437,98	96,25		R\$ 1.437,98		R\$ -	0%

4.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,40	548,03	R\$ 1.315,27	2,400		2,40	R\$ 1.315,27	R\$ -	R\$ 1.315,27	R\$ -	0%
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,40	292,62	R\$ 702,29	2,400		2,40	R\$ 702,29	R\$ -	R\$ 702,29	R\$ -	0%
<b>4.3</b>	<b>VIGA BALDRAME</b>														
4.3.1	96536	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	M2	11,31	74,70	R\$ 844,86	11,310		11,31	R\$ 844,86	R\$ -	R\$ 844,86	R\$ -	0%
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	99,54	14,94	R\$ 1.487,13	99,540		99,54	R\$ 1.487,13	R\$ -	R\$ 1.487,13	R\$ -	0%
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	38,81	20,49	R\$ 795,22	38,810		38,81	R\$ 795,22	R\$ -	R\$ 795,22	R\$ -	0%
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,86	548,03	R\$ 1.019,34	1,860		1,86	R\$ 1.019,34	R\$ -	R\$ 1.019,34	R\$ -	0%
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,86	292,62	R\$ 544,27	1,860		1,86	R\$ 544,27	R\$ -	R\$ 544,27	R\$ -	0%
<b>4.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGA BALDRAME</b>														
4.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOIS. AF_09/2023	SINAPI	M2	34,05	40,28	R\$ 1.371,53	34,050		34,05	R\$ 1.371,53	R\$ -	R\$ 1.371,53	R\$ -	0%
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>														
<b>5.1</b>	<b>PILARES</b>														
5.1.1	92421	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	M2	15,85	107,99	R\$ 1.711,64	15,850		15,85	R\$ 1.711,64	R\$ -	R\$ 1.711,64	R\$ -	0%
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	155,48	12,07	R\$ 1.876,64	155,480		155,48	R\$ 1.876,64	R\$ -	R\$ 1.876,64	R\$ -	0%
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	35,11	14,87	R\$ 522,09	35,110		35,11	R\$ 522,09	R\$ -	R\$ 522,09	R\$ -	0%
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,15	548,03	R\$ 1.178,26	2,150		2,15	R\$ 1.178,26	R\$ -	R\$ 1.178,26	R\$ -	0%
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,15	292,62	R\$ 629,13	2,150		2,15	R\$ 629,13	R\$ -	R\$ 629,13	R\$ -	0%
<b>5.2</b>	<b>VIGA SUPERIOR</b>														
5.2.1	96536	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	M2	11,31	74,70	R\$ 844,86	11,310		11,31	R\$ 844,86	R\$ -	R\$ 844,86	R\$ -	0%
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	99,54	12,07	R\$ 1.201,45	99,540		99,54	R\$ 1.201,45	R\$ -	R\$ 1.201,45	R\$ -	0%
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	38,81	20,49	R\$ 795,22	38,810		38,81	R\$ 795,22	R\$ -	R\$ 795,22	R\$ -	0%
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,86	548,03	R\$ 1.019,34	1,860		1,86	R\$ 1.019,34	R\$ -	R\$ 1.019,34	R\$ -	0%
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,86	292,62	R\$ 544,27	1,860		1,86	R\$ 544,27	R\$ -	R\$ 544,27	R\$ -	0%
<b>6</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>														

4.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,40	548,03	R\$ 1.315,27	2,400		2,40	R\$ 1.315,27	R\$ -	R\$ 1.315,27	R\$ -	0%
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,40	292,62	R\$ 702,29	2,400		2,40	R\$ 702,29	R\$ -	R\$ 702,29	R\$ -	0%
<b>4.3</b>	<b>VIGA BALDRAME</b>														
4.3.1	96536	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	M2	11,31	74,70	R\$ 844,86	11,310		11,31	R\$ 844,86	R\$ -	R\$ 844,86	R\$ -	0%
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	99,54	14,94	R\$ 1.487,13	99,540		99,54	R\$ 1.487,13	R\$ -	R\$ 1.487,13	R\$ -	0%
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	38,81	20,49	R\$ 795,22	38,810		38,81	R\$ 795,22	R\$ -	R\$ 795,22	R\$ -	0%
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,86	548,03	R\$ 1.019,34	1,860		1,86	R\$ 1.019,34	R\$ -	R\$ 1.019,34	R\$ -	0%
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,86	292,62	R\$ 544,27	1,860		1,86	R\$ 544,27	R\$ -	R\$ 544,27	R\$ -	0%
<b>4.4</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGA BALDRAME</b>														
4.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2,DEMAOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	34,05	40,28	R\$ 1.371,53	34,050		34,05	R\$ 1.371,53	R\$ -	R\$ 1.371,53	R\$ -	0%
<b>5</b>	<b>ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>														
<b>5.1</b>	<b>PILARES</b>														
5.1.1	92421	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	M2	15,85	107,99	R\$ 1.711,64	15,850		15,85	R\$ 1.711,64	R\$ -	R\$ 1.711,64	R\$ -	0%
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	155,48	12,07	R\$ 1.876,64	155,480		155,48	R\$ 1.876,64	R\$ -	R\$ 1.876,64	R\$ -	0%
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	35,11	14,87	R\$ 522,09	35,110		35,11	R\$ 522,09	R\$ -	R\$ 522,09	R\$ -	0%
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,15	548,03	R\$ 1.178,26	2,150		2,15	R\$ 1.178,26	R\$ -	R\$ 1.178,26	R\$ -	0%
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,15	292,62	R\$ 629,13	2,150		2,15	R\$ 629,13	R\$ -	R\$ 629,13	R\$ -	0%
<b>5.2</b>	<b>VIGA SUPERIOR</b>														
5.2.1	96536	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	SINAPI	M2	11,31	74,70	R\$ 844,86	11,310		11,31	R\$ 844,86	R\$ -	R\$ 844,86	R\$ -	0%
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	99,54	12,07	R\$ 1.201,45	99,540		99,54	R\$ 1.201,45	R\$ -	R\$ 1.201,45	R\$ -	0%
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	38,81	20,49	R\$ 795,22	38,810		38,81	R\$ 795,22	R\$ -	R\$ 795,22	R\$ -	0%
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,86	548,03	R\$ 1.019,34	1,860		1,86	R\$ 1.019,34	R\$ -	R\$ 1.019,34	R\$ -	0%
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,86	292,62	R\$ 544,27	1,860		1,86	R\$ 544,27	R\$ -	R\$ 544,27	R\$ -	0%
<b>6</b>	<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>														

6.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	190,27	101,39	R\$ 19.291,80	R\$ 19.291,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.291,80	R\$ -	0%
7	<b>COBERTURA</b>												
7.1	<b>EDIFICAÇÃO</b>												
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	100,60	73,33	R\$ 7.376,92	R\$ 7.376,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.376,92	R\$ -	0%
7.1.2	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	1.468,43	R\$ 1.468,43	R\$ 1.468,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.468,43	R\$ -	0%
7.1.3	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMAO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	100,60	13,38	R\$ 1.346,03	R\$ 1.346,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.346,03	R\$ 0,00	0%
7.1.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	100,60	48,26	R\$ 4.854,96	R\$ 4.854,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.854,96	R\$ 0,00	0%
8	<b>REVESTIMENTO</b>												
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	380,54	8,15	R\$ 3.101,40	R\$ 3.101,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.101,40	R\$ 0,00	0%
8.2	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	272,53	26,55	R\$ 7.235,67	R\$ 7.235,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.235,67	R\$ 0,00	0%
8.3	87532	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	75,44	40,67	R\$ 3.068,14	R\$ 3.068,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.068,14	R\$ 0,00	0%
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	75,44	82,43	R\$ 6.218,52	R\$ 6.218,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.218,52	R\$ 0,00	0%
8.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	51,85	10,15	R\$ 526,28	R\$ 526,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 526,28	R\$ 0,00	0%
8.6	S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	M2	0,95	96,68	R\$ 91,85	R\$ 91,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,85	R\$ 0,00	0%
9	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>												
9.1	90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	71,26	85,23	R\$ 6.073,49	R\$ 6.073,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.073,49	R\$ 0,00	0%
9.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	44,10	81,45	R\$ 3.591,95	R\$ 3.591,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.591,95	R\$ 0,00	0%

6.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	190,27	101,39	R\$ 19.291,80	190,270		190,27	R\$ 19.291,80	R\$ -	R\$ 19.291,80	R\$ -	0%
7	<b>COBERTURA</b>														
7.1	<b>EDIFICAÇÃO</b>														
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	100,60	73,33	R\$ 7.376,92	100,6		100,60	R\$ 7.376,92	R\$ -	R\$ 7.376,92	R\$ -	0%
7.1.2	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO LÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	1.488,43	R\$ 1.468,43	1		1,00	R\$ 1.468,43	R\$ -	R\$ 1.468,43	R\$ -	0%
7.1.3	S03964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	100,60	13,38	R\$ 1.346,03	100,6		100,60	R\$ 1.346,03	R\$ -	R\$ 1.346,03	R\$ 0,00	0%
7.1.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	100,60	48,26	R\$ 4.854,96	100,6		100,60	R\$ 4.854,96	R\$ -	R\$ 4.854,96	R\$ 0,00	0%
8	<b>REVESTIMENTO</b>														
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	380,54	8,15	R\$ 3.101,40	380,54		380,54	R\$ 3.101,40	R\$ -	R\$ 3.101,40	R\$ 0,00	0%
8.2	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	272,53	26,55	R\$ 7.235,67	272,53		272,53	R\$ 7.235,67	R\$ -	R\$ 7.235,67	R\$ 0,00	0%
8.3	87532	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	75,44	40,67	R\$ 3.068,14	75,44		75,44	R\$ 3.068,14	R\$ -	R\$ 3.068,14	R\$ 0,00	0%
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	75,44	82,43	R\$ 6.218,52	75,44		75,44	R\$ 6.218,52	R\$ -	R\$ 6.218,52	R\$ 0,00	0%
8.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	51,85	10,15	R\$ 526,28	51,85		51,85	R\$ 526,28	R\$ -	R\$ 526,28	R\$ 0,00	0%
8.6	S07607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNÓGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOCO - REV 04	ORSE	M2	0,95	96,68	R\$ 91,85	0,95		0,95	R\$ 91,85	R\$ -	R\$ 91,85	R\$ 0,00	0%
9	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>														
9.1	90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	71,26	85,23	R\$ 6.073,49	71,26		71,26	R\$ 6.073,49	R\$ -	R\$ 6.073,49	R\$ 0,00	0%
9.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M2	44,10	81,45	R\$ 3.591,95	44,10		44,10	R\$ 3.591,95	R\$ -	R\$ 3.591,95	R\$ 0,00	0%

9.3	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023 PE	SINAPI	M2	72,00	72,53	R\$ 5.222,16			72,00	R\$ 5.222,16	R\$ -	R\$ 5.222,16	R\$ -	0%
9.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFR A	M	6,45	90,58	R\$ 584,24	6,45		6,45	R\$ 584,24	R\$ -	R\$ 584,24	R\$ 0,00	0%
<b>10</b>	<b>FORRO</b>														
10.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF. 08/2023 PS	SINAPI	M2	71,26	86,87	R\$ 6.190,36	0		71,26	R\$ -	R\$ 6.190,36	R\$ 6.190,36	R\$ 0,00	0%
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS</b>														
<b>11.1</b>	<b>PORTAS</b>														
11.1.1	S08258	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	5,00	1.325,34	R\$ 6.626,70	0		5,00	R\$ -	R\$ 6.626,70	R\$ -	0%	
11.1.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFR A	M2	3,36	473,97	R\$ 1.592,54	0		3,36	R\$ -	R\$ 1.592,54	R\$ 1.592,54	R\$ 0,00	0%
11.1.3	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	4,00	323,04	R\$ 1.292,16	0		4,00	R\$ -	R\$ 1.292,16	R\$ -	0%	
11.1.4	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - LAVANDERIA	SEINFR A	M2	1,89	347,56	R\$ 656,89	0		1,89	R\$ -	R\$ 656,89	R\$ 656,89	R\$ 0,00	0%
<b>11.2</b>	<b>JANELAS</b>														
11.2.1	94562	BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	SINAPI	M2	6,60	642,51	R\$ 4.240,57	0		6,60	R\$ -	R\$ 4.240,57	R\$ 4.240,57	R\$ 0,00	0%
11.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REGADOR 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2024	SINAPI	M2	1,35	362,82	R\$ 489,81	0		1,35	R\$ -	R\$ 489,81	R\$ 489,81	R\$ 0,00	0%
11.2.3	S08228	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM	ORSE	M2	8,86	305,45	R\$ 2.706,29	0		8,86	R\$ -	R\$ 2.706,29	R\$ 2.706,29	R\$ 0,00	0%
<b>11.3</b>	<b>GRADE DE PROTEÇÃO</b>														
11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFR A	M2	10,44	236,03	R\$ 2.464,15	0		10,44	R\$ -	R\$ 2.464,15	R\$ -	0%	
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>														
<b>12.1</b>	<b>QUADROS E DISJUNTORES</b>														
12.1.1	101846	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	1,00	183,10	R\$ 183,10	1		1,00	R\$ 183,10	R\$ -	R\$ 183,10	R\$ -	0%
12.1.2	00039796	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	118,32	R\$ 118,32	1		1,00	R\$ 118,32	R\$ -	R\$ 118,32	R\$ -	0%
12.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFR A	UN	1,00	133,46	R\$ 133,46	0		1,00	R\$ -	R\$ 133,46	R\$ -	0%	
12.1.4	I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSS - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFR A	UN	1,00	133,83	R\$ 133,83	0		1,00	R\$ -	R\$ 133,83	R\$ -	0%	
12.1.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	3,00	10,80	R\$ 32,40	0		3,00	R\$ -	R\$ 32,40	R\$ 32,40	R\$ -	0%
12.1.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	2,00	12,67	R\$ 25,34	0		2,00	R\$ -	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ -	0%
<b>12.2</b>	<b>PONTOS DE TOMADAS TUGS E TUGS</b>														
12.2.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	17,00	255,77	R\$ 4.346,09	0		17,00	R\$ -	R\$ 4.346,09	R\$ 4.346,09	R\$ -	0%

9.3	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	SINAPI	M2	72,00	72,53	R\$ 5.222,16		R\$ 5.222,16	R\$ -	R\$ 5.222,16	R\$ -	0%
9.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS	M	SEINFR A	M	6,45	90,58	R\$ 584,24	72	R\$ 584,24	R\$ -	R\$ 584,24	R\$ 0,00	0%
10	FORRO													
10.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	SINAPI	M2	71,26	86,87	R\$ 6.190,36	0	R\$ -	R\$ 6.190,36	R\$ 6.190,36	R\$ 0,00	0%
11	ESQUADRIAS													
11.1	PORTAS													
11.1.1	S08258	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	ORSE	UN	5,00	1.325,34	R\$ 6.626,70	0	R\$ -	R\$ 6.626,70	R\$ 6.626,70	R\$ -	0%
11.1.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	M2	SEINFR A	M2	3,36	473,97	R\$ 1.592,54	0	R\$ -	R\$ 1.592,54	R\$ 1.592,54	R\$ 0,00	0%
11.1.3	100874	PLUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	SINAPI	UN	4,00	323,04	R\$ 1.292,16	0	R\$ -	R\$ 1.292,16	R\$ 1.292,16	R\$ -	0%
11.1.4	C1968	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - LAVANDERIA	M2	SEINFR A	M2	1,89	347,56	R\$ 656,89	0	R\$ -	R\$ 656,89	R\$ 656,89	R\$ 0,00	0%
11.2	JANELAS													
11.2.1	94562	BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	SINAPI	M2	6,60	642,51	R\$ 4.240,57	0	R\$ -	R\$ 4.240,57	R\$ 4.240,57	R\$ 0,00	0%
11.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE. EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	SINAPI	M2	1,35	362,82	R\$ 489,81	0	R\$ -	R\$ 489,81	R\$ 489,81	R\$ 0,00	0%
11.2.3	S08228	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM	M2	ORSE	M2	8,86	305,45	R\$ 2.706,29	0	R\$ -	R\$ 2.706,29	R\$ 2.706,29	R\$ 0,00	0%
11.3	GRADE DE PROTEÇÃO													
11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	M2	SEINFR A	M2	10,44	236,03	R\$ 2.464,15	0	R\$ -	R\$ 2.464,15	R\$ 2.464,15	R\$ -	0%
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
12.1	QUADROS E DISJUNTORES													
12.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	SINAPI	UN	1,00	183,10	R\$ 183,10	1	R\$ 183,10	R\$ -	R\$ 183,10	R\$ -	0%
12.1.2	00039796	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	SINAPI	UN	1,00	118,32	R\$ 118,32	1	R\$ 118,32	R\$ -	R\$ 118,32	R\$ -	0%
12.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	UN	SEINFR A	UN	1,00	133,46	R\$ 133,46	0	R\$ -	R\$ 133,46	R\$ 133,46	R\$ -	0%
12.1.4	18442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	SEINFR A	UN	1,00	133,83	R\$ 133,83	0	R\$ -	R\$ 133,83	R\$ 133,83	R\$ -	0%
12.1.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	SINAPI	UN	3,00	10,80	R\$ 32,40	0	R\$ -	R\$ 32,40	R\$ 32,40	R\$ -	0%
12.1.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	SINAPI	UN	2,00	12,67	R\$ 25,34	0	R\$ -	R\$ 25,34	R\$ 25,34	R\$ -	0%
12.2	PONTOS DE TOMADAS TUG'S E TUG'S													
12.2.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	PT	ORSE	PT	17,00	255,77	R\$ 4.346,09	0	R\$ -	R\$ 4.346,09	R\$ 4.346,09	R\$ -	0%



12.2.2	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 20 A, DE USO ESPECÍFICA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	2,00	255,77	R\$	511,54	0	2,00	2,00	R\$	511,54	R\$	511,54	R\$	511,54	-	0%
<b>12.3 INTERRUPTOR, LUMINÁRIO LED E REFLETORES</b>																			
12.3.1	COMP - 06	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED DE 20W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMPO SIÇÕES	UND	14,00	54,12	R\$	757,68	0	14,00	14,00	R\$	757,68	R\$	757,68	R\$	757,68	-	0%
12.3.2	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	6,00	211,18	R\$	1.267,08	0	6,00	6,00	R\$	1.267,08	R\$	1.267,08	R\$	1.267,08	-	0%
12.3.3	S03282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	247,84	R\$	247,84	0	1,00	1,00	R\$	247,84	R\$	247,84	R\$	247,84	-	0%
12.3.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	4,00	104,57	R\$	418,28	0	4,00	4,00	R\$	418,28	R\$	418,28	R\$	418,28	-	0%
<b>12.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>																			
12.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL	SINAPI	M	300,00	4,66	R\$	1.398,00	0	300,00	300,00	R\$	1.398,00	R\$	1.398,00	R\$	1.398,00	-	0%
12.4.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	10,19	R\$	509,50	0	50,00	50,00	R\$	509,50	R\$	509,50	R\$	509,50	-	0%
12.4.3	101580	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	30,00	11,69	R\$	350,70	0	30,00	30,00	R\$	350,70	R\$	350,70	R\$	350,70	-	0%
12.4.4	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9,00	11,93	R\$	107,37	0	9,00	9,00	R\$	107,37	R\$	107,37	R\$	107,37	-	0%
12.4.5	109450	PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", MEDINDO 1,50M, PARA ENTRADA DE ENERGIA	ORSE	UN	1,00	143,00	R\$	143,00	0	1,00	1,00	R\$	143,00	R\$	143,00	R\$	143,00	-	0%
<b>12.5 SISTEMA DE ATERRAMENTO</b>																			
12.5.1	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,00	10,19	R\$	20,38	0	2,00	2,00	R\$	20,38	R\$	20,38	R\$	20,38	-	0%
12.5.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,50	19,20	R\$	28,80	0	1,50	1,50	R\$	28,80	R\$	28,80	R\$	28,80	-	0%
12.5.3	S03766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M.COM CONECTOR	ORSE	UN	3,00	126,39	R\$	379,17	0	3,00	3,00	R\$	379,17	R\$	379,17	R\$	379,17	-	0%
12.5.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	57,07	R\$	171,21	0	3,00	3,00	R\$	171,21	R\$	171,21	R\$	171,21	-	0%
<b>13 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>																			
13.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	6,00	18,52	R\$	111,12	0	6,00	6,00	R\$	111,12	R\$	111,12	R\$	111,12	-	0%
13.2	137556S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	5,00	11,56	R\$	57,80	0	5,00	5,00	R\$	57,80	R\$	57,80	R\$	57,80	-	0%
13.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 PE	SINAPI	UN	1,00	255,18	R\$	255,18	0	1,00	1,00	R\$	255,18	R\$	255,18	R\$	255,18	-	0%
<b>14 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>																			
<b>14.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>																			

14.1.1	C1948	SEINFRA	PT	7,00	210,63	R\$ 1.474,41	7	7,00	R\$ 1.474,41	R\$ -	R\$ 1.474,41	R\$ -	0%
14.1.2	94706	SINAPI	UN	1,00	34,54	R\$ 34,54	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 34,54	R\$ 34,54	R\$ -	0%
14.1.3	00000095	SINAPI	UN	2,00	11,37	R\$ 22,74	0	2,00	R\$ -	R\$ 22,74	R\$ 22,74	R\$ -	0%
14.1.4	94492	SINAPI	UN	1,00	74,83	R\$ 74,83	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 74,83	R\$ 74,83	R\$ -	0%
14.1.5	103047	SINAPI	UN	4,00	28,82	R\$ 115,28	0	4,00	R\$ -	R\$ 115,28	R\$ 115,28	R\$ -	0%
14.1.6	94796	SINAPI	UN	1,00	35,98	R\$ 35,98	0	1,00	R\$ -	R\$ 35,98	R\$ 35,98	R\$ -	0%
14.1.7	00034638	SINAPI	UN	2,00	490,00	R\$ 980,00	0	2,00	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ -	0%
14.1.8	S01169	ORSE	UN	1,00	11,83	R\$ 11,83	0	1,00	R\$ -	R\$ 11,83	R\$ 11,83	R\$ -	0%
14.1.9	S01167	ORSE	UN	5,00	9,05	R\$ 45,25	0	5,00	R\$ -	R\$ 45,25	R\$ 45,25	R\$ -	0%
14.1.10	S01134	ORSE	UN	1,00	7,97	R\$ 7,97	0	1,00	R\$ -	R\$ 7,97	R\$ 7,97	R\$ -	0%
14.1.11	00003540	SINAPI	UN	3,00	5,01	R\$ 15,03	0	3,00	R\$ -	R\$ 15,03	R\$ 15,03	R\$ -	0%
14.1.12	00001957	SINAPI	UN	3,00	6,48	R\$ 19,44	0	3,00	R\$ -	R\$ 19,44	R\$ 19,44	R\$ -	0%
14.1.13	S01079	ORSE	UN	3,00	12,33	R\$ 36,99	0	3,00	R\$ -	R\$ 36,99	R\$ 36,99	R\$ -	0%
14.1.14	S104003	ORSE	UN	1,00	13,24	R\$ 13,24	0	1,00	R\$ -	R\$ 13,24	R\$ 13,24	R\$ -	0%
14.1.15	89402	SINAPI	M	9,00	12,04	R\$ 108,36	0	9,00	R\$ -	R\$ 108,36	R\$ 108,36	R\$ -	0%
14.1.16	89403	SINAPI	M	20,00	18,59	R\$ 371,80	0	20,00	R\$ -	R\$ 371,80	R\$ 371,80	R\$ -	0%
14.1.17	103979	SINAPI	M	60,00	29,13	R\$ 1.747,80	0	60,00	R\$ -	R\$ 1.747,80	R\$ 1.747,80	R\$ -	0%
14.2	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>												
14.2.1	C1950	SEINFRA	PT	7,00	237,07	R\$ 1.659,49	7	7,00	R\$ 1.659,49	R\$ -	R\$ 1.659,49	R\$ -	0%
14.2.2	89707	SINAPI	UN	5,00	49,41	R\$ 247,05	0	5,00	R\$ -	R\$ 247,05	R\$ 247,05	R\$ -	0%
14.2.3	89714	SINAPI	M	12,00	35,03	R\$ 420,36	0	12,00	R\$ -	R\$ 420,36	R\$ 420,36	R\$ -	0%
14.2.4	S04883	ORSE	UN	3,00	632,03	R\$ 1.896,09	0	3,00	R\$ -	R\$ 1.896,09	R\$ 1.896,09	R\$ -	0%
14.2.5	00035277	SINAPI	UN	1,00	407,68	R\$ 407,68	0	1,00	R\$ -	R\$ 407,68	R\$ 407,68	R\$ -	0%

14.1.1	C1948	SEINFRA	PT	7,00	210,63	R\$ 1.474,41	7	7,00	R\$ 1.474,41	R\$ -	R\$ 1.474,41	R\$ -	0%
14.1.2	94706	SINAPI	UN	1,00	34,54	R\$ 34,54	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 34,54	R\$ 34,54	R\$ -	0%
14.1.3	00000095	SINAPI	UN	2,00	11,37	R\$ 22,74	0	2,00	R\$ -	R\$ 22,74	R\$ 22,74	R\$ -	0%
14.1.4	94492	SINAPI	UN	1,00	74,83	R\$ 74,83	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 74,83	R\$ 74,83	R\$ -	0%
14.1.5	103947	SINAPI	UN	4,00	28,82	R\$ 115,28	0	4,00	R\$ -	R\$ 115,28	R\$ 115,28	R\$ -	0%
14.1.6	94796	SINAPI	UN	1,00	35,98	R\$ 35,98	0	1,00	R\$ -	R\$ 35,98	R\$ 35,98	R\$ -	0%
14.1.7	00034636	SINAPI	UN	2,00	490,00	R\$ 980,00	0	2,00	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 980,00	R\$ -	0%
14.1.8	S01169	ORSE	UN	1,00	11,83	R\$ 11,83	0	1,00	R\$ -	R\$ 11,83	R\$ 11,83	R\$ -	0%
14.1.9	S01167	ORSE	UN	5,00	9,05	R\$ 45,25	0	5,00	R\$ -	R\$ 45,25	R\$ 45,25	R\$ -	0%
14.1.10	S01134	ORSE	UN	1,00	7,97	R\$ 7,97	0	1,00	R\$ -	R\$ 7,97	R\$ 7,97	R\$ -	0%
14.1.11	00003540	SINAPI	UN	3,00	5,01	R\$ 15,03	0	3,00	R\$ -	R\$ 15,03	R\$ 15,03	R\$ -	0%
14.1.12	00001957	SINAPI	UN	3,00	6,48	R\$ 19,44	0	3,00	R\$ -	R\$ 19,44	R\$ 19,44	R\$ -	0%
14.1.13	S01079	ORSE	UN	3,00	12,33	R\$ 36,99	0	3,00	R\$ -	R\$ 36,99	R\$ 36,99	R\$ -	0%
14.1.14	S104003	ORSE	UN	1,00	13,24	R\$ 13,24	0	1,00	R\$ -	R\$ 13,24	R\$ 13,24	R\$ -	0%
14.1.15	89402	SINAPI	M	9,00	12,04	R\$ 108,36	0	9,00	R\$ -	R\$ 108,36	R\$ 108,36	R\$ -	0%
14.1.16	89403	SINAPI	M	20,00	18,59	R\$ 371,80	0	20,00	R\$ -	R\$ 371,80	R\$ 371,80	R\$ -	0%
14.1.17	103979	SINAPI	M	60,00	29,13	R\$ 1.747,80	0	60,00	R\$ -	R\$ 1.747,80	R\$ 1.747,80	R\$ -	0%
14.2	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>												
14.2.1	C1950	SEINFRA	PT	7,00	237,07	R\$ 1.659,49	7	7,00	R\$ 1.659,49	R\$ -	R\$ 1.659,49	R\$ -	0%
14.2.2	89707	SINAPI	UN	5,00	49,41	R\$ 247,05	0	5,00	R\$ -	R\$ 247,05	R\$ 247,05	R\$ -	0%
14.2.3	89714	SINAPI	M	12,00	35,03	R\$ 420,36	0	12,00	R\$ -	R\$ 420,36	R\$ 420,36	R\$ -	0%
14.2.4	S04883	ORSE	UN	3,00	632,03	R\$ 1.896,09	0	3,00	R\$ -	R\$ 1.896,09	R\$ 1.896,09	R\$ -	0%
14.2.5	00035277	SINAPI	UN	1,00	407,68	R\$ 407,68	0	1,00	R\$ -	R\$ 407,68	R\$ 407,68	R\$ -	0%

14.2.6	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFR A	UN	2,00	138,84	0	2,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,84	R\$ 138,84	R\$ -	0%
14.2.7	98052	TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.393,44	0	1,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.393,44	R\$ 2.393,44	R\$ -	0%
14.2.8	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.730,67	0	1,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.730,67	R\$ 2.730,67	R\$ -	0%
14.2.9	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC. SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	39,12	0	1,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,12	R\$ 39,12	R\$ -	0%
14.2.10	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD.	SEINFR A	UN	1,00	20,62	0	1,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,62	R\$ 20,62	R\$ -	0%
14.2.11	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1.1/4")	SEINFR A	UN	2,00	16,40	0	2,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,80	R\$ 32,80	R\$ -	0%
14.2.12	S10318	JOELHO 90° PVC RÍGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO	ORSE	UN	2,00	15,58	0	2,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,16	R\$ 31,16	R\$ -	0%
14.2.13	00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	2,67	0	2,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,34	R\$ 5,34	R\$ -	0%
14.2.14	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	9,53	0	1,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,53	R\$ 9,53	R\$ -	0%
14.2.15	00038423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	30,93	0	1,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,93	R\$ 30,93	R\$ -	0%
14.2.16	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	20,04	0	6,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,24	R\$ 120,24	R\$ -	0%
14.2.17	89713	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRAULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PREDIO. AF_05/2023	SINAPI	M	6,00	31,27	0	6,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,62	R\$ 187,62	R\$ -	0%
14.2.18	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	26,33	0	6,00	6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 157,98	R\$ 157,98	R\$ -	0%
<b>14.3 DRENO AR CONDICIONADO</b>															
14.3.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	16,62	6	6,00	6,00	R\$ 99,72	R\$ -	R\$ 99,72	R\$ -	R\$ -	0%
14.3.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	6,93	0	4,00	4,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,72	R\$ 27,72	R\$ -	0%
14.3.3	S06386	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO	ORSE	UN	2,00	312,97	0	2,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,94	R\$ 625,94	R\$ -	0%
<b>15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>															
15.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	323,04	0	2,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 646,08	R\$ 646,08	R\$ -	0%
15.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	358,12	0	2,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 716,24	R\$ 716,24	R\$ -	0%
15.3	00001747	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3/12" DE "56 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00	212,33	0	1,00	1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,33	R\$ 212,33	R\$ -	0%
15.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	78,12	0	2,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,24	R\$ 156,24	R\$ -	0%
15.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFR A	UN	2,00	639,89	0	2,00	2,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.279,78	R\$ 1.279,78	R\$ -	0%

14.2.6	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C) MATERIAL)	SEINFR A	UN	2,00	69,42	R\$	138,84	0	2,00	2,00	R\$	-	R\$	138,84	R\$	138,84	R\$	-	0%
14.2.7	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2,138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.393,44	R\$	2.393,44	0	1,00	1,00	R\$	-	R\$	2.393,44	R\$	2.393,44	R\$	-	0%
14.2.8	98094	SUMIDURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.730,67	R\$	2.730,67	0	1,00	1,00	R\$	-	R\$	2.730,67	R\$	2.730,67	R\$	-	0%
14.2.9	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	39,12	R\$	39,12	0	1,00	1,00	R\$	-	R\$	39,12	R\$	39,12	R\$	-	0%
14.2.10	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD.	SEINFR A	UN	1,00	20,62	R\$	20,62	0	1,00	1,00	R\$	-	R\$	20,62	R\$	20,62	R\$	-	0%
14.2.11	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/4")	SEINFR A	UN	2,00	16,40	R\$	32,80	0	2,00	2,00	R\$	-	R\$	32,80	R\$	32,80	R\$	-	0%
14.2.12	S10318	JOELHO 90° PVC RÍGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO	ORSE	UN	2,00	15,58	R\$	31,16	0	2,00	2,00	R\$	-	R\$	31,16	R\$	31,16	R\$	-	0%
14.2.13	00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	2,67	R\$	5,34	0	2,00	2,00	R\$	-	R\$	5,34	R\$	5,34	R\$	-	0%
14.2.14	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	9,53	R\$	9,53	0	1,00	1,00	R\$	-	R\$	9,53	R\$	9,53	R\$	-	0%
14.2.15	00038423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	30,93	R\$	30,93	0	1,00	1,00	R\$	-	R\$	30,93	R\$	30,93	R\$	-	0%
14.2.16	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	20,04	R\$	120,24	0	6,00	6,00	R\$	-	R\$	120,24	R\$	120,24	R\$	-	0%
14.2.17	89713	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO, AF_05/2023	SINAPI	M	6,00	31,27	R\$	187,62	0	6,00	6,00	R\$	-	R\$	187,62	R\$	187,62	R\$	-	0%
14.2.18	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	26,33	R\$	157,98	0	6,00	6,00	R\$	-	R\$	157,98	R\$	157,98	R\$	-	0%
14.3	<b>DRENO AR CONDICIONADO</b>																			
14.3.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	16,62	R\$	99,72	6	6,00	6,00	R\$	99,72	R\$	-	R\$	99,72	R\$	-	0%
14.3.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	6,93	R\$	27,72	0	4,00	4,00	R\$	-	R\$	27,72	R\$	27,72	R\$	-	0%
14.3.3	S06386	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO	ORSE	UN	2,00	312,97	R\$	625,94	0	2,00	2,00	R\$	-	R\$	625,94	R\$	625,94	R\$	-	0%
15	<b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>																			
15.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	323,04	R\$	646,08	0	2,00	2,00	R\$	-	R\$	646,08	R\$	646,08	R\$	-	0%
15.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	358,12	R\$	716,24	0	2,00	2,00	R\$	-	R\$	716,24	R\$	716,24	R\$	-	0%
15.3	00001747	CUBA AÇO INOX (AISI, 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2" DE *56 X 33 X 12* CM	SINAPI	UN	1,00	212,33	R\$	212,33	0	1,00	1,00	R\$	-	R\$	212,33	R\$	212,33	R\$	-	0%
15.4	96544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	78,12	R\$	156,24	0	2,00	2,00	R\$	-	R\$	156,24	R\$	156,24	R\$	-	0%
15.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFR A	UN	2,00	639,89	R\$	1.279,78	0	2,00	2,00	R\$	-	R\$	1.279,78	R\$	1.279,78	R\$	-	0%

15.6	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	12,69	R\$ 50,76	0	4,00	R\$ -	R\$ 50,76	R\$ 50,76	R\$ -	0%
15.7	102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C/12, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1,1/2 OU SIMILAR.	ORSE	UN	2,00	399,89	R\$ 799,78	0	2,00	R\$ -	R\$ 799,78	R\$ 799,78	R\$ -	0%
15.8	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	M2	2,31	556,36	R\$ 1.285,19	0	2,31	R\$ -	R\$ 1.285,19	R\$ 1.285,19	R\$ 0,00	0%
15.9	S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA - REV 02	ORSE	UN	2,00	727,22	R\$ 1.454,44	0	2,00	R\$ -	R\$ 1.454,44	R\$ 1.454,44	R\$ -	0%
15.10	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	491,95	R\$ 983,90	0	2,00	R\$ -	R\$ 983,90	R\$ 983,90	R\$ -	0%
15.11	S86911S	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	UN	1,00	80,95	R\$ 80,95	0	1,00	R\$ -	R\$ 80,95	R\$ 80,95	R\$ -	0%
15.12	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4 - PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	186,16	R\$ 186,16	0	1,00	R\$ -	R\$ 186,16	R\$ 186,16	R\$ -	0%
16	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>													
16.1	<b>PINTURA INTERNA</b>													
16.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	180,00	4,38	R\$ 788,40	0	180,00	R\$ -	R\$ 788,40	R\$ 788,40	R\$ -	0%
16.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	180,00	17,33	R\$ 3.119,40	0	180,00	R\$ -	R\$ 3.119,40	R\$ 3.119,40	R\$ -	0%
16.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	180,00	14,16	R\$ 2.548,80	0	180,00	R\$ -	R\$ 2.548,80	R\$ 2.548,80	R\$ -	0%
16.2	<b>PINTURA EXTERNA</b>													
16.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	135,10	4,38	R\$ 591,74	0	135,10	R\$ -	R\$ 591,74	R\$ 591,74	R\$ 0,00	0%
16.2.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	135,10	14,16	R\$ 1.913,02	0	135,10	R\$ -	R\$ 1.913,02	R\$ 1.913,02	R\$ 0,00	0%
16.3	<b>PINTURA DE ESQUADRIAS</b>													
16.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	23,79	23,90	R\$ 568,58	0	23,79	R\$ -	R\$ 568,58	R\$ 568,58	R\$ 0,00	0%
16.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	23,79	16,66	R\$ 396,34	0	23,79	R\$ -	R\$ 396,34	R\$ 396,34	R\$ 0,00	0%
16.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	11,30	29,79	R\$ 336,63	0	11,30	R\$ -	R\$ 336,63	R\$ 336,63	R\$ 0,00	0%
16.4	<b>PINTURA PISO (CALÇADA)</b>													
16.4.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	44,10	22,32	R\$ 984,31	0	44,10	R\$ -	R\$ 984,31	R\$ 984,31	R\$ 0,00	0%
17	<b>BASE PARA CAIXA D'ÁGUA</b>													
17.1	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>													
17.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	SINAPI	M3	0,30	103,13	R\$ 30,94	0	0,30	R\$ -	R\$ 30,94	R\$ 30,94	R\$ 0,00	0%
17.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	M3	0,96	93,43	R\$ 89,69	0	0,96	R\$ -	R\$ 89,69	R\$ 89,69	R\$ 0,00	0%
17.1.3	C0095	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	0,70	26,24	R\$ 18,37	0	0,70	R\$ -	R\$ 18,37	R\$ 18,37	R\$ 0,00	0%
17.2	<b>INFRAESTRUTURA</b>													
17.2.1	<b>ALICERCE</b>													

15.6	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	12,69	R\$ 50,76	0	4,00	R\$ -	R\$ -	50,76	R\$ 50,76	R\$ -	0%
15.7	102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C.112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	UN	2,00	399,89	R\$ 799,78	0	2,00	R\$ -	R\$ -	799,78	R\$ 799,78	R\$ -	0%
15.8	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	M2	2,31	556,36	R\$ 1.285,19	0	2,31	R\$ -	R\$ -	1.285,19	R\$ 1.285,19	R\$ 0,00	0%
15.9	S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA - REV.02	ORSE	UN	2,00	727,22	R\$ 1.454,44	0	2,00	R\$ -	R\$ -	1.454,44	R\$ 1.454,44	R\$ -	0%
15.10	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	491,95	R\$ 983,90	0	2,00	R\$ -	R\$ -	983,90	R\$ 983,90	R\$ -	0%
15.11	S86911S	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	UN	1,00	80,95	R\$ 80,95	0	1,00	R\$ -	R\$ -	80,95	R\$ 80,95	R\$ -	0%
15.12	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4 - PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	186,16	R\$ 186,16	0	1,00	R\$ -	R\$ -	186,16	R\$ 186,16	R\$ -	0%
16	<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>														
16.1	<b>PINTURA INTERNA</b>														
16.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	180,00	4,38	R\$ 788,40	0	180,00	R\$ -	R\$ -	788,40	R\$ 788,40	R\$ -	0%
16.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	180,00	17,33	R\$ 3.119,40	0	180,00	R\$ -	R\$ -	3.119,40	R\$ 3.119,40	R\$ -	0%
16.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	180,00	14,16	R\$ 2.548,80	0	180,00	R\$ -	R\$ -	2.548,80	R\$ 2.548,80	R\$ -	0%
16.2	<b>PINTURA EXTERNA</b>														
16.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	135,10	4,38	R\$ 591,74	0	135,10	R\$ -	R\$ -	591,74	R\$ 591,74	R\$ 0,00	0%
16.2.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	135,10	14,16	R\$ 1.913,02	0	135,10	R\$ -	R\$ -	1.913,02	R\$ 1.913,02	R\$ 0,00	0%
16.3	<b>PINTURA DE ESQUADRIAS</b>														
16.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	23,79	23,90	R\$ 568,58	0	23,79	R\$ -	R\$ -	568,58	R\$ 568,58	R\$ 0,00	0%
16.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	23,79	16,66	R\$ 396,34	0	23,79	R\$ -	R\$ -	396,34	R\$ 396,34	R\$ 0,00	0%
16.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	11,30	29,79	R\$ 336,63	0	11,30	R\$ -	R\$ -	336,63	R\$ 336,63	R\$ 0,00	0%
16.4	<b>PINTURA PISO (CALÇADA)</b>														
16.4.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	44,10	22,32	R\$ 984,31	0	44,10	R\$ -	R\$ -	984,31	R\$ 984,31	R\$ 0,00	0%
17	<b>BASE PARA CAIXA D'ÁGUA</b>														
17.1	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>														
17.1.1	98527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	SINAPI	M3	0,30	103,13	R\$ 30,94	0	0,30	R\$ -	R\$ -	30,94	R\$ 30,94	R\$ 0,00	0%
17.1.2	98523	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ ARRANQUE	SINAPI	M3	0,96	93,43	R\$ 89,69	0	0,96	R\$ -	R\$ -	89,69	R\$ 89,69	R\$ 0,00	0%
17.1.3	C0095	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	0,70	26,24	R\$ 18,37	0	0,70	R\$ -	R\$ -	18,37	R\$ 18,37	R\$ 0,00	0%
17.2	<b>INFRAESTRUTURA</b>														
17.2.1	<b>ALICERCE</b>														

17.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,30	302,04	R\$	90,61	R\$	90,61	R\$	90,61	R\$	90,61	0,00	0%
<b>17.2.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>																
17.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,64	42,80	R\$	27,39	R\$	27,39	R\$	27,39	R\$	27,39	0,00	0%
17.2.2.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	0,64	48,53	R\$	31,06	R\$	31,06	R\$	31,06	R\$	31,06	0,00	0%
17.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	20,48	14,94	R\$	305,97	R\$	305,97	R\$	305,97	R\$	305,97	0,00	0%
17.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,26	548,03	R\$	142,49	R\$	142,49	R\$	142,49	R\$	142,49	0,00	0%
<b>17.2.3 CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>																
17.2.3.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	0,86	33,08	R\$	28,45	R\$	28,45	R\$	28,45	R\$	28,45	0,00	0%
17.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,16	14,94	R\$	47,21	R\$	47,21	R\$	47,21	R\$	47,21	0,00	0%
17.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1,26	20,49	R\$	25,82	R\$	25,82	R\$	25,82	R\$	25,82	0,00	0%
17.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,06	808,37	R\$	48,50	R\$	48,50	R\$	48,50	R\$	48,50	0,00	0%
17.2.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAGOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO, DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	1,10	27,67	R\$	30,44	R\$	30,44	R\$	30,44	R\$	30,44	0,00	0%
<b>17.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>																
<b>17.3.1 PILARES</b>																
17.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	1,89	45,11	R\$	85,26	R\$	85,26	R\$	85,26	R\$	85,26	0,00	0%
17.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,64	12,07	R\$	104,28	R\$	104,28	R\$	104,28	R\$	104,28	0,00	0%
17.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,32	14,87	R\$	34,50	R\$	34,50	R\$	34,50	R\$	34,50	0,00	0%
17.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,13	548,03	R\$	71,24	R\$	71,24	R\$	71,24	R\$	71,24	0,00	0%
<b>17.3.2 LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA</b>																
17.3.2.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	SINAPI	M2	3,14	214,97	R\$	675,01	R\$	675,01	R\$	675,01	R\$	675,01	0,00	0%
<b>17.4 ALVENARIA</b>																
17.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	14,83	92,49	R\$	1.371,63	R\$	1.371,63	R\$	1.371,63	R\$	1.371,63	0,00	0%
<b>17.5 REVESTIMENTO</b>																
17.5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	26,96	8,66	R\$	233,47	R\$	233,47	R\$	233,47	R\$	233,47	0,00	0%

17.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,30	302,04	R\$	90,61	R\$	90,61	R\$	90,61	-R\$	0,00	0%
<b>17.2.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO</b>															
17.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,64	42,80	R\$	27,39	R\$	27,39	R\$	27,39	-R\$	0,00	0%
17.2.2.2	S07585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	ORSE	M2	0,64	48,53	R\$	31,06	R\$	31,06	R\$	31,06	R\$	0,00	0%
17.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	20,48	14,94	R\$	305,97	R\$	305,97	R\$	305,97	-R\$	0,00	0%
17.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,26	548,03	R\$	142,49	R\$	142,49	R\$	142,49	R\$	0,00	0%
<b>17.2.3 CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR</b>															
17.2.3.1	S07519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	0,86	33,08	R\$	28,45	R\$	28,45	R\$	28,45	R\$	0,00	0%
17.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,16	14,94	R\$	47,21	R\$	47,21	R\$	47,21	-R\$	0,00	0%
17.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	1,26	20,49	R\$	25,82	R\$	25,82	R\$	25,82	R\$	0,00	0%
17.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,06	808,37	R\$	48,50	R\$	48,50	R\$	48,50	-R\$	0,00	0%
17.2.3.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO, DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	1,10	27,67	R\$	30,44	R\$	30,44	R\$	30,44	R\$	0,00	0%
<b>17.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO</b>															
<b>17.3.1 PILARES</b>															
17.3.1.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	1,89	45,11	R\$	85,26	R\$	85,26	R\$	85,26	R\$	0,00	0%
17.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,64	12,07	R\$	104,28	R\$	104,28	R\$	104,28	-R\$	0,00	0%
17.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,32	14,87	R\$	34,50	R\$	34,50	R\$	34,50	R\$	0,00	0%
17.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,13	548,03	R\$	71,24	R\$	71,24	R\$	71,24	-R\$	0,00	0%
<b>17.3.2 LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA</b>															
17.3.2.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	SINAPI	M2	3,14	214,97	R\$	675,01	R\$	675,01	R\$	675,01	R\$	0,00	0%
<b>17.4 ALVENARIA</b>															
17.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	14,83	92,49	R\$	1.371,63	R\$	1.371,63	R\$	1.371,63	R\$	0,00	0%
<b>17.5 REVESTIMENTO</b>															
17.5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	26,96	8,66	R\$	233,47	R\$	233,47	R\$	233,47	-R\$	0,00	0%

17.6 PINTURAS E ACABAMENTOS																		
17.6.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024	SINAPI	M2	26,96	4,38	R\$ 118,08	0	26,96	26,96	R\$ -	R\$ 118,08	R\$ 118,08	R\$ -R\$	118,08	R\$ 0,00	0%	
18 SERVIÇOS FINAIS																		
18.1	112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS, FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	3,20	635,87	R\$ 2.034,78	3,20	3,20	3,20	R\$ -	R\$ 2.034,78	R\$ 2.034,78	-R\$	2.034,78	0,00	0%	
18.2	C1620	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	SEINFR A	UN	20,00	85,11	R\$ 1.702,20	0	20,00	20,00	R\$ -	R\$ 1.702,20	R\$ 1.702,20	R\$ -	1.702,20	-	0%	
18.3	S03239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRILICO	ORSE	UN	1,00	287,08	R\$ 287,08	0	1,00	1,00	R\$ -	R\$ 287,08	R\$ 287,08	R\$ -	287,08	-	0%	
18.4	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	80,50	2,10	R\$ 169,05	0	80,50	80,50	R\$ -	R\$ 169,05	R\$ 169,05	R\$ -	169,05	-	0%	
							<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 194.069,24</b>				<b>R\$ 80.726,05</b>	<b>R\$ 194.069,24</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>0,00</b>		
							<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>R\$ 55.930,76</b>				<b>R\$ 23.265,25</b>	<b>R\$ 55.930,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>0,00</b>		
							<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>				<b>R\$ 103.991,23</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>0,00</b>		

CHAPADINHA, 23 DE FEVEREIRO DE 2026

BEATRIZ PEREIRA Assinado de forma digital  
por BEATRIZ PEREIRA  
DINIZ:01429113  
Dados: 2026.02.25 16:34:51  
-03'00'

308

BEATRIZ PEREIRA DINIZ  
Socia Proprietaria  
CPF 014.291.133 - 08

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
			FONTE	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL
<b>PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS</b> <b>EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.513.233/0001-98</b> <b>OBJETO : CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO CANTO DOS BOIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA</b> <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 25 DE NOVEMBRO DE 2025 A 10 DE FEVEREIRO DE 2026</b> <b>DATA: 10/02/2026</b>													2.992,00	9.408,00
<b>PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA</b> <b>RDC eletrônico N°: 020/2025</b> <b>Nº DO CONTRATO: 216/2025</b> <b>MEDIÇÃO: 03ª MEDIÇÃO</b> <b>R\$ 103.991,23</b>													2.992,00	9.408,00
<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>													2.992,00	9.408,00
1														
1.1	COM-11032039	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	COMPOSIÇÕES	KM	180,00	20,00	3.600,00	180,00	100%	0%	180,00	100%	R\$	3.600,00
1.2	00004083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HOBISTA)	SINAPI	H	264,00	22,00	5.808,00	264,00	48%	52%	264,00	100%	R\$	5.808,00
2							3.505,84						0,00	3.505,84
2.1	S11397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA	ORSE	UN	1,00	750,00	750,00	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	750,00
2.2	020307	LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO C/ RETROESCAVADEIRA (VEGETAÇÃO RASTEIRA) INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DMT ATÉ 1KM	CAEMA	M2	225,00	2,00	450,00	225,00	100%	0%	225,00	100%	R\$	450,00
2.3	101134	TERRAPLANAGEM, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERIAS (100HP/LÂMINA, 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M, AF_07/2020	SINAPI	M3	120,00	16,21	1.945,20	120,00	100%	0%	120,00	100%	R\$	1.945,20
2.4	C3528	MULTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	80,50	4,48	360,64	80,50	100%	0%	80,50	100%	R\$	360,64
3							5.681,15						0,00	5.681,15
3.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	8,46	103,13	872,48	8,46	100%	0%	8,46	100%	R\$	872,48
3.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCO. AF_02/2021	SINAPI	M3	10,29	85,73	882,16	10,29	100%	0%	10,29	100%	R\$	882,16
3.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	7,01	26,24	183,94	7,01	100%	0%	7,01	100%	R\$	183,94
3.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	28,84	129,77	3.742,57	28,84	100%	0%	28,84	100%	R\$	3.742,57
4							13.830,43						0,00	13.830,43
4.1							2.805,95						0,00	2.805,95
4.1.1	C3529	MULTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	9,29	302,04	2.805,95	9,29	100%	0%	9,29	100%	R\$	2.805,95
4.2							4.962,13						0,00	4.962,13
4.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	8,32	42,80	356,10	8,32	100%	0%	8,32	100%	R\$	356,10
4.2.2	96540	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	SINAPI	M2	8,32	138,28	1.150,49	8,32	100%	0%	8,32	100%	R\$	1.150,49
4.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	96,25	14,94	1.437,98	96,25	100%	0%	96,25	100%	R\$	1.437,98
4.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	2,40	548,03	1.315,27	2,40	100%	0%	2,40	100%	R\$	1.315,27
4.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,40	292,62	702,29	2,40	100%	0%	2,40	100%	R\$	702,29
4.3							4.690,82						0,00	4.690,82
4.3.1	96536	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	SINAPI	M2	11,31	74,70	844,86	11,31	100%	0%	11,31	100%	R\$	844,86
4.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	99,54	14,94	1.487,13	99,54	100%	0%	99,54	100%	R\$	1.487,13
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	38,81	20,49	795,22	38,81	100%	0%	38,81	100%	R\$	795,22
4.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,86	548,03	1.019,34	1,86	100%	0%	1,86	100%	R\$	1.019,34
4.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,86	292,62	544,27	1,86	100%	0%	1,86	100%	R\$	544,27
4.4							1.371,53						0,00	1.371,53
4.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSOÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_09/2023	SINAPI	M2	34,05	40,28	1.371,53	34,05	100%	0%	34,05	100%	R\$	1.371,53
5							10.322,90						0,00	10.322,90
5.1							5.917,76						0,00	5.917,76

5.1.1	92421	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	SINAPI	M2	15,85	107,99	1.711,64	15,85	100%		0%		15,85	100%	RS	-	1.711,64
5.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	SINAPI	KG	155,48	12,07	1.876,64	155,48	100%		0%		155,48	100%	RS	-	1.876,64
5.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	SINAPI	KG	35,11	14,87	522,09	35,11	100%		0%		35,11	100%	RS	-	522,09
5.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF_05/2021	SINAPI	M3	2,15	548,03	1.178,26	2,15	100%		0%		2,15	100%	RS	-	1.178,26
5.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.AF_02/2022	SINAPI	M3	2,15	292,62	629,13	2,15	100%		0%		2,15	100%	RS	-	629,13
5.2		VIGA SUPERIOR					4.405,14								0,00		4.405,14
5.2.1	96536	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA.07.2015	SINAPI	M2	11,31	74,70	844,86	11,31	100%		0%		11,31	100%	RS	-	844,86
5.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	SINAPI	KG	99,54	12,07	1.201,45	99,54	100%		0%		99,54	100%	RS	-	1.201,45
5.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.AF_01/2024	SINAPI	KG	38,81	20,49	795,22	38,81	100%		0%		38,81	100%	RS	-	795,22
5.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.AF_05/2021	SINAPI	M3	1,86	548,03	1.019,34	1,86	100%		0%		1,86	100%	RS	-	1.019,34
5.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.AF_02/2022	SINAPI	M3	1,86	292,62	544,27	1,86	100%		0%		1,86	100%	RS	-	544,27
6		ALVENARIA E VEDAÇÕES					19.291,80								0,00		19.291,80
6.1	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.AF_12/2021	SINAPI	M2	190,27	101,39	19.291,80	190,27	100%		0%		190,27	100%	RS	-	19.291,80
7		COBERTURA					15.046,34								0,01		15.046,34
7.1		EDIFICAÇÃO					15.046,34								0,01		15.046,34
7.1.1	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	SINAPI	M2	100,60	73,33	7.376,92	100,60	100%		0%		100,60	100%	RS	-	7.376,92
7.1.2	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE LANCAMENTO.AF_07/2019	SINAPI	UN	1,00	1.468,43	1.468,43	1,00	100%		0%		1,00	100%	RS	0,01	1.468,44
7.1.3	503964	IMUNIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE JIMO CUPIM INCOLOR OU SIMILAR	ORSE	M2	100,60	13,38	1.346,03	100,60	100%		0%		100,60	100%	RS	-	1.346,03
7.1.4	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.AF_07/2019	SINAPI	M2	100,60	48,26	4.854,96	100,60	100%		0%		100,60	100%	RS	-	4.854,96
8		REVESTIMENTO					20.241,86								0,00		20.241,86
8.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.AF_06/2014	SINAPI	M2	380,54	8,15	3.101,40	380,54	100%		0%		380,54	100%	RS	-	3.101,40
8.2	104959	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS.AF_03/2024	SINAPI	M2	272,53	26,55	7.235,67	272,53	100%		0%		272,53	100%	RS	-	7.235,67
8.3	87532	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_06/2014	SINAPI	M2	75,44	40,67	3.068,14	75,44	100%		0%		75,44	100%	RS	-	3.068,14
8.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES.AF_06/2014	SINAPI	M2	75,44	82,43	6.218,52	75,44	100%		0%		75,44	100%	RS	-	6.218,52
8.5	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM.AF_02/2023	SINAPI	M	51,85	10,15	526,28	51,85	100%		0%		51,85	100%	RS	-	526,28
8.6	507607	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, TECNOGRES, LINHA BRILHANTE, REF. BR10070 OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, RELUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04	ORSE	M2	0,95	96,68	91,85	0,95	100%		0%		0,95	100%	RS	-	91,85
9		PAVIMENTAÇÃO					15.471,84								0,00		15.471,84

9.1	90930	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E ÁREA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA SCM, AF_07/2021	SINAPI	M2	71,26	85,23	6.073,49	71,26	100%	0%	71,26	100%	R\$	6.073,49
9.2	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	SINAPI	M2	44,10	81,45	3.591,95	44,10	100%	0%	44,10	100%	R\$	3.591,95
9.3	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2, AF_02/2023 - PE	SINAPI	M2	72,00	72,53	5.222,16	72,00	100%	0%	72,00	100%	R\$	5.222,16
9.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM P/ BANHEIROS E LAVABOS	SEINFERA	M	6,45	90,58	584,24	6,45	100%	0%	6,45	100%	R\$	584,24
10		FORRO					6.190,36						6.190,36	
10.1	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF_08/2023 - PS	SINAPI	M2	71,26	86,87	6.190,36	71,26	0%	100%	71,26	100%	R\$	6.190,36
11		ESQUADRIAS					20.069,11						20.069,11	
11.1		PORTAS					10.168,29						10.168,28	
11.1.1	508258	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATESANTES E FERRAGENS	ORSE	UN	5,00	1.325,94	6.626,70	5,00	0%	100%	5,00	100%	R\$	6.626,70
11.1.2	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFERA	M2	3,36	473,97	1.592,54	3,36	0%	100%	3,36	100%	R\$	1.592,54
11.1.3	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	323,04	1.292,16	4,00	0%	100%	4,00	100%	R\$	1.292,16
11.1.4	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - LAVANDERIA	SEINFERA	M2	1,89	347,56	656,89	1,89	0%	100%	1,89	100%	R\$	656,89
11.2		JANELAS					7.436,67						7.436,67	
11.2.1	94562	BASCULANTE DE AÇO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATESANTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	SINAPI	M2	6,60	642,51	4.240,57	6,60	0%	100%	6,60	100%	R\$	4.240,57
11.2.2	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUIDOS), BATESANTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACEITADO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2024	SINAPI	M2	1,35	362,82	489,81	1,35	0%	100%	1,35	100%	R\$	489,81
11.2.3	S08228	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2 CM	ORSE	M2	8,86	305,45	2.706,29	8,86	0%	100%	8,86	100%	R\$	2.706,29
11.3		GRADE DE PROTEÇÃO P/ JANELAS					2.464,15						2.464,15	
11.3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO P/ JANELAS	SEINFERA	M2	10,44	236,03	2.464,15	10,44	0%	100%	10,44	100%	R\$	2.464,15
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					11.285,09						11.285,09	
12.1		QUADROS E DISJUNTORES					626,45						626,45	
12.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00	183,10	183,10	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	183,10
12.1.2	00039796	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	118,32	118,32	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	118,32
12.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 30A	SEINFERA	UN	1,00	133,46	133,46	1,00	0%	100%	1,00	100%	R\$	133,46
12.1.4	I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KAJ440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFERA	UN	1,00	133,83	133,83	1,00	0%	100%	1,00	100%	R\$	133,83
12.1.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	10,80	32,40	3,00	0%	100%	3,00	100%	R\$	32,40
12.1.6	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00	12,67	25,34	2,00	0%	100%	2,00	100%	R\$	25,34
12.2		PONTOS DE TOMADAS TUG'S E TUE'S					4.859,63						4.859,63	
12.2.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	17,00	255,77	4.348,09	17,00	0%	100%	17,00	100%	R\$	4.348,09
12.2.2	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 20 A, DE USO ESPECÍFICA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	2,00	255,77	511,54	2,00	0%	100%	2,00	100%	R\$	511,54
12.3		INTERRUPTOR, ILUMINAÇÃO LED E REFLETORES					2.690,88						2.690,88	
12.3.1	COMP - 06	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE LED DE COMPOSIÇÕES	UND		14,00	54,12	757,68	14,00	0%	100%	14,00	100%	R\$	757,68
12.3.2	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	6,00	211,18	1.267,08	6,00	0%	100%	6,00	100%	R\$	1.267,08
12.3.3	S03282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	247,84	247,84	1,00	0%	100%	1,00	100%	R\$	247,84
12.3.4	97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	SINAPI	UN	4,00	104,57	418,28	4,00	0%	100%	4,00	100%	R\$	418,28
12.4		CABOS E FIOS (CONDUTORES)					2.508,57						2.508,57	

12.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - P/ TOMADAS DE USO GERAL.	SINAPI	M	300,00	4,66	1.398,00	0%			100%	300,00	100%			RS	1.398,00	1.398,00	
12.4.2	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	10,19	509,50	0%			100%	50,00	100%			RS	509,50	509,50	
12.4.3	101560	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	M	30,00	11,69	350,70	0%			100%	30,00	100%			RS	350,70	350,70	
12.4.4	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	9,00	11,93	107,37	0%			100%	9,00	100%			RS	107,37	107,37	
12.4.5	09450	PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D=1 1/2", MEDINDO 1,50M, PARA ENTRADA DE ENERGIA	ORSE	UN	1,00	143,00	143,00	0%			100%	1,00	100%			RS	143,00	143,00	
<b>12.5 SISTEMA DE ATERRAMENTO</b>																			
12.5.1	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	2,00	10,19	20,38	0%			100%	2,00	100%			RS	20,38	20,38	
12.5.2	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	1,50	19,20	28,80	0%			100%	1,50	100%			RS	28,80	28,80	
12.5.3	503766	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" X3,00M COM CONECTOR	ORSE	UN	3,00	126,39	379,17	0%			100%	3,00	100%			RS	379,17	379,17	
12.5.4	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00	57,07	171,21	0%			100%	3,00	100%			RS	171,21	171,21	
<b>13 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO</b>																			
13.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	6,00	18,52	111,12	0%			100%	6,00	100%			RS	111,12	111,12	
13.2	1375665	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	UN	5,00	11,56	57,80	0%			100%	5,00	100%			RS	57,80	57,80	
13.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	255,18	255,18	0%			100%	1,00	100%			RS	255,18	255,18	
<b>14 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>																			
<b>14.1 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>																			
14.1.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	210,63	1.474,41	7,00	100%		0%					RS	1.474,41	1.474,41	
14.1.2	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	34,54	34,54	0%			100%	1,00	100%			RS	34,54	34,54	
14.1.3	00000095	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	2,00	11,37	22,74	0%			100%	2,00	100%			RS	22,74	22,74	
14.1.4	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	74,83	74,83	0%			100%	1,00	100%			RS	74,83	74,83	
14.1.5	103047	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	4,00	28,82	115,28	0%			100%	4,00	100%			RS	115,28	115,28	
14.1.6	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	SINAPI	UN	1,00	35,98	35,98	0%			100%	1,00	100%			RS	35,98	35,98	
14.1.7	00034636	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	490,00	980,00	0%			100%	2,00	100%			RS	980,00	980,00	
14.1.8	S01169	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 32MM	ORSE	UN	1,00	11,83	11,83	0%			100%	1,00	100%			RS	11,83	11,83	
14.1.9	S01167	TÊ 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 20MM	ORSE	UN	5,00	9,05	45,25	0%			100%	5,00	100%			RS	45,25	45,25	
14.1.10	S01134	JOELHO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 20MM	ORSE	UN	1,00	7,97	7,97	0%			100%	1,00	100%			RS	7,97	7,97	
14.1.11	00003540	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	3,00	5,01	15,03	0%			100%	3,00	100%			RS	15,03	15,03	
14.1.12	00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, COR MARRON, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	3,00	6,48	19,44	0%			100%	3,00	100%			RS	19,44	19,44	
14.1.13	S01079	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM = 32 X 20MM	ORSE	UN	3,00	12,33	36,99	0%			100%	3,00	100%			RS	36,99	36,99	
14.1.14	S1040035	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	ORSE	UN	1,00	13,24	13,24	0%			100%	1,00	100%			RS	13,24	13,24	
14.1.15	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	9,00	12,04	108,36	0%			100%	9,00	100%			RS	108,36	108,36	
																	RS	13.164,21	16.397,83
																	RS	5.644,08	5.115,49

14.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										10.528,96		8.869,47		10.528,96	
14.1.16	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	20,00	18,59	371,80	7,00	100%	0%	20,00	100%	20,00	100%	RS	371,80	371,80
14.1.17	103979	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	60,00	29,13	1.747,80	7,00	100%	0%	60,00	100%	60,00	100%	RS	1.747,80	1.747,80
14.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	7,00	237,07	1.659,49	7,00	100%	100%	7,00	0%	7,00	100%	RS	-	1.659,49
14.2.2	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	5,00	49,41	247,05	5,00	0%	0%	5,00	100%	5,00	100%	RS	247,05	247,05
14.2.3	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	35,03	420,36	12,00	0%	0%	12,00	100%	12,00	100%	RS	420,36	420,36
14.2.4	S04883	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60MM	ORSE	UN	3,00	632,03	1.896,09	3,00	0%	0%	3,00	100%	3,00	100%	RS	1.896,09	1.896,09
14.2.5	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E GESTO	SINAPI	UN	1,00	407,68	407,68	1,00	0%	0%	1,00	100%	1,00	100%	RS	407,68	407,68
14.2.6	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	69,42	138,84	2,00	0%	0%	2,00	100%	2,00	100%	RS	138,84	138,84
14.2.7	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.393,44	2.393,44	1,00	0%	0%	1,00	100%	1,00	100%	RS	2.393,44	2.393,44
14.2.8	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00	2.730,67	2.730,67	1,00	0%	0%	1,00	100%	1,00	100%	RS	2.730,67	2.730,67
14.2.9	104353	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	39,12	39,12	1,00	0%	0%	1,00	100%	1,00	100%	RS	39,12	39,12
14.2.10	C2359	TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2") JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	1,00	20,62	20,62	1,00	0%	0%	1,00	100%	1,00	100%	RS	20,62	20,62
14.2.11	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40MM (1 1/4")	SEINFRA	UN	2,00	16,40	32,80	2,00	0%	0%	2,00	100%	2,00	100%	RS	32,80	32,80
14.2.12	S10318	JOELHO 90° PVC RÍGIDO, SÉRIE R, D= 40MM, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO	ORSE	UN	2,00	15,58	31,16	2,00	0%	0%	2,00	100%	2,00	100%	RS	31,16	31,16
14.2.13	00003526	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	2,00	2,67	5,34	2,00	0%	0%	2,00	100%	2,00	100%	RS	5,34	5,34
14.2.14	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,00	9,53	9,53	1,00	0%	0%	1,00	100%	1,00	100%	RS	9,53	9,53
14.2.15	00038423	CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SÉRIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	1,00	30,93	30,93	1,00	0%	0%	1,00	100%	1,00	100%	RS	30,93	30,93
14.2.16	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	20,04	120,24	6,00	0%	0%	6,00	100%	6,00	100%	RS	120,24	120,24
14.2.17	89713	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC SÉRIE NORMAL (PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO), DN 75MM, POR AMBIENTE HIDRÁULICO, COM CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIO. AF_05/2023	SINAPI	M	6,00	31,27	187,62	6,00	0%	0%	6,00	100%	6,00	100%	RS	187,62	187,62
14.2.18	89800	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	26,33	157,98	6,00	0%	0%	6,00	100%	6,00	100%	RS	157,98	157,98
14.3		DRENO AR CONDICIONADO										753,38	653,66	753,38			
14.3.1	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	16,62	99,72	6,00	100%	100%	6,00	0%	6,00	100%	RS	-	99,72
14.3.2	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	4,00	6,93	27,72	4,00	0%	0%	4,00	100%	4,00	100%	RS	27,72	27,72
14.3.3	S06386	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO	ORSE	UN	2,00	312,97	625,94	2,00	0%	0%	2,00	100%	2,00	100%	RS	625,94	625,94
15		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS										7.851,85	7.851,85	7.851,85			
15.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	323,04	646,08	2,00	0%	0%	2,00	100%	2,00	100%	RS	646,08	646,08
15.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	358,12	716,24	2,00	0%	0%	2,00	100%	2,00	100%	RS	716,24	716,24
15.3	00001747	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2", DE *56 X 33 X 12" CM	SINAPI	UN	1,00	212,33	212,33	1,00	0%	0%	1,00	100%	1,00	100%	RS	212,33	212,33
15.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	78,12	156,24	2,00	0%	0%	2,00	100%	2,00	100%	RS	156,24	156,24
15.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPIADA	SEINFRA	UN	2,00	639,89	1.279,78	2,00	0%	0%	2,00	100%	2,00	100%	RS	1.279,78	1.279,78

15.6	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	12,69	50,76	0%	4,00	100%	4,00	100%	4,00	100%	RS	50,76	50,76
15.7	102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	UN	2,00	399,89	799,78	0%	2,00	100%	2,00	100%	2,00	100%	RS	799,78	799,78
15.8	510759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	M2	2,31	556,36	1.285,19	0%	2,31	100%	2,31	100%	2,31	100%	RS	1.285,19	1.285,19
15.9	504768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA - REV 02	ORSE	UN	2,00	727,22	1.454,44	0%	2,00	100%	2,00	100%	2,00	100%	RS	1.454,44	1.454,44
15.10	100853	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	491,95	983,90	0%	2,00	100%	2,00	100%	2,00	100%	RS	983,90	983,90
15.11	5869115	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	UN	1,00	80,95	80,95	0%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	RS	80,95	80,95
15.12	86909	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2 OU 3/4 - PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	186,16	186,16	0%	1,00	100%	1,00	100%	1,00	100%	RS	186,16	186,16
16						11.247,22	11.247,22									11.247,22	11.247,22
16.1						6.456,60	6.456,60									6.456,60	6.456,60
16.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	180,00	4,38	788,40	0%	180,00	100%	180,00	100%	180,00	100%	RS	788,40	788,40
16.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	180,00	17,33	3.119,40	0%	180,00	100%	180,00	100%	180,00	100%	RS	3.119,40	3.119,40
16.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	180,00	14,16	2.548,80	0%	180,00	100%	180,00	100%	180,00	100%	RS	2.548,80	2.548,80
16.2						2.504,76	2.504,76									2.504,76	2.504,76
16.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	135,10	4,38	591,74	0%	135,10	100%	135,10	100%	135,10	100%	RS	591,74	591,74
16.2.2	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	135,10	14,16	1.913,02	0%	135,10	100%	135,10	100%	135,10	100%	RS	1.913,02	1.913,02
16.3						1.301,55	1.301,55									1.301,55	1.301,55
16.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	23,79	23,90	568,58	0%	23,79	100%	23,79	100%	23,79	100%	RS	568,58	568,58
16.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	23,79	16,66	396,34	0%	23,79	100%	23,79	100%	23,79	100%	RS	396,34	396,34
16.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	11,30	29,79	336,63	0%	11,30	100%	11,30	100%	11,30	100%	RS	336,63	336,63
16.4						984,31	984,31									984,31	984,31
16.4.1	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	44,10	22,32	984,31	0%	44,10	100%	44,10	100%	44,10	100%	RS	984,31	984,31
17						3.610,41	3.610,41									3.610,41	3.610,41
17.1						139,00	139,00									139,00	139,00
17.1.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA ALICERCE OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	SINAPI	M3	0,30	103,13	30,94	0%	0,30	100%	0,30	100%	0,30	100%	RS	30,94	30,94
17.1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA SAPATAS C/ARRANQUE	SINAPI	M3	0,96	93,43	89,69	0%	0,96	100%	0,96	100%	0,96	100%	RS	89,69	89,69
17.1.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	0,70	26,24	18,37	0%	0,70	100%	0,70	100%	0,70	100%	RS	18,37	18,37
17.2						777,94	777,94									777,94	777,94
17.2.1						90,61	90,61									90,61	90,61
17.2.1.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	0,30	302,04	90,61	0%	0,30	100%	0,30	100%	0,30	100%	RS	90,61	90,61
17.2.2						506,91	506,91									506,91	506,91
17.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,64	42,80	27,39	0%	0,64	100%	0,64	100%	0,64	100%	RS	27,39	27,39
17.2.2.2	507585	FORMA PLANA PARA SAPATAS, EM MADEIRA MACIÇA, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	0,64	48,53	31,06	0%	0,64	100%	0,64	100%	0,64	100%	RS	31,06	31,06
17.2.2.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	20,48	14,94	305,97	0%	20,48	100%	20,48	100%	20,48	100%	RS	305,97	305,97
17.2.2.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,26	548,03	142,49	0%	0,26	100%	0,26	100%	0,26	100%	RS	142,49	142,49
17.2.3						180,42	180,42									180,42	180,42
17.2.3.1	507519	FORMA PLANA PARA LAJES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 10 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	0,86	33,08	28,45	0%	0,86	100%	0,86	100%	0,86	100%	RS	28,45	28,45
17.2.3.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,16	14,94	47,21	0%	3,16	100%	3,16	100%	3,16	100%	RS	47,21	47,21
17.2.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME. FCK 30 MPa, COM USO DE JERCA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,26	20,49	25,82	0%	1,26	100%	1,26	100%	1,26	100%	RS	25,82	25,82
17.2.3.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERCA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	SINAPI	M3	0,06	808,37	48,50	0%	0,06	100%	0,06	100%	0,06	100%	RS	48,50	48,50

17.2.3.5	504953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	1,10	27,67	30,44	0%	1,10	100%	1,10	100%	R\$	30,44	970,29	970,29	30,44		
17.3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO															970,29	970,29		
17.3.1	PILARES															295,29	295,29		
17.3.1.1	507463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	1,89	45,11	85,26	0%	1,89	100%	1,89	100%	R\$	85,26	85,26	85,26	85,26		
17.3.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	8,64	12,07	104,28	0%	8,64	100%	8,64	100%	R\$	104,28	104,28	104,28	104,28		
17.3.1.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	2,32	14,87	34,50	0%	2,32	100%	2,32	100%	R\$	34,50	34,50	34,50	34,50		
17.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,13	548,03	71,24	0%	0,13	100%	0,13	100%	R\$	71,24	71,24	71,24	71,24		
17.3.2	LAJE TÉCNICA PARA CAIXA D'ÁGUA															675,01	675,01		
17.3.2.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	SINAPI	M2	3,14	214,97	675,01	0%	3,14	100%	3,14	100%	R\$	675,01	675,01	675,01	675,01		
17.4	ALVENARIA															1.371,63	1.371,63		
17.4.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	14,83	92,49	1.371,63	0%	14,83	100%	14,83	100%	R\$	1.371,63	1.371,63	1.371,63	1.371,63		
17.5	REVESTIMENTO															233,47	233,47		
17.5.1	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	26,96	8,66	233,47	0%	26,96	100%	26,96	100%	R\$	233,47	233,47	233,47	233,47		
17.6	PINTURAS E ACABAMENTOS															118,08	118,08		
17.6.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	26,96	4,38	118,08	0%	26,96	100%	26,96	100%	R\$	118,08	118,08	118,08	118,08		
18	SERVIÇOS FINAIS															4.193,11	4.193,11		
18.1	112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL. POR PARAFUSOS. - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	3,20	635,87	2.034,78	0%	3,20	100%	3,20	100%	R\$	2.034,78	2.034,78	2.034,78	2.034,78		
18.2	C1620	LETRAS EM PVC EXPANDIDO PARA PLACA EM ACM DE FACHADA	SEINFRA	UN	20,00	85,11	1.702,20	0%	20,00	100%	20,00	100%	R\$	1.702,20	1.702,20	1.702,20	1.702,20		
18.3	503239	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ACRÍLICO	ORSE	UN	1,00	287,08	287,08	0%	1,00	100%	1,00	100%	R\$	287,08	287,08	287,08	287,08		
18.4	99803	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	80,50	2,10	169,05	0%	80,50	100%	80,50	100%	R\$	169,05	169,05	169,05	169,05		
VALOR ORÇAMENTO:													R\$	194.069,24					
VALOR BDI TOTAL:													R\$	55.930,76					
VALOR TOTAL:													R\$	250.000,00					
VALOR DA OBRA: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)																			
SALDO DA PROPOSTA:													-R\$	0,00					
VALOR DA 02ª MEDIÇÃO R\$: 103.991,23 (CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS).																			

**Jefferson Santana Costa Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO REFERENTE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE ESCOLAR DE 01 SALA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO CANTO DOS BOIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA

EMPRESA: IDL EMREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.513.233/0001-98

CONTRATO: Nº 216/2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0184/2025

DATA: 26/02/2026



**IMAGEM 01 – INSTALAÇÃO DOS VASOS, BARRA DE APOIO, APLICAÇÃO DE FORRO E ILUMINAÇÃO, EXECUÇÃO DA CALÇADA DE PASSEIO.**




**IMAGEM 02 – APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EXTERNO; PINTURA EXTERNA GERAL; INSTALAÇÃO DA PLACA EM ACM; INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIAS E GRADIL.**

Jefferson Santana Costa Silva  
Engenheiro Civil  
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



**IMAGEM 03 – INSTALAÇÃO DA TRAMA DE MADEIRA; INSTALAÇÃO DAS TELHAS CERÂMICA; CHAPISCO, REBOCO EXTERNO; CALÇADA.**



**IMAGEM 04 – INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO.**

**Jefferson Santana Costa Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



**IMAGEM 05 – APLICAÇÃO DO PISO CERÂMICO; INSTALAÇÃO DAS ESQUADRIA DE VIDRO E GRADIL DE PROTEÇÃO; PINTURA GERAL**



**IMAGEM 06 – APLICAÇÃO DO PISO CERÂMICO; INSTALAÇÃO DO FORRO E ILUMINAÇÃO**

**Jefferson Santana Costa Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA: 1120890187 MA

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO



**IMAGEM 07 – APLICAÇÃO DA PINTURA, INSTALAÇÃO DOS PONTOS DE LUZ E FORRO DE PVC**



**IMAGEM 08 – INSTALAÇÃO DA BANCADA EM GRANITO, APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO.**

**Jefferson Santana Costa Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA: 1120890187 MA



A Sra.  
**NARA DA SILVA MACEDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CHAPADINHA-MA**

**REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 103.991,23** (CENTO E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) referente a construção de uma U.E de uma sala no povoado canto dos bois.

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

**Agencia:** 4323 – 0  
**Conta Corrente:** 50835 – 7  
**IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**BANCO DO BRASIL**

São Luís, MA - 25 de FEVEREIRO de 2026

BEATRIZ  
PEREIRA  
DINIZ:01429113  
308

Assinado de forma  
digital por BEATRIZ  
PEREIRA  
DINIZ:01429113308  
Dados: 2026.02.25  
16:33:06 -03'00'

**BEATRIZ PEREIRA DINIZ**  
**SOCIA-PROPRIETARIA**  
**IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença  
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: [biapdiniz@gmail.com](mailto:biapdiniz@gmail.com)



A Sra.  
**NARA DA SILVA MACEDO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CHAPADINHA-MA**

**REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 103.991,23** (CENTO E TRÊS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) referente a construção de uma U.E de uma sala no povoado canto dos bois.

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

**Agencia:** 4323 – 0  
**Conta Corrente:** 50835 – 7  
**IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**BANCO DO BRASIL**

São Luís, MA - 25 de FEVEREIRO de 2026

**BEATRIZ**  
**PEREIRA**  
**DINIZ:01429113**  
**308**

Assinado de forma  
digital por BEATRIZ  
PEREIRA  
DINIZ:01429113308  
Dados: 2026.02.25  
16:33:06 -03'00'

**BEATRIZ PEREIRA DINIZ**  
**SOCIA-PROPRIETARIA**  
**IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença  
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: [biapdiniz@gmail.com](mailto:biapdiniz@gmail.com)



# PREFEITURA DE SÃO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000069

Data e Hora da Emissão

27/02/2026 15:12:25

Competência da NFS-e

02/2026

CERTIFICADO  
1020260092131356

Chave de Acesso da NFS-e

2111300120051323300019800000000006926025831703734

Código de Verificação

7FFC.1959.F5B5.DESC.6067.5B72.501E.D52B

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ: 00.513.233/0001-98

Inscrição Municipal: 550000

Endereço: R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE 3 - BAIRRO RENASCENCA - CEP:

Município: SAO LUIS UF: MA Email: trinta.contabilidade@hotmail. Telefone: (98) 88373415

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA

CPF/CNPJ: 30.887.156/0001-05

Inscrição Municipal:

Endereço: AV. SENADOR VITORINO FREIRE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000

Município: CHAPADINHA UF: MA Email: atendimento@vrcontabilidade. Telefone: (98)

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA U.E DE UMA SALA DE AULA E DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO POVOADO CANTO DOS BOIS ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA MA. CONTRATO 230/2024. AGENCIA: 4323 - 0 CONTA: 50.835 - 7 BANCO DO BRASIL. VALOR: R\$ 103.991,23

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DE SERVIÇOS.	1	103.991,23	103.991,23

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,2000%):

R\$ 1.247,89

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):

R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,00%):

R\$ 0,00

CBS (0,00%):

R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 103.991,23**

Valor Total Composição:	Valor Total Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.991,23	5,00%	R\$ 5.199,56

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA

Recolhimento: RETIDO

Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço: 070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

#### ATESTO QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

**Jefferson Santana Costa Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA: 1120890187 MA

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.513.233/0001-98  
**Razão Social:** IDL EMPREENDIMENTOS LTDA  
**Endereço:** R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/02/2026 a 06/03/2026

**Certificação Número:** 2026020517420036292001

Informação obtida em 12/02/2026 13:53:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.513.233/0001-98  
Certidão n°: 9922119/2026  
Expedição: 12/02/2026, às 13:50:21  
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 00.513.233/0001-98**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:04:42 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2026.

Código de controle da certidão: **A8A1.A3B5.63B0.9C50**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 400934/25

**Data da**

16/12/2025 11:43:46

**Inscrição Estadual:** 127598723

**CPF/CNPJ:** 00513233000198

**Razão Social:** IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

**Telefone:** (98)88373415

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 118540/25

**Data da**

16/12/2025 11:44:37

**Inscrição Estadual:** 127598723

**CPF/CNPJ:** 00513233000198

**Razão Social:** IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

**Endereço:** RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

**Telefone:** (98)88373415

**Município:** SAO LUIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 16/12/2025 11:44:37



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012103532025

Validade: 06/04/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento: JARDIM DE ALAH
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **08 de outubro de 2025 as 16:18**, sob o código de autenticidade nº **8A57D59823769A1FF2802C8A1E00F07E**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**