

OFÍCIO 034/2025

23 DE ABRIL DE 2025

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de Nº 313/2023 - RDC 28/2023, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Terceira Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,



Pedro Sereno M. Scriviner  
Engenheiro Civil  
CREA 119326271  
Responsável Técnico

---

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
RUA RENATO VIANA, N 110, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS MA  
CNPJ: 69.391.274/0001-55

**SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO**

*Ao Senhor  
Raimundo Peres da Silva Filho  
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo  
Chapadinha MA*

Prezado Senhor Secretário,

Tendo em vista a execução dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinha MA, conforme regime diferenciado de contratação Nº 28/2023, Contrato Nº 313/2023. Estamos solicitando de V. Sr., a confirmação da 3º medição dos serviços já executados.

Chapadinha - MA, 23 de abril de 2025



Pedro Sereno M. Scriviner  
Engenheiro Civil  
CREA 11332271  
Responsável Técnico

---

Pedro Sereno Moreira Scriviner  
RG: 016856972001-5  
CPF: 032.978.163-41  
TITULAR



ARQUITETURA & ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARRANHÃO

RF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025

PERÍODO CONSIDERADO

23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Espec	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		VALORES		%
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1	103689	SINAPI	Plica de zona em chapal de aço galvanizado	MP	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
1.1	98456	SINAPI	Tratamento de superfície com pintura epoxídica	MP	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
1.2	98456	SINAPI	Tratamento de superfície com pintura epoxídica	MP	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
1.3	C2850	SEINFRA	Instalação de energia elétrica através microtúnel COA com postes de concreto	UNID.	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
1.4	C1622	SEINFRA	Instalação provisória de água e esgoto	UNID.	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
1.5	93112	SINAPI	Execução de santário e ventilador em concreto de obra	MP	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
1.6	93207	SINAPI	Barrido para esgoto de obra para poço	MP	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
1.7	C1530	SEINFRA	Barrido provisório para depósito	MP	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
1.8	C1530	SEINFRA	Barrido provisório para depósito	MP	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
1.9	98525	SINAPI	Montagem de zona de depósito de pilares	MP	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00					
2			<b>MONTAGEM DE ZONA DE DEPÓSITO DE CERMELAS VIGAS</b>				R\$ 43.948,92			R\$ 43.948,92	R\$ 34.722,10	R\$ 11.226,82
2.1	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO, AF_09/2023	MP	312,26	R\$ 67,43	R\$ 21.065,79	210,00	60,00	R\$ 14.180,36	R\$ 4.066,82	R\$ 16.206,18
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M, AF_02/2021	MP	290,81	R\$ 67,98	R\$ 17.730,12	150,00	150,00	R\$ 10.197,15	R\$ -	R\$ 10.197,15
2.3	101817	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_06/2020	MP	284,63	R\$ 2,43	R\$ 691,86	150,00	150,00	R\$ 364,62	R\$ -	R\$ 364,62
2.4	93382	SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_05/2023	m²	457,62	R\$ 19,86	R\$ 9.090,23	300,00	300,00	R\$ 5.959,24	R\$ -	R\$ 5.959,24
3			<b>FUNDIÇÃO DE MONTAGEM DE BARRIOS</b>				R\$ 161.075,72			R\$ 62.949,23	R\$ 4.886,03	R\$ 67.835,26
3.1			<b>FUNDIÇÃO DE MONTAGEM DE BARRIOS</b>				R\$ 65.525,25			R\$ 42.637,96	R\$ 3.037,95	R\$ 45.675,91
3.1.1	100866	SINAPI	ESTACA ESCANADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 20CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO, BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), AF_01/2020 PA	M	686,00	R\$ 59,27	R\$ 40.680,52	450,00	27,44	R\$ 26.672,35	R\$ 1.626,42	R\$ 28.298,78
3.1.2	98619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_06/2017	MP	0,47	R\$ 28,48	R\$ 13,39	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.3	98635	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_05/2017	MP	22,75	R\$ 141,50	R\$ 3.218,10	15,00	0,91	R\$ 2.122,46	R\$ 128,76	R\$ 2.251,25
3.1.4	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	22,55	R\$ 316,09	R\$ 7.130,09	15,00	0,68	R\$ 210,26	R\$ 9,49	R\$ 219,75
3.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	41,62	R\$ 13,19	R\$ 549,11	27,00	2,09	R\$ 356,00	R\$ 27,57	R\$ 383,57
3.1.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	146,45	R\$ 11,65	R\$ 1.706,41	100,00	2,93	R\$ 1.164,50	R\$ 34,11	R\$ 1.198,61
3.1.7	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	432,36	R\$ 9,42	R\$ 4.071,97	290,00	12,97	R\$ 2.731,22	R\$ 122,16	R\$ 2.853,38
3.1.8	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	5,55	R\$ 91,14	R\$ 507,74	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1.9	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	359,82	R\$ 14,66	R\$ 5.274,31	230,00	21,59	R\$ 3.371,38	R\$ 316,46	R\$ 3.687,84
3.1.10	96558	SINAPI	CONCRETAÇÃO DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016	MP	14,47	R\$ 667,75	R\$ 9.662,35	9,00	1,16	R\$ 6.008,75	R\$ 772,89	R\$ 6.781,64
3.2			<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDIÇÕES - VIGAS BALDRAMES</b>				R\$ 31.730,65			R\$ 30.320,27	R\$ 1.220,06	R\$ 22.240,33
3.2.1	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES	MP	182,32	R\$ 72,69	R\$ 13.283,81	120,00	7,29	R\$ 6.723,31	R\$ 530,14	R\$ 9.253,45
3.2.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	0,06	R\$ 14,02	R\$ 0,84	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	234,87	R\$ 13,19	R\$ 3.096,83	160,00	4,70	R\$ 2.108,65	R\$ 61,94	R\$ 2.170,59
3.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	33,31	R\$ 11,65	R\$ 387,50	22,00	1,33	R\$ 286,19	R\$ 15,52	R\$ 271,71
3.2.5	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	58,36	R\$ 9,42	R\$ 548,64	35,00	5,84	R\$ 329,63	R\$ 54,96	R\$ 384,59
3.2.6	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDADAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_09/2022	KG	288,56	R\$ 14,64	R\$ 4.224,63	160,00	23,08	R\$ 2.655,39	R\$ 357,59	R\$ 2.973,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO

8ª ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

PERÍODO CONSIDERADO

11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025

DATA DA MEDIÇÃO

23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	SUMATÓRIAS		PREÇOS		VALORES		
							AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL			
3.2.7	96657	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E LANCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	15,49	R\$ 659,59	R\$ 10.217,04	9,50	1,99	R\$ 6.286,10	R\$ 919,53	R\$ 7.186,63	R\$ 3.031,41	30%
3.3		CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CASA 07/2020				R\$ 4.719,74			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.719,74		
3.3.1	96654	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M²	2,24	R\$ 81,99	R\$ 183,65		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,65	100%
3.3.2	92919	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 AF_09/2022	KG	130,00	R\$ 11,65	R\$ 1.513,85		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.513,85	100%
3.3.3	92915	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	32,80	R\$ 14,64	R\$ 480,23		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,23	100%
3.3.4	96656	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	1,57	R\$ 667,75	R\$ 1.048,37		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.048,37	100%
3.3.5	100866	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 26CM DE DIÂMETRO, CONCRETO, ANCAO POR CAMINHÃO, BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMONTAGEM). AF_01/2020_PA	M	25,20	R\$ 59,27	R\$ 1.493,65		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.493,65	100%
4		SUPLEMENTO DE PREÇOS				R\$ 493.441,13			R\$ 98.149,87	R\$ 164.770,87	R\$ 241.929,34	R\$ 251.974,78	
4.1		CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ 147.799,24			R\$ 54.110,67	R\$ 49.265,14	R\$ 103.376,61	R\$ 44.417,45	
4.1.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 19 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	999,60	R\$ 74,61	R\$ 74.575,39	370,00	329,67	R\$ 27.623,94	R\$ 24.609,88	R\$ 52.213,62	R\$ 22.361,56	30%
4.1.2	92760	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	0,18	R\$ 11,87	R\$ 2,14	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,14	100%
4.1.3	104109	EMBUTIDO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	1.289,62	R\$ 14,16	R\$ 17.981,80	500,00	389,58	R\$ 7.081,57	R\$ 5.574,36	R\$ 12.655,92	R\$ 5.326,87	30%
4.1.4	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	686,91	R\$ 10,80	R\$ 7.513,56	270,00	215,73	R\$ 2.915,12	R\$ 2.329,20	R\$ 5.244,32	R\$ 2.269,24	30%
4.1.5	92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	103,36	R\$ 9,03	R\$ 933,02	40,00	32,04	R\$ 361,08	R\$ 289,24	R\$ 650,31	R\$ 282,71	30%
4.1.6	92764	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	88,09	R\$ 8,88	R\$ 781,45	30,00	32,07	R\$ 266,51	R\$ 264,92	R\$ 551,43	R\$ 240,02	30%
4.1.7	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	846,55	R\$ 12,70	R\$ 10.778,70	260,00	330,93	R\$ 3.302,85	R\$ 4.203,69	R\$ 7.506,34	R\$ 3.272,36	30%
4.1.8	106875	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS E REFORÇADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M²	55,99	R\$ 628,99	R\$ 35.217,20	20,00	19,04	R\$ 12.579,52	R\$ 11.973,85	R\$ 24.553,07	R\$ 10.663,93	30%
4.3		CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES				R\$ 91.333,77			R\$ 33.948,69	R\$ 26.778,49	R\$ 63.776,09	R\$ 27.698,71	
4.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 19 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	708,78	R\$ 46,06	R\$ 35.436,54	290,00	246,01	R\$ 13.396,09	R\$ 11.330,09	R\$ 24.686,19	R\$ 10.720,36	30%
4.2.2	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	807,64	R\$ 10,80	R\$ 8.719,88	330,00	242,29	R\$ 3.454,86	R\$ 2.615,96	R\$ 6.070,92	R\$ 2.848,86	30%
4.2.3	92763	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	1.785,91	R\$ 9,03	R\$ 16.121,19	730,00	517,91	R\$ 6.589,92	R\$ 4.678,15	R\$ 11.294,77	R\$ 4.856,43	30%
4.2.4	92764	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	34,91	R\$ 8,88	R\$ 310,13	18,00	6,28	R\$ 159,91	R\$ 55,92	R\$ 215,73	R\$ 94,40	30%
4.2.5	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	300,22	R\$ 12,70	R\$ 4.194,62	130,00	102,37	R\$ 1.651,32	R\$ 1.300,33	R\$ 2.951,65	R\$ 1.242,96	30%
4.2.6	103872	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M²	42,43	R\$ 624,12	R\$ 26.491,42	14,00	15,70	R\$ 8.737,68	R\$ 9.798,12	R\$ 16.535,81	R\$ 7.945,61	30%
4.3		CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO				R\$ 201.829,94			R\$ 9.000,00	R\$ 89.968,81	R\$ 89.968,81	R\$ 171.899,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO  
 ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
 11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2023  
 PERÍODO CONSIDERADO  
 23 DE ABRIL DE 2023

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		PREÇOS		VALOR	%
								AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR		
4.3.1	10184	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRIADA, PARA FORÇO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8-3), AF_11/2020, PA	M²	1.210,17	R\$ 191,57	R\$ 231.829,84	313,00	313,00	R\$ 50.900,81	R\$ 50.900,81	R\$ 171.889,13	74%
4.4	83184	SINAPI	CONCRETO ARMADO - VIGAS E CONTRAVIGAS	M	614,20	R\$ 36,77	R\$ 22.584,17	164,26	220,00	R\$ 8.089,41	R\$ 7.752,25	R\$ 14.864,67	34%
4.4.1	83184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COMATE 1,5 M DE VÃO	M	614,20	R\$ 36,77	R\$ 22.584,17	164,26	220,00	R\$ 8.089,41	R\$ 7.752,25	R\$ 14.864,67	34%
5	10181	SINAPI	BARRIADA DE VEDAÇÃO VERTICAL	M²	24,72	R\$ 178,89	R\$ 4.372,67	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.372,67	100%
5.1.1	10181	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_05/2020	M²	24,72	R\$ 178,89	R\$ 4.372,67	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.372,67	100%
5.2	10332	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 149X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETIADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M²	2.098,81	R\$ 54,13	R\$ 113.074,92	701,30	950,00	R\$ 37.993,93	R\$ 18.946,78	R\$ 56.910,71	50%
5.2.2	10334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 149X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DETIADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M²	13,62	R\$ 128,15	R\$ 1.745,44	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.745,44	100%
5.2.3	93203	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCINHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA, AF_09/2018	M	676,70	R\$ 14,73	R\$ 9.965,19	197,00	197,00	R\$ 2.901,05	R\$ -	R\$ 2.901,05	71%
5.2.4	C4070	SEINFRA	REVESTIMENTO DE GRANITO CINZA E-25m	M	47,41	R\$ 447,62	R\$ 21.221,85	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.221,85	100%
6.1	CPFNDE 03	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COM VIGAS PARA PINTURA SEM OCA, 80X100, ESPESURA 3,5 CM INCLUSIVE DOBRADIÇA, BATENTE E FECHADURA	UNID	18,00	R\$ 1.143,66	R\$ 20.585,82	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.585,82	100%
6.1.2	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UNID	7,00	R\$ 941,46	R\$ 6.590,22	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.590,22	100%
6.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UNID	8,00	R\$ 941,46	R\$ 7.531,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.531,68	100%
6.1.4	90788	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM CHAPA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,80X1,20 INCLUSIVE MARCO E DOBRADIÇAS	UNID	16,00	R\$ 746,85	R\$ 11.953,63	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.953,63	100%
6.1.5	90790	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM CHAPA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,80X1,20 INCLUSIVE MARCO E DOBRADIÇAS	UNID	6,00	R\$ 795,37	R\$ 4.772,22	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.772,22	100%
6.2	100874	SINAPI	FERRAGENS E ACESSÓRIOS	UNID	14,00	R\$ 322,39	R\$ 4.513,40	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.513,40	100%
6.2.1	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUITIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMR ETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UNID	22,00	R\$ 108,80	R\$ 2.394,40	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.394,40	100%
6.2.2	91305	SINAPI	FECHADURA DE EMBUITIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMR ETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UNID	2,00	R\$ 854,12	R\$ 1.708,25	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708,25	100%
6.2.3	10335	SINAPI	CHAPA METÁLICA ALUMÍNIO	M²	8,52	R\$ 195,16	R\$ 1.662,73	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.662,73	100%
6.3	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M²	7,35	R\$ 696,70	R\$ 4.900,22	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.900,22	100%
6.3.1	94605	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UNID	2,00	R\$ 854,12	R\$ 1.708,25	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708,25	100%
6.3.2	91336	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M²	2,00	R\$ 854,47	R\$ 1.708,94	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.708,94	100%
6.4	94659	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VOROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M²	4,05	R\$ 660,83	R\$ 2.678,38	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.678,38	100%
6.4.2	94659	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VOROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M²	3,60	R\$ 660,83	R\$ 2.379,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.379,00	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARRANHÃO

B.F. ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

PERÍODO CONSIDERADO

DATA DA MEDIÇÃO

11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025

23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		PREÇOS		%	
								AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR		
6.4.3	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	7,70	R\$ 660,83	R\$ 5.086,42	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.086,42	100%	
6.4.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	7,70	R\$ 343,90	R\$ 2.646,02	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646,02	100%	
6.4.5	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	8,40	R\$ 660,83	R\$ 5.551,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.551,00	100%	
6.4.6	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	10,35	R\$ 660,83	R\$ 6.839,63	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.839,63	100%	
6.4.7	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	77,00	R\$ 660,83	R\$ 50.864,17	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.864,17	100%	
6.4.8	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	1,80	R\$ 343,90	R\$ 619,02	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 619,02	100%	
6.4.9	C1516	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M²	2,64	R\$ 522,25	R\$ 1.380,59	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.380,59	100%	
6.4.10	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	2,10	R\$ 343,90	R\$ 722,19	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 722,19	100%	
6.4.11	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	207,90	R\$ 343,90	R\$ 71.466,65	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.466,65	100%	
6.4.12	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	1,87	R\$ 660,83	R\$ 1.235,76	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.235,76	100%	
6.4.13	C3436	SEINFRA	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO	M²	4,20	R\$ 58,07	R\$ 243,88	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,88	100%	
6.5			<b>PORTÕES METÁLICOS</b>				<b>R\$ 10.137,77</b>						
6.5.1	180504	CAEMA	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E INSTALAÇÃO	M²	3,69	R\$ 462,00	R\$ 1.704,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.704,80	100%	
6.5.2	91341	SINAPI	PORTÃO EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	3,91	R\$ 666,70	R\$ 2.340,11	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.340,11	100%	
6.5.3	91341	SINAPI	PORTÃO EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 1/22019	M²	3,90	R\$ 666,70	R\$ 2.600,12	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.600,12	100%	
6.5.4	180504	CAEMA	02 FOLHAS COM VEDAÇÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E INSTALAÇÃO	M²	2,16	R\$ 462,00	R\$ 997,93	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 997,93	100%	
6.5.5	180504	CAEMA	02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E INSTALAÇÃO	M²	5,40	R\$ 462,00	R\$ 2.494,82	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.494,82	100%	
6.6			<b>CRIBRE METÁLICO</b>				<b>R\$ 24.629,52</b>						
6.6.1	102264	SINAPI	CRIBRE METÁLICO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M²	129,10	R\$ 190,78	R\$ 24.629,52	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.629,52	100%	
6.7			<b>SEM MOLDBRA</b>				<b>R\$ 3.559,98</b>						
6.7.1	C4635	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBRA	M²	6,00	R\$ 445,00	R\$ 3.559,98	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.559,98	100%	
7			<b>SISTEMA DE COBERTURA</b>				<b>R\$ 738.081,80</b>						
7.1	C1329	SEINFRA	ESTRUTURA DE AÇO EM SEDAÇÃO DE 20mm	M²	3.052,97	R\$ 201,54	R\$ 622.576,43	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 622.576,43	100%	
7.2	C4554	SEINFRA	TELA DE ALUMÍNIO ISOPLASTICA 4 x 0,7mm	M²	359,18	R\$ 53,22	R\$ 19.097,24	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.097,24	100%	
7.3	C4554	SEINFRA	TELA DE ALUMÍNIO ISOPLASTICA 4 x 0,7mm	M²	2.803,50	R\$ 30,67	R\$ 85.982,57	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.982,57	100%	
7.4	94441	SINAPI	COBERTURA EM TELA CERÂMICA TIPO ROMANA	M²	2.803,50	R\$ 30,67	R\$ 85.982,57	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.982,57	100%	
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	62,00	R\$ 46,20	R\$ 3.961,09	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.961,09	100%	
7.6	94221	SINAPI	CUMBEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACCO 1:2:9 (CIMENTO, CALE AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 ÁGUAS, INCLUI TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	209,72	R\$ 21,02	R\$ 4.407,95	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.407,95	100%	
8			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				<b>R\$ 18.774,92</b>						
8.1	98657	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 06/2018	M²	418,68	R\$ 37,73	R\$ 15.795,92	210,00	R\$ 7.922,67	R\$ 3.206,80	R\$ 11.128,47	R\$ 4.666,45	30%
9			<b>CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO PREVENTIVOS INTERNOS E EXTERIORS</b>				<b>R\$ 485.523,32</b>						
9.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO PREVENTIVOS INTERNOS E EXTERIORS TRACCO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M²	5.065,62	R\$ 4,02	R\$ 20.359,12	1.961,61	R\$ 5.432,21	R\$ 3.018,30	R\$ 8.450,51	R\$ 11.908,61	58%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

PERÍODO CONSIDERADO: 11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025

DATA DA MEDIÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		FINANCIAMENTO		VALOR %	
								AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR		
9.2	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA AGRÍCOLA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	M²	1.531,13	R\$ 5,85	R\$ 8.958,83	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.958,83	100%	
9.3	87792	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESSURA DE 25 MM, AF_05/2014	M²	5.065,62	R\$ 34,37	R\$ 174.086,42	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.086,42	100%	
9.4	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MPH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	M²	4.000,78	R\$ 29,78	R\$ 120.930,43	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.930,43	100%	
9.5	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MPH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	M²	1.531,13	R\$ 29,78	R\$ 45.587,20	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.587,20	100%	
9.6	C0157	SEINFRA	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIEN, CIMPENHAR, TRAÇO 1:3	M³	1,18	R\$ 610,47	R\$ 720,35	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,35	100%	
9.7	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS EXTRA DE DIMENSÕES 30x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA ÍNTERNA DAS PAREDES, AF_08/2014	M²	980,77	R\$ 67,97	R\$ 67.340,28	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.340,28	100%	
9.8	87287	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20x20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_08/2014	M²	14,07	R\$ 68,18	R\$ 959,28	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 959,28	100%	
9.9	101728	SINAPI	RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA, AF_09/2020	M	559,42	R\$ 29,67	R\$ 16.570,21	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.570,21	100%	
10			SERVIÇOS DE PISO				R\$ 839.889,76			R\$ 839.889,76	R\$ 839.889,76		
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 384.739,77			R\$ 384.739,77	R\$ 384.739,77		
10.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADESIÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	M²	2.208,21	R\$ 36,22	R\$ 79.973,07	799,00	151,99	R\$ 5.504,51	R\$ 33.028,85	R\$ 46.944,22	59%
10.1.2	98878	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_09/2020	M²	2.208,21	R\$ 33,77	R\$ 74.570,42	180,00	180,00	R\$ 6.078,53	R\$ 6.078,53	R\$ 68.491,89	92%
10.1.3	87281	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_08/2014	M²	178,46	R\$ 59,27	R\$ 10.577,09	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.577,09	100%
10.1.4	87281	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², AF_08/2014	M²	883,79	R\$ 59,27	R\$ 52.380,94	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.380,94	100%
10.1.5	C4623	SEINFRA	PISO PODOTÁTI, INTERNO EM BORRACHA 30x30cm, ASSESTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO)	M²	131,94	R\$ 185,75	R\$ 24.507,52	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.507,52	100%
10.1.6	C4624	SEINFRA	PISO PODOTÁTI EXTERNO EM PNC EPF, 3CM, ASSESTADO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO)	M²	5,99	R\$ 109,02	R\$ 653,32	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 653,32	100%
10.1.7	104162	SINAPI	PISO EM GRANULITE, MARGARITE OU GRANULITE EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLÍMEROS COM POLÍTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_08/2022	M²	1.035,97	R\$ 101,66	R\$ 105.318,15	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 105.318,15	100%
10.1.8	C2284	SEINFRA	SOLTEIRA DE GRANITO L. 15cm	M	30,50	R\$ 74,47	R\$ 2.270,25	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.270,25	100%
10.1.8			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				R\$ 179.099,98			R\$ 179.099,98	R\$ 179.099,98		
10.2.1	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARRABO AF_07/2016	M²	546,04	R\$ 92,04	R\$ 50.289,19	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.289,19	100%
10.2.2	94994	SINAPI	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M²	63,05	R\$ 92,04	R\$ 5.803,31	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.803,31	100%
10.2.3	94283	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 2,22 CM ALTURA, AF_06/2016	M	241,98	R\$ 29,28	R\$ 7.084,49	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.084,49	100%
10.2.4	C2652	SEINFRA	CASTRO DE BRITA	M	16,38	R\$ 105,62	R\$ 1.726,44	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.726,44	100%
10.2.5	92396	SINAPI	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	M²	1.707,99	R\$ 66,89	R\$ 114.206,54	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.206,54	100%
11			PINTURAS E ACABAMENTOS				R\$ 116.054,85			R\$ 116.054,85	R\$ 116.054,85		



ARQUITETURA  
& ENGENHARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MIRANINHO

CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

PERÍODO CONSIDERADO: 11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025

DATA DA MEDIÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Parce	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	QUANTIDADES		PREÇOS		%
								AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	
11.1	86132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM DEMAGOS. AF_092017	M²	1.321,54	R\$ 16,71	R\$ 22.080,65	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.080,65	100%
11.2	86132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM DEMAGOS. AF_092017	M²	1.531,13	R\$ 16,71	R\$ 25.582,53	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.582,53	100%
11.3	86489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM DEMAGOS. AF_092017	M²	4.060,78	R\$ 10,73	R\$ 43.574,88	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.574,88	100%
11.4	86488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM DEMAGOS. AF_092017	M²	1.931,13	R\$ 13,28	R\$ 20.330,61	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.330,61	100%
11.5	102219	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM DEMAGOS. AF_092017	M²	55,84	R\$ 14,19	R\$ 792,36	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,36	100%
11.6	100742	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM DEMAGOS. AF_092017	M²	21,50	R\$ 20,21	R\$ 434,53	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 434,53	100%
11.7	102219	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAINOS DE FACHADA SEM DEMAGOS. AF_092017	M²	229,68	R\$ 14,19	R\$ 3.269,10	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.269,10	100%
12			INSTALAÇÃO DE BARRAS DE FERRO 6x6				R\$ 78.685,88					
12.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	M	150,00	R\$ 8,38	R\$ 1.257,04	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.257,04	100%
12.2	86486	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	M	135,30	R\$ 4,63	R\$ 625,89	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 625,89	100%
12.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	M	29,00	R\$ 9,29	R\$ 269,31	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,31	100%
12.4	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	M	98,00	R\$ 15,75	R\$ 1.543,90	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.543,90	100%
12.5	86460	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	M	80,35	R\$ 26,08	R\$ 2.095,35	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.095,35	100%
12.6	89451	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	M	91,30	R\$ 36,62	R\$ 3.361,28	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.361,28	100%
12.7	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	63,00	R\$ 329,01	R\$ 20.727,63	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.727,63	100%
12.8	86586	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	36,00	R\$ 8,47	R\$ 300,51	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,51	100%
12.9	86382	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	58,00	R\$ 7,52	R\$ 435,98	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 435,98	100%
12.10	89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	7,00	R\$ 8,92	R\$ 62,45	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,45	100%
12.11	89487	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	8,00	R\$ 10,82	R\$ 86,59	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 86,59	100%
12.12	86501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	23,00	R\$ 10,73	R\$ 246,89	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 246,89	100%
12.13	86505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	1,00	R\$ 33,18	R\$ 33,18	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 33,18	100%
12.14	86613	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	4,00	R\$ 65,91	R\$ 263,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 263,64	100%
12.15	86400	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	8,00	R\$ 15,09	R\$ 120,73	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,73	100%
12.16	86624	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	3,00	R\$ 14,63	R\$ 43,88	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,88	100%
12.17	86624	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	3,00	R\$ 14,63	R\$ 43,88	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,88	100%
12.18	86627	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	5,00	R\$ 16,28	R\$ 81,41	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,41	100%
12.19	86530	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UNID.	1,00	R\$ 50,85	R\$ 50,85	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,85	100%



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO

CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA I NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

PERÍODO CONSIDERADO: 11 DE JULHO DE 2024 A 21 DE ABRIL DE 2025

DATA DA MEDIÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	QUANTIFICADOS		FINANCIADOS		RELIQ.	%
								AC. ANTERIOR	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	AC. TOTAL		
12.20	88630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UNID.	9,00	R\$ 50,85	R\$ 457,62	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 457,62	100%
12.21	88636	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UNID.	32,00	R\$ 9,65	R\$ 308,83	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,83	100%
12.22	88623	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UNID.	1,00	R\$ 15,92	R\$ 15,92	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,92	100%
12.23	88625	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UNID.	5,00	R\$ 18,23	R\$ 91,15	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 91,15	100%
12.24	88629	SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UNID.	2,00	R\$ 66,40	R\$ 132,80	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 132,80	100%
12.25	94477	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082021	UNID.	34,00	R\$ 80,59	R\$ 2.739,98	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.739,98	100%
12.26	88966	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_082021	UNID.	9,00	R\$ 68,32	R\$ 614,87	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 614,87	100%
12.27	7107376	SICRO NOVO	Instalação de um sistema hidráulico tipo laje de 20.000 litros para a rede de abastecimento de água quente, areia e brita comestíveis	UNID.	1,00	R\$ 35.008,03	R\$ 35.008,03	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.008,03	100%
12.28	CPFNDE 06	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA ENTERRADA DE CONCRETO 1500L - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	UNID.	1,00	R\$ 25.156,00	R\$ 25.156,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.156,00	100%
13.1	88711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	M	119,40	R\$ 16,79	R\$ 2.004,90	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.004,90	100%
13.2	88712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	M	90,00	R\$ 21,42	R\$ 1.928,08	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.928,08	100%
13.3	88713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	M	112,50	R\$ 27,07	R\$ 3.046,25	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.046,25	100%
13.4	88714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	M	368,80	R\$ 30,41	R\$ 10.904,99	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.904,99	100%
13.5	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_072021	M	53,00	R\$ 57,40	R\$ 3.042,31	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.042,31	100%
13.6	90702	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_072021	M	45,00	R\$ 95,61	R\$ 4.302,36	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.302,36	100%
13.7	90703	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_072021	M	33,00	R\$ 150,92	R\$ 4.980,21	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.980,21	100%
13.8	90704	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF_072021	M	60,00	R\$ 236,35	R\$ 14.121,86	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.121,86	100%
13.9	88725	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_122014	UNID.	26,00	R\$ 7,95	R\$ 206,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,68	100%
13.10	88732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UNID.	14,00	R\$ 13,62	R\$ 190,73	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 190,73	100%
13.11	88739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UNID.	2,00	R\$ 20,50	R\$ 41,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 41,00	100%
13.12	88724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UNID.	70,00	R\$ 7,99	R\$ 559,43	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 559,43	100%
13.13	88801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_122014	UNID.	36,00	R\$ 9,33	R\$ 335,90	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,90	100%
13.14	88737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UNID.	4,00	R\$ 18,42	R\$ 77,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,68	100%
13.15	88744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_122014	UNID.	15,00	R\$ 25,01	R\$ 375,22	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,22	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO

97 ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

11 DE JULHO DE 2024 A 21 DE ABRIL DE 2025

21 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Descrição	Unid	Quantif	Valor Unit	Totals	QTD ANTERIOR	QTD ATUAL	VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL	Saldo	%
13.16	86783	SINAPI JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	3,00	R\$ 12,01	R\$ 36,04	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 36,04	100%
13.17	86785	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	19,00	R\$ 23,67	R\$ 449,73	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 449,73	100%
13.18	86795	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	4,00	R\$ 36,67	R\$ 146,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 146,68	100%
13.19	86785	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	2,00	R\$ 23,87	R\$ 47,74	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,74	100%
13.20	86795	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	16,00	R\$ 35,67	R\$ 570,72	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,72	100%
13.21	86797	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	13,00	R\$ 46,35	R\$ 602,49	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 602,49	100%
13.22	86797	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	3,00	R\$ 46,35	R\$ 139,04	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 139,04	100%
13.23	86797	SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	8,00	R\$ 46,35	R\$ 370,76	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 370,76	100%
13.24	86707	SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	7,00	R\$ 41,72	R\$ 292,04	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 292,04	100%
13.25	86708	SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 165 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF., 1,22014	UNID.	10,00	R\$ 95,20	R\$ 952,01	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 952,01	100%
13.26	97007	SINAPI CAIXA DE ÁREA 60X60CM	UNID.	3,00	R\$ 524,67	R\$ 1.574,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.574,00	100%
13.27	97007	SINAPI CAIXA DE ÁREA 60X60CM	UNID.	7,00	R\$ 524,67	R\$ 3.672,69	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.672,69	100%
13.28	86710	SINAPI RALO SECO PVC 100X100MM	UNID.	25,00	R\$ 15,73	R\$ 393,33	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 393,33	100%
13.29	C4872	SEINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO SERIE NORMAL 90MM	UNID.	3,00	R\$ 11,51	R\$ 34,54	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,54	100%
13.30	C0609	SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALUMINIA 60X60CM	UNID.	41,00	R\$ 423,45	R\$ 17.361,43	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.361,43	100%
13.31	96109	SINAPI BOMBA DE ÁGUA ELÉTRICA	UNID.	1,00	R\$ 97,09	R\$ 97,09	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,09	100%
13.32	96110	SINAPI BOMBA DE ÁGUA ELÉTRICA	UNID.	1,00	R\$ 97,09	R\$ 97,09	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,09	100%
13.33	86871	SINAPI FOSSE SÉPTICA CAPACIDADE 700L	UNID.	1,00	R\$ 12.731,42	R\$ 12.731,42	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.731,42	100%
13.34	C4026	SEINFRA CAMALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm / TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	254,20	R\$ 191,22	R\$ 48.688,30	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.688,30	100%
14.1	C1151	SEINFRA TOUROS, ACESSÓRIOS E BIFURCAS (DUCHA PVC CROMADO INSTALADO)	UNID.	8,00	R\$ 67,99	R\$ 543,92	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 543,92	100%
14.2	96470	SINAPI VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUI CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF., 102016	UNID.	11,00	R\$ 279,95	R\$ 3.079,05	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.079,05	100%
14.3	96835	SINAPI VALVULA DE DESCARGA METÁLICA BASE 1 1/2" ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 09/2021	UNID.	11,00	R\$ 398,96	R\$ 4.388,57	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.388,57	100%
14.4	86831	SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACROPLICA LOUÇA BRANCA, INCLUI ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1024, 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UNID.	8,00	R\$ 476,82	R\$ 3.814,56	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.814,56	100%
14.5	100888	SINAPI VICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UNID.	6,00	R\$ 755,76	R\$ 4.534,57	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.534,57	100%
14.6	86804	SINAPI LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UNID.	2,00	R\$ 134,32	R\$ 268,65	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,65	100%
14.7	86801	SINAPI CURVA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 38 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UNID.	22,00	R\$ 136,60	R\$ 3.005,20	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.005,20	100%
14.8	86806	SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 12CM 3/4" PARA ALMOFADOR, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UNID.	26,00	R\$ 75,16	R\$ 1.954,29	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.954,29	100%
14.9	85544	SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI PÓDAGAO, AF. 01/2020	UNID.	3,00	R\$ 73,32	R\$ 219,96	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 219,96	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO  
 SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA  
 11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025  
 23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quantif	Valor Unit	Valor	QUANTIFICADOS		RECORRIDOS		BALANÇO %
								AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR	
14.10	100888	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	18,00	R\$ 361,38	R\$ 6504,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6504,80	100%
14.11	100884	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	2,00	R\$ 688,45	R\$ 1.386,91	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.386,91	100%
14.12	95547	SINAPI	DISPENSER TOALHA	UNID.	18,00	R\$ 113,89	R\$ 1.819,04	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.819,04	100%
14.13	95547	SINAPI	DISPENSER SABONETEIRA	UNID.	20,00	R\$ 113,89	R\$ 2.273,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.273,80	100%
14.14	86919	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUI DO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METALICA E TORNEIRA DE BARRAMENTO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	1,00	R\$ 830,44	R\$ 830,44	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 830,44	100%
14.15	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/DAVEL MÍDIA, INCLUI DO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	8,00	R\$ 539,26	R\$ 4.314,24	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.314,24	100%
14.16	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIADE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	10,00	R\$ 126,80	R\$ 1.268,27	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,27	100%
14.17	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX/DAVEL MÍDIA, INCLUI DO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	5,00	R\$ 539,26	R\$ 2.696,40	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.696,40	100%
14.18	C2507	SEINFRA	TORNEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA 220V/2300W (INSTALADO)	UNID.	2,00	R\$ 198,11	R\$ 316,22	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,22	100%
14.19	100880	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	9,00	R\$ 93,72	R\$ 843,46	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,46	100%
14.20	86916	SINAPI	TORNEIRA ELÉTRICA PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	6,00	R\$ 21,05	R\$ 126,32	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,32	100%
14.21	86904	SINAPI	LAVATORIO OUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 28 X 18 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	2,00	R\$ 134,32	R\$ 268,65	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 268,65	100%
14.22	100875	SINAPI	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PÍDIO, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	2,00	R\$ 1.046,15	R\$ 2.092,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.092,30	100%
14.23	95544	SINAPI	PARTEIRA DE BARRA EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUI DO FIXAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	16,00	R\$ 73,32	R\$ 1.173,12	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.173,12	100%
15			INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTÍVEL				R\$ 3.282,71					
15.1	91341	SINAPI	REQUADRO PARA VENTILAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA	M²	0,16	R\$ 634,26	R\$ 101,48	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 101,48	100%
15.2	52688	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÍDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	M	2,04	R\$ 33,97	R\$ 69,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,30	100%
15.3	52693	SINAPI	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3M	UNID.	1,00	R\$ 11,98	R\$ 11,98	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11,98	100%
15.4	39534	SINAPI	FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M	M	4,00	R\$ 5,20	R\$ 20,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,80	100%
15.5	C1200	SEINFRA	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	M	2,04	R\$ 15,11	R\$ 30,82	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,82	100%
15.6	110011	SEINFRA	REGULADOR E TESTAÇO COM MANOMETRO	UNID.	1,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 225,00	100%
15.7	110012	SEINFRA	REGULADOR E TESTAÇO COM REGISTRO	UNID.	1,00	R\$ 92,80	R\$ 92,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,80	100%
15.8	CPH/DE 12	SINAPI	INSTALAÇÃO BÁSICA PARA ABRIGO DE GAS	UNID.	1,00	R\$ 7.646,30	R\$ 7.646,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.646,30	100%
15.9	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PROIBIDO FUMAR	UNID.	1,00	R\$ 25,30	R\$ 25,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,30	100%
15.10	37556	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PERIGO INFLAMÁVEL	UNID.	1,00	R\$ 25,30	R\$ 25,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,30	100%
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 3.099,82					
16.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020_P	UNID.	13,00	R\$ 234,31	R\$ 3.046,09	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.046,09	100%
16.2	97589	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 02/2020	UNID.	13,00	R\$ 307,86	R\$ 3.078,60	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.078,60	100%
16.3	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE ALUMÍNIO, 100% EM PÓ, EM LATA DE 1800 ML, COM DEMARCADORA AUTOPROTELIDA. AF_ 05/2020	M	48,00	R\$ 497	R\$ 23.856	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.856	100%
16.4	37559	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC ATÉ 460 CM²	UNID.	47,00	R\$ 29,85	R\$ 1.402,95	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.402,95	100%
17			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA				R\$ 216.034,17					
17.1			QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UNID.	4,00	R\$ 86,08	R\$ 362,32	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 362,32	100%
17.1.1	101876	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM BARRAMENTO TÍPICO, PARA 12 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 10/2020	UNID.	1,00	R\$ 367,84	R\$ 367,84	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,84	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO

8º ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025

PERÍODO CONSIDERADO

23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	AC ANTERIOR	AC ATUAL	QUANTIDADES AC ANTERIOR	QUANTIDADES AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	PRESTADOR AC ANTERIOR	PRESTADOR AC ATUAL	AC TOTAL	RE	VALOR %
17.1.3	101675	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 367,84	R\$ 735,67	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 735,67	100%	100%
17.1.4	101683	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 508,10	R\$ 1.016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.016,20	100%	100%
17.1.5	101683	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 508,10	R\$ 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 508,10	100%	100%
17.1.6	100560	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 99,21	R\$ 99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,21	100%	100%
17.1.7	101638	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 118,08	R\$ 118,08	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118,08	100%	100%
17.1.8	96654	SINAPI	UNID.	19,00	R\$ 10,34	R\$ 196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,43	100%	100%
17.1.9	96655	SINAPI	UNID.	31,00	R\$ 11,43	R\$ 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 354,36	100%	100%
17.1.10	93871	SINAPI	UNID.	14,00	R\$ 72,12	R\$ 1.009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.009,61	100%	100%
17.1.11	93656	SINAPI	UNID.	18,00	R\$ 11,43	R\$ 205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,76	100%	100%
17.1.12	93873	SINAPI	UNID.	6,00	R\$ 81,79	R\$ 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,73	100%	100%
17.1.13	101660	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 363,70	R\$ 363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,70	100%	100%
17.2						R\$ 74.603,22	R\$ 3.330,44	R\$ 4.660,59	R\$ 7.948,72	R\$ 6.663,89	R\$ 3.330,44	R\$ 7.948,72	R\$ 6.663,89	R\$ 6.663,89			
17.2.1	91834	SINAPI	M	420,00	R\$ 10,09	R\$ 4.236,82	100,00	100,00	100,00	100,00	R\$ 1.008,77	R\$ 2.017,53	R\$ 1.008,77	R\$ 2.017,53	R\$ 2.219,29	50%	72%
17.2.2	91836	SINAPI	M	1.754,92	R\$ 11,86	R\$ 20.810,90	200,00	300,00	200,00	300,00	R\$ 2.371,68	R\$ 3.557,51	R\$ 2.371,68	R\$ 3.557,51	R\$ 14.861,31	72%	72%
17.2.3	91865	SINAPI	M	428,00	R\$ 16,90	R\$ 7.198,22	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.198,22	100%	100%
17.2.4	91865	SINAPI	M	348,25	R\$ 16,90	R\$ 5.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.884,46	100%	100%
17.2.5	80008	SINAPI	M	325,00	R\$ 16,04	R\$ 5.213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.213,12	100%	100%
17.2.6	93010	SINAPI	M	122,50	R\$ 35,76	R\$ 4.380,89	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.380,89	100%	100%
17.2.7	C1163	SEINFRA	M	26,70	R\$ 38,28	R\$ 1.022,19	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.022,19	100%	100%
17.2.8	C1163	SEINFRA	M	253,15	R\$ 42,09	R\$ 10.650,69	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.650,69	100%	100%
17.2.9	C3358	SEINFRA	M	23,00	R\$ 144,91	R\$ 3.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.332,25	100%	100%
17.2.10	100566	SINAPI	UNID.	16,00	R\$ 35,36	R\$ 565,69	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 565,69	100%	100%
17.2.11	91941	SINAPI	UNID.	302,00	R\$ 10,01	R\$ 3.023,19	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.023,19	100%	100%
17.2.12	91944	SINAPI	UNID.	13,00	R\$ 12,58	R\$ 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,49	100%	100%
17.2.13	92886	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 9,20	R\$ 18,41	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,41	100%	100%
17.2.14	92885	SINAPI	UNID.	161,00	R\$ 12,20	R\$ 1.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.964,80	100%	100%
17.2.15	91937	SINAPI	UNID.	22,00	R\$ 13,46	R\$ 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296,20	100%	100%
17.2.16	95605	SINAPI	UNID.	163,00	R\$ 22,28	R\$ 3.632,20	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.632,20	100%	100%
17.2.17	93358	SINAPI	M	47,00	R\$ 67,99	R\$ 3.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.195,11	100%	100%
17.3						R\$ 54.139,24											



ARQUITETURA & ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2023

31 DE ABRIL DE 2023

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor/unid	Fisic	QUESTÕES		FINANCEIRO		SALDO	
								AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR		
17.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	5.077,00	R\$ 3.089	R\$ 18.757,90	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.757,90	100%	
17.3.2	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	411,00	R\$ 5,91	R\$ 2.427,47	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.427,47	100%	
17.3.3	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	782,00	R\$ 7,94	R\$ 6.208,02	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.208,02	100%	
17.3.4	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	326,00	R\$ 14,70	R\$ 4.790,90	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.790,90	100%	
17.3.5	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	285,00	R\$ 63,78	R\$ 18.177,80	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.177,80	100%	
17.3.6	98281	SINAPI	CABO TELEFÔNICO COI-502 PARES, SEM BILINDAGEM, INSTALADO EM TORÇÃO, PARA CORDOALHA RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	52,60	R\$ 7,43	R\$ 391,02	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 391,02	100%	
17.3.7	C0560	SEINFRA	CABO COE 50,2 PARES	M	53,60	R\$ 6,58	R\$ 352,90	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 352,90	100%	
17.3.8	C0544	SEINFRA	CABO COE 25,2 PARES	M	289,90	R\$ 10,12	R\$ 2.929,23	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.929,23	100%	
17.4.1	91998	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL, 10A, COR BRANCA, COMPLETA	UNID.	187,00	R\$ 31,19	R\$ 5.831,29	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.831,29	100%	
17.4.2	91997	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL, 20A, COR BRANCA, COMPLETA	UNID.	9,00	R\$ 37,84	R\$ 340,56	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,56	100%	
17.4.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	44,00	R\$ 43,06	R\$ 1.894,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.894,64	100%	
17.4.4	92008	SINAPI	TOMADA DUPLA, 10A PARA PISO COMPLETA	UNID.	3,00	R\$ 43,06	R\$ 129,18	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,18	100%	
17.4.5	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	19,00	R\$ 25,38	R\$ 482,22	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 482,22	100%	
17.4.6	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	6,00	R\$ 39,47	R\$ 236,82	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,82	100%	
17.4.7	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	2,00	R\$ 51,55	R\$ 103,10	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 103,10	100%	
17.4.8	91956	SINAPI	INTERRUPTOR TIPO WAY 10A	UNID.	31,00	R\$ 32,60	R\$ 1.010,60	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.010,60	100%	
17.4.9	91961	SINAPI	INTERRUPTOR TIPO WAY 10A	UNID.	3,00	R\$ 49,89	R\$ 149,64	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 149,64	100%	
17.4.10	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID.	2,00	R\$ 44,56	R\$ 89,12	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 89,12	100%	
17.4.11	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	82,00	R\$ 109,06	R\$ 8.942,53	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.942,53	100%	
17.4.12	38600	SINAPI	CONECTOR DE TV TIPO F	UNID.	15,00	R\$ 16,20	R\$ 243,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,00	100%	
17.4.13	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 38 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	186,00	R\$ 163,02	R\$ 30.321,72	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.321,72	100%	
17.4.14	C1875	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO DROPS PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	UNID.	8,00	R\$ 41,25	R\$ 330,01	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,01	100%	
17.4.15	101653	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	4,00	R\$ 268,12	R\$ 1.064,46	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.064,46	100%	
17.4.16	C4107	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UNID.	22,00	R\$ 132,42	R\$ 2.913,29	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.913,29	100%	
17.4.17	C2046	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UNID.	4,00	R\$ 365,81	R\$ 1.463,23	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.463,23	100%	
17.4.18	C4698	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 1H 7,00M, PESO APROXIMADO 670KG	UNID.	40,00	R\$ 722,11	R\$ 28.884,23	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.884,23	100%	
17.4.19	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE R46 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UNID.	110,00	R\$ 43,70	R\$ 4.807,05	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.807,05	100%	
18.1	96989	SINAPI	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO (SPD) (SEINFRA) (SEINFRA)	UNID.	1,00	R\$ 108.458,68	R\$ 108.458,68	0,00	R\$ 108.458,68	R\$ 108.458,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100%
18.2	C9478	SEINFRA	CAPTOR TIPO FRANCA PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	1,00	R\$ 138,21	R\$ 138,21	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 138,21	100%	
18.3	96463	SINAPI	VERGALHO ROSCA TOTAL DE 38"	M	26,00	R\$ 249,63	R\$ 6.490,38	12,00	R\$ 2.997,00	R\$ 106,97	R\$ 1.426,63	97%	
18.4	98528	SEINFRA	SUPOORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UNID.	40,00	R\$ 21,40	R\$ 856,81	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 856,81	100%	
18.4	98528	SEINFRA	CAIXA DE IGUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO	UNID.	1,00	R\$ 205,30	R\$ 205,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 205,30	100%	



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO  
 CONTRATADA: RF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
 OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA  
 PERÍODO CONSIDERADO: 11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025  
 DATA DA MEDIÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Total	AC ANTERIOR	AC ATUAL	QUANTIDADE	AC ANTERIOR	AC ATUAL	VALOR	%
18.5	96865	SINAPI	UNID.	40,00	R\$ 93,89	0,00	R\$ 3.755,51	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.755,51	100%
18.6	96973	SINAPI	M	920,00	R\$ 60,79	0,00	R\$ 55.924,04	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.924,04	100%
18.7	96977	SINAPI	M	866,00	R\$ 50,61	0,00	R\$ 44.841,39	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 44.841,39	100%
18.8	98111	SINAPI	UNID.	30,00	R\$ 54,19	0,00	R\$ 2.113,33	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.113,33	100%
18.9	C2457	SEINFRA	UNID.	34,00	R\$ 10,81	0,00	R\$ 367,47	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 367,47	100%
19												
19.1	C4098	SEINFRA	M²	72,35	R\$ 324,28	0,00	R\$ 23.461,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.461,30	100%
19.1.2	C4098	SEINFRA	M²	21,52	R\$ 324,28	0,00	R\$ 6.979,40	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.979,40	100%
19.1.3	C1869	SEINFRA	M²	297,75	R\$ 84,16	0,00	R\$ 25.000,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.000,00	100%
19.1.4	C3570	SEINFRA	M²	18,28	R\$ 187,79	0,00	R\$ 3.414,48	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.414,48	100%
19.1.5	C3570	SEINFRA	M²	18,27	R\$ 142,28	0,00	R\$ 2.600,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.600,00	100%
19.1.6	C3561	SEINFRA	M²	41,82	R\$ 155,73	0,00	R\$ 6.503,33	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.503,33	100%
19.2	C3654	SEINFRA	UNID.	2,00	R\$ 3.722,84	0,00	R\$ 7.445,68	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.445,68	100%
19.2.1	C4500	SEINFRA	M²	57,00	R\$ 217,63	0,00	R\$ 12.404,94	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.404,94	100%
19.2.2	C4500	SEINFRA	M²	57,00	R\$ 217,63	0,00	R\$ 12.404,94	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.404,94	100%
20												
20.1	98003	SINAPI	M²	2.029,38	R\$ 1,67	0,00	R\$ 4.892,91	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.892,91	100%
20.2	8424	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 585,69	0,00	R\$ 585,69	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,69	100%
21												
21.1	C1530	SEINFRA	M²	988,17	R\$ 6,07	0,00	R\$ 5.981,73	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.981,73	100%
22												
22.1	94319	SINAPI	M²	167,40	R\$ 67,43	0,00	R\$ 11.287,83	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.287,83	100%
22.2	93358	SINAPI	M²	43,58	R\$ 67,98	0,00	R\$ 2.952,61	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.952,61	100%
22.3	101617	SINAPI	M²	60,89	R\$ 2,43	0,00	R\$ 147,53	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,53	100%
22.4	93382	SINAPI	m²	26,54	R\$ 19,86	0,00	R\$ 526,92	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 526,92	100%
23												
23.1												
23.1.1	100896	SINAPI	M	154,00	R\$ 59,27	0,00	R\$ 9.127,87	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.127,87	100%
23.1.2	96619	SINAPI	M²	30,88	R\$ 28,48	0,00	R\$ 882,38	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 882,38	100%
23.1.3	96635	SINAPI	M²	37,37	R\$ 141,50	0,00	R\$ 5.297,82	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.297,82	100%
23.1.4	92917	SINAPI	KG	19,80	R\$ 13,19	0,00	R\$ 261,07	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,07	100%
23.1.5	92921	SINAPI	KG	145,90	R\$ 9,42	0,00	R\$ 1.374,09	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.374,09	100%
23.1.6	92915	SINAPI	KG	73,91	R\$ 14,66	0,00	R\$ 1.083,39	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.083,39	100%
23.1.7	96558	SINAPI	M²	4,62	R\$ 697,75	0,00	R\$ 3.218,56	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.218,56	100%
23.2												
23.2.1	96536	SINAPI	M²	137,40	R\$ 72,69	0,00	R\$ 9.986,19	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.986,19	100%
23.2.2	92917	SINAPI	KG	211,73	R\$ 13,19	0,00	R\$ 2.791,72	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.791,72	100%
23.2.3	92921	SINAPI	KG	6,45	R\$ 9,42	0,00	R\$ 60,75	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 60,75	100%
23.2.4	92915	SINAPI	KG	90,18	R\$ 14,66	0,00	R\$ 1.321,87	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.321,87	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO

8ª ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA

PERÍODO CONSIDERADO

11 DE JULHO DE 2024 A 21 DE ABRIL DE 2025

DATA DA MEDIÇÃO

23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		VALORES		%
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	R\$	R\$	
23.25	9857	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA. LANCAMENTO, ADENSAMENTO E LANCAMENTO AF_09/2027	M³	8,96	R\$ 659,59	R\$ 5.909,92	0,00	R\$	R\$	5.909,92	100%
24							R\$ 118.338,47					
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 11.874,87					
24.1.1	82443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PAREDE RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, REBENTOS SIMILES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES AF_09/2020	M²	91,17	R\$ 46,06	R\$ 4.198,88	0,00	R\$	R\$	4.198,88	100%
24.1.2	82763	SINAPI	ARRABO DE PILAS OU VIGAS DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	405,64	R\$ 9,03	R\$ 3.661,66	0,00	R\$	R\$	3.661,66	100%
24.1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_09/2022	KG	118,55	R\$ 12,70	R\$ 1.505,88	0,00	R\$	R\$	1.505,88	100%
24.1.4	108672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022_PS	M³	7,39	R\$ 624,12	R\$ 4.612,25	0,00	R\$	R\$	4.612,25	100%
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO				R\$ 104.344,90					
24.2.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACISA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES AF_09/2020	M²	12,60	R\$ 42,92	R\$ 540,82	0,00	R\$	R\$	540,82	100%
24.2.2	C2652	SEINFRA	USO DE BETA, SERVICOS EM COBERTURAS	M²	41,69	R\$ 168,02	R\$ 7.000,12	0,00	R\$	R\$	7.000,12	100%
24.2.3	G1681	SEINFRA	USO DE BETA, SERVICOS EM COBERTURAS	M²	891,64	R\$ 16,97	R\$ 15.031,07	0,00	R\$	R\$	15.031,07	100%
24.2.4	97088	SINAPI	ARRABO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	891,64	R\$ 16,97	R\$ 15.031,07	0,00	R\$	R\$	15.031,07	100%
24.2.5	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, AF_09/2020	M²	891,64	R\$ 88,77	R\$ 77.971,52	0,00	R\$	R\$	77.971,52	100%
25			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 32.347,84					
25.1			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M³	331,76	R\$ 54,13	R\$ 17.959,36	0,00	R\$	R\$	17.959,36	100%
25.1.1	103522	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M³	331,76	R\$ 54,13	R\$ 17.959,36	0,00	R\$	R\$	17.959,36	100%
25.1.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPODO) DE 750X300X200 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA AF_09/2020	M³	140,70	R\$ 176,89	R\$ 24.888,16	0,00	R\$	R\$	24.888,16	100%
25.2			ARGAMASSAS				R\$ 22.358,91					
25.2.1	103522	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M³	100,04	R\$ 54,13	R\$ 5.402,73	0,00	R\$	R\$	5.402,73	100%
25.2.2	101983	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓDADA, PARA PISO, COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO EM COBERTURA, LOGICA CA-10 CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHEIMENTO+CAPA) = (8+4)/2+1,10(250)	M²	83,42	R\$ 197,70	R\$ 16.482,27	0,00	R\$	R\$	16.482,27	100%
26			SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 434.644,54					
26.1	C4554	SEINFRA	TELA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M²	992,55	R\$ 53,22	R\$ 52.822,86	0,00	R\$	R\$	52.822,86	100%
26.2	C0963	SEINFRA	CLIMBEIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	M	37,64	R\$ 54,35	R\$ 2.045,76	0,00	R\$	R\$	2.045,76	100%
26.3	C4554	SEINFRA	TELA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M²	298,07	R\$ 53,22	R\$ 15.754,10	0,00	R\$	R\$	15.754,10	100%
26.4	C4554	SEINFRA	TELA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M²	28,56	R\$ 53,22	R\$ 1.519,95	0,00	R\$	R\$	1.519,95	100%
26.5	94231	SINAPI	INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019	M	75,28	R\$ 48,20	R\$ 3.628,28	0,00	R\$	R\$	3.628,28	100%
26.6	100775	SINAPI	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA IMPERMEABILIZADA	KG	22.594,80	R\$ 15,69	R\$ 353.114,60	0,00	R\$	R\$	353.114,60	100%
27			IMPERMEABILIZAÇÃO				R\$ 1.183,80					
27.1	98567	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMOIS AF_09/2019	M²	137,40	R\$ 8,57	R\$ 1.167,69	0,00	R\$	R\$	1.167,69	100%
28			ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS				R\$ 48.076,05					
28.1	87878	SINAPI	CHARRISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF_09/2014	M²	670,52	R\$ 4,02	R\$ 2.694,87	0,00	R\$	R\$	2.694,87	100%
28.2	87535	SINAPI	EMBOCO, PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	M²	670,52	R\$ 25,97	R\$ 17.415,52	0,00	R\$	R\$	17.415,52	100%
28.3	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIAL, PARA REVESTIMENTO MECÂNICO, COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MPH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_09/2014	M²	670,52	R\$ 29,78	R\$ 19.968,15	0,00	R\$	R\$	19.968,15	100%



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO

CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA

PERÍODO CONSIDERADO: 11 DE JULHO DE 2024 A 21 DE ABRIL DE 2025

DATA DA MEDIÇÃO: 23 DE ABRIL DE 2025

TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	AC ANTERIOR	AC TOTAL	QUANTIDADE AC ANTERIOR	QUANTIDADE AC TOTAL	RS	VALOR %
29.1	88489	SINAPI	PINTURA APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM	M²	670,52	R\$ 10,73	R\$ 7.185,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.185,13	100%
29.2	102484	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI APLICACAO MANUAL, 2 DEMEOS, INCLUSIVE PRIMEIRA EPOXI AF. 05/2021	M²	592,65	R\$ 56,28	R\$ 33.356,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.356,20	100%
30.1			INSTALACOES ELETRICAS E TELEFONICAS 230V QUADRO DE DISTRIBUICAO			R\$ 13.453,59	R\$ 285,40						
30.1.1	101678	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM APROXIMACAO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UNID.	1,00	R\$ 88,08	R\$ 88,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,08	100%
30.1.2	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	UNID.	2,00	R\$ 72,12	R\$ 144,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144,23	100%
30.1.3	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2020	UNID.	3,00	R\$ 11,43	R\$ 34,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,29	100%
30.2			ELETRODUTOS E ACESSORIOS			R\$ 3.844,91							
30.2.1	91836	SINAPI	CONDUTOS RIGIDOS CORRUGADOS, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	80,00	R\$ 48,07	R\$ 3.845,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.845,67	100%
30.2.2	91864	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO RIGIDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	144,00	R\$ 13,46	R\$ 1.938,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.938,61	100%
30.2.3	93605	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 11/2016	UNID.	34,00	R\$ 22,28	R\$ 757,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 757,64	100%
30.3			CABOS E CONDUTORES			R\$ 1.087,84							
30.3.1	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	230,00	R\$ 3,69	R\$ 849,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,78	100%
30.3.2	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015	M	30,00	R\$ 7,94	R\$ 238,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,16	100%
30.4			LUMINARIAS E TOMADAS			R\$ 3.463,34							
30.4.1	97601	SINAPI	LUMINARIA PENDENTE COM LAMPADA DE VAPOR 250W	UNID.	24,00	R\$ 339,67	R\$ 8.152,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.152,01	100%
30.4.2	97099	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL, 10A COR, BRANCA COMPLETA	UNID.	10,00	R\$ 31,18	R\$ 311,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,83	100%
31			SISTEMA DE PROTECCAO CONTRA RISCOS DE ATINGIMENTO E INSTALACAO			R\$ 21.070,39							
31.1	93685	SINAPI	INSTALAR E ATERRAR O SISTEMA DE PROTECCAO CONTRA RISCOS DE ATINGIMENTO E INSTALACAO	UNID.	6,00	R\$ 3.513,39	R\$ 21.070,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.070,39	100%
31.2	93673	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	M	122,00	R\$ 60,79	R\$ 7.416,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.416,01	100%
31.3	93674	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	M	158,00	R\$ 78,67	R\$ 12.587,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.587,45	100%
31.4	93111	SINAPI	CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM SUPORTE DE NYLON, TIPO INTERNO=0,3 M, AF. 12/2020	UNID.	6,00	R\$ 54,19	R\$ 325,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,13	100%
31.5	93463	SINAPI	SUPORTE DE NYLON PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2017	UNID.	6,00	R\$ 21,40	R\$ 128,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,37	100%
32			SERVICIOS COMPLEMENTARES			R\$ 13.889,79							
32.1	C1347	SEINFRA	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM PINTURA PLÁSTICA, PRIMEIRA E ÚLTIMA SEMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO TUBO FRÂNCOIS, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R\$ 3.142,77	R\$ 3.142,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.142,77	100%
32.2	C1349	SEINFRA	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES ORIGINAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, 1,50 X 1,50 M, COM REFORÇO TIPO TUBO FRÂNCOIS, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R\$ 3.506,46	R\$ 3.506,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.506,46	100%
32.3	C1351	SEINFRA	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 1,50 X 1,50 M, COM REFORÇO TIPO TUBO FRÂNCOIS, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CJ	1,00	R\$ 2.128,73	R\$ 2.128,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.128,73	100%
32.4	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1,5", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, 10 BVS E MALHA QUADRADA 50X50 (EXCETO MURETA) AF. 03/2021	M²	26,37	R\$ 6.030,83	R\$ 6.030,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.030,83	100%
33			SERVICIOS FINAIS			R\$ 1.643,82							
33.1	93603	SINAPI	LIMPZEZA GERAL	M²	9361,17	R\$ 1,67	R\$ 1.643,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,82	100%
TOTAL GERAL SEM IBS													R\$ 4.430.979,20
TOTAL DO IBS													R\$ 1.354.499,81
TOTAL GERAL COM IBS													R\$ 5.785.479,01



CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO												
CONTRATADA:	RIF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA												
OBRA:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA												
PERÍODO CONSIDERADO	11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025												
DATA DA MEDIÇÃO	23 DE ABRIL DE 2025												
TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS													
Item:	Código	Descrição	Quant	Valor Unit	Total	AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC TOTAL	FRANQUEIO	AC ATUAL	AC TOTAL	AC TOTAL	%
		PERCENTUAL			100%		6,34%		4,29%		10,63%	156,33%	9%

**WENDERSON**  
**DIONE NUNES**  
**VIANA:04818292**  
**370**

**PEDRO SERENO**  
**MOREIRA**  
**SCRIVINER:03297816341**

Assinado de forma digital  
 por WENDERSON DIONE  
 NUNES  
 VIANA:04818292370  
 Dados: 2025.05.07  
 16:17:49 -03'00'

Assinado de forma digital por  
 PEDRO SERENO MOREIRA  
 SCRIVINER:03297816341  
 Dados: 2025.05.05 17:32:24 -03'00'

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

EMPRESA: SF ENGENHARIA

OBRA Construção de uma escola de 12 salas padrão FNDE no residencial Jose de Sousa Almeida II

MEDIÇÃO: 4 MEDIÇÃO



**EXECUÇÃO DE ALVENARIA**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

**EMPRESA: SF ENGENHARIA**

**OBRA** Construção de uma escola de 12 salas padrão FNDE no residencial Jose de Sousa Almeida II

**MEDIÇÃO: 4 MEDIÇÃO**



**EXECUÇÃO DE ALVENARIA**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

EMPRESA: SF ENGENHARIA

OBRA Construção de uma escola de 12 salas padrão FNDE no residencial Jose de Sousa Almeida II

MEDIÇÃO: 4 MEDIÇÃO



**EXECUÇÃO DE CHAPISCO E PILARES**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

EMPRESA: SF ENGENHARIA

OBRA Construção de uma escola de 12 salas padrão FNDE no residencial Jose de Sousa Almeida II

MEDIÇÃO: 4 MEDIÇÃO



**EXECUÇÃO DE PILARES E VIGAS**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

**EMPRESA: SF ENGENHARIA**

**OBRA Construção de uma escola de 12 salas padrão FNDE no residencial Jose de Sousa Almeida II**

**MEDIÇÃO: 4 MEDIÇÃO**



**EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

**EMPRESA: SF ENGENHARIA**

**OBRA** Construção de uma escola de 12 salas padrão FNDE no residencial Jose de Sousa Almeida II

**MEDIÇÃO: 4 MEDIÇÃO**



**EXECUÇÃO DE REBOCO**

PEDRO SERENO  
MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341

Assinado de forma digital por  
PEDRO SERENO MOREIRA  
SCRIVINER:03297816341  
Dados: 2025.05.05 16:20:58 -03'00'

SF ENGENHARIA EXECUTORES  
E CONSULTORES  
LTDA:69391274000155

Assinado de forma digital por SF  
ENGENHARIA EXECUTORES E  
CONSULTORES LTDA:69391274000155  
Dados: 2025.05.05 16:21:08 -03'00'

**SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

**R\$ 249.412,02**

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ n ° 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, vem requerer, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, o valor de **R\$ 249.412,02 (Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Quatrocentos e Doze Reais e Dois Centavos)**, conforme Nota Fiscal 0000394, referente à **3º medição** dos serviços de **CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II**, objeto da RDC N° 28/2023.

Atenciosamente,

São Luís – MA, 25 de abril de 2025



Pedro Sereno M. Scriviner  
Engenheiro Civil  
CREA 171326271  
Responsável Técnico

---

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
PEDRO SCRIVINER  
CPF: 032.978.163-41

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 69.391.274/0001-55  
**Razão Social:** SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA  
**Endereço:** RUA ROCHA POMBO 82 / VILA PASSOS / SAO LUIS / MA / 65025-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 11/04/2025 a 10/05/2025

**Certificação Número:** 2025041110080483711459

Informação obtida em 15/04/2025 14:38:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Certidão n°: 10854093/2025

Expedição: 24/02/2025, às 15:29:14

Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **69.391.274/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**  
**CNPJ: 69.391.274/0001-55**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:56:28 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2025.

Código de controle da certidão: **OCAA.9968.7EF3.9FAE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 028407/25

**Data da Certidão:** 27/01/2025 18:28:56

CPF/CNPJ 69391274000155 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/04/2025.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 24/02/2025 15:24:57



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 007554/25

**Data da Certidão:** 27/01/2025 18:29:23

**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 69391274000155

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão:** 90 (noventa) dias: 27/04/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:  
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 15/04/2025 14:36:59



PREFEITURA DE SAO LUÍS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010784072025

Validade: 13/08/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 69.391.274/0001-55	Inscrição Municipal: 33515006
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA Renato Viana	
Número: 110	Complemento: LETRA A;
Bairro: Vila Ivar Saldanha	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65036000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **15 de abril de 2025 às 14:38**, sob o código de autenticidade nº **FDFC65C47DC7E8FB3A0B9291B59FAD88**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em  
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**



**PREFEITURA DE SÃO LUÍS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

**00000394**

Data e Hora da Emissão

**25/04/2025 13:00:31**

Código de Verificação

983A.D61D.69DB.A260.0DBF.6E59.2000.4D68

**CERTIFICADO**  
1020250092138589



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**

CPF / CNPJ: **69.391.274/0001-55**

Inscrição Municipal: **33515006**

Endereço: **R RENATO VIANA 110 LETRA A; - BAIRRO VILA IVAR SALDANHA - CEP: 65036000**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **eletrob@bol.com.br**

Telefone: **(98) 88683149**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA**

CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**

Município: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

Email: **atendimento@vrcontabilidade.**

Telefone: **(98)**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: TERCEIRA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II, EM CHAPADINHA (MA). PERÍODO CONSIDERADO 11 DE JULHO DE 2024 A 22 DE ABRIL DE 2025. CONTRATO 313/2023/RDC/028/2023.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR MÃO DE OBRA	1	149.647,21	149.647,21
TRIBUTÁVEL	VALOR MATERIAIS	1	99.764,81	99.764,81

**ATESTO QUE:**

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 24 / 04 / 2025

Wenderson Dione Nunes Viana  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 111729353-0

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 249.412,02**

Valor Total Composição:  
**R\$ 0,00**

Valor Total Deduções:  
**R\$ 99.764,81**

Base Cálculo:  
**R\$ 149.647,21**

Aliquota:  
**5,00%**

Valor ISS:  
**R\$ 7.482,36**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Mês de

**04/2025**

Local de Prestação do

**CHAPADINHA / MA**

Recolhimento:

**RETIDO**

Atividade:

**412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**

Serviço:

**0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA**