

OFÍCIO 061/2025

01 DE JULHO DE 2025

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de Nº 313/2023 - RDC 28/2023, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Quarta Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 113326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
RUA RENATO VIANA, N 110, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS MA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Ao Senhor
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha MA

Prezado Senhor Secretário,

Tendo em vista a execução dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinha MA, conforme regime diferenciado de contratação Nº 28/2023, Contrato Nº 313/2023. Estamos solicitando de V. Sr., a confirmação da 4º medição dos serviços já executados.

Chapadinha - MA, 01 de julho de 2025



Pedro Sereno Moreira Scriverer
Engenheiro Civil
CREA 111332827
Responsável Técnico

Pedro Sereno Moreira Scriverer
RG: 016856972001-5
CPF: 032.978.163-41
TITULAR



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 PERÍODO CONSIDERADO: 23 DE ABRIL DE 2013 A 30 DE JUNHO DE 2013
 DATA DA MEDIÇÃO: 01 DE JULHO DE 2013

QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO	%
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	103989	SINAP	Picini de obra em concreto de aço galvanizado	M²	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
1.2	98456	SINAP	Tijaria de obra de medida construída assada 6cm	M²	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
1.3	C2930	SEINFRA	Ligado provisório de energia elétrica entre montanhas SDA com poste de concreto	UNID.	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
1.4	C1822	SEINFRA	Instalação provisória de água e esgoto	UNID.	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
1.5	82472	SINAP	Excavato de superfície e ventilação em canteiro de obra	M³	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
1.6	82472	SINAP	Excavato de superfície e ventilação em canteiro de obra	M³	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
1.7	82472	SINAP	Excavato de superfície e ventilação em canteiro de obra	M³	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
1.8	82472	SINAP	Excavato de superfície e ventilação em canteiro de obra	M³	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
1.9	82472	SINAP	Excavato de superfície e ventilação em canteiro de obra	M³	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
2			MONTANTES DE TERRA PARA FUNDACOES										
2.1	84319	SINAP	ATERRO MANUAIS DE VALAS COM SOLO CAARENOSO AF 09/2023	M³	312,26	R\$ 67,43	R\$ 44.884,02	270,00		R\$ 18.206,18	R\$ -	R\$ 18.206,18	14%
2.2	93388	SINAP	ATERRO MANUAIS DE VALAS COM SOLO CAARENOSO AF 09/2023	M³	280,81	R\$ 67,98	R\$ 17.700,12	190,00		R\$ 10.197,15	R\$ -	R\$ 10.197,15	42%
2.3	101617	SINAP	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF 09/2023	M³	264,63	R\$ 2,43	R\$ 691,88	190,00		R\$ 364,62	R\$ -	R\$ 364,62	47%
2.4	93382	SINAP	REATERRO MANUAIS DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO AF 09/2023	m²	457,82	R\$ 19,86	R\$ 9.080,23	300,00		R\$ 5.992,24	R\$ -	R\$ 5.992,24	34%
3			FUNDACOES PARA FUNDACOES										
3.1			COMPRIMENTO DE CANTONEIROS PARA FUNDACOES										
3.1.1	100886	SINAP	COMPRIMENTO DE CANTONEIROS PARA FUNDACOES	M	686,00	R\$ 58,27	R\$ 40.880,52	477,44		R\$ 28.206,78	R\$ -	R\$ 28.206,78	30%
3.1.2	98619	SINAP	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM AF 09/2017	M²	0,47	R\$ 28,48	R\$ 13,38	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 13,38	100%
3.1.3	98635	SINAP	ARRUMACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA SAPATA, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES DE CONCRETO ARMADO, AF 09/2022	M²	22,75	R\$ 141,50	R\$ 3.219,10	15,91		R\$ 2.261,25	R\$ -	R\$ 2.261,25	30%
3.1.4	92916	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	22,95	R\$ 14,02	R\$ 316,09	15,68		R\$ 219,75	R\$ -	R\$ 219,75	30%
3.1.5	92917	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	41,82	R\$ 13,19	R\$ 551,41	28,09		R\$ 363,57	R\$ -	R\$ 363,57	30%
3.1.6	92919	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	146,46	R\$ 11,85	R\$ 7.056,41	120,59		R\$ 1.198,61	R\$ -	R\$ 1.198,61	30%
3.1.7	92921	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	422,36	R\$ 9,42	R\$ 4.071,97	302,97		R\$ 2.853,38	R\$ -	R\$ 2.853,38	30%
3.1.8	92922	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	5,55	R\$ 61,14	R\$ 93,74	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 93,74	100%
3.1.9	92915	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	399,82	R\$ 14,68	R\$ 5.274,31	261,59		R\$ 3.687,84	R\$ -	R\$ 3.687,84	30%
3.1.10	96589	SINAP	CONCRETO EM SAPATAS, COM USO DE BARRAS DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	M³	14,47	R\$ 667,75	R\$ 9.662,35	10,16		R\$ 6.782,74	R\$ -	R\$ 6.782,74	30%
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES										
3.2.1	96536	SINAP	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - VIGAS BALDRAMES	M³	182,32	R\$ 72,89	R\$ 13.263,61	127,29		R\$ 9.253,45	R\$ -	R\$ 9.253,45	30%
3.2.2	92916	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	0,08	R\$ 14,02	R\$ 0,84	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 0,84	100%
3.2.3	92917	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	224,87	R\$ 13,19	R\$ 1.086,83	164,70		R\$ 2.171,58	R\$ -	R\$ 2.171,58	30%
3.2.4	92919	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	33,31	R\$ 11,85	R\$ 397,80	23,33		R\$ 271,71	R\$ -	R\$ 271,71	30%
3.2.5	92921	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	58,38	R\$ 9,42	R\$ 566,54	40,84		R\$ 384,59	R\$ -	R\$ 384,59	30%
3.2.6	92915	SINAP	ARRUMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	KG	289,59	R\$ 14,64	R\$ 4.224,83	203,08		R\$ 2.973,38	R\$ -	R\$ 2.973,38	30%
3.2.7	96587	SINAP	CONCRETO EM BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES PARA FUNDACOES - BARRAS DE AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 09/2022	M³	15,48	R\$ 689,59	R\$ 10.217,04	10,89		R\$ 7.166,63	R\$ -	R\$ 7.166,63	30%
3.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES - BARRAS DE AÇO CA-50										
3.3.1	96534	SINAP	FABRICACAO, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO EM MADEIRA SERRADA - E=25 MM, 4 UTILIZACOES AF 09/2017	M²	2,24	R\$ 81,99	R\$ 183,65	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 183,65	100%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANHIMA - MARANHÃO
 CONTRATADA: BR ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE GUARANHIMA
 PERÍODO CONSIDERADO: 23 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 01 DE JULHO DE 2023

QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		FINANCIAMENTO		RECORRIDO	%	
								AC ATÉRIO	AC ATUAL	AC ATÉRIO	AC ATUAL			
3.3.2	92919	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDIÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	130,00	R\$ 11,65	R\$ 1.513,65	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.513,65	100%
3.3.3	92915	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDIÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	32,80	R\$ 14,64	R\$ 480,23	0,00	0,00	R\$	-	R\$	480,23	100%
3.3.4	96538	SINAPI	CONCRETO ARMADO DE BARRAS, AÇO CA-50, UTILIZANDO BARRAS DE 10 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	M³	1,57	R\$ 667,75	R\$ 1.048,37	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.048,37	100%
3.3.5	100886	SINAPI	CONCRETO ARMADO DE BARRAS, AÇO CA-50, UTILIZANDO BARRAS DE 10 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	M	26,20	R\$ 59,27	R\$ 1.483,65	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.483,65	100%
4			REPRESTABILITAÇÃO				R\$ 483.241,13							
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ 167.783,24							
4.1.1	92479	SINAPI	CONCRETO ARMADO DE VIGAS E LAJES, FÓRCES VARIAS, PARA LAJES MACIÇAS COM COBERTO DE MADEIRA, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 16 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	M³	999,80	R\$ 74,61	R\$ 74.576,39	699,67	699,67	R\$	52.213,82	R\$	22.361,59	30%
4.1.2	92790	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	0,18	R\$ 11,67	R\$ 2,14	0,00	0,00	R\$	-	R\$	2,14	100%
4.1.3	104109	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	1.269,62	R\$ 14,16	R\$ 17.961,80	863,59	863,59	R\$	12.655,92	R\$	5.305,87	30%
4.1.4	92782	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	666,91	R\$ 10,80	R\$ 7.193,66	466,73	466,73	R\$	5.244,32	R\$	2.289,24	30%
4.1.5	92783	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	100,36	R\$ 9,03	R\$ 903,02	72,04	72,04	R\$	660,31	R\$	262,71	30%
4.1.6	92784	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	89,09	R\$ 8,88	R\$ 791,45	62,07	62,07	R\$	551,43	R\$	240,02	30%
4.1.7	92799	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	848,55	R\$ 12,70	R\$ 10.778,70	590,93	590,93	R\$	7.508,34	R\$	3.272,36	30%
4.1.8	100875	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FÓRCES VARIAS, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF: 02/2022, PS	M²	65,99	R\$ 628,99	R\$ 35.217,20	30,04	30,04	R\$	24.653,67	R\$	10.663,53	30%
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES				R\$ 81.233,77							
4.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 16 UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	M³	798,78	R\$ 46,05	R\$ 35.408,54	536,01	536,01	R\$	24.686,19	R\$	10.720,36	30%
4.2.2	92782	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	607,64	R\$ 10,80	R\$ 6.571,88	562,29	562,29	R\$	6.070,92	R\$	2.648,96	30%
4.2.3	92783	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	1.786,91	R\$ 9,03	R\$ 16.121,19	1.247,91	1.247,91	R\$	11.264,77	R\$	4.856,43	30%
4.2.4	92784	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	34,91	R\$ 8,88	R\$ 310,13	24,28	24,28	R\$	215,73	R\$	94,40	30%
4.2.5	92799	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 50 MM - MONTAGEM, AF: 08/2022	KG	330,22	R\$ 12,70	R\$ 4.194,62	232,37	232,37	R\$	2.951,65	R\$	1.242,96	30%
4.2.6	100872	SINAPI	CONCRETAGEM DE LAJES, FÓRCES VARIAS, UTILIZANDO BARRAS DE 10 MM - MONTAGEM, AF: 02/2022, PS	M²	42,43	R\$ 624,12	R\$ 26.491,42	29,70	29,70	R\$	18.536,61	R\$	7.945,61	30%
4.3			FORMAÇÃO DE LAJES E LAJES DE FORNO				R\$ 251.838,64							
4.3.1	101984	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, EMPALADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERRAMA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO (CERRA) = (8/3) AF: 11/2020, PA	M²	1.210,17	R\$ 191,57	R\$ 231.628,94	313,00	367,88	R\$	59.980,61	R\$	101.386,07	44%
4.3.2	101984	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, EMPALADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERRAMA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO (CERRA) = (8/3) AF: 11/2020, PA	M²	24,72	R\$ 178,89	R\$ 4.372,67	0,00	0,00	R\$	-	R\$	4.372,67	100%
4.3.3	101984	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, EMPALADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERRAMA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO (CERRA) = (8/3) AF: 11/2020, PA	M²	614,20	R\$ 35,77	R\$ 21.964,17	494,26	494,26	R\$	14.864,67	R\$	7.105,51	34%
4.3.4	101984	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, EMPALADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERRAMA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO (CERRA) = (8/3) AF: 11/2020, PA	M²	24,72	R\$ 178,89	R\$ 4.372,67	0,00	0,00	R\$	-	R\$	4.372,67	100%
4.3.5	101984	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, EMPALADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERRAMA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE ENCHIMENTO (CERRA) = (8/3) AF: 11/2020, PA	M²	2.088,61	R\$ 54,13	R\$ 113.074,92	1.051,30	1.051,30	R\$	56.910,71	R\$	56.164,21	50%

CONTRATANTE: PREFEREIA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: 8ª ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA I NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 PERÍODO CONSIDERADO: 23 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 01 DE JULHO DE 2023

QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		FINANCIAMENTO		SALDO	%	
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL			
5.2.2	100304	SINAPI	AVISORIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA HORIZONTAL DE 140X919 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO ENFIADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 122019	M²	13,62	R\$ 128,15	R\$ 1.745,44	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.745,44	100%
5.2.3	90203	SINAPI	PREPARO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF. 0922016	M	676,70	R\$ 14,73	R\$ 9.965,19	197,00	R\$	2.901,06	R\$	-	R\$ 7.064,14	71%
5.2.4	C4070	SEINFRA	DESCRIÇÃO: SERVIÇO CIVIL E-26m	M	47,41	R\$ 47,42	R\$ 2.121,95	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.121,95	100%
6.1			PORTAS DE MADEIRA				R\$ 61.231,81							
6.1.1	CPH02 03	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COM VIBRO PARA PINTURA SEMI-OCIA 80X210 ESPESURA 3,5 CM INCLUSIVE DOBRADIÇA, BATERIAS E FECHADURA. AF. 122019	UNID	18,00	R\$ 1.143,66	R\$ 20.586,22	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 20.586,22	100%
6.1.2	90943	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LITEIRA OU MEDIA), DOBRADIÇA 80X210 CM INCLUSIVE DE 3,5 CM (ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇA DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019 COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019)	UNID	7,00	R\$ 941,46	R\$ 6.590,22	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 6.590,22	100%
6.1.3	90943	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LITEIRA OU MEDIA), DOBRADIÇA 80X210 CM INCLUSIVE DE 3,5 CM (ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇA DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019 COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019)	UNID	6,00	R\$ 941,46	R\$ 7.531,08	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 7.531,08	100%
6.1.4	90788	SINAPI	PORTA DE ABIR EM CHAPA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,8X1,60 INCLUSIVE MARCO E DOBRADIÇAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS	UNID	16,00	R\$ 746,86	R\$ 11.933,83	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 11.933,83	100%
6.1.5	90790	SINAPI	PORTA DE ABIR EM CHAPA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO 0,8X1,60 INCLUSIVE MARCO E DOBRADIÇAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS	UNID	6,00	R\$ 795,37	R\$ 4.822,20	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 4.822,20	100%
6.2	100674	SINAPI	BARRA DE AÇO DO TIPO MAXIMAR COM VIBRO COMPLETA FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	UNID	14,00	R\$ 522,39	R\$ 7.313,40	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 7.313,40	100%
6.2.1	91305	SINAPI	BARRA DE AÇO DO TIPO MAXIMAR COM VIBRO COMPLETA FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	UNID	22,00	R\$ 108,60	R\$ 2.389,49	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.389,49	100%
6.2.3	100595	SICRO NOVO	CHAPA METÁLICA ALUMÍNIO	M²	8,32	R\$ 195,16	R\$ 1.623,73	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.623,73	100%
6.3			PORTAS DE ALUMÍNIO				R\$ 8.217,41							
6.3.1	91941	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIBRO BATERIA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	7,36	R\$ 996,70	R\$ 4.800,22	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 4.800,22	100%
6.3.2	94605	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIBRO BATERIA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	UNID	2,00	R\$ 654,12	R\$ 1.708,26	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.708,26	100%
6.3.3	91336	SINAPI	PORTA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIBRO BATERIA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	2,00	R\$ 654,47	R\$ 1.708,94	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.708,94	100%
6.4			JANELAS DE ALUMÍNIO				R\$ 161.794,70							
6.4.1	94689	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIBROS BATERIA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	4,06	R\$ 690,83	R\$ 2.876,38	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.876,38	100%
6.4.2	94689	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIBROS BATERIA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	3,60	R\$ 690,83	R\$ 2.379,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.379,00	100%
6.4.3	94689	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIBROS BATERIA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	7,70	R\$ 690,83	R\$ 5.098,42	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.098,42	100%
6.4.4	94670	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIBROS, COM VIBROS BATERIA, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	7,70	R\$ 343,90	R\$ 2.648,02	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 2.648,02	100%
6.4.5	94689	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIBROS BATERIA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	8,40	R\$ 690,83	R\$ 5.851,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.851,00	100%
6.4.6	94689	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIBROS BATERIA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	10,36	R\$ 690,83	R\$ 6.838,63	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 6.838,63	100%
6.4.7	94689	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIBROS BATERIA E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	77,00	R\$ 690,83	R\$ 50.984,17	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 50.984,17	100%
6.4.8	94670	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIBROS, COM VIBROS BATERIA, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	1,80	R\$ 343,90	R\$ 619,02	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 619,02	100%
6.4.9	C1616	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIBROS, COM VIBROS BATERIA, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	2,84	R\$ 522,95	R\$ 1.380,99	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.380,99	100%
6.4.10	94670	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIBROS, COM VIBROS BATERIA, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M²	2,10	R\$ 343,90	R\$ 722,19	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$ 722,19	100%

CONTRATANTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE CHAPADINHUA - MARANHÃO
 CONTRATADA: 9ª ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA I NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHUA
 PERÍODO CONSIDERADO: 20 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 01 DE JULHO DE 2023

QUARTO SOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	AC ANTERIOR	QUANTIDADE AC ATUAL	AC TOTAL	MP ANTERIOR	MP ATUAL	AC TOTAL	MP	%
8.4.11	94670	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1202019	M²	207,90	R\$ 343,50	R\$ 71.486,85	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.486,85	100%
8.4.12	94689	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALZAR. FORNECIMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 1202019	M²	1,87	R\$ 880,83	R\$ 1.626,76	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.626,76	100%
8.4.13	94638	SEINFRA	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO PORTOES METÁLICOS	M²	4,20	R\$ 58,07	R\$ 243,88	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,88	100%
6.5.1	180504	CAEMA	PORTO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO INCLUIDO QUANTIDADES	M²	3,69	R\$ 482,00	R\$ 1.759,80	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.759,80	100%
6.5.2	91241	SINAPI	FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS COM QUANTIDADES	M²	3,51	R\$ 886,70	R\$ 2.340,11	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.340,11	100%
6.5.3	91241	SINAPI	FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS COM QUANTIDADES	M²	3,90	R\$ 886,70	R\$ 2.800,12	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.800,12	100%
6.5.4	180504	CAEMA	PORTO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO INCLUIDO QUANTIDADES	M²	2,16	R\$ 482,00	R\$ 997,93	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 997,93	100%
6.5.5	180504	CAEMA	PORTO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO INCLUIDO QUANTIDADES	M²	5,40	R\$ 482,00	R\$ 2.494,82	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.494,82	100%
6.4	102384	SINAPI	GRADIL METÁLICO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M	120,10	R\$ 190,78	R\$ 24.534,82	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.534,82	100%
6.7	94771	SEINFRA	VEREADOR GERAL, ESPRESSORA 4M, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. SEM LIXA DUREZA	M²	8,00	R\$ 446,00	R\$ 3.489,91	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.489,91	100%
7	94771	SEINFRA	ESTRUTURA DE COBERTURA	M²	3.082,87	R\$ 201,94	R\$ 622.576,43	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 622.576,43	100%
7.2	94771	SEINFRA	TELA DE ALUMÍNIO TAVAZOLA 6 0/1mm	M²	369,18	R\$ 53,22	R\$ 19.652,24	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.652,24	100%
7.3	94771	SEINFRA	TELA DE ALUMÍNIO TAVAZOLA 6 0/1mm	M²	1,34	R\$ 71,31	R\$ 95,56	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,56	100%
7.4	94771	SEINFRA	TELA DE ALUMÍNIO TAVAZOLA 6 0/1mm	M²	2.893,50	R\$ 30,67	R\$ 88.682,57	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88.682,57	100%
7.5	94231	SINAPI	INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 072018	M	82,80	R\$ 48,20	R\$ 3.981,09	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.981,09	100%
7.6	94231	SINAPI	CANALETA PARA TELHA, GERÁMICA EMBARCADA COM ARGAMASSA TPAÇO 129 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 AQUÍLHAS, INCLUI DO TRANSPORTE VERTICAL. AF 072018	M	209,72	R\$ 21,02	R\$ 4.407,95	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.407,95	100%
8	98957	SINAPI	REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2	M²	418,89	R\$ 37,73	R\$ 15.795,92	295,00	295,00	295,00	R\$ 11.229,47	R\$ 11.229,47	R\$ 11.229,47	R\$ 4.686,45	30%
9	97978	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TPAÇO 13 COM PREPARO MANUAL. AF 092014	M²	5.085,62	R\$ 4,02	R\$ 20.350,12	2102,80	2102,80	2102,80	R\$ 8.450,51	R\$ 8.450,51	R\$ 8.450,51	R\$ 11.908,61	59%
9.2	97981	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA COM PREPARO MANUAL. AF 092014	M²	1.501,13	R\$ 5,85	R\$ 8.880,83	367,88	367,88	367,88	R\$ -	R\$ 2.162,51	R\$ 2.162,51	R\$ 6.808,32	79%
9.3	97792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TPAÇO 128. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PLANOS CEBOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁZIOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF 092014	M²	5.085,62	R\$ 34,37	R\$ 174.086,42	550,00	550,00	550,00	R\$ -	R\$ 18.807,44	R\$ 18.807,44	R\$ 155.184,97	89%
9.4	97543	SINAPI	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM RODINHAS DE PAISLIS, ESPRESSORA DE SÍMIL, SEM DECORAÇÃO DE TALISCAS. AF 092014	M²	4.000,78	R\$ 29,78	R\$ 120.830,43	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 120.830,43	100%
9.5	97543	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM RODINHAS DE PAISLIS, ESPRESSORA DE SÍMIL, SEM DECORAÇÃO DE TALISCAS. AF 092014	M²	1.501,13	R\$ 29,78	R\$ 45.697,20	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.697,20	100%
9.6	97773	SINAPI	TIPO ESMAIADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 8 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 092014	M²	1,18	R\$ 910,47	R\$ 720,35	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,35	100%
9.7	97773	SINAPI	TIPO ESMAIADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 8 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF 092014	M²	990,77	R\$ 67,37	R\$ 67.340,28	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.340,28	100%
9.8	97567	SINAPI	TIPO ESMAIADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 8 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF 092014	M²	14,07	R\$ 88,18	R\$ 999,28	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 999,28	100%
9.9	101738	SINAPI	TIPO ESMAIADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 8 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF 092014	M	598,42	R\$ 29,67	R\$ 16.570,21	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.570,21	100%
10	101738	SINAPI	TIPO ESMAIADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 8 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF 092014	M	598,42	R\$ 29,67	R\$ 16.570,21	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.570,21	100%
10.1	101738	SINAPI	TIPO ESMAIADA, EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 8 M² NA ALTURA DAS PAREDES. AF 092014	M	598,42	R\$ 29,67	R\$ 16.570,21	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.570,21	100%



CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
CONTRATADA:	SR ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA:	CONCLUIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA I NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PERÍODO CONSIDERADO	23 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023
DATA DA MEDIÇÃO	01 DE JULHO DE 2023

QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	AC ANTERIOR		QUANTIDADES		AC ANTERIOR		FINANCIERO		BALDO	%	
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	RS				
10.1.1	87630	SMAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRACO 1:4, CIMENTO E AREIA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERSO, ACABAMENTO NAO REFORÇADO, ESPESURA 3CM, AF. 072201	M²	2.208,21	R\$ 36,22	R\$ 79.973,07	911,99	911,99	R\$	33.028,95	R\$	R\$	33.028,95	R\$	46.944,22	69%	
10.1.2	98679	SMAPI	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, AF. 082020	M²	2.208,21	R\$ 33,77	R\$ 74.570,42	190,00	190,00	R\$	6.078,53	R\$	R\$	6.078,53	R\$	68.491,89	92%	
10.1.3	87251	SMAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM F.LACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 40x40 CM, P.LACON EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10.M², AF. 082014	M²	178,46	R\$ 99,27	R\$ 10.577,09	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.577,09	100%
10.1.4	87251	SMAPI	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM F.LACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 40x40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10.M², AF. 082014	M²	983,79	R\$ 99,27	R\$ 98.800,94	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	98.800,94	100%
10.1.5	C4623	SEINFRA	PIRO POCOTATIL INTERNO EM BARRA ACIA 30x30cm ASSENTAMENTO	M²	131,94	R\$ 186,75	R\$ 24.507,52	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.507,52	100%
10.1.6	C4624	SEINFRA	PIRO POCOTATIL EXTERNO EM P.VC ESP. 3CM ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M²	6,98	R\$ 108,02	R\$ 908,32	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	908,32	100%
10.1.7	104162	SMAPI	BETONEIRA, COLOCACAO DAS LANTAS, APLICACAO DO PISO 4 POLIMEROS COM POLIURET, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA	M²	1.006,87	R\$ 101,66	R\$ 102.318,15	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	102.318,15	100%
10.1.8	C2284	SEINFRA	BO, ELÉTRICO, GRAXATO 1:1,5cm	M	30,90	R\$ 74,47	R\$ 2.301,26	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.301,26	100%
10.2.1	94984	SMAPI	EXECUCAO DE PASSO CAL, CADA UM OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO AF. 072216	M²	546,04	R\$ 92,04	R\$ 50.286,19	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	50.286,19	100%
10.2.2	94984	SMAPI	ROMPA DE PESSO E CONCRETO MOLDADO ESTRUTURAL	M²	63,05	R\$ 92,04	R\$ 5.803,31	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.803,31	100%
10.2.3	94283	SMAPI	GRU MACHO COM CONCRETO MOLDADO EM RECHO RETO COM LUSTRO DE BRITA	M	241,98	R\$ 29,28	R\$ 7.084,49	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.084,49	100%
10.2.3	92255	SEINFRA	PAVIMENTACAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO	M²	1.071,59	R\$ 106,62	R\$ 114.265,54	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	114.265,54	100%
11.1	96132	SMAPI	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRIICA EM PAINHAS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VIOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOIS, AF. 082017	M²	1.261,54	R\$ 16,71	R\$ 21.080,65	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21.080,65	100%
11.2	96132	SMAPI	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRIICA EM PAINHAS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VIOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOIS, AF. 082017	M²	1.261,53	R\$ 16,71	R\$ 20.960,53	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.960,53	100%
11.3	98488	SMAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, PAREDES, DUAS DEMAOIS, AF. 082014	M²	4.090,78	R\$ 10,73	R\$ 43.874,88	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	43.874,88	100%
11.4	98488	SMAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, PAREDES, DUAS DEMAOIS, AF. 082014	M²	1.931,13	R\$ 13,28	R\$ 20.300,81	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.300,81	100%
11.5	102219	SMAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOIS, AF. 012201	M²	65,94	R\$ 14,19	R\$ 932,26	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	932,26	100%
11.6	107142	SMAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINGEL, SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERNA) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO)	M²	21,50	R\$ 20,21	R\$ 434,53	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	434,53	100%
11.7	102219	SMAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOIS, AF. 012201	M²	229,89	R\$ 14,19	R\$ 3.269,10	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.269,10	100%
12			INSTALACOES HIDRAULICAS			R\$	78.084,88											
12.1	88401	SMAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	M	150,00	R\$ 8,38	R\$ 1.257,04	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.257,04	100%
12.2	88406	SMAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMAUA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	M	136,30	R\$ 4,63	R\$ 626,99	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	626,99	100%
12.3	88407	SMAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMAUA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	M	29,00	R\$ 9,29	R\$ 269,31	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	269,31	100%
12.4	88409	SMAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMAUA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	M	98,00	R\$ 15,75	R\$ 1.545,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.545,00	100%
12.5	88450	SMAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMAUA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	M	90,35	R\$ 25,08	R\$ 2.265,35	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.265,35	100%
12.6	88451	SMAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMAUA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	M	91,30	R\$ 39,62	R\$ 3.617,28	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.617,28	100%
12.7	88083	SMAPI	ADAPTADOR QUARTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL, REGISTRO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	UNID.	63,00	R\$ 5,22	R\$ 329,01	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	329,01	100%
12.8	88698	SMAPI	ADAPTADOR QUARTO COM BOLA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRIMAUA DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	UNID.	39,00	R\$ 8,47	R\$ 330,51	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	330,51	100%
12.9	88092	SMAPI	REGISTRO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	UNID.	69,00	R\$ 7,52	R\$ 456,98	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	456,98	100%
12.10	88413	SMAPI	REGISTRO DE AGUA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF. 122014	UNID.	7,00	R\$ 8,92	R\$ 62,45	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	62,45	100%

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
CONTRATADA:	SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO NÍVEL RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PERÍODO CONSIDERADO	23 DE ABRIL DE 2015 A 30 DE JUNHO DE 2015
DATA DA MEDIÇÃO	01 DE JULHO DE 2015

QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES				FINANCIAMENTO				BALDO	%
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC 10/11	AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC 10/11	AC ANTERIOR	AC ATUAL		
12 11	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	8,00	R\$ 10,82	R\$ 86,59	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	86,59	100%
12 12	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	23,00	R\$ 10,73	R\$ 246,89	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	246,89	100%
12 13	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	1,00	R\$ 33,18	R\$ 33,18	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	33,18	100%
12 14	89513	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	4,00	R\$ 85,91	R\$ 343,64	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	343,64	100%
12 15	89400	SINAPI	RAMAL OU SUB-GRAMA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	8,00	R\$ 15,09	R\$ 120,73	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	120,73	100%
12 16	89824	SINAPI	TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 33MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	3,00	R\$ 14,63	R\$ 43,89	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	43,89	100%
12 17	89824	SINAPI	TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 33MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	3,00	R\$ 14,63	R\$ 43,89	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	43,89	100%
12 18	89827	SINAPI	TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 33MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	5,00	R\$ 16,28	R\$ 81,41	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	81,41	100%
12 19	89830	SINAPI	TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	1,00	R\$ 50,85	R\$ 50,85	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	50,85	100%
12 20	89830	SINAPI	TE DE REDUÇAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	9,00	R\$ 50,85	R\$ 457,62	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	457,62	100%
12 21	89895	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SUB-GRAMA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	32,00	R\$ 9,95	R\$ 318,83	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	318,83	100%
12 22	89823	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	1,00	R\$ 15,92	R\$ 15,92	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	15,92	100%
12 23	89825	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	5,00	R\$ 18,23	R\$ 91,15	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	91,15	100%
12 24	89829	SINAPI	TE PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMARIA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	2,00	R\$ 66,40	R\$ 132,80	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	132,80	100%
12 25	94497	SINAPI	REGISTRO GATEIRO BRUTO LATO, ROSCAVEL, 1"1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 096021	UNID	34,00	R\$ 80,59	R\$ 2.739,98	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.739,98	100%
12 26	89885	SINAPI	ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 092021	UNID	9,00	R\$ 88,32	R\$ 814,87	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	814,87	100%
12 27	7107376	SICRO NOVO	Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo tapa de 20.000 litros pretaria preta e vedado com resaca de concreto armado - anela CAVALADA EM REDEADA DE CONCRETO 150X110	UNID	1,00	R\$ 35.008,03	R\$ 35.008,03	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	35.008,03	100%
12 28	CEFNDE 05	SINAPI	CAVALADA EM REDEADA DE CONCRETO 150X110	UNID	1,00	R\$ 25.158,00	R\$ 25.158,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	25.158,00	100%
13 1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAI, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 122014	M	119,40	R\$ 16,79	R\$ 2.004,50	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.004,50	100%
13 2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAI, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 122014	M	90,00	R\$ 21,42	R\$ 1.928,06	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.928,06	100%
13 3	89713	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAI, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 122014	M	112,50	R\$ 27,07	R\$ 3.046,25	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.046,25	100%
13 4	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAI, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 122014	M	359,80	R\$ 30,41	R\$ 10.904,99	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	10.904,99	100%
13 5	90701	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 180 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 012021	M	53,00	R\$ 57,40	R\$ 3.042,31	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	3.042,31	100%
13 6	90702	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 012021	M	46,00	R\$ 95,61	R\$ 4.352,36	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.352,36	100%
13 7	90703	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 012021	M	33,00	R\$ 150,92	R\$ 4.980,21	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	4.980,21	100%
13 8	90704	SINAPI	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 012021	M	60,00	R\$ 225,36	R\$ 14.121,86	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	14.121,86	100%
13 9	89725	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 122014	UNID	26,00	R\$ 7,95	R\$ 206,89	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	206,89	100%
13 10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAI, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 122014	UNID	14,00	R\$ 13,62	R\$ 190,73	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	190,73	100%
13 11	89739	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAI, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 122014	UNID	2,00	R\$ 20,50	R\$ 41,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	41,00	100%
13 12	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAI, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF 122014	UNID	70,00	R\$ 7,99	R\$ 559,43	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	559,43	100%

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
CONTRATADA:	9ª ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
ORÇAM:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESERVENÇA, JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA E NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PERÍODO CONSIDERADO	20 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023
DATA DA MEMÓRIA	01 DE JULHO DE 2023

QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total	AC ANTERIOR	QUANTIDADE	AC ATUAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	INVENCI	AC ATUAL	AC TOTAL	R\$	52/100	%
13.13	86901	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 122014	UNID	36,00	R\$ 9,33	R\$ 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	336,90	R\$	336,90	100%
13.14	86937	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	4,00	R\$ 19,42	R\$ 77,68	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	77,68	R\$	77,68	100%
13.15	86974	SINAPI	JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	15,00	R\$ 25,01	R\$ 375,22	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	375,22	R\$	375,22	100%
13.16	86983	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLÉS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	3,00	R\$ 12,01	R\$ 36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	36,04	R\$	36,04	100%
13.17	86985	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLÉS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	18,00	R\$ 23,87	R\$ 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	430,80	R\$	430,80	100%
13.18	86976	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLÉS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	4,00	R\$ 36,67	R\$ 142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	142,88	R\$	142,88	100%
13.19	86986	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLÉS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 90 X 90, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	2,00	R\$ 23,87	R\$ 47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	47,74	R\$	47,74	100%
13.20	86976	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLÉS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	18,00	R\$ 36,67	R\$ 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	570,72	R\$	570,72	100%
13.21	86977	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLÉS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	13,00	R\$ 46,36	R\$ 602,49	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	602,49	R\$	602,49	100%
13.22	86977	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLÉS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	3,00	R\$ 46,36	R\$ 139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	139,04	R\$	139,04	100%
13.23	86977	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLÉS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	8,00	R\$ 46,36	R\$ 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	370,76	R\$	370,76	100%
13.24	86977	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLÉS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	7,00	R\$ 41,72	R\$ 292,04	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	292,04	R\$	292,04	100%
13.25	86978	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 160 X 166 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	10,00	R\$ 96,20	R\$ 962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	962,01	R\$	962,01	100%
13.26	86997	SINAPI	CAIXA DE SIFONAGEM, PVC, DN 160 X 166 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	3,00	R\$ 524,67	R\$ 1.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.574,05	R\$	1.574,05	100%
13.27	86997	SINAPI	CAIXA DE SIFONAGEM, PVC, DN 160 X 166 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 122014	UNID	7,00	R\$ 524,67	R\$ 3.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	3.672,69	R\$	3.672,69	100%
13.28	86970	SINAPI	RAIO DECO PVC 100X100MM	UNID	26,00	R\$ 15,72	R\$ 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	408,30	R\$	408,30	100%
13.29	C422	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILACAO SERIE NORMAL 50MM	UNID	3,00	R\$ 11,51	R\$ 34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	34,54	R\$	34,54	100%
13.30	C009	SEINFRA	CAIXA DE INSPECÇÃO EM ALUMINUM ODONOROM	UNID	41,00	R\$ 42,46	R\$ 1.741,43	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.741,43	R\$	1.741,43	100%
13.31	86109	SINAPI	CAIXA DE GOVERNO ESPECIAL	UNID	1,00	R\$ 647,06	R\$ 647,06	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	647,06	R\$	647,06	100%
13.32	86110	SINAPI	SUBSTITUO EM ALUMINUM 100M	UNID	3,00	R\$ 4.765,66	R\$ 14.296,99	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	14.296,99	R\$	14.296,99	100%
13.33	86071	SINAPI	CANALETA DE CONCRETO 25mm x 25mm x 1,00m	UNID	1,00	R\$ 12.91,42	R\$ 12.91,42	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	12.91,42	R\$	12.91,42	100%
13.34	C025	SEINFRA	CANALETA DE CONCRETO 25mm x 25mm x 1,00m EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO	M	254,20	R\$ 181,22	R\$ 46.066,30	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	46.066,30	R\$	46.066,30	100%
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$ 47.789,60											
14.1	C151	SEINFRA	DUCHA PVC CORRUGADO (INSTALADO)	UNID	8,00	R\$ 67,59	R\$ 540,63	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	540,63	R\$	540,63	100%
14.2	85470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENIENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUIDO CONJUNTO DE TUBO PARA BOMBA SANITARIA AJUSTAVEL, VALVULA DE DESCARGA METALICA BASE 1/2" ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIDO E INSTALADO, AF. 082221	UNID	11,00	R\$ 279,55	R\$ 3.075,05	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	3.075,05	R\$	3.075,05	100%
14.3	96635	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUIDO ENGATE RELEVEL EM PLASTICO BRANCO, 12 X 40CM - FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020	UNID	11,00	R\$ 386,99	R\$ 4.266,87	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	4.266,87	R\$	4.266,87	100%
14.4	86931	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA INCLUIDO ENGATE RELEVEL EM PLASTICO BRANCO, 12 X 40CM - FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020	UNID	8,00	R\$ 478,82	R\$ 3.830,56	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	3.830,56	R\$	3.830,56	100%
14.5	100668	SINAPI	FACTOIRO SF OVAL LOUÇA BRANCA, BARRIL MEDIO FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020	UNID	6,00	R\$ 756,76	R\$ 4.540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	4.540,57	R\$	4.540,57	100%
14.6	86904	SINAPI	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 28,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, LANTERNA POPULAR - FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020	UNID	2,00	R\$ 194,32	R\$ 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	388,65	R\$	388,65	100%
14.7	86901	SINAPI	CUBA DE EMBURIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 38 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020	UNID	22,00	R\$ 139,80	R\$ 3.075,26	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	3.075,26	R\$	3.075,26	100%
14.8	86906	SINAPI	FORNECIDA - FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020	UNID	26,00	R\$ 75,16	R\$ 1.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.954,29	R\$	1.954,29	100%
14.9	95544	SINAPI	FORNECIDA - FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020	UNID	3,00	R\$ 73,32	R\$ 219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	219,96	R\$	219,96	100%
14.10	100888	SINAPI	BARRA DE APOIO REITA EM ACO INOX, PÓDIO, COMPLEMENTO 80 CM, FIXAÇÃO, AF. 012020	UNID	18,00	R\$ 391,38	R\$ 6.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	6.046,80	R\$	6.046,80	100%
14.11	100964	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L" EM ACO INOX, PÓDIO 80 X 90 CM, FIXAÇÃO NA PAREDE - FORNECIDO E INSTALADO, AF. 012020	UNID	2,00	R\$ 984,45	R\$ 1.968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	1.968,91	R\$	1.968,91	100%

CONTRATANTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHANA - MARANHÃO
CONTRATADA:	9ª ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA:	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA I NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHANA
PERÍODO CONSIDERADO	23 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023
DATA DA MEDIÇÃO	01 DE JULHO DE 2023

QUANTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	AC ATUAVES		QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO	%		
								AC ATUAVES	AC TOTAL	AC ATUAVES	AC TOTAL	AC ATUAVES	AC TOTAL			R\$	
17.1.10	93871	SINAP	DISJUNTOR TIPO LAS TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 102020	UNID	14,00	R\$ 72,12	R\$ 1.006,61	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	1.006,61	100%	
17.1.11	93856	SINAP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 102020	UNID	18,00	R\$ 11,49	R\$ 206,79	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	206,79	100%	
17.1.12	93873	SINAP	DISJUNTOR TIPO LAS TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 102020	UNID	6,00	R\$ 81,79	R\$ 490,73	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	490,73	100%	
17.1.13	101895	SINAP	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TIPO IAF CORRENTE NOMINAL DE 25A TIPO DIN CORRENTE NOMINAL DE 50A AF 102020	UNID	1,00	R\$ 353,70	R\$ 353,70	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	353,70	100%	
17.2			ELIETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	420,00	R\$ 10,09	R\$ 4.236,82	200,00	200,00	R\$	-	R\$	-	R\$	2.017,53	52%	
17.2.1	91834	SINAP	ELIETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC DN 25 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	1.754,92	R\$ 11,98	R\$ 20.810,50	500,00	500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.928,19	72%	
17.2.2	91836	SINAP	ELIETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 40 MM (1 1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	428,00	R\$ 16,90	R\$ 7.198,22	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.3	91865	SINAP	ELIETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 40 MM (1 1/2") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	348,25	R\$ 16,90	R\$ 5.884,46	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.4	91865	SINAP	CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	325,00	R\$ 16,04	R\$ 5.213,12	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.5	90008	SINAP	ELIETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 50 MM (2 1/2") PARA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELITRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122021	M	122,50	R\$ 35,76	R\$ 4.380,89	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.6	90010	SINAP	ELIETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL PVC DN 75 MM (3 1/4") PARA REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELITRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122021	M	28,70	R\$ 39,28	R\$ 1.127,18	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.7	C1162	SEIPIRA	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	226,15	R\$ 42,09	R\$ 9.529,78	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.8	C1165	SEIPIRA	BUITO PERFORADO - SERVIDORES CHAPA DE ACO 0,8X300MM	M	20,00	R\$ 144,91	R\$ 2.898,25	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.9	C0536	SEIPIRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINUM 1/2 TUDO COM LUM	M	16,00	R\$ 35,36	R\$ 565,89	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.10	100569	SINAP	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	302,00	R\$ 10,01	R\$ 3.023,19	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.11	91941	SINAP	CAIXA RE TANGULAR 7 X 7 BAXA (0,30M DO PISO) PVC INSTALADA EM PORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	13,00	R\$ 12,58	R\$ 163,49	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.12	91944	SINAP	CAIXA SEXTAVADA 5 X 5 METALICA INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	2,00	R\$ 8,20	R\$ 16,41	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.13	92886	SINAP	CAIXA SEXTAVADA 5 X 5 METALICA INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	161,00	R\$ 12,20	R\$ 1.964,80	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.14	92886	SINAP	FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	22,00	R\$ 13,46	R\$ 296,20	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.15	91937	SINAP	CAIXA OCTOGONAL 7 X 7 METALICA INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	163,00	R\$ 22,28	R\$ 3.632,20	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.16	93805	SINAP	CONDULETE DE PVC TIPO B PARA ELIETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (1") ABARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 112016	M	47,00	R\$ 67,98	R\$ 3.195,11	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.2.17	93398	SINAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 022011	M	5.077,00	R\$ 3,69	R\$ 18.757,90	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.3			PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	411,00	R\$ 5,91	R\$ 2.427,47	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.3.1	91926	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	782,00	R\$ 7,94	R\$ 6.230,82	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.3.2	91928	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	328,00	R\$ 14,70	R\$ 4.790,90	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.3.3	91930	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	296,00	R\$ 63,78	R\$ 18.177,90	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.3.4	91932	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	52,90	R\$ 7,43	R\$ 391,02	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.3.5	101956	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	63,80	R\$ 4,69	R\$ 299,20	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.3.6	92621	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	289,90	R\$ 10,12	R\$ 2.929,23	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.3.7	C0560	SEIPIRA	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	187,00	R\$ 31,18	R\$ 5.837,29	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.3.8	C0544	SEIPIRA	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	M	9,00	R\$ 31,84	R\$ 284,76	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.4.1	91956	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	4,00	R\$ 43,06	R\$ 173,18	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.4.2	91957	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	3,00	R\$ 43,06	R\$ 129,18	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.4.3	92008	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	18,00	R\$ 25,38	R\$ 456,22	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.4.4	92008	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	6,00	R\$ 30,47	R\$ 182,82	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.4.6	91953	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	6,00	R\$ 30,47	R\$ 182,82	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-
17.4.8	91959	SINAP	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 122015	UNID	6,00	R\$ 30,47	R\$ 182,82	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-	-

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: BR ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBRA: CONCLUÍDO DA CONTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO TIPO RESIDENCIAL, JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 PERÍODO CONSIDERADO: 23 DE ABRIL DE 2024 A 30 DE JUNHO DE 2024
 DATA DA MEDIÇÃO: 01 DE JULHO DE 2024

QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADE		VALOR		%		
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL			
17.4.7	9187	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10x2x2, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UNID	2,00	R\$ 51,95	R\$ 103,10	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	103,10	100%
17.4.8	9185	SINAPI	INTERRUPTOR TRÊS VÍVOS 10A	UNID	31,00	R\$ 32,60	R\$ 1.010,60	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	1.010,60	100%
17.4.9	9191	SINAPI	INTERRUPTOR FOR VÍVOS 10A	UNID	3,00	R\$ 49,88	R\$ 149,64	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	149,64	100%
17.4.10	90023	SINAPI	10A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Valor Unitário = R\$ 49,88	UNID	2,00	R\$ 44,96	R\$ 89,12	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	89,12	100%
17.4.11	97907	SINAPI	LAMPADA LED DE 8 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Valor Unitário = R\$ 109,08	UNID	82,00	R\$ 109,08	R\$ 8.942,53	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	8.942,53	100%
17.4.12	39920	SINAPI	CONECTOR DE TV TIPO F	UNID	15,00	R\$ 16,20	R\$ 243,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	243,00	100%
17.4.13	97986	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPORÇÃO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 38 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 022020	UNID	168,00	R\$ 153,02	R\$ 25.607,53	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	25.607,53	100%
17.4.14	C1875	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO BARRA PARA TAMPADA FLUORESCENTE LUMINÁRIA TIPO BARRA PARA TAMPADA FLUORESCENTE VAPOR DE MERCÚRIO 400 W E INSTALATE 800 W, COM BARRA TUBO DE AÇO GALV. COMPRIIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUIVE LAMPADA E REATOR). AF 092220	UNID	4,00	R\$ 266,12	R\$ 1.064,48	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	1.064,48	100%
17.4.15	101863	SINAPI	ARRANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO LEVANTANDO O NÍVEL DO CONDUZIDOR ELÉTRICO COM REATOR TIPO PARAFUSO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 022017	UNID	22,00	R\$ 132,42	R\$ 2.913,24	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	2.913,24	100%
17.4.16	C4107	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO Q/LAMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UNID	4,00	R\$ 365,81	R\$ 1.463,23	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	1.463,23	100%
17.4.17	C2045	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, 1H/7,0M, PESO APROXIMADO 670 KG	UNID	40,00	R\$ 722,11	R\$ 28.884,22	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	28.884,22	100%
17.4.18	C4958	SEINFRA	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112918	UNID	110,00	R\$ 43,70	R\$ 4.807,05	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	4.807,05	100%
17.4.19	99307	SINAPI	CAPTOR TIPO PARAFUSO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122017	UNID	1,00	R\$ 138,21	R\$ 138,21	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	138,21	100%
18.1	99989	SINAPI	VERGALHO ROSCA TOTAL DE 38"	M	28,00	R\$ 8,81	R\$ 246,68	12,00	12,00	R\$	R\$	R\$	105,97	57%
18.2	C3478	SEINFRA	SUPORTE ISOLADOR PARA COROALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122017	UNID	40,00	R\$ 21,40	R\$ 856,81	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	856,81	100%
18.3	99483	SINAPI	CAIXA DE REGULAGEM DE POTÊNCIA 2000W/20MM EM AÇO	UNID	1,00	R\$ 205,30	R\$ 205,30	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	205,30	100%
18.4	99528	SEINFRA	INSTALAÇÃO AF 122017	UNID	40,00	R\$ 82,89	R\$ 3.315,51	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	3.315,51	100%
18.5	99695	SINAPI	COROALHA DE COBRE NÚ 35 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122017	M	820,00	R\$ 60,79	R\$ 49.841,39	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	49.841,39	100%
18.6	99873	SINAPI	COROALHA DE COBRE NÚ 50 MM, NAO ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122017	M	896,00	R\$ 50,81	R\$ 45.325,76	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	45.325,76	100%
18.7	99977	SINAPI	CAIXA DE REGISTRO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM CONCRETO. AF 122017	UNID	39,00	R\$ 54,19	R\$ 2.113,33	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	2.113,33	100%
18.8	99811	SINAPI	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 50MM ²	UNID	34,00	R\$ 10,81	R\$ 367,72	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	367,72	100%
18.9	C2457	SEINFRA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UNID	34,00	R\$ 10,81	R\$ 367,72	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	367,72	100%
18.10														
18.11	C4039	SEINFRA	BANCADA DE GARANTO CINZA E-20mm	M ²	72,35	R\$ 324,28	R\$ 23.467,30	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	23.467,30	100%
18.12	C4038	SEINFRA	PRATELEIRA DE GARANTO CINZA E-20mm	M ²	21,92	R\$ 324,28	R\$ 7.109,78	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	7.109,78	100%
18.13	C4037	SEINFRA	PORTA COMPENSADO PARA BARRA SOB PIA	M ²	29,78	R\$ 162,16	R\$ 4.828,28	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	4.828,28	100%
18.14	C1850	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	M ²	18,47	R\$ 160,28	R\$ 2.961,05	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	2.961,05	100%
18.15	C2051	SEINFRA	BANCO EM CONCRETO DE PRE MOLDADO	M	41,92	R\$ 198,75	R\$ 8.331,53	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	8.331,53	100%
18.16	C2051	SEINFRA	RESOLUNA PORTÃO E GRADIL BARRANDAS	UNID	2,00	R\$ 3.722,94	R\$ 7.445,88	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	7.445,88	100%
18.17	C2051	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO E GRADIL BARRANDAS E PEDESTAL GRANDE DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M ²	57,00	R\$ 217,63	R\$ 12.403,94	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	12.403,94	100%
18.18	C4590	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELÂNICO COM PANO UMDIO. AF 042019	M ²	2.929,38	R\$ 1,87	R\$ 5.476,03	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	5.476,03	100%
20.1	99903	SINAPI	PLACA DE INVAJURÇAO METALICA 0,7X20,5CM	UNID	1,00	R\$ 599,50	R\$ 599,50	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	599,50	100%
20.2	8424	SEINFRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	M ²	996,17	R\$ 5,07	R\$ 5.042,61	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	5.042,61	100%
21	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DE OBRERA - EXECUÇÃO DE GARANTITO	M ²	167,40	R\$ 67,43	R\$ 11.287,89	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	11.287,89	100%
22	94319	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREGI CAARENOSO. AF 092224 A 1,30 M. AF 022021	M ³	43,98	R\$ 67,98	R\$ 2.982,61	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	2.982,61	100%
22.3	93398	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LAVAJURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 092220	M ³	80,89	R\$ 24,9	R\$ 2.014,05	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	2.014,05	100%
22.4	93382	SINAPI	REATERO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE FUNDO DE VALA. AF 092223	M ³	28,54	R\$ 19,86	R\$ 566,92	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	566,92	100%
23														
23.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.3			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.4			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.5			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.6			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.7			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.8			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.9			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.10			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.11			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.12			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.13			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.14			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.15			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.16			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.17			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.18			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.19			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.20			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.21			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.22			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.23			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.24			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.25			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.26			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.27			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.28			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.29			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.30			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	100%
23.1.31			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES	M	154,00	R\$ 99,27	R\$ 15.288,17	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	15.288,17	1

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: 9ª ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO NÍVEL RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA I NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 PERÍODO CONSIDERADO: 23 DE ABRIL DE 2023 A 30 DE JUNHO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 01 DE JULHO DE 2023

QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		FINANCIAMENTO		R\$	%
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL		
23.1.2	98619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO ARMADO EM BLOCOS DE CONCRETO OU SAPATAS, ESPESURA DE 8 CM, AF. 09/2017	M²	30,98	R\$ 28,46	R\$ 882,38	0,00	30,98	R\$	R\$ 882,38	R\$	0%
23.1.3	98638	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERVIDA, E=25 MM, UTILIZANDO AF. 08/2017	M²	37,37	R\$ 141,50	R\$ 5.287,82	0,00	37,37	R\$	R\$ 5.287,82	R\$	0%
23.1.4	92917	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	19,80	R\$ 13,19	R\$ 261,07	0,00	19,80	R\$	R\$ 261,07	R\$	0%
23.1.5	92921	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	146,90	R\$ 9,42	R\$ 1.374,09	0,00	146,90	R\$	R\$ 1.374,09	R\$	0%
23.1.6	62916	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	73,91	R\$ 14,89	R\$ 1.083,39	0,00	73,91	R\$	R\$ 1.083,39	R\$	0%
23.1.7	98659	SINAPI	LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF. 11/2018	M²	4,82	R\$ 867,75	R\$ 3.218,56	0,00	4,82	R\$	R\$ 3.218,56	R\$	0%
23.2	98638	SINAPI	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAMENTOS, VIGAS BALISCAEIS E LAJES, EM MADEIRA SERVIDA, E=25 MM, UTILIZANDO AF. 08/2017	M²	137,40	R\$ 72,99	R\$ 9.988,19	0,00	137,40	R\$	R\$ 9.988,19	R\$	0%
23.2.2	92917	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	211,73	R\$ 13,19	R\$ 2.791,72	0,00	211,73	R\$	R\$ 2.791,72	R\$	0%
23.2.3	92921	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50	KG	6,46	R\$ 9,42	R\$ 60,75	0,00	6,46	R\$	R\$ 60,75	R\$	0%
23.2.4	92916	SINAPI	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-40	KG	90,18	R\$ 14,89	R\$ 1.321,87	0,00	90,18	R\$	R\$ 1.321,87	R\$	0%
23.2.5	98657	SINAPI	LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF. 06/2017	M²	8,96	R\$ 669,59	R\$ 5.939,92	0,00	8,96	R\$	R\$ 5.939,92	R\$	0%
24			SUBTOTAL				R\$ 118.333,47						
24.1			CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 13.878,87						
24.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PREPARO SIMPLER, EM CHAPA DE BOQUA, LANCAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO AF. 08/2020	M²	91,17	R\$ 46,08	R\$ 4.198,88	0,00	91,17	R\$	R\$ 4.198,88	R\$	0%
24.1.2	92763	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILARES OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 125 MM - MONTAGEM AF. 09/2022	KG	405,64	R\$ 9,03	R\$ 3.661,66	0,00	405,64	R\$	R\$ 3.661,66	R\$	0%
24.1.3	92769	SINAPI	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 9,0 MM - MONTAGEM AF. 09/2022	KG	118,95	R\$ 12,70	R\$ 1.505,88	0,00	118,95	R\$	R\$ 1.505,88	R\$	0%
24.1.4	103672	SINAPI	CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO	M²	7,39	R\$ 624,12	R\$ 4.612,25	0,00	7,39	R\$	R\$ 4.612,25	R\$	0%
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO				R\$ 104.348,80						
24.2.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PRE-DIRETO SIMPLER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZANDO AF. 09/2020	M²	12,80	R\$ 42,92	R\$ 540,82	0,00	12,80	R\$	R\$ 540,82	R\$	100%
24.2.2	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PRE-DIRETO SIMPLER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZANDO AF. 09/2020	M²	44,68	R\$ 108,62	R\$ 4.783,12	0,00	44,68	R\$	R\$ 4.783,12	R\$	100%
24.2.3	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PRE-DIRETO SIMPLER, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZANDO AF. 09/2020	M²	861,64	R\$ 8,87	R\$ 7.511,07	0,00	861,64	R\$	R\$ 7.511,07	R\$	100%
24.2.4	97088	SINAPI	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADEIR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q.92 AF. 09/2021	KG	891,64	R\$ 16,97	R\$ 14.770,27	0,00	891,64	R\$	R\$ 14.770,27	R\$	100%
24.2.5	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM AF. 09/2020	M²	891,64	R\$ 86,77	R\$ 77.371,92	0,00	891,64	R\$	R\$ 77.371,92	R\$	100%
25			SUBTOTAL				R\$ 83.228,19						
25.1			PREPAREMOS				R\$ 42.811,14						
25.1.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 149X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEFIADO) E ARMAZAS DE ASEMENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	M²	391,78	R\$ 54,13	R\$ 17.959,38	0,00	391,78	R\$	R\$ 17.959,38	R\$	100%
25.1.2	101181	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORÇÃO) DE 20X20X20 CM, ARMAZAS DE ASEMENTAMENTO COM PREP. EM BETONEIRA AF. 09/2020	M²	140,70	R\$ 178,89	R\$ 24.988,18	0,00	140,70	R\$	R\$ 24.988,18	R\$	100%
25.2			ARMAZAS DE ASEMENTAMENTO				R\$ 22.288,61						
25.2.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 149X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEFIADO) E ARMAZAS DE ASEMENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	M²	109,04	R\$ 54,13	R\$ 5.902,73	0,00	109,04	R\$	R\$ 5.902,73	R\$	100%
25.2.2	101983	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 149X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEFIADO) E ARMAZAS DE ASEMENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF. 12/2021	M²	83,42	R\$ 197,70	R\$ 16.482,27	0,00	83,42	R\$	R\$ 16.482,27	R\$	100%
26			SUBTOTAL				R\$ 43.444,69						
26.1	C654	SEINFRA	SISTEMAS DE COBERTURA	M	96,95	R\$ 53,22	R\$ 5.160,89	0,00	96,95	R\$	R\$ 5.160,89	R\$	100%
26.2	C0993	SEINFRA	TELA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL E=0,7mm	M	37,64	R\$ 54,35	R\$ 2.067,76	0,00	37,64	R\$	R\$ 2.067,76	R\$	100%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO NÍVEL RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA I NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 PERÍODO CONSIDERADO: 23 DE ABRIL DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025
 DATA DA MEDIÇÃO: 01 DE JULHO DE 2025

QUARTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	AC ANTERIOR		QUANTIDADES		FINANCIADO		SALDO	%	
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC TOTAL	AC TOTAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL			AC TOTAL
32.3	C1391	SEINFRA	CONSUMO PARA QUADRA DE VOLTA OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H - 2950 CM, PINTURA EM TINTA ESMALE SINÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R\$ 2.128,73	R\$ 2.128,73	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.128,73	100%	
32.4	102364	SINAPI	TRABOS DE AÇO GALVANIZADO, ANONANTES COM DIÂMETRO 2" TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1"X2 COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BVWG E MALHA QUADRADA EXCOM (EXCETO SERVIÇOS FINAIS)	M²	28,37	R\$ 180,78	R\$ 5.000,83	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,83	100%	
33.1	99900	SINAPI	LIMPEZA GERAL	M²	996,17	R\$ 1,67	R\$ 1.649,82	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.649,82	100%	
TOTAL GERAL BEM BOM							R\$ 4.448,22	R\$ 4.448,22						R\$ 3.962.111,03		
TOTAL DO BOM							R\$ 2.384,80	R\$ 2.384,80							R\$ 1.178.833,85	
TOTAL GERAL COM BOM							R\$ 2.384,80	R\$ 2.384,80							R\$ 4.701.844,80	
PERCENTUAL							100%	100%						80,85%		

Assinado de forma digital por PEDRO MOREIRA
 SERENO MOREIRA
 SCRIVINER:03297816341
 Dados: 2025.07.14 10:46:34 -03'00'

SF ENGENHARIA
 EXECUTORES E CONSULTORES
 Assinado de forma digital por SF ENGENHARIA
 EXECUTORES E CONSULTORES
 LTDA:6939127400
 Dados: 2025.07.14 10:46:41 -03'00'

WENDERSON
 DIONE NUNES
 VIANA:048182
 92370
 Assinado de forma digital por WENDERSON
 DIONE NUNES
 VIANA:04818292370
 Dados: 2025.07.17 10:07:51 -03'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICIPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



ESCAVAÇÃO DA FUNDAÇÃO DA QUADRA

PEDRO SERENO
MOREIRA
SCRIVINER:03297816341

Assinado de forma
digital por PEDRO
SERENO MOREIRA
SCRIVINER:03297816341
Dados: 2025.07.14
10:46:34 -03'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICIPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



LOCAÇÃO QUADRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICIPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME, PILARES DE CONCRETO E PILARES METALICOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICIPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



EXECUÇÃO DE ALVENARIA E PILARES DE CONCRETO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICIPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME, PILARES DE CONCRETO E PILARES METALICOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



EXECUÇÃO DE REBOCO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICIPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



EXECUÇÃO DE REBOCO EM LAJE

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICÍPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



EXECUÇÃO DE REBOCO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICIPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



EXECUÇÃO DE LAJE E VIGA INVERTIDA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Medição: QUARTA

**CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II
NO MUNICIPIOS DE CHAPADINHA/MA.**



EXECUÇÃO DE LAJE E VIGA INVERTIDA

PEDRO SERENO
MOREIRA
SCRIVINER:03297816341

Assinado de forma
digital por PEDRO
SERENO MOREIRA
SCRIVINER:03297816341
Dados: 2025.07.14
10:46:34 -03'00'

WENDERSON
DIONE NUNES
VIANA:048182

Assinado de forma
digital por WENDERSON
DIONE NUNES
VIANA:04818292370
Dados: 2025.07.17
10:05:51 -03'00'

92370

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 494.990,35

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ n ° 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, vem requerer, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, o valor de **R\$ 494.990,35 (Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Novecentos e Noventa Reais e Trinta e Cinco Centavos)**, conforme Nota Fiscal 0000415, referente à 4º medição dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II, objeto da RDC Nº 28/2023.

Atenciosamente,

São Luís – MA, 08 de julho de 2025



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 171326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
PEDRO SCRIVINER
CPF: 032.978.163-41



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
69.391.274/0001-55
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/05/1993

NOME EMPRESARIAL
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SF ENGENHARIA E ARQUITETURA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.99-1-01 - Administração de obras
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R RENATO VIANA

NÚMERO
110

COMPLEMENTO
LETRA A

CEP
65.036-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA IVAR SALDANHA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SFENGENHARIALTDA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3301-5181/ (98) 9611-3147

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/07/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 17:28:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

 <h2 style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="text-align: center;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.391.274/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/05/1993	
NOME EMPRESARIAL SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.10-2-03 - Design de produto 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R RENATO VIANA	NÚMERO 110	COMPLEMENTO LETRA A	
CEP 65.036-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IVAR SALDANHA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO SFENGENHARIALTDA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 3301-5181/ (98) 9611-3147	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2019		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 17:28:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Certidão n°: 10854093/2025

Expedição: 24/02/2025, às 15:29:14

Validade: 23/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **69.391.274/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.391.274/0001-55
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Endereço: RUA ROCHA POMBO 82 / VILA PASSOS / SAO LUIS / MA / 65025-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/06/2025 a 25/07/2025

Certificação Número: 2025062607190483711418

Informação obtida em 08/07/2025 20:36:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:56:28 do dia 09/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/11/2025.

Código de controle da certidão: **OCAA.9968.7EF3.9FAE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038476/25

Data da Certidão: 28/04/2025 16:39:49

CPF/CNPJ CONSULTADO: 69391274000155

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/05/2025 14:57:41



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 086272/25

Data da Certidão: 28/04/2025 16:32:49

**CPF/CNPJ 69391274000155 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 27/07/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 08/05/2025 14:57:13



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010784072025

Validade: 13/08/2025

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 69.391.274/0001-55	Inscrição Municipal: 33515006
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA Renato Viana	
Número: 110	Complemento: LETRA A;
Bairro: Vila Ivar Saldanha	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65036000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **15 de abril de 2025** às **14:38**, sob o código de autenticidade nº **FDFC65C47DC7E8FB3A0B9291B59FAD88**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

**PREFEITURA DE SÃO LUÍS****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

00000415

Data e Hora da Emissão

08/07/2025 20:31:50

Código de Verificação

7A4B.FC6C.2BCA.48C1.96FC.8D00.2374.C7F1

CERTIFICADO
1020250092164692**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**CPF / CNPJ: **69.391.274/0001-55**Inscrição Municipal: **33515006**Endereço: **R RENATO VIANA 110 LETRA A; - BAIRRO VILA IVAR SALDANHA - CEP: 65036000**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **eletrob@bol.com.br**Telefone: **(98) 88683149****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA**CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **atendimento@vrcontabilidade.**Telefone: **(98)****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: QUARTA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II, EM CHAPADINHA (MA). PERÍODO CONSIDERADO 23 DE ABRIL DE 2025 A 30 DE JUNHO DE 2025. CONTRATO 313/2023/RDC/028/2023

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR MÃO DE OBRA	1	296.994,21	296.994,21
TRIBUTÁVEL	VALOR MATERIAIS	1	197.996,14	197.996,14

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM _____

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA/MA 11729353-0

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 494.990,35**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 197.996,14Base Cálculo:
R\$ 296.994,21Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 14.849,71**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto:

Local da Prestação

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Mês de

07/2025

Local de Prestação do

CHAPADINHA / MA

Recolhimento:

RETIDO

Atividade:

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço:

0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA