

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
RUA RENATO VIANA, N 110, IVAR SALDANHA, SÃO LUIS MA
CNPJ: 69.391.274/0001-55

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

Ao Senhor
Raimundo Peres da Silva Filho
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo
Chapadinha MA

Prezado Senhor Secretário,

Tendo em vista a execução dos serviços de CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de Chapadinha MA, conforme regime diferenciado de contratação Nº 28/2023, Contrato Nº 313/2023. Estamos solicitando de V. Sr., a confirmação da 6ª medição dos serviços já executados.

Chapadinha - MA, 10 de novembro de 2025



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 112332271
Responsável Técnico

Pedro Sereno Moreira Scriviner
RG: 016856972001-5
CPF: 032.978.163-41
TITULAR

OFÍCIO 289/2025

10 DE NOVEMBRO DE 2025

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, detentora do contrato de **Nº 313/2023 - RDC 28/2023**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, solicitar a **Sexta Medição** do Contrato.

DADOS BANCÁRIOS

Agência: 4325 Conta: 13003541-3

Instituição: 033 – Santander

Nome da Empresa: SF Engenharia E Arquitetura LTDA

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Atenciosamente,



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 119326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

PEDRO SCRIVINER

CPF: 032.978.163-41

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBRA: CONCLUIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSE DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 PERÍODO CONSIDERADO: 11 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 10 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		VALORES		%	
								AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	103589	SINAPI	Placa de obra em chapéu de aço galvanizado	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.2	98456	SINAPI	Tacuna de chapéu de madeira compensada espessura 5mm	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.3	C2600	SENFRA	Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto	UNID.	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.4	C1622	SENFRA	Limpeza provisória de água e sanitário	UNID.	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.5	93212	SINAPI	Execução de obra	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.6	93207	SINAPI	Barracão provisório para depósito	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.7	93984	SINAPI	Barracão provisório para depósito	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.8	C1630	SENFRA	Locação de obra - execução de galpão	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
1.9	98525	SINAPI	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal	M²	0,00	EXECUTADO	R\$ 0,00						
2			REPARO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO/ARENOSO; AF. 09/2023										
2.1	94219	SINAPI	ALTERAR MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO/ARENOSO; AF. 09/2023	M²	312,26	R\$ 67,43	R\$ 21.055,79	R\$ 312,26	R\$ 21.055,79	R\$ -	R\$ 21.055,79	R\$ -	0%
2.2	93366	SINAPI	ALVARO MANUAL DE VALAS COM PROPUNÇÃO MENOR OU IGUAL A 1,50 M; AF. 09/2023	M²	260,81	R\$ 67,98	R\$ 17.730,12	R\$ 260,81	R\$ 17.730,12	R\$ -	R\$ 17.730,12	R\$ -	0%
2.3	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL); AF. 09/2023	M²	284,63	R\$ 2,43	R\$ 691,86	R\$ 284,63	R\$ 691,86	R\$ -	R\$ 691,86	R\$ -	0%
2.4	93362	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO; AF. 09/2023	m³	457,62	R\$ 19,86	R\$ 9.080,23	R\$ 457,62	R\$ 9.080,23	R\$ -	R\$ 9.080,23	R\$ -	0%
3			FUNDAÇÕES										
3.1			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES										
3.1.1	100686	SINAPI	COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M	680,00	R\$ 59,27	R\$ 40.680,52	R\$ 680,00	R\$ 40.680,52	R\$ -	R\$ 40.680,52	R\$ -	0%
3.1.2	96919	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMOAMENTO DO SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM; AF. 09/2017	M²	0,47	R\$ 28,46	R\$ 13,39	R\$ 0,47	R\$ 13,39	R\$ -	R\$ 13,39	R\$ -	0%
3.1.3	96935	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES; AF. 09/2017	M²	22,75	R\$ 141,50	R\$ 3.219,10	R\$ 22,75	R\$ 3.219,10	R\$ -	R\$ 3.219,10	R\$ -	0%
3.1.4	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, DE 63 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	22,55	R\$ 14,02	R\$ 316,09	R\$ 22,55	R\$ 316,09	R\$ -	R\$ 316,09	R\$ -	0%
3.1.5	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	41,82	R\$ 13,19	R\$ 551,41	R\$ 41,82	R\$ 551,41	R\$ -	R\$ 551,41	R\$ -	0%
3.1.6	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	146,45	R\$ 11,65	R\$ 1.705,41	R\$ 146,45	R\$ 1.705,41	R\$ -	R\$ 1.705,41	R\$ -	0%
3.1.7	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	432,36	R\$ 9,42	R\$ 4.071,97	R\$ 432,36	R\$ 4.071,97	R\$ -	R\$ 4.071,97	R\$ -	0%
3.1.8	92922	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	5,55	R\$ 9,14	R\$ 50,74	R\$ 5,55	R\$ 50,74	R\$ -	R\$ 50,74	R\$ -	0%
3.1.9	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	369,62	R\$ 14,66	R\$ 5.274,31	R\$ 369,62	R\$ 5.274,31	R\$ -	R\$ 5.274,31	R\$ -	0%
3.1.10	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCk 30 MPa, COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO; AF. 11/2018	M²	14,47	R\$ 667,75	R\$ 9.662,35	R\$ 14,47	R\$ 9.662,35	R\$ -	R\$ 9.662,35	R\$ -	0%
3.2			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES										
3.2.1	96536	SINAPI	BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES; AF. 09/2017	M²	182,32	R\$ 72,69	R\$ 13.253,61	R\$ 182,32	R\$ 13.253,61	R\$ 182,32	R\$ 13.253,61	R\$ 686,76	5%
3.2.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	0,06	R\$ 14,02	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,84	100%	
3.2.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	234,67	R\$ 13,19	R\$ 3.096,83	R\$ 211,67	R\$ 2.790,85	R\$ 154,84	R\$ 2.945,79	R\$ 151,04	5%
3.2.4	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	33,31	R\$ 11,65	R\$ 387,90	R\$ 29,99	R\$ 346,29	R\$ 19,39	R\$ 366,68	R\$ 19,22	5%
3.2.5	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	59,35	R\$ 9,42	R\$ 549,64	R\$ 52,51	R\$ 494,52	R\$ 27,48	R\$ 522,00	R\$ 27,63	5%
3.2.6	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM; AF. 09/2022	KG	286,56	R\$ 14,64	R\$ 4.194,83	R\$ 260,80	R\$ 3.818,34	R\$ 211,24	R\$ 4.029,58	R\$ 186,24	5%
3.2.7	96557	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORMOAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCk 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO; AF. 06/2018	M²	15,49	R\$ 659,59	R\$ 10.171,04	R\$ 13,99	R\$ 9.229,04	R\$ 510,85	R\$ 9.739,89	R\$ 477,15	5%
3.3			FUNDAÇÕES - BASE GALVA PLÁSTICA										
3.3.1	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORMOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES; AF. 09/2017	M²	2,24	R\$ 81,99	R\$ 183,85	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,85	R\$ 183,85	100%

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: SIF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE BOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA
 PERÍODO CONSIDERADO: 18 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 19 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	OBRAS EM ANDAMENTO		OBRAS EM ANDAMENTO		AC. TOTAL	AC. TOTAL	AC. TOTAL	%
								AG. ANTERIOR	AG. ATUAL	AG. ANTERIOR	AG. ATUAL				
3.3.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	130,00	R\$ 11,85	R\$ 1.513,85	0,00	0,00	R\$	R\$	0,00	R\$	R\$ 1.513,85	100%
3.3.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	32,80	R\$ 14,64	R\$ 480,23	0,00	0,00	R\$	R\$	0,00	R\$	R\$ 480,23	100%
3.3.4	98566	SINAPI	CONCRETO ARMADO DE SAPATAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA DE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 11/0216	M³	1,57	R\$ 867,75	R\$ 1.048,37	0,00	0,00	R\$	R\$	0,00	R\$	R\$ 1.048,37	100%
3.3.5	10096	SINAPI	CONCRETO ARMADO DE LAJES, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA DE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 11/0216	M	25,20	R\$ 59,27	R\$ 1.483,65	0,00	0,00	R\$	R\$	0,00	R\$	R\$ 1.483,65	100%
4			CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ 492.441,13								
4.1			CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ 147.793,24								
4.1.1	92479	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF. 092020	M²	998,60	R\$ 74,61	R\$ 74.576,39	949,81	99,86	R\$	R\$	949,81	R\$	R\$ 74.576,39	5%
4.1.2	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	0,18	R\$ 11,87	R\$ 2,14	0,03	0,03	R\$	R\$	0,03	R\$	R\$ 0,32	85%
4.1.3	104109	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,3 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	1.269,62	R\$ 14,16	R\$ 17.981,60	1.147,51	63,48	R\$	R\$	1.147,51	R\$	R\$ 17.151,37	5%
4.1.4	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	965,91	R\$ 10,80	R\$ 7.513,56	624,91	34,80	R\$	R\$	624,91	R\$	R\$ 7.122,71	5%
4.1.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	103,36	R\$ 9,03	R\$ 933,02	92,71	5,17	R\$	R\$	92,71	R\$	R\$ 863,57	5%
4.1.6	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	89,09	R\$ 8,88	R\$ 791,45	79,89	4,45	R\$	R\$	79,89	R\$	R\$ 749,29	5%
4.1.7	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	948,55	R\$ 12,70	R\$ 10.776,70	760,64	42,43	R\$	R\$	760,64	R\$	R\$ 10.201,01	5%
4.1.8	103975	SINAPI	CONCRETO ARMADO DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU REFORÇADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 092022	M³	95,99	R\$ 628,99	R\$ 35.217,20	47,44	5,80	R\$	R\$	47,44	R\$	R\$ 33.357,97	5%
4.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES				R\$ 91.253,77								
4.2.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF. 092020	M²	768,78	R\$ 46,06	R\$ 35.406,54	695,33	76,86	R\$	R\$	695,33	R\$	R\$ 33.537,92	5%
4.2.2	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	807,64	R\$ 10,80	R\$ 8.719,88	723,82	40,38	R\$	R\$	723,82	R\$	R\$ 8.250,89	5%
4.2.3	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	1.785,91	R\$ 9,03	R\$ 16.121,19	1.605,10	88,30	R\$	R\$	1.605,10	R\$	R\$ 15.295,06	5%
4.2.4	92764	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	34,91	R\$ 8,88	R\$ 310,13	31,27	1,75	R\$	R\$	31,27	R\$	R\$ 293,26	5%
4.2.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF. 092022	KG	300,22	R\$ 12,70	R\$ 4.194,62	298,41	16,51	R\$	R\$	298,41	R\$	R\$ 4.000,31	5%
4.2.6	106872	SINAPI	CONCRETO ARMADO DE LAJES, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 092022 - PS	M³	42,43	R\$ 624,12	R\$ 26.481,42	36,06	4,24	R\$	R\$	36,06	R\$	R\$ 25.198,16	5%
4.3			CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO				R\$ 231.829,94								
4.3.1	101864	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CHAPA) = (8+3), AF. 11/0209 - PA	M²	1.210,17	R\$ 191,67	R\$ 231.829,94	712,88		R\$	R\$	712,88	R\$	R\$ 136.595,05	41%
4.4			CONCRETO ARMADO - VIGAS E COLUNAS				R\$ 22.854,17								
4.4.1	93184	SINAPI	CONCRETO ARMADO DE VIGAS E COLUNAS, FCK=30 MPA, COM USO DE BOMBA DE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 11/0216	M	61,420	R\$ 36,77	R\$ 2.258,17	520,96		R\$	R\$	520,96	R\$	R\$ 19.155,73	15%
5			ELEMENTOS VERTICAIS				R\$ 4.972,87								
5.1			ELEMENTOS VERTICAIS				R\$ 4.972,87								
5.1.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 78X90X5CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 092020	M²	24,72	R\$ 176,89	R\$ 4.372,67	0,00	12,00	R\$	R\$	0,00	R\$	R\$ 2.122,66	51%
5.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 146.007,40								
5.2.1	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DEITADO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	M²	2.088,81	R\$ 54,13	R\$ 113.074,92	1.677,94	104,44	R\$	R\$	1.677,94	R\$	R\$ 96.486,77	15%



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: SE ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA
 PERÍODO CONSIDERADO: 18 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 10 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Total	AG ANTERIOR	AG ATUAL	COMPARAÇÃO	AG ANTERIOR	AG ATUAL	AG TOTAL	AG TOTAL	Saldo R\$	%
6.4.11	94670	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNHEIMTE E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M²	207,90	R\$ 343,90	R\$ 71.498,65	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.498,65	100%		
6.4.12	94689	SINAPI	FREIJA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNHEIMTE E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M²	1,87	R\$ 660,83	R\$ 1.235,76	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.235,76	100%		
6.4.13	C3436	SEINFRA	TELA DE NYLON DE PROTEÇÃO	M²	4,20	R\$ 58,07	R\$ 243,88	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,88	100%		
6.5			PORTÕES METÁLICOS				R\$ 10.137,77									
6.5.1	180504	CAEMA	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNHEIMTE E INSTALAÇÃO. AF. 07/2019	M²	3,69	R\$ 462,00	R\$ 1.704,80	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.704,80	100%		
6.5.2	91341	SINAPI	FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	3,51	R\$ 686,70	R\$ 2.340,11	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.340,11	100%		
6.5.3	91341	SINAPI	FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M²	3,90	R\$ 686,70	R\$ 2.600,12	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.600,12	100%		
6.5.4	180504	CAEMA	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNHEIMTE E INSTALAÇÃO. AF. 07/2019	M²	2,16	R\$ 897,93	R\$ 897,93	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 897,93	100%		
6.5.5	180504	CAEMA	PORTÃO PARA VEÍCULOS EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 01 OU 02 FOLHAS, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME PRENSADO, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNHEIMTE E INSTALAÇÃO. AF. 07/2019	M²	5,40	R\$ 462,00	R\$ 2.494,62	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.494,62	100%		
6.6			GRADIL METÁLICO				R\$ 84.618,67									
6.6.1	102364	SINAPI	GRADIL METÁLICO EM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M²	129,10	R\$ 190,78	R\$ 24.629,52	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.629,52	100%		
6.7			VIDROS				R\$ 3.659,98									
6.7.1	C4635	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDBURA	M²	8,00	R\$ 446,00	R\$ 3.568,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.568,00	100%		
7			SISTEMAS DE COBERTURA				R\$ 779.937,80									
7.1	C1230	SEINFRA	SE TUBO DE AÇO EM BREDIÃO DE 25m	M	3.052,97	R\$ 251,84	R\$ 768.979,43	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 768.979,43	100%		
7.2	C4584	SEINFRA	SE TUBO DE AÇO EM BREDIÃO DE 25m	M	3.134,16	R\$ 53,22	R\$ 166.824,24	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 166.824,24	100%		
7.3	C4584	SEINFRA	SE TUBO DE AÇO EM BREDIÃO DE 25m	M	2.803,60	R\$ 30,67	R\$ 85.982,57	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.982,57	100%		
7.4	94441	SINAPI	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	M²	82,90	R\$ 48,20	R\$ 3.991,09	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.991,09	100%		
7.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	209,72	R\$ 21,02	R\$ 4.407,95	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.407,95	100%		
7.6	94221	SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 ANDARES INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	418,69	R\$ 37,73	R\$ 15.795,92	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.795,92	100%		
8			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF. 09/2018				R\$ 458.526,12									
8.1	96657	SINAPI	REVESTIMENTOS INTERIORES E EXTERIORES	M²	5.065,62	R\$ 4,02	R\$ 20.369,12	3002,60	3002,60	R\$ 12.067,68	R\$ 12.067,68	R\$ 12.067,68	R\$ 12.067,68	41%		
9			CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014				R\$ 8.968,83									
9.1	67978	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M²	1.531,13	R\$ 5,85	R\$ 8.968,83	712,88	712,88	R\$ 4.171,15	R\$ 4.171,15	R\$ 4.171,15	R\$ 4.171,15	53%		
9.2	67981	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃO), ESPESURA DE 25 MM. AF. 09/2014	M²	5.065,62	R\$ 34,37	R\$ 174.086,42	2050,00	2050,00	R\$ 70.450,83	R\$ 70.450,83	R\$ 70.450,83	R\$ 70.450,83	30%		
9.3	67792	SINAPI	ARGAMASSA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MPH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	4.060,78	R\$ 29,78	R\$ 120.939,43	0,00	1421,27	R\$ 42.325,65	R\$ 42.325,65	R\$ 42.325,65	R\$ 42.325,65	65%		
9.4	67543	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MPH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	1.531,13	R\$ 23,78	R\$ 36.399,28	712,88	712,88	R\$ 21.228,64	R\$ 21.228,64	R\$ 21.228,64	R\$ 21.228,64	53%		
9.5	67943	SINAPI	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MPH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	1,18	R\$ 610,47	R\$ 720,35	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,35	100%		
9.6	C0157	SEINFRA	TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2014	M²	990,77	R\$ 67,97	R\$ 67.340,28	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.340,28	100%		
9.7	67723	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDES EM TUBOS DE CERÂMICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2014	M²	14,07	R\$ 98,18	R\$ 1.381,46	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.381,46	100%		
9.8	67287	SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDES EM TUBOS DE CERÂMICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2014	M²	595,42	R\$ 29,67	R\$ 17.570,21	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.570,21	100%		
9.9	101738	SINAPI	RODAPÊ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF. 09/2020	M	339,89	R\$ 59,89	R\$ 20.369,12	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.369,12	100%		
10.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA				R\$ 3.954.791,77									



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAURIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA
 PERÍODO CONSIDERADO: 18 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 18 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	QUANTIDADES		VALORES		%
								AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	
10.1.1	67630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARCOMASSA TRACAO 1:4 CIMENTO E AREIA/ PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF. 07/2021	M²	2.208,21	R\$ 36,22	R\$ 79.973,07	911,99	R\$ 33.028,86	R\$ 33.028,86	R\$ 46.944,22	59%
10.1.2	98679	SINAPI	REVESTIMENTO EM CIMENTO, TRACAO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M²	2.208,21	R\$ 33,77	R\$ 74.570,42	180,00	R\$ 6.078,53	R\$ 6.078,53	R\$ 86.491,89	92%
10.1.3	67261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA, EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M²	178,46	R\$ 59,27	R\$ 10.577,09	0,00	-	-	R\$ 10.577,09	100%
10.1.4	87261	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M². AF. 06/2014	M²	993,79	R\$ 59,27	R\$ 58.903,94	0,00	-	-	R\$ 58.903,94	100%
10.1.5	C4623	SEINFRA	PISO PODOFATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO EM CIMENTO (1:3) EM PISO DE CIMENTO (1:3) (10)	M²	131,94	R\$ 186,75	R\$ 24.507,52	0,00	-	-	R\$ 24.507,52	100%
10.1.6	C4624	SEINFRA	PISO PODOFATIL EXTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTADO COM CIMENTO (1:3) EM PISO DE CIMENTO (1:3) (10)	M²	5,98	R\$ 109,02	R\$ 658,32	0,00	-	-	R\$ 658,32	100%
10.1.7	104162	SINAPI	ARCOMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) INTERIORES, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM PNEUMÁTICO, COM POLÍMEROS, COM POLÍTRIZ, ESTUCAGEM, SELADOR E CERA AF. 06/2014	M²	1.035,97	R\$ 101,66	R\$ 105.318,15	0,00	-	-	R\$ 105.318,15	100%
10.1.8	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L=15cm AF. 06/2014	M	30,90	R\$ 74,47	R\$ 2.301,25	0,00	-	-	R\$ 2.301,25	100%
10.2.1	94694	SINAPI	EXECUÇÃO DE BASE (ALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M²	548,04	R\$ 92,04	R\$ 50.258,19	0,00	-	-	R\$ 50.258,19	100%
10.2.2	94994	SINAPI	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL	M²	63,05	R\$ 92,04	R\$ 5.803,31	0,00	-	-	R\$ 5.803,31	100%
10.2.3	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	241,96	R\$ 29,28	R\$ 7.084,49	0,00	-	-	R\$ 7.084,49	100%
10.2.4	C2862	SEINFRA	CASTRO DE BORTA AF. 06/2014	M²	16,38	R\$ 106,62	R\$ 1.746,44	0,00	-	-	R\$ 1.746,44	100%
10.2.5	82293	SINAPI	ARMADILHA EM BLOCO, INTERTRAVADO DE CONCRETO PARA LAJE DE BARRILETA AF. 06/2014	M²	1.707,59	R\$ 65,98	R\$ 112.206,54	0,00	-	-	R\$ 112.206,54	100%
11						R\$ 118.999,88						
11.1	86132	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANCOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAZIOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOES. AF. 06/2017	M²	1.321,54	R\$ 16,71	R\$ 22.081,85	0,00	-	-	R\$ 22.081,85	100%
11.2	96132	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PANCOS DE FACHADA SEM PRESENCIA DE VAZIOS, DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOES. AF. 06/2017	M²	1.531,13	R\$ 16,71	R\$ 25.582,53	0,00	-	-	R\$ 25.582,53	100%
11.3	86489	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF. 06/2014	M²	4.090,78	R\$ 10,73	R\$ 43.574,89	0,00	-	-	R\$ 43.574,89	100%
11.4	86485	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOES. AF. 06/2014	M²	1.531,13	R\$ 13,28	R\$ 20.330,81	0,00	-	-	R\$ 20.330,81	100%
11.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOES. AF. 01/2021	M²	55,84	R\$ 14,19	R\$ 792,36	0,00	-	-	R\$ 792,36	100%
11.6	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTETICO ACETINADO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES PLANAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF. 01/2020	M²	21,50	R\$ 20,21	R\$ 434,53	0,00	-	-	R\$ 434,53	100%
11.7	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMAOES. AF. 01/2021	M²	226,68	R\$ 14,19	R\$ 3.229,10	0,00	-	-	R\$ 3.229,10	100%
12						R\$ 74.932,88						
12.1	86401	SINAPI	INSTALACAOES HIDRAULICAS									
12.1	86401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1/2021	M	150,00	R\$ 8,38	R\$ 1.257,04	0,00	-	-	R\$ 1.257,04	100%
12.2	86446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 20MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1/2021	M	135,30	R\$ 4,63	R\$ 625,89	0,00	-	-	R\$ 625,89	100%
12.3	86447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1/2021	M	29,00	R\$ 9,29	R\$ 269,31	0,00	-	-	R\$ 269,31	100%
12.4	86449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1/2021	M	98,00	R\$ 15,75	R\$ 1.543,90	0,00	-	-	R\$ 1.543,90	100%
12.5	86460	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1/2021	M	80,35	R\$ 25,08	R\$ 2.015,35	0,00	-	-	R\$ 2.015,35	100%
12.6	86461	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1/2021	M	91,30	R\$ 39,62	R\$ 3.617,28	0,00	-	-	R\$ 3.617,28	100%
12.7	86383	SINAPI	FORNECIMENTO COM BOLETA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1/2021	UNID.	63,00	R\$ 5,22	R\$ 329,01	0,00	-	-	R\$ 329,01	100%
12.8	86998	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLETA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL DN 50MM X 1 1/2" INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1/2021	UNID.	39,00	R\$ 8,47	R\$ 330,51	0,00	-	-	R\$ 330,51	100%
12.9	86982	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 1/2021	UNID.	69,00	R\$ 7,52	R\$ 518,98	0,00	-	-	R\$ 518,98	100%
12.10	86413	SINAPI	DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 06/2014	UNID.	7,00	R\$ 8,92	R\$ 62,45	0,00	-	-	R\$ 62,45	100%



ARQUITETURA
& ENGENHARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: SIF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA
 PERÍODO CONSIDERADO: 18 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 10 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	SUPERÁVUIS		EMBARSEIS		%
						AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	
12.11	89467 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	8,00	R\$ 10,62	R\$ 86,56	0,00		R\$	R\$	100%
12.12	89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	25,00	R\$ 10,73	R\$ 268,89	0,00		R\$	R\$	100%
12.13	89505 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	1,00	R\$ 33,18	R\$ 33,18	0,00		R\$	R\$	100%
12.14	89513 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	4,00	R\$ 85,91	R\$ 343,64	0,00		R\$	R\$	100%
12.15	89400 SINAPI RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	8,00	R\$ 15,09	R\$ 120,73	0,00		R\$	R\$	100%
12.16	89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	3,00	R\$ 14,63	R\$ 43,88	0,00		R\$	R\$	100%
12.17	89624 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	3,00	R\$ 14,63	R\$ 43,88	0,00		R\$	R\$	100%
12.18	89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	5,00	R\$ 16,26	R\$ 81,41	0,00		R\$	R\$	100%
12.19	89630 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	1,00	R\$ 50,85	R\$ 50,85	0,00		R\$	R\$	100%
12.20	89630 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	9,00	R\$ 50,85	R\$ 457,62	0,00		R\$	R\$	100%
12.21	89395 SINAPI TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	32,00	R\$ 9,95	R\$ 308,83	0,00		R\$	R\$	100%
12.22	89623 SINAPI TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	1,00	R\$ 15,92	R\$ 15,92	0,00		R\$	R\$	100%
12.23	89625 SINAPI TÊ PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	5,00	R\$ 18,23	R\$ 91,15	0,00		R\$	R\$	100%
12.24	89628 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 1/22014	UNID.	2,00	R\$ 66,40	R\$ 132,80	0,00		R\$	R\$	100%
12.25	94677 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UNID.	34,00	R\$ 80,59	R\$ 2.739,98	0,00		R\$	R\$	100%
12.26	89685 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ANEL DE INERTE LA CRONÔMETROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UNID.	9,00	R\$ 68,32	R\$ 614,87	0,00		R\$	R\$	100%
12.27	7107376 SINAPI Forneimento e instalação de reservatório metálico tipo boca de 20.000 litros e bria comercial	UNID.	1,00	R\$ 35.008,03	R\$ 35.008,03	0,00		R\$	R\$	100%
12.28	CPFNDE 06 SINAPI GAUVA D'ÁGUA ENTERRADA DE CONCRETO 15000 L	UNID.	1,00	R\$ 25.156,00	R\$ 25.156,00	0,00		R\$	R\$	100%
13	INSTALAÇÃO DE 3000 LITROS DE RESERVATÓRIOS			R\$ 148.991,87						
13.1	89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 1/22014	M	119,40	R\$ 16,79	R\$ 2.004,90	0,00		R\$	R\$	100%
13.2	89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 1/22014	M	90,00	R\$ 21,42	R\$ 1.928,06	0,00		R\$	R\$	100%
13.3	89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 1/22014	M	112,90	R\$ 27,07	R\$ 3.045,25	0,00		R\$	R\$	100%
13.4	89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 1/22014	M	368,60	R\$ 30,41	R\$ 10.904,99	0,00		R\$	R\$	100%
13.5	90701 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 07/2021	M	53,00	R\$ 57,40	R\$ 3.042,31	0,00		R\$	R\$	100%
13.6	90702 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 07/2021	M	45,00	R\$ 95,61	R\$ 4.302,36	0,00		R\$	R\$	100%
13.7	90703 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 07/2021	M	33,00	R\$ 150,92	R\$ 4.980,21	0,00		R\$	R\$	100%
13.8	90704 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF. 07/2021	M	60,00	R\$ 235,36	R\$ 14.121,86	0,00		R\$	R\$	100%
13.9	89725 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, AF. 1/22014	UNID.	25,00	R\$ 7,95	R\$ 208,68	0,00		R\$	R\$	100%
13.10	89732 SINAPI JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 1/22014	UNID.	14,00	R\$ 13,62	R\$ 190,73	0,00		R\$	R\$	100%
13.11	89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 1/22014	UNID.	2,00	R\$ 20,50	R\$ 41,00	0,00		R\$	R\$	100%
13.12	89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 1/22014	UNID.	70,00	R\$ 7,99	R\$ 559,43	0,00		R\$	R\$	100%

Item	Codigo	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Total	OBRAS/REPAROS		MANUTENÇÃO		AC. TOTAL	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. TOTAL	VALORES	%
								AC. ANTERIOR	AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	AC. TOTAL						
13.13	89801	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF. 122914	UNID.	36,00	R\$ 9,33	R\$ 336,90	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	336,90	100%
13.14	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	4,00	R\$ 19,42	R\$ 77,68	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	77,68	100%
13.15	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	15,00	R\$ 26,01	R\$ 375,22	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	375,22	100%
13.16	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	3,00	R\$ 12,01	R\$ 36,04	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	36,04	100%
13.17	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	19,00	R\$ 23,87	R\$ 453,60	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	453,60	100%
13.18	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	4,00	R\$ 35,67	R\$ 142,68	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	142,68	100%
13.19	89785	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	2,00	R\$ 23,87	R\$ 47,74	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	47,74	100%
13.20	89795	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	16,00	R\$ 35,67	R\$ 570,72	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	570,72	100%
13.21	89787	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	13,00	R\$ 46,35	R\$ 602,49	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	602,49	100%
13.22	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	3,00	R\$ 46,35	R\$ 139,04	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	139,04	100%
13.23	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	8,00	R\$ 46,35	R\$ 370,76	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	370,76	100%
13.24	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	7,00	R\$ 41,72	R\$ 292,04	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	292,04	100%
13.25	89708	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 165 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 122914	UNID.	10,00	R\$ 95,20	R\$ 952,01	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	952,01	100%
13.26	97807	SINAPI	CAIXA DE ÁREA 60X60CM	UNID.	3,00	R\$ 524,67	R\$ 1.574,00	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	1.574,00	100%
13.27	97807	SINAPI	CAIXA DE ÁREA 60X60CM	UNID.	7,00	R\$ 524,67	R\$ 3.672,68	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	3.672,68	100%
13.28	89710	SINAPI	TRALDO SECO PVC 100X100MM	UNID.	29,00	R\$ 15,73	R\$ 393,33	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	393,33	100%
13.29	C4622	SEINFRA	TERMINAL DE VENTILAÇÃO SERIE NORMAL 50MM	UNID.	3,00	R\$ 11,51	R\$ 34,54	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	34,54	100%
13.30	C0609	SEINFRA	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVARIARIA 60X90CM	UNID.	47,00	R\$ 429,45	R\$ 17.381,43	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	17.381,43	100%
13.31	89109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL	UNID.	1,00	R\$ 647,06	R\$ 647,06	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	647,06	100%
13.32	89109	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL	UNID.	1,00	R\$ 647,06	R\$ 647,06	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	647,06	100%
13.33	89071	SINAPI	FOSSA SÉPTICA CAPACIDADE 750L	UNID.	3,00	R\$ 3.396,69	R\$ 10.189,89	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	10.189,89	100%
13.34	C4026	SEINFRA	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	254,20	R\$ 161,22	R\$ 46.066,30	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	46.066,30	100%
14			LOUÇAS, AC. E SERRAÇOS E METAIS				R\$ 47.783,99										
14.1	C1151	SEINFRA	DUCHA P/VWC CROMADO (INSTALADO)	UNID.	6,00	R\$ 67,58	R\$ 405,48	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	405,48	100%
14.2	95470	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA Bacia SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 460X350X650MM, AF. 0820201	UNID.	11,00	R\$ 279,55	R\$ 3.075,05	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	3.075,05	100%
14.3	96635	SINAPI	MALHA DE DESCARGA METÁLICA BASE 117 - ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0820201	UNID.	11,00	R\$ 366,96	R\$ 4.036,57	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	4.036,57	100%
14.4	89891	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0712020	UNID.	8,00	R\$ 476,62	R\$ 3.814,56	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	3.814,56	100%
14.5	100689	SINAPI	WICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA (PADRÃO MÍDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0712020)	UNID.	6,00	R\$ 755,76	R\$ 4.534,57	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	4.534,57	100%
14.6	89804	SINAPI	CAIXA DE EMBUITIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 38 X 58CM C/ EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0712020	UNID.	2,00	R\$ 134,32	R\$ 268,65	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	268,65	100%
14.7	89801	SINAPI	CUBA DE EMBUITIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 38 X 58CM C/ EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0712020	UNID.	22,00	R\$ 136,60	R\$ 3.005,26	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	3.005,26	100%
14.8	89806	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"DU 3/4"PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0712020	UNID.	26,00	R\$ 75,16	R\$ 1.954,29	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	1.954,29	100%
14.9	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO, AF. 0712020	UNID.	3,00	R\$ 73,32	R\$ 219,96	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	219,96	100%
14.10	100689	SINAPI	BARRA DE APOIO EM T.L. EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0712020	UNID.	19,00	R\$ 361,38	R\$ 6.866,20	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	6.866,20	100%
14.11	100684	SINAPI	PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 0712020	UNID.	2,00	R\$ 696,45	R\$ 1.392,91	0,00	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	1.392,91	100%



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
 PERÍODO CONSIDERADO: 16 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 10 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Unidade	Quant	Valor Unit	Total	AC. MENSURADA	QUANTIDADES REALIZADA	AC. TOTAL	AC. REALIZADA	FINANCIERO AC. ATUAL	RF BALDO	%
14.12	9547	SINAPI	16,00	R\$ 113,69	R\$ 1.819,04	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 1.819,04	100%
14.13	9547	SINAPI	20,00	R\$ 113,69	R\$ 2.273,80	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 2.273,80	100%
14.14	86919	SINAPI	1,00	R\$ 830,44	R\$ 830,44	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 830,44	100%
14.15	86936	SINAPI	8,00	R\$ 539,28	R\$ 4.314,24	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 4.314,24	100%
14.16	86920	SINAPI	10,00	R\$ 126,83	R\$ 1.268,27	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 1.268,27	100%
14.17	86938	SINAPI	5,00	R\$ 539,28	R\$ 2.696,40	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 2.696,40	100%
14.18	C2007	SEINFRA	2,00	R\$ 158,11	R\$ 316,22	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 316,22	100%
14.19	100680	SINAPI	9,00	R\$ 93,72	R\$ 843,48	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 843,48	100%
14.20	86916	SINAPI	6,00	R\$ 21,06	R\$ 126,32	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 126,32	100%
14.21	86904	SINAPI	2,00	R\$ 134,32	R\$ 268,65	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 268,65	100%
14.22	100975	SINAPI	2,00	R\$ 1.046,15	R\$ 2.092,30	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 2.092,30	100%
14.23	95644	SINAPI	19,00	R\$ 73,32	R\$ 1.393,08	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 1.393,08	100%
15					R\$ 6.282,78	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 6.282,78	100%
15.1	97341	SINAPI	0,15	R\$ 634,26	R\$ 95,14	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 95,14	100%
15.2	90688	SINAPI	2,04	R\$ 33,97	R\$ 69,30	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 69,30	100%
15.3	92693	SINAPI	1,00	R\$ 11,98	R\$ 11,98	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 11,98	100%
15.4	39634	SINAPI	4,00	R\$ 6,30	R\$ 25,20	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 25,20	100%
15.5	C1260	SEINFRA	2,04	R\$ 15,11	R\$ 30,82	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 30,82	100%
15.6	110011	SEINFRA	1,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 225,00	100%
15.7	100172	SEINFRA	1,00	R\$ 92,50	R\$ 92,50	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 92,50	100%
15.8	CH156	SEINFRA	1,00	R\$ 7.646,30	R\$ 7.646,30	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 7.646,30	100%
15.9	37556	SINAPI	1,00	R\$ 25,30	R\$ 25,30	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 25,30	100%
15.10	37556	SINAPI	1,00	R\$ 25,30	R\$ 25,30	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 25,30	100%
16					R\$ 10.069,92	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 10.069,92	100%
16.1	101909	SINAPI	13,00	R\$ 234,31	R\$ 3.046,09	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 3.046,09	100%
16.2	97599	SINAPI	13,00	R\$ 23,68	R\$ 307,86	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 307,86	100%
16.3	102512	SINAPI	49,00	R\$ 4,97	R\$ 243,62	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 243,62	100%
16.4	37559	SINAPI	47,00	R\$ 29,85	R\$ 1.402,95	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 1.402,95	100%
17					R\$ 2.103,61	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 2.103,61	100%
17.1					R\$ 8.807,89	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 8.807,89	100%
17.1.1	101876	SINAPI	4,00	R\$ 86,06	R\$ 344,24	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 344,24	100%
17.1.2	101875	SINAPI	1,00	R\$ 367,84	R\$ 367,84	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 367,84	100%
17.1.3	101875	SINAPI	2,00	R\$ 367,84	R\$ 735,67	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 735,67	100%
17.1.4	101883	SINAPI	2,00	R\$ 508,10	R\$ 1.016,20	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 1.016,20	100%
17.1.5	101883	SINAPI	1,00	R\$ 508,10	R\$ 508,10	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 508,10	100%
17.1.6	100680	SINAPI	1,00	R\$ 99,21	R\$ 99,21	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 99,21	100%
17.1.7	101938	SINAPI	1,00	R\$ 118,08	R\$ 118,08	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 118,08	100%
17.1.8	93664	SINAPI	19,00	R\$ 10,34	R\$ 196,43	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 196,43	100%
17.1.9	93665	SINAPI	31,00	R\$ 11,49	R\$ 356,36	0,00		0,00		R\$ -	R\$ 356,36	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 8ª ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA
 18 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
 10 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	VARIAÇÕES	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	VARIAÇÕES	AC. TOTAL	RS	RS	%
17.1.10	93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UNID.	14,00	R\$ 72,12	R\$ 1.009,61	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	1.009,61	100%
17.1.11	93666	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UNID.	18,00	R\$ 11,49	R\$ 206,76	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	206,76	100%
17.1.12	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UNID.	6,00	R\$ 81,79	R\$ 490,73	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	490,73	100%
17.1.13	101866	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UNID.	1,00	R\$ 353,70	R\$ 353,70	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	353,70	100%
17.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 74.493,22										
17.2.1	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	420,00	R\$ 10,09	R\$ 4.238,92	300,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	300,00	R\$	1.210,52	29%
17.2.2	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	1.754,92	R\$ 11,86	R\$ 20.810,50	1100,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	1100,00	R\$	7.768,29	37%
17.2.3	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	428,00	R\$ 16,90	R\$ 7.198,22	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	7.198,22	100%
17.2.4	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	348,25	R\$ 16,90	R\$ 5.884,46	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	5.884,46	100%
17.2.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	255,00	R\$ 16,04	R\$ 5.213,12	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	5.213,12	100%
17.2.6	93010	SINAPI	ENTRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	122,90	R\$ 35,76	R\$ 4.380,89	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	4.380,89	100%
17.2.7	C1163	SEINFRA	DUTO PERFORADO - PERFILADO CHAPA DE AÇO 25X25mm	M	26,70	R\$ 38,28	R\$ 1.022,19	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	1.022,19	100%
17.2.8	C1165	SEINFRA	DUTO PERFORADO - PERFILADO CHAPA DE AÇO 38X38mm	M	285,15	R\$ 42,09	R\$ 12.000,95	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	12.000,95	100%
17.2.9	C2656	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO - 17 TIPO COMUM	M	20,00	R\$ 144,91	R\$ 2.898,25	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	2.898,25	100%
17.2.10	100656	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UNID.	16,00	R\$ 35,36	R\$ 565,69	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	565,69	100%
17.2.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UNID.	302,00	R\$ 10,01	R\$ 3.023,19	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	3.023,19	100%
17.2.12	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UNID.	13,00	R\$ 12,58	R\$ 163,49	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	163,49	100%
17.2.13	92866	SINAPI	CAIXA SEXTAVADA 3 X 3 - METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UNID.	2,00	R\$ 9,20	R\$ 18,41	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	18,41	100%
17.2.14	92865	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3 X 3 - PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UNID.	161,00	R\$ 12,20	R\$ 1.964,80	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	1.964,80	100%
17.2.15	91937	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	UNID.	22,00	R\$ 13,46	R\$ 296,20	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	296,20	100%
17.2.16	95805	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M, AF. 02/2011	UNID.	163,00	R\$ 22,28	R\$ 3.632,20	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	3.632,20	100%
17.2.17	93358	SINAPI	GRUPO DE CORTA-ALFAVEL (CORTE) - 100 CM X 100 CM X 100 CM	M	47,00	R\$ 67,98	R\$ 3.195,11	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	3.195,11	100%
17.3			PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				R\$ 54.133,94										
17.3.1	91926	SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	M	5.077,00	R\$ 3,69	R\$ 18.757,90	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	18.757,90	100%
17.3.2	91928	SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	M	411,00	R\$ 5,91	R\$ 2.427,47	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	2.427,47	100%
17.3.3	91930	SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	M	762,00	R\$ 7,94	R\$ 6.098,02	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	6.098,02	100%
17.3.4	91932	SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	M	326,00	R\$ 14,70	R\$ 4.790,90	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	4.790,90	100%
17.3.5	101565	SINAPI	CABO DE COBRE ELÉVEL (SOLDADO, 70 MM ² O.V.V. PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2020	M	265,00	R\$ 63,78	R\$ 18.177,80	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	18.177,80	100%
17.3.6	98281	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BUNDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2019	M	52,60	R\$ 7,43	R\$ 391,02	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	391,02	100%
17.3.7	C9560	SEINFRA	CABO COE 50 PARES	M	53,60	R\$ 8,95	R\$ 479,90	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	479,90	100%
17.3.8	C5344	SEINFRA	CABO COE 10 PARES	M	283,90	R\$ 10,12	R\$ 2.873,23	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	2.873,23	100%
17.4			ILUMINAÇÃO E TOMADA				R\$ 5.831,29										
17.4.1	91986	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL 10A COR BRANCA COMPLETA	UNID.	187,00	R\$ 31,18	R\$ 5.831,29	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	5.831,29	100%
17.4.2	91997	SINAPI	TOMADA UNIVERSAL 20A COR BRANCA COMPLETA	UNID.	9,00	R\$ 31,64	R\$ 284,76	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	284,76	100%
17.4.3	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UNID.	44,00	R\$ 1.894,64	R\$ 1.894,64	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	1.894,64	100%
17.4.4	92008	SINAPI	TOMADA DUPLA 10A PARA PISO COMPLETA	UNID.	3,00	R\$ 43,06	R\$ 129,18	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	129,18	100%
17.4.5	91963	SINAPI	INTERUPÇÃO SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UNID.	19,00	R\$ 25,38	R\$ 482,22	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	482,22	100%
17.4.6	91959	SINAPI	INTERUPÇÃO SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UNID.	6,00	R\$ 39,47	R\$ 236,82	0,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0,00	R\$	236,82	100%



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
CONTRATADA: SIF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA
PERÍODO CONSIDERADO: 18 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
DATA DA MEDIÇÃO: 10 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Grupo	Serviço	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	GERENTE/REDES		SERVIDORES		AC. TOTAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. TOTAL	%	
								AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL						
17.4.7	91867	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 1/22015	UNID.	2,00	R\$ 51,56	R\$ 103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10	100%
17.4.8	91865	SINAPI	INTERRUPTOR TREE WAY 10A	UNID.	31,00	R\$ 32,60	R\$ 1.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,60	100%
17.4.9	91861	SINAPI	INTERRUPTOR FOR WAY 10A	UNID.	3,00	R\$ 49,88	R\$ 149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	100%
17.4.10	92023	SINAPI	10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	2,00	R\$ 44,56	R\$ 89,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	100%
17.4.11	97607	SINAPI	LAMPADA LED DE 9 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID.	62,00	R\$ 109,06	R\$ 6.759,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.759,72	100%
17.4.12	39600	SINAPI	CONECTOR DE TV TIPO F	UNID.	15,00	R\$ 16,20	R\$ 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	100%
17.4.13	97566	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREFOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 09/2020	UNID.	198,00	R\$ 153,02	R\$ 30.297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.297,96	100%
17.4.14	C1675	SEINFRA	LUMINÁRIA TIPO DOPS PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE	UNID.	8,00	R\$ 41,25	R\$ 330,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,01	100%
17.4.15	101653	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO DOPS PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE - BRANCA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRANCO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIV. LÂMPADA E REATOR). AF. 09/2020	UNID.	4,00	R\$ 266,12	R\$ 1.064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,46	100%
17.4.16	C4107	SEINFRA	ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REATOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO	UNID.	22,00	R\$ 132,42	R\$ 2.913,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913,29	100%
17.4.17	C2045	SEINFRA	FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UNID.	4,00	R\$ 365,81	R\$ 1.463,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,23	100%
17.4.18	C4666	SEINFRA	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 7,00M, PESO APROXIMADO 670 KG	UNID.	40,00	R\$ 722,11	R\$ 28.884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.884,23	100%
17.4.19	98367	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UNID.	110,00	R\$ 43,70	R\$ 4.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.807,05	100%
18	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UNID.	1,00	R\$ 138,21	R\$ 138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21	100%
18.2	C3478	SEINFRA	VERGALHO ROSCA TOTAL DE 30"	M	28,00	R\$ 5,91	R\$ 165,11	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,11	196,11	21%
18.3	96463	SINAPI	SUPORTE (ISOLADOR PARA CORCOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UNID.	40,00	R\$ 21,40	R\$ 856,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,81	100%
18.4	88228	SEINFRA	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO	UNID.	1,00	R\$ 205,30	R\$ 205,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,30	100%
18.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 96 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UNID.	40,00	R\$ 63,86	R\$ 2.555,51	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,51	938,88	29%
18.6	96973	SINAPI	CORCOALHA DE COBRE NU 36 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	920,00	R\$ 60,79	R\$ 55.924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.924,04	100%
18.7	96977	SINAPI	CONCRETO PARA ATERRAMENTO SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	886,00	R\$ 50,61	R\$ 44.841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.841,39	100%
18.8	96111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M AF. 12/2020	UNID.	39,00	R\$ 54,19	R\$ 2.113,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113,33	100%
18.9	C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM²	UNID.	34,00	R\$ 10,81	R\$ 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,47	100%
19	96988	SINAPI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	UNID.	1,00	R\$ 84.708,89	R\$ 84.708,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.708,89	100%
19.1	C1058	SEINFRA	RECALCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	72,35	R\$ 324,28	R\$ 23.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.467,30	100%
19.1.2	C1058	SEINFRA	RECALCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	20,56	R\$ 324,28	R\$ 6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00	100%
19.1.3	C1960	SEINFRA	PORTA COMPENSADO PARMAIRIO SOB PIA	M²	18,28	R\$ 182,79	R\$ 3.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,48	100%
19.1.4	C2910	SEINFRA	PRATELEIRA DE MADEIRA DE LEI PLANADA	M²	16,47	R\$ 140,28	R\$ 2.310,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,45	100%
19.1.5	C0381	SEINFRA	BANCO EM CONCRETO PRE MOLDADO	M	41,52	R\$ 168,75	R\$ 6.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.995,81	100%
19.2	C0654	SEINFRA	ERGUENHA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO	UNID.	2,00	R\$ 3.722,94	R\$ 7.445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,88	100%
19.2.1	C0654	SEINFRA	CONJUNTO DE MASTRO PITRES BANDEIRAS E PEDESTAL	M²	57,00	R\$ 217,63	R\$ 12.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,94	100%
19.2.2	C0650	SEINFRA	SERVIÇOS DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO	M²	57,00	R\$ 217,63	R\$ 12.404,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404,94	100%
20	96903	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELÂNATO COM PANO UMIDO. AF. 04/2019	M²	2.923,38	R\$ 1,67	R\$ 4.862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,91	100%
20.2	8424	SEINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M	UNID.	1,00	R\$ 589,60	R\$ 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,60	100%
21	C1650	SEINFRA	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNID.	1,00	R\$ 5.981,73	R\$ 5.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,73	100%
21.1	C1650	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	986,17	R\$ 6,07	R\$ 5.981,73	986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.981,73	0%
21.2	94219	SINAPI	ABRITAMENTO DE TERRA PARA FUNDAMENTAÇÃO	M²	167,40	R\$ 67,45	R\$ 11.287,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.287,83	100%
22	93366	SINAPI	ESCALAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 02/2021	M²	43,56	R\$ 2.962,61	R\$ 12.887,83	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,83	0%
22.1	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 09/2020	M²	60,69	R\$ 2,43	R\$ 147,53	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,53	0%
22.4	93362	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF. 09/2023	m³	28,54	R\$ 19,86	R\$ 566,92	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,92	0%
23	100686	SINAPI	FUNDO DE VALA PARA FUNDAMENTAÇÃO	M	14,00	R\$ 69,27	R\$ 9.700,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0%
23.1	100686	SINAPI	COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVO MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	14,00	R\$ 69,27	R\$ 9.700,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0%



ARQUITETURA & ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 R.F. ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA E 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA
 10 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
 10 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Estabelecimento	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	Ac. Anterior	Ac. Total	Cobranças Ac. Anterior	Ac. Anterior	Ac. Total	Saldo	%
23.1.2	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MACRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 2 CM. AF. 08/2017	M²	30,98	R\$ 28,48	R\$ 882,38	R\$ 30,98	R\$ 882,38	-	R\$ 882,38	-	-	0%
23.1.3	96635	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2017	M²	37,37	R\$ 141,50	R\$ 5.287,82	R\$ 37,37	R\$ 5.287,82	-	R\$ 5.287,82	-	-	0%
23.1.4	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	19,80	R\$ 13,19	R\$ 261,07	19,80	R\$ 261,07	-	R\$ 261,07	-	-	0%
23.1.5	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	145,90	R\$ 9,42	R\$ 1.374,09	145,90	R\$ 1.374,09	-	R\$ 1.374,09	-	-	0%
23.1.6	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	73,91	R\$ 14,66	R\$ 1.083,39	73,91	R\$ 1.083,39	-	R\$ 1.083,39	-	-	0%
23.1.7	96569	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 11/2018	M³	4,82	R\$ 667,75	R\$ 3.218,56	4,82	R\$ 3.218,56	-	R\$ 3.218,56	-	-	0%
23.2			CONCRETO ARMADO E DESMONTAGEM DE FORMAS PARA VIGAS				R\$ 20.072,48							
23.2.1	96536	SINAPI	BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	M²	137,40	R\$ 72,89	R\$ 9.988,19	137,40	R\$ 9.988,19	-	R\$ 9.988,19	-	-	0%
23.2.2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	211,73	R\$ 13,19	R\$ 2.791,72	211,73	R\$ 2.791,72	-	R\$ 2.791,72	-	-	0%
23.2.3	92921	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	6,45	R\$ 9,42	R\$ 60,75	6,45	R\$ 60,75	-	R\$ 60,75	-	-	0%
23.2.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	90,18	R\$ 14,66	R\$ 1.321,87	90,18	R\$ 1.321,87	-	R\$ 1.321,87	-	-	0%
23.2.5	96567	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK=30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 09/2017	M³	8,96	R\$ 659,59	R\$ 5.909,92	8,96	R\$ 5.909,92	-	R\$ 5.909,92	-	-	0%
24			SOLTEIRO, PILARES				R\$ 116.316,47							
24.1			SOLTEIRO, PILARES				R\$ 13.878,67							
24.1.1	92443	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2020	M²	91,17	R\$ 46,06	R\$ 4.198,88	91,17	R\$ 4.198,88	-	R\$ 4.198,88	-	-	0%
24.1.2	92763	SINAPI	CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 09/2022	KG	405,64	R\$ 9,03	R\$ 3.661,66	405,64	R\$ 3.661,66	-	R\$ 3.661,66	-	-	0%
24.1.3	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE PÉ-DIREITO, UTILIZANDO AÇO CA80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 08/2022	KG	118,55	R\$ 12,70	R\$ 1.505,88	118,55	R\$ 1.505,88	-	R\$ 1.505,88	-	-	0%
24.1.4	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPa, COM USO DE BOMBA E LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022, P5	M³	7,38	R\$ 624,12	R\$ 4.612,25	7,38	R\$ 4.612,25	-	R\$ 4.612,25	-	-	0%
24.2			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO				R\$ 108.548,80							
24.2.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10	M²	12,60	R\$ 42,92	R\$ 540,82	12,60	R\$ 540,82	-	R\$ 540,82	-	-	100%
24.2.2	C0862	SEINFRA	LASTRO DE BETA. AF. 09/2020	M²	44,58	R\$ 106,62	R\$ 4.753,12	44,58	R\$ 4.753,12	-	R\$ 4.753,12	-	-	100%
24.2.3	C1831	SEINFRA	LONA PLÁSTICA PRETA, SERVIÇOS EM COBERTAS	M²	891,64	R\$ 8,97	R\$ 7.911,07	891,64	R\$ 7.911,07	-	R\$ 7.911,07	-	-	100%
24.2.4	97086	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF. 09/2021	KG	891,64	R\$ 16,57	R\$ 14.770,27	891,64	R\$ 14.770,27	-	R\$ 14.770,27	-	-	100%
24.2.5	101747	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM. AF. 09/2020	M²	891,64	R\$ 86,77	R\$ 77.371,52	891,64	R\$ 77.371,52	-	R\$ 77.371,52	-	-	100%
25			REDEIRA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 16.543,85							
25.1			REDEIRA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 4.842,84							
25.1.1	103522	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 1/2021	M³	331,76	R\$ 54,13	R\$ 17.959,36	331,76	R\$ 17.959,36	-	R\$ 17.959,36	-	-	100%
25.1.2	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 1/2021	M³	140,70	R\$ 176,89	R\$ 24.888,16	140,70	R\$ 24.888,16	-	R\$ 24.888,16	-	-	100%
25.2			ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 1/2021				R\$ 22.386,01							
25.2.1	103522	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 1/2021	M³	109,04	R\$ 54,13	R\$ 5.902,73	109,04	R\$ 5.902,73	-	R\$ 5.902,73	-	-	0%
25.2.2	101963	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPORADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DE 10 CM (ESPESURA) = (6+4). AF. 1/2020	M²	63,42	R\$ 197,70	R\$ 12.540,27	63,42	R\$ 12.540,27	-	R\$ 12.540,27	-	-	100%
26			TEIJA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, e=0,7mm				R\$ 438.041,88							
26.1	C4654	SEINFRA	TEIJA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, e=0,7mm	M²	965,55	R\$ 53,22	R\$ 51.382,89	965,55	R\$ 51.382,89	-	R\$ 51.382,89	-	-	0%
26.2	C0863	SEINFRA	CUMEIREIRA DE ALUMÍNIO E=0,8mm	M	37,64	R\$ 54,35	R\$ 2.045,76	37,64	R\$ 2.045,76	-	R\$ 2.045,76	-	-	0%



ARQUITETURA
ENGENHARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MARANHÃO
 CONTRATADA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
 OBJETO: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BARRIO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA
 PERÍODO CONSIDERADO: 16 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2023
 DATA DA MEDIÇÃO: 10 DE NOVEMBRO DE 2023

SEXTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	AC. ANTERIOR	AC. ATUAL	QUANTIDADE	AC. ATUAL	AC. ANTERIOR	AC. TOTAL	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	RECORRIDO	
26.3	C454	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, 6 x 0,7mm	M²	296,02	R\$ 53,22	R\$ 15.754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
26.4	C454	SEINFRA	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, 6 x 0,7mm	M²	28,56	R\$ 53,22	R\$ 1.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
26.5	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	78,28	R\$ 48,20	R\$ 3.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
26.6	100775	SINAPI	INCLUSO TRANSPORTAR EM ESTRUÇÃO METÁLICA, HABILITADO	KG	22.554,80	R\$ 15,69	R\$ 353.914,60	22.554,80	22.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27			IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF. 09/2018	M²	137,40	R\$ 37,73	R\$ 5.183,69	137,40	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
28			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				R\$ 40.074,85													
28.1	87078	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM CHAPISCO MANUAL AF. 06/2019	M²	670,52	R\$ 4,02	R\$ 2.694,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
28.2	87035	SINAPI	1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 MPH EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 9MM, SEM EXECUÇÃO DE INTERIORES AF. 05/2014	M²	670,52	R\$ 25,97	R\$ 17.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
28.3	87043	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF. 06/2014	M²	670,52	R\$ 10,73	R\$ 7.195,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
29			PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPOXI, AF. 05/2021	M²	592,95	R\$ 56,28	R\$ 33.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
30			INSTALAÇÃO DE ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 2XIV				R\$ 13.443,39													
30.1	101078	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UNID.	1,00	R\$ 88,08	R\$ 88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.1.1			DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARREAMENTO, PARA 9 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UNID.	1,00	R\$ 88,08	R\$ 88,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.1.2	88071	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UNID.	2,00	R\$ 72,12	R\$ 144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.1.3	93955	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2020	UNID.	3,00	R\$ 11,43	R\$ 34,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.2			ELETROTUBOS E ACESSÓRIOS				R\$ 3.844,81													
30.2.1	91638	SINAPI	ELETROTUBO CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA INSTALAÇÃO AF. 12/2015	M	80,00	R\$ 11,86	R\$ 949,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.2.2	91684	SINAPI	ELETROTUBO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	144,00	R\$ 13,46	R\$ 1.938,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.2.3	95005	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETROTUBO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	UNID.	34,00	R\$ 22,28	R\$ 757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.3			PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015				R\$ 1.097,84													
30.3.1	91926	SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	230,00	R\$ 3,89	R\$ 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.3.2	91930	SINAPI	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	30,00	R\$ 7,94	R\$ 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.4			LUMINÁRIA PENDENTE COM LÂMPADA DE VAPOR 250W TOMADA UNIVERSAL, 10A COR BRANCA, COMPLETA	UNID.	24,00	R\$ 339,67	R\$ 8.152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.4.1	97901	SINAPI	LUMINÁRIA PENDENTE COM LÂMPADA DE VAPOR 250W TOMADA UNIVERSAL, 10A COR BRANCA, COMPLETA	UNID.	24,00	R\$ 339,67	R\$ 8.152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
30.4.2	91956	SINAPI	LUMINÁRIA PENDENTE COM LÂMPADA DE VAPOR 250W TOMADA UNIVERSAL, 10A COR BRANCA, COMPLETA	UNID.	10,00	R\$ 311,19	R\$ 3.111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
31			HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	UNID.	6,00	R\$ 93,88	R\$ 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
31.1	96985	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 3/8" NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	M	122,00	R\$ 60,79	R\$ 7.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
31.2	86073	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 5/8" NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2017	M	158,00	R\$ 79,67	R\$ 12.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
31.3	96974	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM SUPORTE DE MADEIRA, 100X100X100MM AF. 12/2020	UNID.	6,00	R\$ 54,19	R\$ 325,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31.4	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM SUPORTE DE MADEIRA, 100X100X100MM AF. 12/2020	UNID.	6,00	R\$ 21,40	R\$ 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
31.5	98463	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM SUPORTE DE MADEIRA, 100X100X100MM AF. 12/2020	UNID.	6,00	R\$ 21,40	R\$ 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
32			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 13.884,79													
32.1	C1347	SEINFRA	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTO COM FIBRAS DE VIDRO PARA LAJE DE 10CM, ESP. 10MM, COMPLETO, INCLUSIVE REVESTIMENTO EM TINTA ESMALTE, INCLUSO OBRAS DE ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇOLIVRE DE 10CM, UNTO PARA ELSAL, COM TRAVES, CORDOALHA DE 3,05 X 2,05 MM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM RECIQUILHO EM 300 CM, PINTURA EM PRIMER, COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	R\$ 3.142,77	R\$ 3.142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
32.2	C1349	SEINFRA	CONCRETO PARA LAJE DE CIMENTO COM FIBRAS DE VIDRO PARA LAJE DE 10CM, ESP. 10MM, COMPLETO, INCLUSIVE REVESTIMENTO EM TINTA ESMALTE, INCLUSO OBRAS DE ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇOLIVRE DE 10CM, UNTO PARA ELSAL, COM TRAVES, CORDOALHA DE 3,05 X 2,05 MM EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM RECIQUILHO EM 300 CM, PINTURA EM PRIMER, COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1,00	R\$ 3.506,46	R\$ 3.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE
Medição: 6ª (SEXTA MEDIÇÃO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE
Medição: 6ª (SEXTA MEDIÇÃO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO DE ALVENARIA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE
Medição: 6ª (SEXTA MEDIÇÃO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO DE REBOCO E ACABAMENTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE

Medição: 6ª (SEXTA MEDIÇÃO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO DE REBOCO E ACABAMENTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE
Medição: 6ª (SEXTA MEDIÇÃO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO DE PILAR, VIGA E REBOCO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE
Medição: 6ª (SEXTA MEDIÇÃO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO DE REBOCO E ACABAMENTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE
Medição: 6ª (SEXTA MEDIÇÃO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO DE REBOCO E ACABAMENTOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
OBRA: Construção de Escola 12 Salas Padrão FNDE
Medição: 6ª (SEXTA MEDIÇÃO)

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 12 SALAS FNDE



EXECUÇÃO DE COBERTURA METALICA QUADRA

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

R\$ 214.708,69

A SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA, inscrita no CNPJ n° 69.391.274/0001-55, sediada na Rua Renato Viana, 110, Ivar Saldanha, em São Luís – MA, CEP 65.036-000, por intermédio do seu representante legal Sr. PEDRO SERENO MOREIRA SCRIVINER, portador do CPF 032.978.163-41, vem requerer, da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO**, o valor de **R\$ 214.708,69 (Duzentos e Quatorze Mil, Setecentos e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos)**, conforme Nota Fiscal 0000468, referente à **6ª medição** dos serviços de **CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II**, objeto da RDC N° 28/2023.

Atenciosamente,

São Luís – MA, 11 de novembro de 2025



Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Civil
CREA 173326271
Responsável Técnico

SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
PEDRO SCRIVINER
CPF: 032.978.163-41



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000468

Data e Hora da Emissão

11/11/2025 12:57:59

Código de Verificação

D9Z7.52AE.4292.19B4.D30F.8824.361E.3AB3

CERTIFICADO
1020250092110948

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA**CPF / CNPJ: **69.391.274/0001-55**Inscrição Municipal: **33515006**Endereço: **R RENATO VIANA 110 LETRA A; - BAIRRO VILA IVAR SALDANHA - CEP: 65036000**Município: **SAO LUIS**UF: **MA**Email: **eletrob@bol.com.br**Telefone: **(98) 88683149**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA**CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**Município: **CHAPADINHA**UF: **MA**Email: **atendimento@vrcontabilidade.**Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SEXTA MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 1 (UMA) ESCOLA DE 12 (DOZE) SALAS DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSÉ DE SOUSA ALMEIDA II, EM CHAPADINHA (MA). PERÍODO CONSIDERADO 16 DE SETEMBRO DE 2025 A 31 DE OUTUBRO DE 2025. CONTRATO 313/2023/RDC/028/2023

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR MÃO DE OBRA	1	128.825,21	128.825,21
TRIBUTÁVEL	VALOR MATERIAIS	1	85.883,48	85.883,48

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 11 / 11 / 2025

Wenderson Dione Nunes Viana
Engenheiro Civil
CREA-MA 11729353-0

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (0,0000%):
R\$ 0,00CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 214.708,69**Valor Total Composição:
R\$ 0,00Valor Total Deduções:
R\$ 85.883,48Base Cálculo:
R\$ 128.825,21Alíquota:
5,00%Valor ISS:
R\$ 6.441,26

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
CHAPADINHA / MA

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Mês de

11/2025

Local de Prestação do

RETIDO

Recolhimento:

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Atividade:

0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA

Serviço:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 69.391.274/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/05/1993
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SF ENGENHARIA E ARQUITETURA	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R RENATO VIANA	NÚMERO 110	COMPLEMENTO LETRA A
-------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 65.036-000	BAIRRO/DISTRITO VILA IVAR SALDANHA	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SFENGENHARIALTDA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (98) 3301-5181/ (98) 9611-3147
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/07/2019
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 17:28:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
69.391.274/0001-55
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/05/1993

NOME EMPRESARIAL
SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
74.10-2-03 - Design de produto
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.19-9-01 - Fotocópias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R RENATO VIANA

NÚMERO
110

COMPLEMENTO
LETRA A

CEP
65.036-000

BAIRRO/DISTRITO
VILA IVAR SALDANHA

MUNICÍPIO
SAO LUIS

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SFENGENHARIALTDA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(98) 3301-5181/ (98) 9611-3147

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
30/07/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/01/2025 às 17:28:13 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69.391.274/0001-55
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA
Endereço: RUA ROCHA POMBO 82 / VILA PASSOS / SAO LUIS / MA / 65025-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102307150483711407

Informação obtida em 06/11/2025 14:59:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 69.391.274/0001-55

Certidão n°: 51199784/2025

Expedição: 02/09/2025, às 15:02:16

Validade: 01/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **69.391.274/0001-55**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 091352/25

Data da

29/09/2025 12:08:19

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ:69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/11/2025 15:16:07



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 287655/25

Data da

29/09/2025 12:06:57

Inscrição Estadual: 129242284

CPF/CNPJ:69391274000155

Razão Social: SF ENGENHARIA-EXECUTORES E CONSULTORES LTDA

Endereço: RUA RENATO VIANA, 110 LETRA A; CEP: 65036000 - VILA IVAR SALDANHA

Telefone: (98)88683149

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 28/12/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00011835142025

Validade: 01/01/2026

Certificamos que até a presente data não consta débito fiscal relativo a pessoa jurídica, descrita abaixo, reserva-se o direito de a fazenda municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista nos artigos 80 e 146, da lei 6.289, de 28/12/2017 do código tributário municipal.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 69.391.274/0001-55	Inscrição Municipal: 33515006
Razão Social: SF ENGENHARIA EXECUTORES E CONSULTORES LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA Renato Viana	
Número: 110	Complemento: LETRA A;
Bairro: Vila Ivar Saldanha	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65036000

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **03 de setembro de 2025 as 14:05**, sob o código de autenticidade nº **A62E47478950D9D9C134C1C9694788DA**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."