

OFICIO Nº 098/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 16 de março de 2026.

À Senhora
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 9ª medição dos serviços de conclusão da construção da creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial José de Sousa Almeida II, executados pela empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo, para análise e posterior deliberação, processo referente ao pagamento da 9ª medição de serviços executados pela Empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob CNPJ nº 00.513.233/0001-98, referente a **serviços conclusão da construção da creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial José de Sousa Almeida II**, conforme:

Contrato nº 296/2024,

Processo adm. nº 3092/2024,

Concorrência nº 025/2024,

NF nº 070,

Valor R\$ 300.287,37

Fonte do recurso: FUNDEB.

RECEBIDO
EM 16/03/2026
HORÁRIO: 16:53
José Luiz Coelho
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo



Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 9ª MEDIÇÃO CONTRATO 296/2024

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar a **9 medição do contrato para conclusão da construção da creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de Jose de Souza Almeida II em chapadinha/MA .**

São Luís, MA - 04 de MARÇO de 2026

BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:014291133
08

Assinado de forma digital
por BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2026.03.06
13:42:29 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: biapdiniz@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 50.732,30				R\$ 50.732,30	-	R\$ 50.732,30			
1.1	Placa da obra padrão Governo Federal	M2	6,00	R\$ 308,48	R\$ 1.850,85	6,00		6,00	R\$ 1.850,85		R\$ 1.850,85		R\$ -	0%
1.2	Instalação provisória de água	UN	1,00	R\$ 1.336,27	R\$ 1.336,27	1,00		1,00	R\$ 1.336,27		R\$ 1.336,27		R\$ -	0%
1.3	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabecamento, caixa de proteção para medidor e aterramento	UN	1,00	R\$ 1.771,60	R\$ 1.771,60	1,00		1,00	R\$ 1.771,60		R\$ 1.771,60		R\$ -	0%
1.4	Instalações provisórias de esgoto	UN	1,00	R\$ 262,00	R\$ 262,00	1,00		1,00	R\$ 262,00		R\$ 262,00		R\$ -	0%
1.5	Barracões provisórios (deposito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	M2	40,00	R\$ 928,83	R\$ 37.153,33	40,00		40,00	R\$ 37.153,33		R\$ 37.153,33		R\$ -	0%
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)	0,00		R\$ -	R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m acada 200m)	0,00		R\$ -	R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm(40x2,00m, frente do terreno)	M2	80,00	R\$ 104,48	R\$ 8.358,25	80,00		80,00	R\$ 8.358,25		R\$ 8.358,25		R\$ -	0%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				R\$ 8.793,90				R\$ 8.793,90	-	R\$ 8.793,90		-	
2.1	EDIFICAÇÃO				R\$ -				R\$ -	-	R\$ -		-	
2.1.1	Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação		0,00	R\$ -	R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.1.2	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m.		0,00	R\$ -	R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.1.3	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação		0,00	R\$ -	R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.1.4	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação		0,00	R\$ -	R\$ -				R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2.2	MURETA				R\$ 5.600,49				R\$ 5.600,49	-	R\$ 5.600,49		-	
2.2.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	11,26	R\$ 79,47	R\$ 894,80	11,26		11,26	R\$ 894,80		R\$ 894,80		R\$ -	0%
2.2.2	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	17,74	R\$ 195,01	R\$ 3.459,55	17,74		17,74	R\$ 3.459,55		R\$ 3.459,55		R\$ -	0%
2.2.3	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	6,39	R\$ 195,01	R\$ 1.246,14	6,39		6,39	R\$ 1.246,14		R\$ 1.246,14		R\$ -	0%
2.3	CASTELO D'ÁGUA				R\$ 3.193,41				R\$ 3.193,41	-	R\$ 3.193,41		-	
2.3.1	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	M3	5,78	R\$ 79,47	R\$ 459,32	5,78		5,78	R\$ 459,32		R\$ 459,32		R\$ -	0%
2.3.2	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	12,96	R\$ 195,01	R\$ 2.527,38	12,96		12,96	R\$ 2.527,38		R\$ 2.527,38		R\$ -	0%
2.3.3	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	M3	1,06	R\$ 195,01	R\$ 206,71	1,06		1,06	R\$ 206,71		R\$ 206,71		R\$ -	0%
3	FUNDAÇÕES				R\$ 24.414,08				R\$ 24.414,08	-	R\$ 24.414,08		-	
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS				R\$ -				R\$ -	-	R\$ -		-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA

OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA


CONCORRÊNCIA: 025/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA


Data: 04/03/2026

Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDICÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%	
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024		0,00	R\$					R\$		R\$			
3.1.2	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.		0,00	R\$					R\$		R\$			
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		0,00	R\$					R\$		R\$			
3.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		0,00	R\$					R\$		R\$			
3.1.5	Concreto simples usinado fck=25mpa. bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		0,00	R\$					R\$		R\$			
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES			R\$	10.570,33				R\$	10.570,33				
3.2.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X		0,00	R\$					R\$		R\$			
3.2.2	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		0,00	R\$					R\$		R\$			
3.2.3	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024		0,00	R\$					R\$		R\$			
3.2.4	Concreto simples usinado fck=25mpa. bombeado, lançado e adensado na infraestrutura		0,00	R\$					R\$		R\$			
3.3	FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA			R\$	10.570,33				R\$	10.570,33				
3.3.1	Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m	M	56,00	R\$ 82,65	R\$ 4.628,17	56,00			R\$ 4.628,17		R\$ 4.628,17			0%
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	UN	12,00	R\$ 102,53	R\$ 1.230,39	12,00			R\$ 1.230,39		R\$ 1.230,39			0%
3.3.3	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	12,96	R\$ 37,00	R\$ 479,53	12,96			R\$ 479,53		R\$ 479,53			0%
3.3.4	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	7,20	R\$ 76,51	R\$ 550,87	7,20			R\$ 550,87		R\$ 550,87			0%
3.3.5	Armação aço CA 50, para 1,0 m³ de concreto	KG	6,48	R\$ 13,50	R\$ 87,49	6,48			R\$ 87,49		R\$ 87,49			0%
3.3.6	Concreto simples usinado fck=25mpa. bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	4,71	R\$ 763,03	R\$ 3.593,88	4,71			R\$ 3.593,88		R\$ 3.593,88			0%
3.4	MURETA - BLOCOS			R\$	10.069,32				R\$	10.069,32				
3.4.1	*Estaca Ø 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m	M	52,50	R\$ 83,82	R\$ 4.400,33	52,50			R\$ 4.400,33		R\$ 4.400,33			0%
3.4.2	*Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	M2	27,97	R\$ 37,00	R\$ 1.034,92	27,97			R\$ 1.034,92		R\$ 1.034,92			0%
3.4.3	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	21,39	R\$ 76,51	R\$ 1.636,54	21,39			R\$ 1.636,54		R\$ 1.636,54			0%
3.4.4	Armação aço CA 50, para 1,0 m³ de concreto	KG	34,36	R\$ 13,50	R\$ 463,90	34,36			R\$ 463,90		R\$ 463,90			0%
3.4.5	Armação aço CA 60 Diâm. 3.4 a6.0mm/Fornecimento/corte peridade 10%/ dobra /colocação	KG	37,91	R\$ 20,48	R\$ 776,32	37,91			R\$ 776,32		R\$ 776,32			0%
3.4.6	Concreto simples usinado fck=25mpa. bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	M3	2,38	R\$ 738,37	R\$ 1.757,31	2,38			R\$ 1.757,31		R\$ 1.757,31			0%
3.5	MURETA - VIGAS BALDRAME			R\$	3.774,43				R\$	3.774,43				
3.5.1	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	M2	28,49	R\$ 46,51	R\$ 1.325,01	28,49			R\$ 1.325,01		R\$ 1.325,01			0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO N°: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDICÃO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total		Saldo
3.5.2	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	62,91	R\$ 15,35	R\$ 965,61	62,91		62,91	R\$ 965,61	R\$ -	R\$ 965,61	R\$ -	0%
3.5.3	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	KG	26,82	R\$ 13,48	R\$ 361,49	26,82		26,82	R\$ 361,49	R\$ -	R\$ 361,49	R\$ -	0%
3.5.4	Concreto Bombado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	1,52	R\$ 738,37	R\$ 1.122,32	1,52		1,52	R\$ 1.122,32	R\$ -	R\$ 1.122,32	R\$ -	0%
4	SUPERESTRUTURA				R\$ 4.334,04				R\$ 4.334,04	R\$ -	R\$ 4.334,04	R\$ -	
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				R\$ 1.951,48				R\$ 1.951,48	R\$ -	R\$ 1.951,48	R\$ -	
4.1.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	22,96	R\$ 46,51	R\$ 1.067,82	22,96		22,96	R\$ 1.067,82	R\$ -	R\$ 1.067,82	R\$ -	0%
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.1.4	Concreto Bombado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento	M3	1,26	R\$ 701,31	R\$ 883,66	1,26		1,26	R\$ 883,66	R\$ -	R\$ 883,66	R\$ -	0%
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.2.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançamento e adensado na infraestrutura		0,00	R\$ -	R\$ -	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				R\$ 361,48				R\$ 361,48	R\$ -	R\$ 361,48	R\$ -	
4.3.1	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	M	12,74	R\$ 28,37	R\$ 361,48	12,74		12,74	R\$ 361,48	R\$ -	R\$ 361,48	R\$ -	0%
4.4	CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES				R\$ 2.021,08				R\$ 2.021,08	R\$ -	R\$ 2.021,08	R\$ -	
4.4.1	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 07 usos, inclusive escoramento	M2	17,29	R\$ 46,51	R\$ 804,12	17,29		17,29	R\$ 804,12	R\$ -	R\$ 804,12	R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENHIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NOMA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO													
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
4.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	48,82	R\$ 10,61	R\$ 517,88	48,82		48,82	R\$ 517,88	R\$ -	R\$ 517,88	R\$ -	0%
4.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	20,36	R\$ 13,48	R\$ 274,42	20,36		20,36	R\$ 274,42	R\$ -	R\$ 274,42	R\$ -	0%
4.4.4	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m3	0,80	R\$ 530,83	R\$ 424,66	0,80		0,80	R\$ 424,66	R\$ -	R\$ 424,66	R\$ -	0%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL, INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				R\$ 62.761,69				R\$ 61.697,50	R\$ 1.064,19	R\$ 1.064,19	R\$ 1.064,19	0,00
5.1	ELEMENTOS VAZADOS				R\$ 1.064,19				R\$ -	R\$ 1.064,19	R\$ 1.064,19	R\$ 1.064,19	0,00
5.1.1	Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M2	5,14	R\$ 207,04	R\$ 1.064,19	-	5,14	5,14	R\$ -	R\$ 1.064,19	R\$ 1.064,19	R\$ -	0%
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 60.680,20				R\$ 60.680,20	R\$ -	R\$ 60.680,20	R\$ -	
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna		0,00		R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		0,00		R\$ -	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	M2	478,93	R\$ 78,22	R\$ 37.464,23	478,93		478,93	R\$ 37.464,23	R\$ -	R\$ 37.464,23	R\$ -	0%
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maçoços 5x19x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	50,53	R\$ 10,00	R\$ 505,32	50,53		50,53	R\$ 505,32	R\$ -	R\$ 505,32	R\$ -	0%
5.2.5	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	M2	22,63	R\$ 1.003,56	R\$ 22.710,65	22,63		22,63	R\$ 22.710,65	R\$ -	R\$ 22.710,65	R\$ -	0%
5.3	ALVENARIA DA MURETA				R\$ 1.017,30				R\$ 1.017,30	R\$ -	R\$ 1.017,30	R\$ -	
5.3.1	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M2	18,12	R\$ 56,14	R\$ 1.017,30	18,12		18,12	R\$ 1.017,30	R\$ -	R\$ 1.017,30	R\$ -	0%
6	ESQUADRIAS				R\$ 370.524,13				R\$ 336.417,91	R\$ 34.106,22	R\$ 370.524,13	R\$ 34.106,22	0,00
6.1	FORTAS DE MADEIRA				R\$ 59.010,24				R\$ 43.411,11	R\$ 15.599,13	R\$ 59.010,24	R\$ 15.599,13	0,00
6.1.1	Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00	R\$ 1.172,51	R\$ 11.725,07	10,00		10,00	R\$ 11.725,07	R\$ -	R\$ 11.725,07	R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%

MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES				FINANCEIRO				SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%		
6.1.2	Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	5,00	R\$ 1.172,51	R\$ 5.862,53	5,00		5,00	R\$ 5.862,53	R\$ -	R\$ 5.862,53	R\$ -	0%		
6.1.3	Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	4,00	R\$ 1.524,06	R\$ 6.096,23	4,00		4,00	R\$ 6.096,23	R\$ -	R\$ 6.096,23	R\$ -	0%		
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metálica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	6,00	R\$ 1.172,51	R\$ 7.035,04	6,00		6,00	R\$ 7.035,04	R\$ -	R\$ 7.035,04	R\$ -	0%		
6.1.5	Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	10,00	R\$ 1.269,22	R\$ 12.692,24	10,00		10,00	R\$ 12.692,24	R\$ -	R\$ 12.692,24	R\$ -	0%		
6.1.6	Porta de compensado de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	UN	16,00	R\$ 974,95	R\$ 15.599,13	-	16,00	16,00	R\$ -	R\$ 15.599,13	R\$ 15.599,13	-R\$ 0,00	0%		
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				R\$ 9.373,26				R\$ 9.373,26	R\$ -	R\$ 9.373,26	R\$ -			
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas internas	UN	8,00	R\$ 106,71	R\$ 853,71	8,00		8,00	R\$ 853,71	R\$ -	R\$ 853,71	R\$ -	0%		
6.2.2	Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL, mas portas PM3 e PM5	UN	14,00	R\$ 345,03	R\$ 4.830,42	14,00		14,00	R\$ 4.830,42	R\$ -	R\$ 4.830,42	R\$ -	0%		
6.2.3	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm, para as portas	M2	19,20	R\$ 192,14	R\$ 3.689,13	19,20		19,20	R\$ 3.689,13	R\$ -	R\$ 3.689,13	R\$ -	0%		
6.3	PORTAS EM ALUMÍNIO				R\$ 81.070,74				R\$ 81.070,74	R\$ -	R\$ 81.070,74	R\$ -			
6.3.1	Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	2,31	R\$ 884,03	R\$ 2.042,12	2,31		2,31	R\$ 2.042,12	R\$ -	R\$ 2.042,12	R\$ -	0%		
6.3.2	Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	1,68	R\$ 691,41	R\$ 1.161,57	1,68		1,68	R\$ 1.161,57	R\$ -	R\$ 1.161,57	R\$ -	0%		
6.3.3	Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	M2	6,72	R\$ 694,16	R\$ 4.664,73	6,72		6,72	R\$ 4.664,73	R\$ -	R\$ 4.664,73	R\$ -	0%		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
GNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

ITEM	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO	
					Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo
6.3.4	M2	113,40	R\$ 554,99	R\$ 62.935,67	113,40		R\$ 62.935,67	R\$ -	R\$ -	0%
6.3.5	M2	5,04	R\$ 707,72	R\$ 3.566,89	5,04		R\$ 3.566,89	R\$ -	R\$ -	0%
6.3.6	M2	4,44	R\$ 691,41	R\$ 3.069,86	4,44		R\$ 3.069,86	R\$ -	R\$ -	0%
6.3.7	M2	5,25	R\$ 691,41	R\$ 3.629,90	5,25		R\$ 3.629,90	R\$ -	R\$ -	0%
6.4				R\$ 5.875,48			R\$ 5.875,48	R\$ 226,98	R\$ 5.875,48	0,00
6.4.1	M2	1,00	R\$ 3.476,00	R\$ 3.476,00	1,00		R\$ 3.476,00	R\$ -	R\$ -	0%
6.4.2	M2	1,00	R\$ 2.172,50	R\$ 2.172,50	1,00		R\$ 2.172,50	R\$ -	R\$ -	0%
6.4.3	M2	0,61	R\$ 372,10	R\$ 226,98	-	0,61	R\$ -	R\$ 226,98	R\$ 226,98	0%
6.5				R\$ 101.684,70			R\$ 101.684,70	R\$ -	R\$ 101.684,70	-
6.5.1	M2	1,75	R\$ 746,63	R\$ 1.306,60	1,75		R\$ 1.306,60	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.2	M2	1,60	R\$ 743,95	R\$ 1.190,32	1,60		R\$ 1.190,32	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.3	M2	3,22	R\$ 803,95	R\$ 2.588,71	3,22		R\$ 2.588,71	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.4	M2	2,03	R\$ 750,27	R\$ 1.523,04	2,03		R\$ 1.523,04	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.5	M2	2,10	R\$ 750,27	R\$ 1.575,56	2,10		R\$ 1.575,56	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.6	M2	2,10	R\$ 750,27	R\$ 1.575,56	2,10		R\$ 1.575,56	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.7	M2	12,60	R\$ 750,27	R\$ 9.453,36	12,60		R\$ 9.453,36	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.8	M2	6,30	R\$ 750,27	R\$ 4.726,68	6,30		R\$ 4.726,68	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.9	M2	18,90	R\$ 750,27	R\$ 14.180,05	18,90		R\$ 14.180,05	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.10	M2	2,10	R\$ 750,27	R\$ 1.575,56	2,10		R\$ 1.575,56	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.11	M2	6,30	R\$ 750,27	R\$ 4.726,68	6,30		R\$ 4.726,68	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.12	M2	8,40	R\$ 750,27	R\$ 6.302,24	8,40		R\$ 6.302,24	R\$ -	R\$ -	0%
6.5.13	M2	12,60	R\$ 750,27	R\$ 9.453,36	12,60		R\$ 9.453,36	R\$ -	R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA



LOCAL: CHAPADINHA - MA
 CONCORRÊNCIA 025/2024
 CONTRATO Nº: 0296/2024
 EMPRESA: IDL EMPREENDIMIENTOS LTDA
 CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
 B.D.I.: 31,25%

MEDICÃO: NONA
 Data: 04/03/2026
 Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	
					Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
6.5.14	M2	33,60	R\$ 750,27	R\$ 25.208,97	33,60	-	R\$ 25.208,97	-	R\$ 25.208,97	-	0%
6.5.15	M2	16,80	R\$ 750,27	R\$ 12.604,49	16,80	-	R\$ 12.604,49	-	R\$ 12.604,49	-	0%
6.5.16	M2	20,25	R\$ 182,40	R\$ 3.693,52	20,25	-	R\$ 3.693,52	-	R\$ 3.693,52	-	0%
6.6				R\$ 18.280,11			R\$ 18.280,11		R\$ 18.280,11	-R\$ 0,00	
6.6.1	M2	10,70	R\$ 296,74	R\$ 3.175,17	10,70	-	R\$ 3.175,17	-	R\$ 3.175,17	-R\$ 0,00	0%
6.6.2	M2	11,40	R\$ 428,61	R\$ 4.886,19	11,40	-	R\$ 4.886,19	-	R\$ 4.886,19	-R\$ 0,00	0%
6.6.3	M2	21,28	R\$ 480,20	R\$ 10.218,75	21,28	-	R\$ 10.218,75	-	R\$ 10.218,75	-R\$ 0,00	0%
6.7				R\$ 95.229,60			R\$ 95.229,60		R\$ 95.229,60		
6.7.1	M2	50,22	R\$ 279,61	R\$ 14.042,14	50,22	-	R\$ 14.042,14	-	R\$ 14.042,14	-R\$ 0,00	0%
6.7.2	M2	8,31	R\$ 499,95	R\$ 4.154,63	8,31	-	R\$ 4.154,63	-	R\$ 4.154,63	-R\$ 0,00	0%
6.7.3	M2	145,20	R\$ 504,53	R\$ 73.258,06	145,20	-	R\$ 73.258,06	-	R\$ 73.258,06	-R\$ 0,00	0%
6.7.4	M2	13,50	R\$ 279,61	R\$ 3.774,77	13,50	-	R\$ 3.774,77	-	R\$ 3.774,77	-R\$ 0,00	0%
7				R\$ 473.430,74			R\$ 473.430,74		R\$ 473.430,74	R\$ 0,00	
7.1	M2	570,74	R\$ 184,15	R\$ 105.101,77	570,74	-	R\$ 105.101,77	-	R\$ 105.101,77	-R\$ 0,00	0%
7.2	M2	1.283,33	R\$ 226,37	R\$ 290.510,84	1.283,33	-	R\$ 290.510,84	-	R\$ 290.510,84	-R\$ 0,00	0%
7.3	M2	83,25	R\$ 266,75	R\$ 22.206,75	83,25	-	R\$ 22.206,75	-	R\$ 22.206,75	-R\$ 0,00	0%
7.4	M	186,15	R\$ 151,28	R\$ 28.160,76	186,15	-	R\$ 28.160,76	-	R\$ 28.160,76	-R\$ 0,00	0%
7.5	M	258,90	R\$ 55,51	R\$ 14.370,41	258,90	-	R\$ 14.370,41	-	R\$ 14.370,41	-R\$ 0,00	0%
7.6	m	258,20	R\$ 50,66	R\$ 13.080,21	258,20	-	R\$ 13.080,21	-	R\$ 13.080,21	-R\$ 0,00	0%
8				R\$ -			R\$ -		R\$ -		
8.1		0,00	R\$ -	R\$ -	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-R\$ -	0%
9				R\$ 247.721,59			R\$ 247.721,59		R\$ 247.721,59		
9.1	M2	351,33	R\$ 7,11	R\$ 2.498,47	351,33	-	R\$ 2.498,47	-	R\$ 2.498,47	-R\$ -	0%
9.2	M2	282,64	R\$ 48,73	R\$ 13.772,72	282,64	-	R\$ 13.772,72	-	R\$ 13.772,72	-R\$ -	0%
9.3	M2	68,69	R\$ 48,73	R\$ 3.347,19	68,69	-	R\$ 3.347,19	-	R\$ 3.347,19	-R\$ -	0%
9.4	M2	202,85	R\$ 40,49	R\$ 8.213,74	202,85	-	R\$ 8.213,74	-	R\$ 8.213,74	-R\$ -	0%
9.5	M2	629,61	R\$ 72,79	R\$ 45.831,30	629,61	-	R\$ 45.831,30	-	R\$ 45.831,30	-R\$ -	0%
9.6	M2	9,21	R\$ 87,95	R\$ 810,05	9,21	-	R\$ 810,05	-	R\$ 810,05	-R\$ -	0%
9.7	M2	7,49	R\$ 87,95	R\$ 658,77	7,49	-	R\$ 658,77	-	R\$ 658,77	-R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%

MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026



ITEM	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
					Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
9.8	M2	15,17	R\$ 87,95	R\$ 1.334,25	15,17	R\$ 1.334,25	R\$ -	R\$ 1.334,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9.9	M2	136,50	R\$ 87,95	R\$ 12.005,58	136,50	R\$ 12.005,58	R\$ -	R\$ 12.005,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9.10	M	191,30	R\$ 33,33	R\$ 6.376,73	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
9.11	M2	498,03	R\$ 84,39	R\$ 42.030,56	498,03	R\$ 42.030,56	R\$ -	R\$ 42.030,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
9.12	M2	738,27	R\$ 150,14	R\$ 110.842,23	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	40%
10				R\$ 262.709,56				R\$ 141.542,33	R\$ 4.825,42	R\$ 146.367,75	R\$ 116.401,81	
10.1				R\$ 231.443,63				R\$ 123.851,96	R\$ -	R\$ 123.851,96	R\$ 107.591,67	
10.1.1	M2	345,98	R\$ 45,10	R\$ 15.604,93	345,98	R\$ 15.604,93	R\$ -	R\$ 15.604,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.1.2	M2	115,97	R\$ 41,42	R\$ 4.803,85	115,97	R\$ 4.803,85	R\$ -	R\$ 4.803,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.1.3	M2	386,12	R\$ 104,80	R\$ 40.465,87	386,12	R\$ 40.465,87	R\$ -	R\$ 40.465,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.1.4	M2	23,72	R\$ 77,35	R\$ 1.834,81	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
10.1.5	M2	226,97	R\$ 61,62	R\$ 13.985,25	226,97	R\$ 13.985,25	R\$ -	R\$ 13.985,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.1.6	M2	355,53	R\$ 106,88	R\$ 38.000,31	355,53	R\$ 38.000,31	R\$ -	R\$ 38.000,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.1.7	M2	394,33	R\$ 206,64	R\$ 81.483,83	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
10.1.8	M2	27,90	R\$ 235,19	R\$ 6.561,76	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
10.1.9	M2	22,68	R\$ 235,19	R\$ 5.334,07	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
10.1.10	M	191,30	R\$ 64,70	R\$ 12.377,20	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
10.1.11	M	90,00	R\$ 118,86	R\$ 10.697,00	90,00	R\$ 10.697,00	R\$ -	R\$ 10.697,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.1.12	M	1,77	R\$ 166,52	R\$ 294,75	1,77	R\$ 294,75	R\$ -	R\$ 294,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.2				R\$ 31.325,93				R\$ 17.690,37	R\$ 4.825,42	R\$ 22.515,79	R\$ 8.810,14	
10.2.1	M2	345,98	R\$ 43,26	R\$ 14.966,80	345,98	R\$ 14.966,80	R\$ -	R\$ 14.966,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.2.2	M2	28,22	R\$ 60,35	R\$ 1.703,06	28,22	R\$ 1.703,06	R\$ -	R\$ 1.703,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.2.3	M2	67,22	R\$ 71,79	R\$ 4.825,42	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.2.4	M2	4,86	R\$ 141,19	R\$ 686,17	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
10.2.5	M2	8,64	R\$ 141,19	R\$ 1.219,86	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
10.2.6	M	23,10	R\$ 44,18	R\$ 1.020,51	23,10	R\$ 1.020,51	R\$ -	R\$ 1.020,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
10.2.7	M2	7,60	R\$ 103,58	R\$ 787,22	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
10.2.8	M2	368,56	R\$ 16,60	R\$ 6.116,89	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
11				R\$ 114.173,31				R\$ 33.071,09	R\$ 23.015,33	R\$ 56.086,42	R\$ 58.086,89	
11.1	M2	2.028,45	R\$ 16,30	R\$ 33.071,09	2.028,45	R\$ 33.071,09	R\$ -	R\$ 33.071,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0%
11.2	M2	2.715,32	R\$ 14,21	R\$ 38.578,79	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	66%
11.3	M2	498,03	R\$ 40,10	R\$ 19.971,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	50%
11.4	M2	1.071,10	R\$ 15,45	R\$ 1.655,21	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
11.5	M2	19,13	R\$ 10,29	R\$ 196,84	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
11.6	M2	172,17	R\$ 120,23	R\$ 20.700,38	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100%
12				R\$ 52.571,35				R\$ 52.571,35	R\$ -	R\$ 52.571,35	R\$ -	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhã/MA

LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024

CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026

Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	%
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total		
12.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO				R\$ 45.057,19			45.057,19		45.057,19		
12.1.1	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação	M	36,78	R\$ 17,22	R\$ 633,44	36,78		R\$ 633,44	R\$ -	R\$ 633,44	R\$ -	0%
12.1.2	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação	M	275,11	R\$ 19,85	R\$ 5.460,17	275,11		R\$ 5.460,17	R\$ -	R\$ 5.460,17	R\$ -	0%
12.1.3	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação	M	16,43	R\$ 27,89	R\$ 458,19	16,43		R\$ 458,19	R\$ -	R\$ 458,19	R\$ -	0%
12.1.4	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação	M	115,77	R\$ 27,09	R\$ 3.136,55	115,77		R\$ 3.136,55	R\$ -	R\$ 3.136,55	R\$ -	0%
12.1.5	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação	M	42,95	R\$ 28,39	R\$ 1.219,17	42,95		R\$ 1.219,17	R\$ -	R\$ 1.219,17	R\$ -	0%
12.1.6	Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação	M	50,33	R\$ 46,34	R\$ 2.332,50	50,33		R\$ 2.332,50	R\$ -	R\$ 2.332,50	R\$ -	0%
12.1.7	Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação	M	94,74	R\$ 63,93	R\$ 6.056,67	94,74		R\$ 6.056,67	R\$ -	R\$ 6.056,67	R\$ -	0%
12.1.8	Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação	M	46,40	R\$ 114,84	R\$ 5.328,39	46,40		R\$ 5.328,39	R\$ -	R\$ 5.328,39	R\$ -	0%
12.1.9	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 100mm - 4"	UN	4,00	R\$ 114,84	R\$ 459,36	4,00		R\$ 459,36	R\$ -	R\$ 459,36	R\$ -	0%
12.1.10	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 283,97	R\$ 1.135,86	4,00		R\$ 1.135,86	R\$ -	R\$ 1.135,86	R\$ -	0%
12.1.11	Adaptador soldável com flange livre para caixa d'água - 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 16,93	R\$ 16,93	1,00		R\$ 16,93	R\$ -	R\$ 16,93	R\$ -	0%
12.1.12	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 110mm - 4", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 36,85	R\$ 147,39	4,00		R\$ 147,39	R\$ -	R\$ 147,39	R\$ -	0%
12.1.13	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 110mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 4,69	R\$ 14,06	3,00		R\$ 14,06	R\$ -	R\$ 14,06	R\$ -	0%
12.1.14	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	81,00	R\$ 2,91	R\$ 235,80	81,00		R\$ 235,80	R\$ -	R\$ 235,80	R\$ -	0%
12.1.15	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 4,46	R\$ 8,93	2,00		R\$ 8,93	R\$ -	R\$ 8,93	R\$ -	0%
12.1.16	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	36,00	R\$ 9,42	R\$ 339,21	36,00		R\$ 339,21	R\$ -	R\$ 339,21	R\$ -	0%
12.1.17	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação	UN	16,00	R\$ 17,30	R\$ 276,86	16,00		R\$ 276,86	R\$ -	R\$ 276,86	R\$ -	0%
12.1.18	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 29,27	R\$ 117,07	4,00		R\$ 117,07	R\$ -	R\$ 117,07	R\$ -	0%
12.1.19	Adaptador sol. curto com bolsa-roscas para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 39,11	R\$ 156,45	4,00		R\$ 156,45	R\$ -	R\$ 156,45	R\$ -	0%
12.1.20	Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 7,66	R\$ 7,66	1,00		R\$ 7,66	R\$ -	R\$ 7,66	R\$ -	0%
12.1.21	Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	24,00	R\$ 24,42	R\$ 586,06	24,00		R\$ 586,06	R\$ -	R\$ 586,06	R\$ -	0%
12.1.22	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSCA D=2 1/2"X2" (75X60mm)	UN	3,00	R\$ 42,85	R\$ 128,55	3,00		R\$ 128,55	R\$ -	R\$ 128,55	R\$ -	0%
12.1.23	Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 47,03	R\$ 329,23	7,00		R\$ 329,23	R\$ -	R\$ 329,23	R\$ -	0%
12.1.24	Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 108,06	R\$ 216,12	2,00		R\$ 216,12	R\$ -	R\$ 216,12	R\$ -	0%
12.1.25	Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	30,00	R\$ 13,98	R\$ 419,43	30,00		R\$ 419,43	R\$ -	R\$ 419,43	R\$ -	0%
12.1.26	Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 15,43	R\$ 30,86	2,00		R\$ 30,86	R\$ -	R\$ 30,86	R\$ -	0%
12.1.27	Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 22,16	R\$ 110,82	5,00		R\$ 110,82	R\$ -	R\$ 110,82	R\$ -	0%
12.1.28	Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 35,87	R\$ 538,12	15,00		R\$ 538,12	R\$ -	R\$ 538,12	R\$ -	0%
12.1.29	Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 34,42	R\$ 137,69	4,00		R\$ 137,69	R\$ -	R\$ 137,69	R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção do Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhã/MA
 LOCAL: CHAPADINHA - MA
 CONCORRÊNCIA 025/2024
 CONTRATO Nº: 0296/2024
 EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
 B.D.I: 31,25%



MEDICÃO: NONA

Data: 04/03/2026

Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDICÃO

ITEM	DESCRICO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
12.1.30	Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	6,00	R\$ 5,18	R\$ 31,08	6,00	R\$ 31,08	R\$ 31,08	R\$ 31,08	R\$ 31,08	R\$ 31,08	R\$ 0,00	0%
12.1.31	Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 8,74	R\$ 17,47	2,00	R\$ 17,47	R\$ 17,47	R\$ 17,47	R\$ 17,47	R\$ 17,47	R\$ 0,00	0%
12.1.32	Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 14,74	R\$ 29,49	2,00	R\$ 29,49	R\$ 29,49	R\$ 29,49	R\$ 29,49	R\$ 29,49	R\$ 0,00	0%
12.1.33	Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 77,09	R\$ 154,19	2,00	R\$ 154,19	R\$ 154,19	R\$ 154,19	R\$ 154,19	R\$ 154,19	R\$ 0,00	0%
12.1.34	Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 94,37	R\$ 188,73	2,00	R\$ 188,73	R\$ 188,73	R\$ 188,73	R\$ 188,73	R\$ 188,73	R\$ 0,00	0%
12.1.35	Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 6,50	R\$ 19,50	3,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 0,00	0%
12.1.36	Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	151,00	R\$ 7,07	R\$ 1.067,29	151,00	R\$ 1.067,29	R\$ 1.067,29	R\$ 1.067,29	R\$ 1.067,29	R\$ 1.067,29	R\$ 0,00	0%
12.1.37	Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 10,90	R\$ 32,69	3,00	R\$ 32,69	R\$ 32,69	R\$ 32,69	R\$ 32,69	R\$ 32,69	R\$ 0,00	0%
12.1.38	Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 12,23	R\$ 244,65	20,00	R\$ 244,65	R\$ 244,65	R\$ 244,65	R\$ 244,65	R\$ 244,65	R\$ 0,00	0%
12.1.39	Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UN	11,00	R\$ 37,92	R\$ 417,15	11,00	R\$ 417,15	R\$ 417,15	R\$ 417,15	R\$ 417,15	R\$ 417,15	R\$ 0,00	0%
12.1.40	Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 116,04	R\$ 232,07	2,00	R\$ 232,07	R\$ 232,07	R\$ 232,07	R\$ 232,07	R\$ 232,07	R\$ 0,00	0%
12.1.41	Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	10,00	R\$ 116,04	R\$ 1.160,37	10,00	R\$ 1.160,37	R\$ 1.160,37	R\$ 1.160,37	R\$ 1.160,37	R\$ 1.160,37	R\$ 0,00	0%
12.1.42	Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 32,54	R\$ 227,78	7,00	R\$ 227,78	R\$ 227,78	R\$ 227,78	R\$ 227,78	R\$ 227,78	R\$ 0,00	0%
12.1.43	Joelho de redução 90º soldável 32mm-25mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 26,45	R\$ 79,35	3,00	R\$ 79,35	R\$ 79,35	R\$ 79,35	R\$ 79,35	R\$ 79,35	R\$ 0,00	0%
12.1.44	Joelho 90 soldável com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 8,28	R\$ 41,41	5,00	R\$ 41,41	R\$ 41,41	R\$ 41,41	R\$ 41,41	R\$ 41,41	R\$ 0,00	0%
12.1.45	Joelho 90º soldável com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 11,42	R\$ 79,91	7,00	R\$ 79,91	R\$ 79,91	R\$ 79,91	R\$ 79,91	R\$ 79,91	R\$ 0,00	0%
12.1.46	Joelho de redução 90º soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	88,00	R\$ 26,45	R\$ 2.327,48	88,00	R\$ 2.327,48	R\$ 2.327,48	R\$ 2.327,48	R\$ 2.327,48	R\$ 2.327,48	R\$ 0,00	0%
12.1.47	Lava soldável com rosca 25mm - 3/4"	UN	15,00	R\$ 5,34	R\$ 80,06	15,00	R\$ 80,06	R\$ 80,06	R\$ 80,06	R\$ 80,06	R\$ 80,06	R\$ 0,00	0%
12.1.48	Lava de redução soldável com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	14,00	R\$ 10,74	R\$ 150,32	14,00	R\$ 150,32	R\$ 150,32	R\$ 150,32	R\$ 150,32	R\$ 150,32	R\$ 0,00	0%
12.1.49	Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação	UN	37,00	R\$ 10,68	R\$ 395,04	37,00	R\$ 395,04	R\$ 395,04	R\$ 395,04	R\$ 395,04	R\$ 395,04	R\$ 0,00	0%
12.1.50	Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 14,24	R\$ 14,24	1,00	R\$ 14,24	R\$ 14,24	R\$ 14,24	R\$ 14,24	R\$ 14,24	R\$ 0,00	0%
12.1.51	Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação	UN	13,00	R\$ 19,66	R\$ 255,54	13,00	R\$ 255,54	R\$ 255,54	R\$ 255,54	R\$ 255,54	R\$ 255,54	R\$ 0,00	0%
12.1.52	Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação	UN	12,00	R\$ 43,33	R\$ 519,99	12,00	R\$ 519,99	R\$ 519,99	R\$ 519,99	R\$ 519,99	R\$ 519,99	R\$ 0,00	0%
12.1.53	Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 41,67	R\$ 125,01	3,00	R\$ 125,01	R\$ 125,01	R\$ 125,01	R\$ 125,01	R\$ 125,01	R\$ 0,00	0%
12.1.54	Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação	UN	9,00	R\$ 41,67	R\$ 375,04	9,00	R\$ 375,04	R\$ 375,04	R\$ 375,04	R\$ 375,04	R\$ 375,04	R\$ 0,00	0%
12.1.55	Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 57,98	R\$ 115,96	2,00	R\$ 115,96	R\$ 115,96	R\$ 115,96	R\$ 115,96	R\$ 115,96	R\$ 0,00	0%
12.1.56	Tê de redução 90 soldável - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 12,39	R\$ 37,17	3,00	R\$ 37,17	R\$ 37,17	R\$ 37,17	R\$ 37,17	R\$ 37,17	R\$ 0,00	0%
12.1.57	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação	UN	28,00	R\$ 17,73	R\$ 496,35	28,00	R\$ 496,35	R\$ 496,35	R\$ 496,35	R\$ 496,35	R\$ 496,35	R\$ 0,00	0%
12.1.58	Tê de redução 90 soldável - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 27,03	R\$ 27,03	1,00	R\$ 27,03	R\$ 27,03	R\$ 27,03	R\$ 27,03	R\$ 27,03	R\$ 0,00	0%
12.1.59	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação	UN	11,00	R\$ 55,84	R\$ 614,25	11,00	R\$ 614,25	R\$ 614,25	R\$ 614,25	R\$ 614,25	R\$ 614,25	R\$ 0,00	0%
12.1.60	Tê de redução 90 soldável - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 55,84	R\$ 279,20	5,00	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ 279,20	R\$ 0,00	0%
12.1.61	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 114,44	R\$ 572,18	5,00	R\$ 572,18	R\$ 572,18	R\$ 572,18	R\$ 572,18	R\$ 572,18	R\$ 0,00	0%
12.1.62	Tê de redução 90 soldável - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 114,44	R\$ 228,87	2,00	R\$ 228,87	R\$ 228,87	R\$ 228,87	R\$ 228,87	R\$ 228,87	R\$ 0,00	0%
12.1.63	Tê redução 90º soldável com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação	UN	20,00	R\$ 16,63	R\$ 332,60	20,00	R\$ 332,60	R\$ 332,60	R\$ 332,60	R\$ 332,60	R\$ 332,60	R\$ 0,00	0%
12.1.64	Tê soldável com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação	UN	3,00	R\$ 19,79	R\$ 59,36	3,00	R\$ 59,36	R\$ 59,36	R\$ 59,36	R\$ 59,36	R\$ 59,36	R\$ 0,00	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	
12.1.65	Tê soldável com rosca bolsa central - 20mm - 1/2"	UN	1,00	R\$ 9,78	R\$ 9,78	1,00		1,00	R\$ 9,78	R\$ 9,78	R\$ 9,78	0%
12.1.66	Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação	M2	26,00	R\$ 33,57	R\$ 872,69	26,00		26,00	R\$ 872,69	R\$ 872,69	R\$ 872,69	0%
12.1.67	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário, fornecimento e instalação	un	26,00	R\$ 87,91	R\$ 2.285,62	26,00		26,00	R\$ 2.285,62	R\$ 2.285,62	R\$ 2.285,62	0%
12.2	TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS			R\$ 7.514,16	R\$ 7.514,16				R\$ 7.514,16	R\$ 7.514,16	R\$ 7.514,16	0%
12.2.1	Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 37,06	R\$ 37,06	1,00		1,00	R\$ 37,06	R\$ 37,06	R\$ 37,06	0%
12.2.2	Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 136,48	R\$ 136,48	1,00		1,00	R\$ 136,48	R\$ 136,48	R\$ 136,48	0%
12.2.3	Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 23,23	R\$ 23,23	1,00		1,00	R\$ 23,23	R\$ 23,23	R\$ 23,23	0%
12.2.4	Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	UN	8,00	R\$ 104,63	R\$ 837,05	8,00		8,00	R\$ 837,05	R\$ 837,05	R\$ 837,05	0%
12.2.5	Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 236,63	R\$ 473,26	2,00		2,00	R\$ 473,26	R\$ 473,26	R\$ 473,26	0%
12.2.6	Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 290,11	R\$ 580,22	2,00		2,00	R\$ 580,22	R\$ 580,22	R\$ 580,22	0%
12.2.7	Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 76,44	R\$ 152,88	2,00		2,00	R\$ 152,88	R\$ 152,88	R\$ 152,88	0%
12.2.8	Registro bruto de gaveta 4", fornecimento e instalação	UN	2,00	R\$ 584,84	R\$ 1.169,68	2,00		2,00	R\$ 1.169,68	R\$ 1.169,68	R\$ 1.169,68	0%
12.2.9	Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 89,77	R\$ 89,77	1,00		1,00	R\$ 89,77	R\$ 89,77	R\$ 89,77	0%
12.2.10	Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação	UN	5,00	R\$ 136,48	R\$ 682,38	5,00		5,00	R\$ 682,38	R\$ 682,38	R\$ 682,38	0%
12.2.11	Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	31,00	R\$ 76,44	R\$ 2.369,57	31,00		31,00	R\$ 2.369,57	R\$ 2.369,57	R\$ 2.369,57	0%
12.2.12	Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 64,17	R\$ 962,58	15,00		15,00	R\$ 962,58	R\$ 962,58	R\$ 962,58	0%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS			R\$ 29.560,18	R\$ 29.560,18				R\$ 29.560,18	R\$ 29.560,18	R\$ 29.560,18	0%
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC			R\$ 17.601,89	R\$ 17.601,89				R\$ 17.601,89	R\$ 17.601,89	R\$ 17.601,89	0%
13.1.1	Tubo de PVC Ø100mm	M	237,27	R\$ 29,46	R\$ 6.989,47	237,27		237,27	R\$ 6.989,47	R\$ 6.989,47	R\$ 6.989,47	0%
13.1.2	Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação	M	107,14	R\$ 61,06	R\$ 6.542,01	107,14		107,14	R\$ 6.542,01	R\$ 6.542,01	R\$ 6.542,01	0%
13.1.3	Curva curta 90° - 100mm, fornecimento e instalação	UN	52,00	R\$ 40,52	R\$ 2.107,08	52,00		52,00	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	R\$ 2.107,08	0%
13.1.4	Joelho 45° - 100mm, fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 41,72	R\$ 1.084,67	26,00		26,00	R\$ 1.084,67	R\$ 1.084,67	R\$ 1.084,67	0%
13.1.5	Joelho 90° - 100mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 40,40	R\$ 161,60	4,00		4,00	R\$ 161,60	R\$ 161,60	R\$ 161,60	0%
13.1.6	Tê sanitário - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 71,39	R\$ 285,55	4,00		4,00	R\$ 285,55	R\$ 285,55	R\$ 285,55	0%
13.1.7	Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação	UN	6,00	R\$ 71,92	R\$ 431,51	6,00		6,00	R\$ 431,51	R\$ 431,51	R\$ 431,51	0%
13.2	ACESSÓRIOS			R\$ 11.958,29	R\$ 11.958,29				R\$ 11.958,29	R\$ 11.958,29	R\$ 11.958,29	0%
13.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	UN	24,00	R\$ 38,63	R\$ 927,11	24,00		24,00	R\$ 927,11	R\$ 927,11	R\$ 927,11	100%
13.2.2	Caixa de arca sem grelha 80x80cm	UN	20,00	R\$ 551,56	R\$ 11.031,18	20,00		20,00	R\$ 11.031,18	R\$ 11.031,18	R\$ 11.031,18	0%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA			R\$ 64.099,31	R\$ 64.099,31				R\$ 64.099,31	R\$ 64.099,31	R\$ 64.099,31	0%
14.1	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	213,06	R\$ 34,72	R\$ 7.397,50	213,06		213,06	R\$ 7.397,50	R\$ 7.397,50	R\$ 7.397,50	0%
14.2	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação	M	125,81	R\$ 19,47	R\$ 2.449,11	125,81		125,81	R\$ 2.449,11	R\$ 2.449,11	R\$ 2.449,11	0%
14.3	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	136,81	R\$ 17,71	R\$ 2.423,16	136,81		136,81	R\$ 2.423,16	R\$ 2.423,16	R\$ 2.423,16	0%
14.4	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	92,42	R\$ 32,84	R\$ 3.035,44	92,42		92,42	R\$ 3.035,44	R\$ 3.035,44	R\$ 3.035,44	0%
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	37,60	R\$ 51,29	R\$ 1.928,33	37,60		37,60	R\$ 1.928,33	R\$ 1.928,33	R\$ 1.928,33	0%
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm-Ø100mm	UN	37,00	R\$ 10,03	R\$ 370,97	37,00		37,00	R\$ 370,97	R\$ 370,97	R\$ 370,97	0%
14.7	Curva PVC 90° curta - 40mm - fornecimento e instalação	UN	97,00	R\$ 11,77	R\$ 1.141,62	97,00		97,00	R\$ 1.141,62	R\$ 1.141,62	R\$ 1.141,62	0%
14.8	Curva PVC 90° curta - 75mm - fornecimento e instalação	UN	23,00	R\$ 65,60	R\$ 1.508,84	23,00		23,00	R\$ 1.508,84	R\$ 1.508,84	R\$ 1.508,84	0%
14.9	Joelho PVC 45° 100mm - fornecimento e instalação	UN	7,00	R\$ 26,06	R\$ 182,45	7,00		7,00	R\$ 182,45	R\$ 182,45	R\$ 182,45	0%
14.10	Joelho PVC 45° 75mm - fornecimento e instalação	UN	4,00	R\$ 21,81	R\$ 87,25	4,00		4,00	R\$ 87,25	R\$ 87,25	R\$ 87,25	0%
14.11	Joelho PVC 45° 50mm - fornecimento e instalação	UN	62,00	R\$ 14,85	R\$ 920,51	62,00		62,00	R\$ 920,51	R\$ 920,51	R\$ 920,51	0%
14.12	Joelho PVC 45° 40mm - fornecimento e instalação	UN	49,00	R\$ 9,43	R\$ 462,03	49,00		49,00	R\$ 462,03	R\$ 462,03	R\$ 462,03	0%
14.13	Joelho PVC 90° 100mm - fornecimento e instalação	UN	26,00	R\$ 25,87	R\$ 672,70	26,00		26,00	R\$ 672,70	R\$ 672,70	R\$ 672,70	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

ITEM	UNID	DESCRÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
14 14	UN	Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação	35,00	R\$ 27,20	R\$ 952,03	35,00		35,00	R\$ 952,03	R\$ -	R\$ 952,03	R\$ -	0%
14 15	UN	Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação	3,00	R\$ 14,09	R\$ 42,28	3,00		3,00	R\$ 42,28	R\$ -	R\$ 42,28	R\$ -	0%
14 16	UN	Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação	19,00	R\$ 9,23	R\$ 175,36	19,00		19,00	R\$ 175,36	R\$ -	R\$ 175,36	R\$ -	0%
14 17	UN	Joelho PVC 90º com anel para esgoto secundário - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e instalação	65,00	R\$ 9,23	R\$ 599,90	65,00		65,00	R\$ 599,90	R\$ -	R\$ 599,90	R\$ -	0%
14 18	UN	Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação	25,00	R\$ 83,69	R\$ 2.092,13	25,00		25,00	R\$ 2.092,13	R\$ -	R\$ 2.092,13	R\$ -	0%
14 19	UN	Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação	2,00	R\$ 83,69	R\$ 167,37	2,00		2,00	R\$ 167,37	R\$ -	R\$ 167,37	R\$ -	0%
14 20	UN	Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação	19,00	R\$ 80,98	R\$ 1.538,71	19,00		19,00	R\$ 1.538,71	R\$ -	R\$ 1.538,71	R\$ -	0%
14 21	UN	Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação	5,00	R\$ 50,99	R\$ 275,47	5,00		5,00	R\$ 275,47	R\$ -	R\$ 275,47	R\$ -	0%
14 22	UN	Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação	2,00	R\$ 55,09	R\$ 110,19	2,00		2,00	R\$ 110,19	R\$ -	R\$ 110,19	R\$ -	0%
14 23	UN	Redução exvêtrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação	6,00	R\$ 29,18	R\$ 175,08	6,00		6,00	R\$ 175,08	R\$ -	R\$ 175,08	R\$ -	0%
14 24	UN	Redução exvêtrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação	5,00	R\$ 17,64	R\$ 88,22	5,00		5,00	R\$ 88,22	R\$ -	R\$ 88,22	R\$ -	0%
14 25	UN	Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação	1,00	R\$ 17,89	R\$ 17,89	1,00		1,00	R\$ 17,89	R\$ -	R\$ 17,89	R\$ -	0%
14 26	UN	Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação	19,00	R\$ 17,89	R\$ 339,91	19,00		19,00	R\$ 339,91	R\$ -	R\$ 339,91	R\$ -	0%
14 27	UN	Tê PVC sanitário 100mm-50mm - fornecimento e instalação	11,00	R\$ 75,01	R\$ 825,15	11,00		11,00	R\$ 825,15	R\$ -	R\$ 825,15	R\$ -	0%
14 28	UN	Tê PVC sanitário 100mm-75mm - fornecimento e instalação	20,00	R\$ 75,01	R\$ 1.500,27	20,00		20,00	R\$ 1.500,27	R\$ -	R\$ 1.500,27	R\$ -	0%
14 29	UN	Tê PVC sanitário 150mm-100mm - fornecimento e instalação	2,00	R\$ 140,41	R\$ 280,82	2,00		2,00	R\$ 280,82	R\$ -	R\$ 280,82	R\$ -	0%
14 30	UN	Tê PVC sanitário 50mm-50mm - fornecimento e instalação	19,00	R\$ 22,76	R\$ 432,43	19,00		19,00	R\$ 432,43	R\$ -	R\$ 432,43	R\$ -	0%
14 31	UN	Tê PVC sanitário 75mm-75mm - fornecimento e instalação	4,00	R\$ 47,78	R\$ 191,14	4,00		4,00	R\$ 191,14	R\$ -	R\$ 191,14	R\$ -	0%
14 32	UN	Caixa sifonada 150x150x50mm	19,00	R\$ 47,99	R\$ 911,86	19,00		19,00	R\$ 911,86	R\$ -	R\$ 911,86	R\$ -	0%
14 33	UN	Caixa sifonada 150x185x75mm	1,00	R\$ 102,74	R\$ 102,74	1,00		1,00	R\$ 102,74	R\$ -	R\$ 102,74	R\$ -	0%
14 34	UN	Caixa de gordura simples - CG 37cm	7,00	R\$ 189,99	R\$ 1.329,91	7,00		7,00	R\$ 1.329,91	R\$ -	R\$ 1.329,91	R\$ -	0%
14 35	UN	Caixa de inspeção 60x60cm	17,00	R\$ 551,56	R\$ 9.376,51	17,00		17,00	R\$ 9.376,51	R\$ -	R\$ 9.376,51	R\$ -	0%
14 36	UN	Caixa de passagem modular DN 30cm	1,00	R\$ 423,44	R\$ 423,44	1,00		1,00	R\$ 423,44	R\$ -	R\$ 423,44	R\$ -	0%
14 37	UN	Rollo sifonado PVC 100x100x100mm	30,00	R\$ 17,60	R\$ 528,01	30,00		30,00	R\$ 528,01	R\$ -	R\$ 528,01	R\$ -	0%
14 38	UN	Terminal de ventilação 50mm	39,00	R\$ 17,71	R\$ 690,76	39,00		39,00	R\$ 690,76	R\$ -	R\$ 690,76	R\$ -	0%
14 39	UN	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	1,00	R\$ 7.867,75	R\$ 7.867,75	1,00		1,00	R\$ 7.867,75	R\$ -	R\$ 7.867,75	R\$ -	0%
14 40	UN	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	1,00	R\$ 10.484,07	R\$ 10.484,07	1,00		1,00	R\$ 10.484,07	R\$ -	R\$ 10.484,07	R\$ -	0%
15		LOUCAS E METAIS			R\$ 90.769,94				R\$ 21.880,74	R\$ -	R\$ 21.880,74	R\$ 68.889,20	
15 1	UN	Bacia Sanitária Vogue Plus. Linha Conforto com abertura. cor Branco Gelo. código P.51. DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios. bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação	2,00	R\$ 1.201,19	R\$ 2.402,37	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.402,37	100%
15 2	UN	Bacia Sanitária Convencional. código Ix. P.11. DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	4,00	R\$ 315,16	R\$ 1.260,64	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.260,64	100%
15 3	UN	Bacia Sanitária Convencional. código Ix. P.11. DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	20,00	R\$ 570,36	R\$ 11.407,28	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.407,28	100%
15 4	UN	Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação	26,00	R\$ 381,86	R\$ 9.928,39	26,00		26,00	R\$ 9.928,39	R\$ -	R\$ 9.928,39	R\$ -	0%
15 5	UN	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo. código L.37. DECA, ou equivalente. em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira	22,00	R\$ 152,44	R\$ 3.353,60	22,00		22,00	R\$ 3.353,60	R\$ -	R\$ 3.353,60	R\$ -	0%
15 6	UN	Cuba industrial 50x40 profundidade 30 - HIDRONOX, ou equivalente. com sifao em metal cromado 1 1/2x1 1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para pia - fornecimento e instalação	3,00	R\$ 227,43	R\$ 682,29	-		-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 682,29	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
GNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%



MEDIÇÃO: NONA

Data: 04/03/2026

Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO		SALDO		
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	UN	15,00	R\$ 573,25	R\$ 8.598,75	15,00	-	R\$ 8.598,75	R\$ -	R\$ 8.598,75	R\$ -	0%
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Bungeito ou equivalente	UN	4,00	R\$ 705,11	R\$ 2.820,44	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.820,44	100%
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Ix, código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados	UN	4,00	R\$ 216,31	R\$ 865,23	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 865,23	100%
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Ix, cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	UN	6,00	R\$ 326,14	R\$ 1.956,83	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.956,83	100%
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	UN	7,00	R\$ 745,75	R\$ 5.220,24	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.220,24	100%
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	UN	15,00	R\$ 107,55	R\$ 1.613,20	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.613,20	100%
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	UN	2,00	R\$ 31,35	R\$ 62,70	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,70	100%
15.14	Assento plástico Ix, código AP.01, DECA	UN	4,00	R\$ 31,35	R\$ 125,40	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,40	100%
15.15	Papelaria Metálica Linha Ix, código 2020 C37, DECA ou equivalente	UN	26,00	R\$ 76,09	R\$ 1.978,34	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.978,34	100%
15.16	Ducha Higiênica com registro e derivação Ix, código 1984.C37, ACT.CB, DECA, ou equivalente	M2	4,00	R\$ 261,75	R\$ 1.046,98	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.046,98	100%
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	UN	2,00	R\$ 179,29	R\$ 358,57	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 358,57	100%
15.18	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente	UN	4,00	R\$ 179,29	R\$ 717,15	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 717,15	100%
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Ix, código: 4900 C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	UN	15,00	R\$ 185,43	R\$ 2.781,49	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,49	100%
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Ix, código 1167 C37, DECA, ou equivalente	UN	15,00	R\$ 185,43	R\$ 2.781,49	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.781,49	100%
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	UN	11,00	R\$ 20,95	R\$ 230,43	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 230,43	100%
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Ix, código 1193 C37, Deca ou equivalente	UN	32,00	R\$ 106,77	R\$ 3.416,69	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.416,69	100%
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7005, Melhoramentos ou equivalente	UN	26,00	R\$ 113,85	R\$ 2.960,22	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.960,22	100%
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente	UN	22,00	R\$ 113,85	R\$ 2.504,80	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.504,80	100%
15.25	Gabinete metálico Ix, código 2060.C37, Deca ou equivalente	UN	16,00	R\$ 65,24	R\$ 1.043,90	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.043,90	100%
15.26	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente	UN	8,00	R\$ 374,82	R\$ 2.998,57	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.998,57	100%
15.27	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente	un	4,00	R\$ 183,02	R\$ 732,07	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 732,07	100%
15.28	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC	UN	1,00	R\$ 732,37	R\$ 732,37	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 732,37	100%
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 1.226,87	R\$ 1.226,87	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.226,87	100%
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	UN	188,00	R\$ 66,80	R\$ 12.558,40	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.558,40	100%
15.31	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil, d=1.1/4"	M	20,60	R\$ 116,71	R\$ 2.403,24	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.403,24	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
 OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinhã/MA
 LOCAL: CHAPADINHA - MA

CONCORRÊNCIA 025/2024
 CONTRATO Nº: 0296/2024

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 00.513.233/0001 - 98

B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
 Data: 04/03/2026

Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total		Saldo
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				R\$ 5.605,01							
16.1	Abriço para Central de G.P. em concreto	M3	1,42	R\$ 479,42	R\$ 680,77	-	-	R\$ 3.348,12	-	R\$ 3.348,12	R\$ 680,77	100%
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	m2	0,16	R\$ 446,20	R\$ 71,39	-	-	R\$	-	R\$	R\$ 71,39	100%
16.3	Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	M	43,00	R\$ 39,17	R\$ 1.684,20	43,00	-	R\$ 1.684,20	R\$	R\$ 1.684,20	R\$	0%
16.4	Envelopamento de concreto - 3cm	M	42,00	R\$ 19,32	R\$ 811,31	42,00	-	R\$ 811,31	R\$	R\$ 811,31	R\$	0%
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	M	3,00	R\$ 7,55	R\$ 22,65	3,00	-	R\$ 22,65	R\$	R\$ 22,65	R\$	0%
16.6	Válvula esférica Ø 3/4" NPT 300	UN	4,00	R\$ 43,88	R\$ 175,52	4,00	-	R\$ 175,52	R\$	R\$ 175,52	R\$	0%
16.7	União 3/4" NPT 300	UN	3,00	R\$ 50,01	R\$ 150,02	3,00	-	R\$ 150,02	R\$	R\$ 150,02	R\$	0%
16.8	Niple 3/4" NPT 300	UN	6,00	R\$ 22,67	R\$ 136,02	6,00	-	R\$ 136,02	R\$	R\$ 136,02	R\$	0%
16.9	Niple 1/2" NPT 300	UN	4,00	R\$ 14,53	R\$ 58,12	4,00	-	R\$ 58,12	R\$	R\$ 58,12	R\$	0%
16.10	Niple 1/4" NPT 300	un	4,00	R\$ 17,33	R\$ 69,31	4,00	-	R\$ 69,31	R\$	R\$ 69,31	R\$	0%
16.11	Redução 3/4"x1/2"	UN	1,00	R\$ 36,58	R\$ 36,58	1,00	-	R\$ 36,58	R\$	R\$ 36,58	R\$	0%
16.12	Redução 1/2" x 1/4"	UN	1,00	R\$ 31,15	R\$ 31,15	1,00	-	R\$ 31,15	R\$	R\$ 31,15	R\$	0%
16.13	Lava de redução 3/4" x 1/2"	UN	2,00	R\$ 24,57	R\$ 49,14	2,00	-	R\$ 49,14	R\$	R\$ 49,14	R\$	0%
16.14	Lava de redução 1/4" x 1/2"	UN	2,00	R\$ 37,05	R\$ 74,10	2,00	-	R\$ 74,10	R\$	R\$ 74,10	R\$	0%
16.15	Joelho 1/2" NPT 300	UN	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00	2,00	-	R\$ 50,00	R\$	R\$ 50,00	R\$	0%
16.16	Regulador 1" estaguio com manometro	un	1,00	R\$ 415,00	R\$ 415,00	-	-	R\$	-	R\$	R\$ 415,00	100%
16.17	Caixa com regulador 2" estaguio (instalação gás)	un	2,00	R\$ 455,37	R\$ 910,73	-	-	R\$	-	R\$	R\$ 910,73	100%
16.18	Placa de sinalização em pvc cod 1 - (348X348) Proibido fumar	Un	1,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	-	-	R\$	-	R\$	R\$ 37,00	100%
16.19	Placa de sinalização em pvc cod 6 - (348X348) Perigo Inflamável	Un	1,00	R\$ 37,00	R\$ 37,00	-	-	R\$	-	R\$	R\$ 37,00	100%
16.20	Manômetro 0 a 300 psi - conexão 1/4" BSP	M	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	-	-	R\$	-	R\$	R\$ 50,00	100%
16.21	Mangueira Flexível	M	2,00	R\$ 27,50	R\$ 55,00	-	-	R\$	-	R\$	R\$ 55,00	100%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 46.034,14			R\$ 44.688,28	R\$	R\$ 44.688,28	R\$ 1.345,86	
17.1	Extintor ABC - 6KG	UN	7,00	R\$ 239,72	R\$ 1.678,05	7,00	-	R\$ 1.678,05	R\$	R\$ 1.678,05	R\$	0%
17.2	Extintor CO2 - 6KG	UN	1,00	R\$ 679,72	R\$ 679,72	1,00	-	R\$ 679,72	R\$	R\$ 679,72	R\$	0%
17.3	Conexão 45º galvanizado 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 144,33	R\$ 288,66	2,00	-	R\$ 288,66	R\$	R\$ 288,66	R\$	0%
17.4	Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2"	UN	7,00	R\$ 144,33	R\$ 1.010,33	7,00	-	R\$ 1.010,33	R\$	R\$ 1.010,33	R\$	0%
17.5	Tubo aço carbono 2 1/2"	M	1,25	R\$ 110,83	R\$ 138,54	1,25	-	R\$ 138,54	R\$	R\$ 138,54	R\$	0%
17.6	Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UN	10,00	R\$ 76,14	R\$ 761,35	10,00	-	R\$ 761,35	R\$	R\$ 761,35	R\$	0%
17.7	Tê aço galvanizado 2 1/2"	UN	4,00	R\$ 200,78	R\$ 803,12	4,00	-	R\$ 803,12	R\$	R\$ 803,12	R\$	0%
17.8	Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"x2 1/2"	M	65,27	R\$ 106,82	R\$ 6.971,87	65,27	-	R\$ 6.971,87	R\$	R\$ 6.971,87	R\$	0%
17.9	Adaptador storz - rosca interna 2 1/2"	un	3,00	R\$ 308,63	R\$ 925,90	3,00	-	R\$ 925,90	R\$	R\$ 925,90	R\$	0%
17.10	Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm	UN	2,00	R\$ 2.192,97	R\$ 4.385,94	2,00	-	R\$ 4.385,94	R\$	R\$ 4.385,94	R\$	0%
17.11	Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2"	UN	3,00	R\$ 26,80	R\$ 80,40	3,00	-	R\$ 80,40	R\$	R\$ 80,40	R\$	0%
17.12	Esquicho jato sólido 1 1/2" 16mm	un	3,00	R\$ 238,68	R\$ 716,05	3,00	-	R\$ 716,05	R\$	R\$ 716,05	R\$	0%
17.13	Mangueiras de incêndio de nylon - 1 1/2" 16mm	UN	6,00	R\$ 711,00	R\$ 4.266,00	6,00	-	R\$ 4.266,00	R\$	R\$ 4.266,00	R\$	0%
17.14	Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	UN	3,00	R\$ 90,32	R\$ 270,97	3,00	-	R\$ 270,97	R\$	R\$ 270,97	R\$	0%
17.15	Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2"	un	3,00	R\$ 259,25	R\$ 777,76	3,00	-	R\$ 777,76	R\$	R\$ 777,76	R\$	0%
17.16	Registro globo 2 1/2" 45º	un	3,00	R\$ 316,40	R\$ 949,21	3,00	-	R\$ 949,21	R\$	R\$ 949,21	R\$	0%
17.17	TAMPÃO STORZ COM CORRENTE 2 1/2" INCLUSO MATERIAL E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 116,99	R\$ 116,99	1,00	-	R\$ 116,99	R\$	R\$ 116,99	R\$	0%
17.18	Tampão de Fofo 50x50cm	UN	1,00	R\$ 393,60	R\$ 393,60	1,00	-	R\$ 393,60	R\$	R\$ 393,60	R\$	0%
17.19	Registro brito de gaveta insuratal 2 1/2"	UN	5,00	R\$ 206,67	R\$ 1.033,37	5,00	-	R\$ 1.033,37	R\$	R\$ 1.033,37	R\$	0%
17.20	Válvula de retenção vertical 2 1/2"	UN	2,00	R\$ 213,46	R\$ 426,92	2,00	-	R\$ 426,92	R\$	R\$ 426,92	R\$	0%
17.21	União assento de ferro cônico macho-femea 2 1/2"	UN	4,00	R\$ 218,38	R\$ 873,53	4,00	-	R\$ 873,53	R\$	R\$ 873,53	R\$	0%
17.22	Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h	UN	40,00	R\$ 18,78	R\$ 751,38	-	-	R\$	-	R\$	R\$ 751,38	100%
17.23	Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor	M2	8,00	R\$ 4,96	R\$ 39,69	-	-	R\$	-	R\$	R\$ 39,69	100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
17.24	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	M2	3,00	R\$ 4,96	R\$ 14,88	-	-	R\$ 14,88	-	R\$ -	R\$ 14,88	100%	
17.25	Conjunto motobomba	un	2,00	R\$ 8.570,00	R\$ 17.140,00	2,00	-	R\$ 17.140,00	-	R\$ -	R\$ 17.140,00	0%	
17.26	Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incêndio	UN	2,00	R\$ 17,06	R\$ 34,11	-	-	R\$ 34,11	-	R\$ -	R\$ 34,11	100%	
17.27	Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13 - (250x125) Saída de emergência	UN	14,00	R\$ 21,14	R\$ 295,93	-	-	R\$ 295,93	-	R\$ -	R\$ 295,93	100%	
17.28	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída"	UN	3,00	R\$ 21,14	R\$ 63,41	-	-	R\$ 63,41	-	R\$ -	R\$ 63,41	100%	
17.29	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de incêndio	UN	8,00	R\$ 17,06	R\$ 136,46	-	-	R\$ 136,46	-	R\$ -	R\$ 136,46	100%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V				R\$ 234.630,64			R\$ 149.781,90		R\$ 86.555,04	R\$ 206.316,94		
18.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO				R\$ 5.090,00			R\$ -		R\$ 4.911,06	R\$ 178,94		
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 08 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	3,00	R\$ 364,16	R\$ 1.092,47	-	3,00	R\$ 1.092,47	-	R\$ 1.092,47	R\$ 0,00	0%	
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	1,00	R\$ 501,59	R\$ 501,59	-	1,00	R\$ 501,59	-	R\$ 501,59	R\$ 0,00	0%	
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	3,00	R\$ 526,13	R\$ 1.578,40	-	3,00	R\$ 1.578,40	-	R\$ 1.578,40	R\$ 0,00	0%	
18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UN	2,00	R\$ 869,30	R\$ 1.738,60	-	2,00	R\$ 1.738,60	-	R\$ 1.738,60	R\$ 0,00	0%	
18.1.5	Quadro de medição - fornecimento e instalação	UN	1,00	R\$ 178,94	R\$ 178,94	-	-	R\$ -	-	R\$ -	R\$ 178,94	100%	
18.2	DISJUNTORES				R\$ 10.341,11			R\$ -		R\$ 10.341,11	R\$ 10.341,11		
18.2.1	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	UN	22,00	R\$ 9,48	R\$ 208,46	-	22,00	R\$ 208,46	-	R\$ 208,46	R\$ 0,00	0%	
18.2.2	Disjuntor tripolar termomagnético 16A	UN	7,00	R\$ 10,96	R\$ 76,73	-	7,00	R\$ 76,73	-	R\$ 76,73	R\$ 0,00	0%	
18.2.3	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	UN	19,00	R\$ 11,75	R\$ 223,22	-	19,00	R\$ 223,22	-	R\$ 223,22	R\$ 0,00	0%	
18.2.4	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	UN	26,00	R\$ 11,75	R\$ 305,47	-	26,00	R\$ 305,47	-	R\$ 305,47	R\$ 0,00	0%	
18.2.5	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	10,00	R\$ 13,70	R\$ 137,04	-	10,00	R\$ 137,04	-	R\$ 137,04	R\$ 0,00	0%	
18.2.6	Disjuntor tripolar termomagnético 40A	UN	1,00	R\$ 19,29	R\$ 19,29	-	1,00	R\$ 19,29	-	R\$ 19,29	R\$ 0,00	0%	
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 10A	UN	1,00	R\$ 57,41	R\$ 57,41	-	1,00	R\$ 57,41	-	R\$ 57,41	R\$ 0,00	0%	
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 25A	UN	4,00	R\$ 52,00	R\$ 207,99	-	4,00	R\$ 207,99	-	R\$ 207,99	R\$ 0,00	0%	
18.2.9	Disjuntor tripolar termomagnético 32A	UN	2,00	R\$ 70,65	R\$ 141,30	-	2,00	R\$ 141,30	-	R\$ 141,30	R\$ 0,00	0%	
18.2.10	Disjuntor tripolar termomagnético 80A	un	8,00	R\$ 130,52	R\$ 1.044,19	-	8,00	R\$ 1.044,19	-	R\$ 1.044,19	R\$ 0,00	0%	
18.2.11	Disjuntor tripolar termomagnético 175A	UN	1,00	R\$ 551,55	R\$ 551,55	-	1,00	R\$ 551,55	-	R\$ 551,55	R\$ 0,00	0%	
18.2.12	Disjuntor tripolar termomagnético 225A	UN	1,00	R\$ 881,57	R\$ 881,57	-	1,00	R\$ 881,57	-	R\$ 881,57	R\$ 0,00	0%	
18.2.13	Interruptor bipolar DR - 100A	UN	3,00	R\$ 238,62	R\$ 715,86	-	3,00	R\$ 715,86	-	R\$ 715,86	R\$ 0,00	0%	
18.2.14	Interruptor bipolar DR - 25A	UN	3,00	R\$ 158,16	R\$ 474,49	-	3,00	R\$ 474,49	-	R\$ 474,49	R\$ 0,00	0%	
18.2.15	Interruptor bipolar DR - 40A	UN	1,00	R\$ 268,67	R\$ 268,67	-	1,00	R\$ 268,67	-	R\$ 268,67	R\$ 0,00	0%	
18.2.16	Interruptor bipolar DR - 80A	UN	1,00	R\$ 268,67	R\$ 268,67	-	1,00	R\$ 268,67	-	R\$ 268,67	R\$ 0,00	0%	
18.2.17	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA	UN	28,00	R\$ 132,20	R\$ 3.701,60	-	28,00	R\$ 3.701,60	-	R\$ 3.701,60	R\$ 0,00	0%	
18.2.18	Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA	UN	8,00	R\$ 132,20	R\$ 1.057,60	-	8,00	R\$ 1.057,60	-	R\$ 1.057,60	R\$ 0,00	0%	
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				R\$ 43.669,71			R\$ 29.821,26		R\$ -	R\$ 13.848,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDICÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
18.3.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	M	559,40	R\$ 10,39	R\$ 5.810,18	559,40		R\$ 559,40	R\$ 5.810,18	R\$ -	R\$ 5.810,18	0%
18.3.2	Descrição personalizada (Opcional): Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	M	298,90	R\$ 25,08	R\$ 7.496,47	298,90		R\$ 298,90	R\$ 7.496,47	R\$ -	R\$ 7.496,47	0%
18.3.3	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões	M	6,00	R\$ 10,39	R\$ 62,32	6,00		R\$ 6,00	R\$ 62,32	R\$ -	R\$ 62,32	0%
18.3.4	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	M	241,80	R\$ 25,08	R\$ 6.064,39	241,80		R\$ 241,80	R\$ 6.064,39	R\$ -	R\$ 6.064,39	0%
18.3.5	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	M	15,60	R\$ 9,20	R\$ 143,58	15,60		R\$ 15,60	R\$ 143,58	R\$ -	R\$ 143,58	0%
18.3.6	Eletroduto PVC flexível rígido roscável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	M	14,70	R\$ 9,20	R\$ 135,30	14,70		R\$ 14,70	R\$ 135,30	R\$ -	R\$ 135,30	0%
18.3.7	Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões	M	164,60	R\$ 32,30	R\$ 5.317,04	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.317,04	100%
18.3.8	Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões	M	68,60	R\$ 42,85	R\$ 2.939,54	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.939,54	100%
18.3.9	Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões	M	2,30	R\$ 64,05	R\$ 147,31	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,31	100%
18.3.10	Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões	M	3,50	R\$ 89,08	R\$ 311,76	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,76	100%
18.3.11	Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões	M	21,90	R\$ 91,99	R\$ 2.014,54	-		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.014,54	100%
18.3.12	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UN	17,00	R\$ 194,89	R\$ 3.313,14	9,00		R\$ 9,00	R\$ 1.754,01	R\$ -	R\$ 1.754,01	47%
18.3.13	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	UN	17,00	R\$ 194,89	R\$ 3.313,14	9,00		R\$ 9,00	R\$ 1.754,01	R\$ -	R\$ 1.754,01	47%
18.3.14	Caixa inspeção atarramento 250x250x400mm	UN	2,00	R\$ 55,65	R\$ 111,31	2,00		R\$ 2,00	R\$ 111,31	R\$ -	R\$ 111,31	0%
18.3.15	Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	262,00	R\$ 11,48	R\$ 3.008,55	262,00		R\$ 262,00	R\$ 3.008,55	R\$ -	R\$ 3.008,55	0%
18.3.16	Caixa de passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalação	UN	10,00	R\$ 18,60	R\$ 186,04	10,00		R\$ 10,00	R\$ 186,04	R\$ -	R\$ 186,04	0%
18.3.17	Caixa de passagem PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação	UN	205,00	R\$ 16,07	R\$ 3.295,10	205,00		R\$ 205,00	R\$ 3.295,10	R\$ -	R\$ 3.295,10	0%
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)				R\$ 110.893,84				R\$ 110.893,84		R\$ -	
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	M	7.957,10	R\$ 3,98	R\$ 31.660,15	7.957,10		R\$ 7.957,10	R\$ 31.660,15	R\$ -	R\$ 31.660,15	0%
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	502,00	R\$ 6,03	R\$ 3.024,58	502,00		R\$ 502,00	R\$ 3.024,58	R\$ -	R\$ 3.024,58	0%
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	M	2.335,30	R\$ 8,49	R\$ 19.837,59	2.335,30		R\$ 2.335,30	R\$ 19.837,59	R\$ -	R\$ 19.837,59	0%
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #10 mm²	M	602,80	R\$ 15,42	R\$ 9.297,18	602,80		R\$ 602,80	R\$ 9.297,18	R\$ -	R\$ 9.297,18	0%
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	M	267,50	R\$ 22,27	R\$ 5.956,99	267,50		R\$ 267,50	R\$ 5.956,99	R\$ -	R\$ 5.956,99	0%



MEDICÃO: NONA

Data: 04/03/2026

Período: 18/11 a 04/06/2026

ITEM	DESCRÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Anterior		Acumulado Total
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(70)PC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	M	41,40	R\$ 25,00	R\$ 1.034,87	41,40		R\$ 41,40	R\$ 1.034,87	R\$ 1.034,87	R\$ -	0%
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(70)PC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm²	M	235,90	R\$ 32,32	R\$ 7.624,77	235,90		R\$ 235,90	R\$ 7.624,77	R\$ 7.624,77	R\$ -	0%
18.4.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(70)PC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #50 mm²	M	6,90	R\$ 45,57	R\$ 314,45	6,90		R\$ 6,90	R\$ 314,45	R\$ 314,45	R\$ -	0%
18.4.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(70)PC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	M	259,80	R\$ 66,86	R\$ 17.369,19	259,80		R\$ 259,80	R\$ 17.369,19	R\$ 17.369,19	R\$ -	0%
18.4.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(70)PC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm²	M	10,30	R\$ 83,29	R\$ 857,91	10,30		R\$ 10,30	R\$ 857,91	R\$ 857,91	R\$ -	0%
18.4.11	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC(70)PC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #120 mm²	M	138,00	R\$ 100,84	R\$ 13.916,16	138,00		R\$ 138,00	R\$ 13.916,16	R\$ 13.916,16	R\$ -	0%
18.5	ELETROCALHAS			R\$	9.066,80			R\$ 9.066,80	R\$ 9.066,80	R\$ -	R\$ -	0%
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	M	31,30	R\$ 48,12	R\$ 1.506,00	31,30		R\$ 31,30	R\$ 1.506,00	R\$ 1.506,00	R\$ -	0%
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	M	18,50	R\$ 57,40	R\$ 1.062,99	18,50		R\$ 18,50	R\$ 1.062,99	R\$ 1.062,99	R\$ -	0%
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões	M	11,50	R\$ 58,76	R\$ 675,78	11,50		R\$ 11,50	R\$ 675,78	R\$ 675,78	R\$ -	0%
18.5.4	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	M	36,60	R\$ 70,27	R\$ 2.571,90	36,60		R\$ 36,60	R\$ 2.571,90	R\$ 2.571,90	R\$ -	0%
18.5.5	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	M	5,50	R\$ 75,15	R\$ 413,34	5,50		R\$ 5,50	R\$ 413,34	R\$ 413,34	R\$ -	0%
18.5.6	Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões	M	5,60	R\$ 93,71	R\$ 524,80	5,60		R\$ 5,60	R\$ 524,80	R\$ 524,80	R\$ -	0%
18.5.7	Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões	M	11,10	R\$ 93,71	R\$ 1.040,23	11,10		R\$ 11,10	R\$ 1.040,23	R\$ 1.040,23	R\$ -	0%
18.5.8	Suporte vertical eletrocalha 120x146mm	un	7,00	R\$ 13,48	R\$ 94,35	7,00		R\$ 7,00	R\$ 94,35	R\$ 94,35	R\$ -	0%
18.5.9	Suporte vertical eletrocalha 120x160mm	un	3,00	R\$ 13,48	R\$ 40,44	3,00		R\$ 3,00	R\$ 40,44	R\$ 40,44	R\$ -	0%
18.5.10	Suporte vertical eletrocalha 70x125mm	un	6,00	R\$ 13,48	R\$ 80,87	6,00		R\$ 6,00	R\$ 80,87	R\$ 80,87	R\$ -	0%
18.5.11	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	un	18,00	R\$ 13,48	R\$ 242,61	18,00		R\$ 18,00	R\$ 242,61	R\$ 242,61	R\$ -	0%
18.5.12	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	un	22,00	R\$ 13,48	R\$ 296,53	22,00		R\$ 22,00	R\$ 296,53	R\$ 296,53	R\$ -	0%
18.5.13	Suporte vertical eletrocalha 95x114mm	un	19,00	R\$ 13,48	R\$ 256,09	19,00		R\$ 19,00	R\$ 256,09	R\$ 256,09	R\$ -	0%
18.5.14	Tala plana perfurada 75mm	un	38,00	R\$ 4,57	R\$ 173,71	38,00		R\$ 38,00	R\$ 173,71	R\$ 173,71	R\$ -	0%
18.5.15	Tala plana perfurada 100mm	un	6,00	R\$ 8,72	R\$ 52,30	6,00		R\$ 6,00	R\$ 52,30	R\$ 52,30	R\$ -	0%
18.5.16	Tala plana perfurada 100mm	un	4,00	R\$ 8,72	R\$ 34,86	4,00		R\$ 4,00	R\$ 34,86	R\$ 34,86	R\$ -	0%
18.6	ILUMINAÇÃO E TOMADAS			R\$	55.569,18			R\$ 55.569,18	R\$ 55.569,18	R\$ -	R\$ -	0%
18.6.1	Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa	UN	137,00	R\$ 36,52	R\$ 5.003,24	137,00		R\$ 137,00	R\$ 5.003,24	R\$ 5.003,24	R\$ -	0%
18.6.2	Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa	UN	2,00	R\$ 38,62	R\$ 77,24	2,00		R\$ 2,00	R\$ 77,24	R\$ 77,24	R\$ -	0%
18.6.3	Interruptor 1 tecla paralela	UN	2,00	R\$ 53,12	R\$ 106,24	2,00		R\$ 2,00	R\$ 106,24	R\$ 106,24	R\$ -	0%
18.6.4	Interruptor 1 tecla paralela e tomada	UN	36,00	R\$ 52,52	R\$ 1.890,72	36,00		R\$ 36,00	R\$ 1.890,72	R\$ 1.890,72	R\$ -	0%
18.6.5	Interruptor 1 tecla simples	UN	18,00	R\$ 30,52	R\$ 549,36	18,00		R\$ 18,00	R\$ 549,36	R\$ 549,36	R\$ -	0%
18.6.6	Interruptor 2 teclas simples	UN	6,00	R\$ 47,52	R\$ 285,12	6,00		R\$ 6,00	R\$ 285,12	R\$ 285,12	R\$ -	0%
18.6.7	Luminárias sobrepôr 2x36W completa	UN	8,00	R\$ 277,40	R\$ 2.219,23	8,00		R\$ 8,00	R\$ 2.219,23	R\$ 2.219,23	R\$ -	0%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

ITEM	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
					Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
18.6.8	UN	17,00	R\$ 161,68	R\$ 2.748,62	-	17,00	R\$ 2.748,62	R\$ 2.748,62	-	R\$ -	0,00	0%
18.6.9	UN	103,00	R\$ 177,40	R\$ 28.572,62	-	51,50	R\$ 14.286,31	R\$ 14.286,31	-	R\$ 14.286,31	50%	50%
18.6.10	UN	40,00	R\$ 179,20	R\$ 7.168,15	-	40,00	R\$ 7.168,15	R\$ 7.168,15	-	R\$ 7.168,15	0,00	0%
18.6.11	UN	9,00	R\$ 216,37	R\$ 1.947,37	-	9,00	R\$ 1.947,37	R\$ 1.947,37	-	R\$ 1.947,37	0,00	0%
18.6.12	UN	4,00	R\$ 423,23	R\$ 1.692,94	-	4,00	R\$ 1.692,94	R\$ 1.692,94	-	R\$ 1.692,94	0,00	0%
18.6.13	UN	1,00	R\$ 423,23	R\$ 423,23	-	1,00	R\$ 423,23	R\$ 423,23	-	R\$ 423,23	0,00	0%
18.6.14	UN	18,00	R\$ 160,28	R\$ 2.885,10	-	18,00	R\$ 2.885,10	R\$ 2.885,10	-	R\$ 2.885,10	0,00	0%
19				R\$ 4.334,53				R\$ 4.334,53		R\$ 4.334,53		
19.1	M	153,39	R\$ 5,17	R\$ 792,94	153,39	-	R\$ 792,94	R\$ 792,94	-	R\$ -	0,00	0%
19.2	UN	23,00	R\$ 5,18	R\$ 119,14	23,00	-	R\$ 119,14	R\$ 119,14	-	R\$ -	0,00	0%
19.3	UN	28,00	R\$ 6,00	R\$ 167,91	28,00	-	R\$ 167,91	R\$ 167,91	-	R\$ -	0,00	0%
19.4	UN	7,00	R\$ 464,93	R\$ 3.254,54	7,00	-	R\$ 3.254,54	R\$ 3.254,54	-	R\$ -	0,00	0%
20				R\$ 50.129,61				R\$ 50.129,61		R\$ 50.129,61		
20.1				R\$ 9.074,76				R\$ 9.074,76		R\$ 9.074,76		
20.1.1	UN	3,00	R\$ 1.011,34	R\$ 3.034,01	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	0,00	100%
20.1.2	un	1,00	R\$ 3.530,34	R\$ 3.530,34	-	1,00	R\$ 3.530,34	R\$ 3.530,34	-	R\$ -	0%	0%
20.1.3	UN	2,00	R\$ 37,11	R\$ 74,23	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	74,23	100%
20.1.4	UN	1,00	R\$ 37,11	R\$ 37,11	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	37,11	100%
20.1.5	UN	2,00	R\$ 37,11	R\$ 74,23	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	74,23	100%
20.1.6	UN	1,00	R\$ 37,11	R\$ 37,11	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	37,11	100%
20.1.7	UN	1,00	R\$ 338,92	R\$ 338,92	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	338,92	100%
20.1.8	UN	2,00	R\$ 37,11	R\$ 74,23	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	74,23	100%
20.1.9	UN	2,00	R\$ 68,06	R\$ 136,11	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	136,11	100%
20.1.10	un	1,00	R\$ 712,82	R\$ 712,82	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	712,82	100%
20.1.11	un	2,00	R\$ 512,82	R\$ 1.025,65	-	-	R\$ -	R\$ -	-	R\$ -	1.025,65	100%
20.2				R\$ 21.665,99				R\$ 21.665,99		R\$ 21.665,99		
20.2.1	M	1.268,50	R\$ 13,72	R\$ 17.404,69	1.268,50	-	R\$ 17.404,69	R\$ 17.404,69	-	R\$ -	0%	0%
20.2.2	M	341,00	R\$ 12,50	R\$ 4.261,30	341,00	-	R\$ 4.261,30	R\$ 4.261,30	-	R\$ -	0%	0%


PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%

MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES			FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
20.3.1	CABOS DE CONEXÃO Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2.5 metros	UN	28,00	R\$ 19,93	R\$ 558,04	-	-	R\$ 558,04	-	-	R\$ 558,04	100%	
20.4	TOMADAS			R\$ 6.941,07							R\$ 6.941,07	100%	
20.4.1	Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa)	UN	28,00	R\$ 51,64	R\$ 1.446,05	-	-	R\$ 1.446,05	-	-	R\$ 1.446,05	100%	
20.4.2	Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	UN	14,00	R\$ 51,64	R\$ 723,02	-	-	R\$ 723,02	-	-	R\$ 723,02	100%	
20.4.3	Central FAX 24 portas	un	1,00	R\$ 4.772,00	R\$ 4.772,00	-	-	R\$ 4.772,00	-	-	R\$ 4.772,00	100%	
20.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS			R\$ 2.218,46							R\$ 2.218,46	100%	
20.5.1	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido.	un	5,00	R\$ 300,82	R\$ 1.504,11	-	-	R\$ 1.504,11	-	-	R\$ 1.504,11	100%	
20.5.2	Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação	UN	41,00	R\$ 17,42	R\$ 714,35	-	-	R\$ 714,35	-	-	R\$ 714,35	100%	
20.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS			R\$ 9.671,29							R\$ 9.671,29	100%	
20.6.1	Eletroduto PVC flexível 1" - inclusive conexões	M	1,30	R\$ 21,52	R\$ 27,97	1,30	-	R\$ 27,97	8.009,45	-	R\$ 8.009,45	0%	
20.6.2	Eletroduto PVC flexível 3/4" - inclusive conexões	M	119,30	R\$ 18,78	R\$ 2.240,74	119,30	-	R\$ 2.240,74	2.240,74	-	R\$ 2.240,74	0%	
20.6.3	Eletroduto Aço Galvanizado - Ø 1" - fornecimento e instalação	M	50,40	R\$ 34,64	R\$ 1.745,61	25,20	-	R\$ 872,81	872,81	-	R\$ 872,81	50%	
20.6.4	Eletroduto Aço Galvanizado - Ø 1 1/4" - fornecimento e instalação	M	4,10	R\$ 41,22	R\$ 168,98	2,05	-	R\$ 84,49	84,49	-	R\$ 84,49	50%	
20.6.5	Eletroduto Aço Galvanizado - Ø 2" - fornecimento e instalação	M	22,00	R\$ 64,05	R\$ 1.409,09	11,00	-	R\$ 704,54	704,54	-	R\$ 704,54	50%	
20.6.6	Eletroduto lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões	M	77,74	R\$ 52,47	R\$ 4.078,90	77,74	-	R\$ 4.078,90	4.078,90	-	R\$ 4.078,90	0%	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			R\$ 10.015,43							R\$ 10.015,43	0%	
21.1	Cofa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600	UN	1,00	R\$ 8.533,51	R\$ 8.533,51	1,00	-	R\$ 8.533,51	8.533,51	-	R\$ 8.533,51	0%	
21.2	Duto de ligação 1000 X 0 80mm	UN	2,85	R\$ 108,12	R\$ 308,15	2,85	-	R\$ 308,15	308,15	-	R\$ 308,15	0%	
21.3	Chapeu chimes em alumínio	un	1,00	R\$ 483,69	R\$ 483,69	1,00	-	R\$ 483,69	483,69	-	R\$ 483,69	0%	
21.4	Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit	UN	2,00	R\$ 345,04	R\$ 690,08	2,00	-	R\$ 690,08	690,08	-	R\$ 690,08	0%	
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			R\$ 41.761,76							R\$ 41.761,76	100%	
22.1	Para-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m, x 1 1/2" tipo simples	UN	3,00	R\$ 136,30	R\$ 408,89	-	-	R\$ 408,89	-	-	R\$ 408,89	100%	
22.2	Verghão CA - 25 # 10 mm2	M	42,00	R\$ 11,45	R\$ 480,96	-	-	R\$ 480,96	-	-	R\$ 480,96	100%	
22.3	Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583	UN	12,00	R\$ 11,98	R\$ 143,75	-	-	R\$ 143,75	-	-	R\$ 143,75	100%	
22.4	Parafuso fenda em aço inox 4.2 x 32mm e bucha de nylon	un	24,00	R\$ 1,18	R\$ 28,40	-	-	R\$ 28,40	-	-	R\$ 28,40	100%	
22.5	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barnato, espessura 6 mm	un	1,00	R\$ 360,87	R\$ 360,87	-	-	R\$ 360,87	-	-	R\$ 360,87	100%	
22.6	Escavação de vala para aterramento	M3	39,00	R\$ 79,47	R\$ 3.099,22	39,00	-	R\$ 3.099,22	3.099,22	-	R\$ 3.099,22	0%	
22.7	Haste tipo coopperveid 5,8" x 2,40m	UN	13,00	R\$ 80,65	R\$ 1.048,43	13,00	-	R\$ 1.048,43	1.048,43	-	R\$ 1.048,43	0%	
22.8	Cabo de cobre nu 16 mm2	M	5,00	R\$ 16,54	R\$ 82,69	-	-	R\$ 82,69	-	-	R\$ 82,69	100%	
22.9	Cabo de cobre nu 35 mm2	M	330,00	R\$ 64,36	R\$ 21.239,63	330,00	-	R\$ 21.239,63	21.239,63	-	R\$ 21.239,63	0%	
22.10	Cabo de cobre nu 50 mm2	M	260,00	R\$ 52,47	R\$ 13.643,03	260,00	-	R\$ 13.643,03	13.643,03	-	R\$ 13.643,03	0%	
22.11	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido conforme detalhe no projeto	UN	4,00	R\$ 54,15	R\$ 216,62	-	-	R\$ 216,62	-	-	R\$ 216,62	100%	
22.12	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	UN	12,00	R\$ 79,66	R\$ 955,90	-	-	R\$ 955,90	-	-	R\$ 955,90	100%	
22.13	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref/TEL-745 ou similar (SPDA)	un	24,00	R\$ 2,22	R\$ 53,37	-	-	R\$ 53,37	-	-	R\$ 53,37	100%	
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			R\$ 206.629,97							R\$ 206.629,97	100%	
23.1	GERAIS			R\$ 115.574,44							R\$ 115.574,44	100%	
23.1.1	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2º + 4mx1 1/2º))	KG	1,00	R\$ 4.208,48	R\$ 4.208,48	-	-	R\$ 4.208,48	-	-	R\$ 4.208,48	100%	
23.1.2	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M²	48,53	R\$ 853,58	R\$ 41.424,47	48,53	-	R\$ 41.424,47	41.424,47	0,06	R\$ 41.424,53	0%	
23.1.3	Prateleira acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	M²	56,26	R\$ 782,00	R\$ 43.995,46	56,26	-	R\$ 43.995,46	43.995,46	-	R\$ 43.995,46	0%	
23.1.4													
23.1.5													
23.1.6													
23.1.7													
23.1.8													
23.1.9													
23.1.10													
23.1.11													
23.1.12													
23.1.13													
23.1.14													
23.1.15													
23.1.16													
23.1.17													
23.1.18													
23.1.19													
23.1.20													
23.1.21													
23.1.22													
23.1.23													
23.1.24													
23.1.25													
23.1.26													
23.1.27													
23.1.28													
23.1.29													
23.1.30													
23.1.31													
23.1.32													
23.1.33													
23.1.34													
23.1.35													
23.1.36													
23.1.37													
23.1.38													
23.1.39													
23.1.40													
23.1.41													
23.1.42													
23.1.43													
23.1.44													
23.1.45													
23.1.46													
23.1.47													
23.1.48													
23.1.49													
23.1.50													
23.1.51													
23.1.52													
23.1.53													
23.1.54													
23.1.55													
23.1.56													
23.1.57													
23.1.58													
23.1.59													
23.1.60													
23.1.61													
23.1.62													
23.1.63													
23.1.64													
23.1.65													
23.1.66													
23.1.67													
23.1.68													
23.1.69													
23.1.70													
23.1.71													
23.1.72													
23.1.73													
23.1.74													
23.1.75													
23.1.76													
23.1.77													
23.1.78			</										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRENCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I.: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	
					Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
23.1.4	KG	48,02	R\$ 231,82	R\$ 11.131,91	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.131,91	-	100%
23.1.5	M	7,22	R\$ 182,95	R\$ 1.320,87	7,22	-	R\$ 1.320,87	R\$ -	R\$ 1.320,87	-	0%
23.1.6	KG	3,62	R\$ 927,81	R\$ 3.358,66	-	3,62	R\$ -	R\$ 3.358,66	R\$ 3.358,66	-	0%
23.1.7	M	106,80	R\$ 94,89	R\$ 10.134,59	106,80	-	R\$ 10.134,59	R\$ -	R\$ 10.134,59	-	0%
23.2				R\$ 91.055,53			R\$ 91.055,53		R\$ 91.055,53		
23.2.1	un	2,00	R\$ 12,90	R\$ 25,80	2,00	-	R\$ 25,80	R\$ -	R\$ 25,80	-	0%
23.2.2	un	1,00	R\$ 215,68	R\$ 215,68	1,00	-	R\$ 215,68	R\$ -	R\$ 215,68	-	0%
23.2.3	un	1,00	R\$ 12,00	R\$ 12,00	1,00	-	R\$ 12,00	R\$ -	R\$ 12,00	-	0%
23.2.4	UN	1,00	R\$ 152,36	R\$ 152,36	1,00	-	R\$ 152,36	R\$ -	R\$ 152,36	-	0%
23.2.5	M	6,97	R\$ 133,79	R\$ 932,50	6,97	-	R\$ 932,50	R\$ -	R\$ 932,50	-	0%
23.2.6	UN	1,00	R\$ 49,17	R\$ 49,17	1,00	-	R\$ 49,17	R\$ -	R\$ 49,17	-	0%
23.2.7	M2	145,76	R\$ 88,24	R\$ 12.862,15	145,76	-	R\$ 12.862,15	R\$ -	R\$ 12.862,15	-	0%
23.2.8	M2	69,08	R\$ 41,08	R\$ 2.837,76	69,08	-	R\$ 2.837,76	R\$ -	R\$ 2.837,76	-	0%
23.2.9	M2	69,08	R\$ 41,08	R\$ 2.837,76	69,08	-	R\$ 2.837,76	R\$ -	R\$ 2.837,76	-	0%
23.2.10	M2	69,08	R\$ 13,41	R\$ 926,36	69,08	-	R\$ 926,36	R\$ -	R\$ 926,36	-	0%
23.2.11	KG	1.702,30	R\$ 39,33	R\$ 66.954,95	1.702,30	-	R\$ 66.954,95	R\$ -	R\$ 66.954,95	-	0%
23.2.12	M	9,00	R\$ 361,00	R\$ 3.249,04	9,00	-	R\$ 3.249,04	R\$ -	R\$ 3.249,04	-	0%
24				R\$ 3.023,84			R\$ 3.023,84		R\$ 3.023,84		
24.1	M2	1.510,23	R\$ 2,00	R\$ 3.020,46	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.020,46	-	100%
25				R\$ 181.188,95			R\$ 181.188,95		R\$ 181.188,95		
25.1				R\$ 98.905,84			R\$ 98.905,84		R\$ 98.905,84		
25.1.1				R\$ 8.249,18			R\$ 8.249,18		R\$ 8.249,18		
25.1.1.1	M3	41,91	R\$ 196,83	R\$ 8.249,18	41,91	-	R\$ 8.249,18	R\$ -	R\$ 8.249,18	-	0%
25.1.2				R\$ 90.656,66			R\$ 90.656,66		R\$ 90.656,66		
25.1.2.1	M2	1.047,73	R\$ 45,10	R\$ 47.256,36	1.047,73	-	R\$ 47.256,36	R\$ -	R\$ 47.256,36	-	0%
25.1.2.2	M2	1.047,73	R\$ 41,42	R\$ 43.400,30	1.047,73	-	R\$ 43.400,30	R\$ -	R\$ 43.400,30	-	0%
25.2				R\$ 54.305,54			R\$ 54.305,54		R\$ 54.305,54		
25.2.1				R\$ 4.962,92			R\$ 4.962,92		R\$ 4.962,92		
25.2.1.1	M2	878,33	R\$ 5,65	R\$ 4.962,92	878,33	-	R\$ 4.962,92	R\$ -	R\$ 4.962,92	-	0%
25.2.2				R\$ 49.342,62			R\$ 49.342,62		R\$ 49.342,62		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA
OBRA/SERV: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para conclusão da construção da Creche tipo I, padrão FNDE do Bairro Residencial de José de Sousa Almeida II em Chapadinha/MA
LOCAL: CHAPADINHA - MA
CONCORRÊNCIA 025/2024
CONTRATO Nº: 0296/2024
EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98
B.D.I: 31,25%



MEDICÃO: NONA
Data: 04/03/2026
Período: 18/11 a 04/06/2026

PLANILHA DE MEDICÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL	QUANTIDADES		FINANCEIRO			SALDO	
						Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Anterior	Medido no Período	Acumulado Total	Saldo	%
25.2.2.1	Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm	M2	706,61	R\$ 56,18	R\$ 39.695,77	706,61		R\$ 39.695,77	R\$ -	R\$ 39.695,77	R\$ -	0%
25.2.2.2	Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm	M2	171,72	R\$ 56,18	R\$ 9.646,85	171,72		R\$ 9.646,85	R\$ -	R\$ 9.646,85	R\$ -	0%
25.3	ESTRUTURA METÁLICA A RECUPERAR				R\$ 27.977,57			R\$ 27.977,57	R\$ -	R\$ 27.977,57	R\$ -	
25.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF_01/2020_PE	M2	856,11	R\$ 23,41	R\$ 20.038,53	856,11		R\$ 20.038,53	R\$ -	R\$ 20.038,53	R\$ -	0%
25.3.2	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	856,11	R\$ 9,27	R\$ 7.939,04	856,11		R\$ 7.939,04	R\$ -	R\$ 7.939,04	R\$ -	0%
VALOR DO ORÇAMENTO					R\$ 2.640.000,00			R\$ 2.046.265,09	R\$ 228.790,37	R\$ 2.275.055,46	R\$ 364.944,54	
B.D.I 31,25%					R\$ 825.000,00			R\$ 639.457,84	R\$ 71.496,99	R\$ 710.954,83	R\$ 114.045,17	
VALOR TOTAL C/ BDI PERCENTUAL					R\$ 3.465.000,00			R\$ 2.685.722,89	R\$ 300.287,37	R\$ 2.986.010,30	R\$ 478.989,70	
					100%			77,51%	8,67%	86,18%	13,82%	

Chapadinha, 04 DE MARÇO DE 2026

BEATRIZ PEREIRA
 Diniz: 01429113308
 Assinado de forma digital por
 BEATRIZ PEREIRA
 DINIZ:01429113308
 Dados: 2026.03.06 13:40:27 -03'00

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
 SOCIA PROPRIETARIA
 Cpf:014.291.133 - 08

WENDERSON
 Diniz: 04818292370
 Assinado de forma digital por
 WENDERSON DIONE NUNES
 VIANA:04818292370
 Dados: 2026.03.13 16:57:15 -03'00

DIONE NUNES
 Viana: 04818
 292370



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO DE FORRO

BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:014291133
08

Assinado de forma digital
por BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2026.03.06
13:42:29 -03'00'

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO SPDA




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO LUMINÁRIAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO LUMINÁRIAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO PINTURA EPÓXI

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO PINTURA EPÓXI



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO GRADES TELA MOEDA



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO GRADES TELA MOEDA



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS




REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO DE ESQUADRIAS



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 296/2024

Medição: 9

CRECHE MIL CASAS



EXECUÇÃO PISO INTERTRAVADO

BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:014291133
08

Assinado de forma digital
por BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2026.03.06
13:42:29 -03'00'

WENDERSON
DIONE NUNES
VIANA:0481829237
0

Assinado de forma digital por
WENDERSON DIONE NUNES
VIANA:04818292370
Dados: 2026.03.16 10:04:00
-03'00'



A Sra.
NARA DA SILVA MACEDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CHAPADINHA-MA

REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA, estabelecida na Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230 inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 00.513.233/0001 – 98, , através da sua sócia proprietária Beatriz Pereira Diniz, CPF 014.291.133 - 08, RG 015466842000, vem solicitar através deste solicitar da PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO o valor de R\$ 300.287,37 (Trezentos Mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos) referente a nona medição da conclusão de uma creche tipo 1 padrão FNDE, contrato 296/2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 4323 – 0
Conta Corrente: 50835 – 7
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO DO BRASIL

São Luís, MA - 04 de MARÇO de 2025

BEATRIZ PEREIRA DINIZ:01429113308
08
Assinado de forma digital
por BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2026.03.06
13:41:47 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: biapdiniz@gmail.com



PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000070

Data e Hora da Emissão
09/03/2026 11:19:12

Competência da NFS-e
03/2026

Código de Verificação
041B.B123.8255.0B02.7BD6.6F66.52DA.2DC3



Chave de Acesso da NFS-e
21113001200513233000198000000000007026033728266964

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**
 CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98** Inscrição Municipal: **550000**
 Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE 3 - BAIRRO RENASCENCA - CEP:**
 Município: **SAO LUIS** UF: **MA** Email: **trinta.contabilidade@hotmail.** Telefone: **(98) 88373415**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHAPADINHA/MA**
 CPF/CNPJ: **30.887.156/0001-05** Inscrição Municipal:
 Endereço: **AV. SENADOR VITORINO FREIRE 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**
 Município: **CHAPADINHA** UF: **MA** Email: **atendimento@vrcontabilidade.** Telefone: **(98)**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:NONA MEDIÇÃO REFERENTE A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO I, PADRÃO FNDE DO BAIRRO RESIDENCIAL JOSE DE SOUZA ALMEIDA II EM CHAPADINHA - MA, PERIODO 18/11 A 04/03/2026. CONTRATO 0296/2024.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DE SERVIÇOS.	1	180.172,42	180.172,42
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	120.114,95	120.114,95

PIS (0,00%): R\$ 0,00	COFINS (0,00%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,2000%): R\$ 3.603,45
---------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	IBS MUNICIPAL (0,00%): R\$ 0,00	IBS ESTADUAL (0,00%): R\$ 0,00	CBS (0,00%): R\$ 0,00
------------------------------------	---	--	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300.287,37

Valor Total Composição: R\$ 0,00	Valor Total Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 300.287,37	Alíquota: 5,00%	Valor ISS: R\$ 15.014,37
--	--	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
 Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
 Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA
 Recolhimento: RETIDO
 Atividade: 412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço: 070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
 Mês de

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 09 / 03 / 2026

Wenderson Dione Nunes Viana
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 11172/353-0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.513.233/0001-98
Certidão n°: 9922119/2026
Expedição: 12/02/2026, às 13:50:21
Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022406380036292027

Informação obtida em 09/03/2026 16:52:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:42 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2026.

Código de controle da certidão: **A8A1.A3B5.63B0.9C50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 118540/25

Data da

16/12/2025 11:44:37

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2025 11:44:37



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 400934/25

Data da

16/12/2025 11:43:46

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ: 00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2025 11:43:46



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012103532025

Validade: 06/04/2026

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento: JARDIM DE ALAH
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **08 de outubro de 2025 as 16:18**, sob o código de autenticidade nº **8A57D59823769A1FF2802C8A1E00F07E**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."