

LOTE 2
2ª medição

B V S
ENGENHARIA

OFÍCIO 12/2026

20 DE JANEIRO DE 2026

A BVS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 50.484.722/0001-37, sediada na Rua JOAO VITAL, nº216, no bairro Centro, CEP: 65.380-000, na Cidade de Bom Jardim, Maranhão, por intermédio da representante legal BRUNA VIANA SILVA, portadora do CPF: 054.409.583-98, detentora do contrato nº 268/2024 – CC 023/2024, vem respeitosamente, á presença de Vossa Senhoria, solicitar a segunda medição do contrato.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente


BRUNA VIANA SILVA

Data: 26/01/2026 15:54:38-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BRUNA VIANA SILVA
Sócio – Administrador
CREA/MA Nº 1116049945
CPF: 054.409.583-98

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA CONCORRÊNCIA Nº 023/2024/CP OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS				DATA DA MEDIÇÃO:	20/01/2024			VALOR DA OBRA: MED. ANTERIORES: VALOR DA MEDIÇÃO MED. ACUMULADA: SALDO CONTRATUAL:	1.042.309,33 135.322,72 281.746,15 412.070,87 (625.238,46)					
Item	Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valores Contratual	QUANTIDADES			Saldo	VALORES MEDIDOS			Perc. Executado	
						Med. atual	Acum. Anterior	Acum. Atual		Anterior	Acumulado	Saldo		
I	SERVIÇOS PRELIMINARES				44.727,24				7.885,16	27.444,39	35.329,55	9.397,70	78,99%	
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				44.727,24				7.885,16	27.444,39	35.329,55	9.397,70	78,99%	
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLANO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 103,78	66,00	R\$ 6.849,48		22,00	22,00	2.283,16	2.283,16	4.566,32	R\$ 2.283,16	66,67%	
1.1.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 28,01	704,00	R\$ 19.718,04	200,00		250,00	5.622,00	7.022,50	12.604,50	R\$ 7.114,54	63,92%	
1.1.3	Placa de obra em lona com impressora digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 40cm e escoramento, instalada	UNID.	R\$ 750,00	1,00	R\$ 750,00			1,00	0,00	750,00	750,00	R\$ 0,00	100,00%	
1.1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	R\$ 1.206,18	9,00	R\$ 10.855,58		9,00	9,00	0,00	10.855,58	10.855,58	R\$ 0,00	100,00%	
1.1.5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE OBRAS	M²	R\$ 7,11	655,75	R\$ 4.661,76		655,75	655,75	0,00	4.661,76	4.661,76	R\$ 0,00	100,00%	
1.1.6	Limpeza mecanizada do terreno q/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - até até 1km	M²	R\$ 1,89	1.000,00	R\$ 1.891,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.891,38	1.891,38	R\$ 0,00	100,00%	
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES				23.200,76				0,00	23.200,76	23.200,76	0,00	100,00%	
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_01/2024	M³	R\$ 84,62	23,24	1.966,47		23,24	23,24	0,00	1.966,47	1.966,47	0,00	100,00%	
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2023	M³	R\$ 2,58	97,01	250,69		97,01	97,01	0,00	250,69	250,69	0,00	100,00%	
2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO, AF_08/2023	M³	R\$ 11,23	50,52	567,56		50,52	50,52	0,00	567,56	567,56	0,00	100,00%	
2.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE MAT. DE AQUISIÇÃO	M³	R\$ 103,78	196,73	20.416,04		196,73	196,73	0,00	20.416,04	20.416,04	0,00	100,00%	
3	FUNDAÇÕES				55.899,78				0,00	55.899,78	55.899,78	0,00	100,00%	
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCO				35.800,08				0,00	35.800,08	35.800,08	0,00	100,00%	
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO DE SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_01/2024	M²	R\$ 36,43	39,47	1.438,08		39,47	39,47	0,00	1.438,08	1.438,08	0,00	100,00%	
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M²	R\$ 129,61	34,53	4.475,53		34,53	34,53	0,00	4.475,53	4.475,53	0,00	100,00%	
3.1.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, DIRETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 11,90	481,25	5.725,15		481,26	481,26	0,00	5.725,15	5.725,15	0,00	100,00%	
3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	M³	R\$ 810,24	29,82	24.161,33		29,82	29,82	0,00	24.161,33	24.161,33	0,00	100,00%	
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME				20.099,69				0,00	20.099,69	20.099,69	0,00	100,00%	
3.2.1	MUTRÃO MSTD - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:5) C/ARGAMASSA AQUISIÇÕES	M³	R\$ 331,43	23,24	7.702,49		23,24	23,24	0,00	7.702,49	7.702,49	0,00	100,00%	
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_01/2024	M²	R\$ 69,44	38,74	2.690,08		38,74	38,74	0,00	2.690,08	2.690,08	0,00	100,00%	
3.2.3	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, DIRETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 13,61	246,48	3.354,99		246,48	246,48	0,00	3.354,99	3.354,99	0,00	100,00%	
3.2.4	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, DIRETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 16,19	112,73	1.825,48		112,73	112,73	0,00	1.825,48	1.825,48	0,00	100,00%	
3.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE CORDAMENTO OU VIGA BALDRAME, SUPERFÍCIE ACABADA	M³	R\$ 779,11	5,81	4.526,65		5,81	5,81	0,00	4.526,65	4.526,65	0,00	100,00%	
4	PILARES				348.901,51				187.973,22	0,00	187.973,22	161.328,58	100,00%	
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				24.969,18				24.969,18	0,00	24.969,18	0,00	38,25%	
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PRÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M²	R\$ 47,15	45,66	2.152,83	45,66		45,66	0,00	2.152,83	2.152,83	0,00	100,00%	
4.1.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 10,98	407,22	4.470,19	407,22		407,22	0,00	4.470,19	4.470,19	0,00	100,00%	
4.1.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 9,19	543,13	4.990,68	543,13		543,13	0,00	4.990,68	4.990,68	0,00	100,00%	
4.1.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 13,67	181,10	2.475,59	181,10		181,10	0,00	2.475,59	2.475,59	0,00	100,00%	
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M³	R\$ 980,86	13,07	12.819,89	13,07		13,07	0,00	12.819,89	12.819,89	0,00	100,00%	
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS				14.375,09				0,00	0,00	0,00	14.375,09	0,00%	
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GAUCHO DE MADEIRA, PRÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M²	R\$ 72,38	44,38	3.212,06				0,00	44,38	0,00	3.212,06	0,00%	
4.2.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 10,98	451,64	4.957,80				0,00	451,64	0,00	4.957,80	0,00%	
4.2.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$ 13,67	105,34	1.439,97				0,00	105,34	0,00	1.439,97	0,00%	
4.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M³	R\$ 996,92	4,78	4.785,26				0,00	4,78	0,00	4.785,26	0,00%	
4.3	CONCRETO ARMADO - VERGAS				270,05				0,00	0,00	0,00	270,05	0,00%	
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20* CM, AF_03/2024	M	R\$ 36,83	6,01	221,33				0,00	6,01	0,00	221,33	0,00%	
4.3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE 20* CM, AF_03/2024	M	R\$ 47,30	1,03	48,72				0,00	1,03	0,00	48,72	0,00%	
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE				765,52				0,00	0,00	0,00	765,52	0,00%	
4.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BARRIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERMICA, VIGETA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020, PA	M²	R\$ 191,38	4,00	765,52				0,00	4,00	0,00	765,52	0,00%	
4.5	CONCRETO ARMADO - PISO				89.069,47				0,00	0,00	0,00	89.069,47	0,00%	
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PRÉ-DIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M²	R\$ 39,15	6,32	247,43				0,00	6,32	0,00	247,43	0,00%	
4.5.2	LASTRO DE BRITA	M³	R\$ 151,91	24,00	3.645,84				0,00	24,00	0,00	3.645,84	0,00%	
4.5.3	LONA PLÁSTICA PRETA, RESERVISTOS EM COBERTAS	M²	R\$ 10,23	680,00	6.959,26				0,00	680,00	0,00	6.959,26	0,00%	
4.5.4	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	R\$ 13,80	680,00	9.382,07				0,00	680,00	0,00	9.382,07	0,00%	
4.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	M²	R\$ 98,99	680,00	67.315,63				0,00	680,00	0,00	67.315,63	0,00%	
4.6	ESTRUTURA METÁLICA				213.816,28				160.663,73	0,00	160.663,73	81.662,85	75,32%	
4.6.1	ESTRUTURA TRILIGADA DE COBERTURA, TIPO FIM, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020, PSA	M²	R\$ 13,16	16.205,58	213.816,28	12.205,58		12.205,58	4.000,00	160.663,73	0,00	160.663,73	52.652,55	75,32%
4.7	CONCRETO ARMADO - PISO/ASSENTO DE ARQUIBRANCA				4.195,92				0,00	0,00	0,00	4.195,92	0,00%	
4.7.1	LASTRO DE BRITA	M³	R\$ 151,91	1,90	289,84				0,00	1,90	0,00	289,84	0,00%	
4.7.2	LONA PLÁSTICA PRETA, RESERVISTOS EM COBERTAS	M²	R\$ 10,23	31,76	325,04				0,00	31,76	0,00	325,04	0,00%	
4.7.3	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	R\$ 13,80	31,76	438,20				0,00	31,76	0,00	438,20	0,00%	
4.7.4	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	M²	R\$ 98,99	31,76	3.144,04				0,00	31,76	0,00	3.144,04	0,00%	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				43.341,23				28.373,39	0,00	28.373,39	16.967,84	60,85%	
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				43.341,23				28.373,39	0,00	28.373,39	16.967,84	60,85%	
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M³	R\$ 86,46	491,21	42.468,06	300,00		300,00	191,21	25.936,81	0,00	25.936,81	16.531,26	61,07%
5.1.2	FIXAÇÃO (ENCHIMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA, AF_03/2024	M	R\$ 14,55	60,00	873,17	30,00		30,00	436,59	0,00	436,59	436,59	50,00%	
6	ESQUADRIAS				7.033,42				0,00	0,00	0,00	7.033,42	0,00%	
6.1	PORTAS DE MADEIRA				1.229,46				0,00	0,00	0,00	1.229,46	0,00%	
6.1.1	Porta em madeira compensada (amela), lisa, semi-60s, 1,00 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive betone, ferragens, fechadura, suporte chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	UNID.	R\$ 1.229,46	1,00	R\$ 1.229,46				0,00	1,00	0,00	1.229,46	0,00%	
6.2	BARRAS E ACESSÓRIOS				1.845,07				0,00	0,00	0,00	1.845,07	0,00%	
6.2.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UNID.	R\$ 323,28	2,00	R\$ 646,77				0,00	2,00	0,00	646,77	0,00%	
6.2.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	M²	R\$ 142,07	2,00	R\$ 284,13				0,00	2,00	0,00	284,13	0,00%	
6.2.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UNID.	R\$ 358,09	2,00	R\$ 716,17				0,00	2,00	0,00	716,17	0,00%	
6.3	PORTA DE FERRO</													

9.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE SMP E 10M, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_01/2024	M²	R\$	35,64	982,42	R\$	35.012,25	0,00	912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.012,25	0,00%
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS NA ACTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	R\$	72,77	12,78	R\$	929,97	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,97	0,00%
9.4	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M²	R\$	155,79	0,80	R\$	124,64	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00%
9.5	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M²	R\$	155,79	0,80	R\$	124,64	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00%
10	SISTEMAS DE PISO						35.619,05				0,00	0,00	0,00	0,00	35.619,05	0,00%
10.1	CONTRAFISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONERA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M²	R\$	37,36	50,00	R\$	1.868,05	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,05	0,00%
10.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI. AF_05/2021	M²	R\$	56,30	481,25	R\$	27.094,96	0,00	481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.094,96	0,00%
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 3 MP E 10 MP. AF_02/2023_PE	M²	R\$	73,89	4,00	R\$	295,56	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,56	0,00%
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2022	M	R\$	117,13	2,80	R\$	327,95	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,95	0,00%
10.5	REPOZICÃO DE PASSADO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_06/2022	M²	R\$	741,80	8,02	R\$	5.949,25	0,00	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,25	0,00%
10.6	REPOZICÃO CERÂMICO DE TON DE ACTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45CM. AF_02/2023	M²	R\$	9,30	8,95	R\$	83,28	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00%
11	PINTURAS E ACABAMENTOS						29.737,88				0,00	0,00	0,00	0,00	29.737,88	0,00%
11.1	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	R\$	16,37	4,00	R\$	65,47	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00%
11.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M²	R\$	16,37	958,04	R\$	15.845,29	0,00	958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,29	0,00%
11.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃS. AF_04/2023	M²	R\$	14,25	4,00	R\$	56,98	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00%
11.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃS. AF_04/2023	M²	R\$	14,25	958,04	R\$	13.790,12	0,00	958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.790,12	0,00%
12	INSTALAÇÃO HIDRAULICA						1.844,96				0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,96	0,00%
12.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$	4,85	12,00	R\$	58,18	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18	0,00%
12.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	R\$	16,24	3,00	R\$	48,72	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00%
12.3	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 5X1/2", DN 20MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UNID.	R\$	4,97	4,00	R\$	19,88	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,88	0,00%
12.4	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 5X1/2", DN 20MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UNID.	R\$	9,04	2,00	R\$	18,06	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	0,00%
12.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UNID.	R\$	7,58	6,00	R\$	45,48	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00%
12.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2022	UNID.	R\$	7,58	6,00	R\$	45,48	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00%
12.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID.	R\$	17,18	1,00	R\$	12,18	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	0,00%
12.8	LIGA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID.	R\$	17,99	6,00	R\$	107,95	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,95	0,00%
12.9	LIGA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID.	R\$	17,99	2,00	R\$	35,98	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00%
12.10	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID.	R\$	26,35	3,00	R\$	79,16	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,16	0,00%
12.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID.	R\$	10,47	1,00	R\$	10,47	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,47	0,00%
12.12	UNICATO FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 127 X 3/4". AF_01/2020	UNID.	R\$	9,45	3,00	R\$	28,35	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,35	0,00%
12.13	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOAS CRONADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UNID.	R\$	73,47	2,00	R\$	146,87	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,87	0,00%
12.14	CADA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2021	UNID.	R\$	1.215,65	1,00	R\$	1.215,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,65	0,00%
13	ALVENARIA DE ÁGUAS PLUVIAIS						4.740,53				0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,53	100,00%
13.1	LUP-RELAÇÃO DE CIMENTOS DO PISO						4.740,53				0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,53	100,00%
13.1.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUITOS VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	R\$	28,40	54,00	R\$	1.533,47	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,47	0,00%
13.1.2	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	R\$	23,22	22,00	R\$	510,89	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,89	0,00%
13.1.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	R\$	24,90	30,00	R\$	749,46	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,46	0,00%
13.1.4	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF_06/2022	UNID.	R\$	70,82	2,00	R\$	141,64	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,64	0,00%
13.2	ALVENARIAS						1.805,06				0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,06	0,00%
13.2.1	CADA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM INSTALAÇÃO SANITARIA	UNID.	R\$	601,69	3,00	R\$	1.805,06	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,06	0,00%
14	INSTALAÇÃO SANITARIA						11.133,74				0,00	0,00	0,00	0,00	11.133,74	0,00%
14.1	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	31,58	12,00	R\$	378,94	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,94	0,00%
14.2	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	17,64	6,00	R\$	105,83	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,83	0,00%
14.3	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	R\$	22,69	6,00	R\$	136,14	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,14	0,00%
14.4	BACIA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UNID.	R\$	10,00	1,00	R\$	10,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00%
14.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	R\$	6,29	2,00	R\$	16,58	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00%
14.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	R\$	8,29	2,00	R\$	16,58	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	0,00%
14.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMBAMENTO. AF_06/2022	UNID.	R\$	74,45	1,00	R\$	74,45	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,45	0,00%
14.8	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	R\$	21,90	1,00	R\$	21,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00%
14.9	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	R\$	38,51	1,00	R\$	38,51	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,51	0,00%
14.10	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	R\$	10,93	2,00	R\$	21,86	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,86	0,00%
14.11	CADA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	R\$	44,05	1,00	R\$	44,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00%
14.12	CADA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNID.	R\$	44,05	1,00	R\$	44,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	0,00%
14.13	CADA EM ALVENARIA (SOLGENDADO) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UNID.	R\$	444,76	2,00	R\$	889,51	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,51	0,00%
14.14	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	UNID.	R\$	18,07	1,00	R\$	18,07	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,07	0,00%
14.15	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UNID.	R\$	4.434,27	1,00	R\$	4.434,27	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.434,27	0,00%
14.16	SUMEDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,30 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_11/2020_PA	UNID.	R\$	4.882,90	1,00	R\$	4.882,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882,90	0,00%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAS						2.551,04 </									

16.1	LUMENÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	R\$	20,58	8,00	R\$	164,62	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	164,62	0,00%
16.2	Luminação autônoma de emergência com lâmpada halógena H3/12v, ref. Luz 110, de Luxon ou similar - RFB01	UNID.	R\$	292,81	2,00	R\$	585,62	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	585,62	0,00%
16.3	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audível - fornecimento e instalação	UNID.	R\$	790,00	2,00	R\$	1.580,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00%
16.4	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chama", 150x50 cm, em PVC 2mm total/transparente	UNID.	R\$	12,52	18,00	R\$	225,44	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	225,44	0,00%
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					29.098,25				0,00	0,00	0,00	29.098,25	100,00%
17.1	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					626,45				0,00	0,00	0,00	626,45	0,00%
17.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAMA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBITER, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	R\$	500,28	1,00	R\$	500,28	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	500,28	0,00%
17.1.2	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBITER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNID.	R\$	126,17	1,00	R\$	126,17	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	126,17	0,00%
17.2	DISJUNTORES					481,82				0,00	0,00	0,00	481,82	0,00%
17.2.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - E	UNID.	R\$	10,23	12,00	R\$	122,64	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	122,64	0,00%
17.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - E	UNID.	R\$	10,78	1,00	R\$	10,78	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00%
17.2.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - R	UNID.	R\$	13,30	8,00	R\$	106,36	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	106,36	0,00%
17.2.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - R	UNID.	R\$	85,26	1,00	R\$	85,26	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00%
17.2.5	DISJUNTOR DIFERENCIAL DN 16A - AUA, 30mA	UNID.	R\$	156,78	1,00	R\$	156,78	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	156,78	0,00%
17.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					10.192,85				0,00	0,00	0,00	10.192,85	0,00%
17.3.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA C	M	R\$	17,97	270,40	R\$	4.899,28	0,00	270,40	0,00	0,00	0,00	4.899,28	0,00%
17.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/2"), PARA C	M	R\$	20,73	11,70	R\$	237,63	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	237,63	0,00%
17.3.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE E	M	R\$	44,81	60,00	R\$	2.688,34	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	2.688,34	0,00%
17.3.4	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA A	UNID.	R\$	10,77	2,00	R\$	21,54	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	21,54	0,00%
17.3.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRC	M	R\$	12,75	103,00	R\$	1.313,71	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	1.313,71	0,00%
17.3.6	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA R	UNID.	R\$	36,49	13,00	R\$	474,36	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	474,36	0,00%
17.3.7	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (UNID.	R\$	23,85	1,00	R\$	23,85	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00%
17.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALA	UNID.	R\$	21,80	17,00	R\$	370,60	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	370,60	0,00%
17.3.9	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNE	UNID.	R\$	13,14	2,00	R\$	26,28	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	26,28	0,00%
17.3.10	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	UNID.	R\$	49,12	2,00	R\$	98,24	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	98,24	0,00%
17.3.11	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UNID.	R\$	78,82	1,00	R\$	78,82	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,00%
17.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)					11.392,53				0,00	0,00	0,00	11.392,53	0,00%
17.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	3,97	850,50	R\$	3.375,72	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	3.375,72	0,00%
17.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	6,15	66,00	R\$	405,84	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	405,84	0,00%
17.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	8,59	286,75	R\$	2.464,22	0,00	286,75	0,00	0,00	0,00	2.464,22	0,00%
17.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	R\$	22,23	231,50	R\$	5.146,77	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	5.146,77	0,00%
17.5	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					6.404,58				0,00	0,00	0,00	6.404,58	0,00%
17.5.1	TOMADA MESA DE EMBITER (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID.	R\$	35,16	5,00	R\$	175,80	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	175,80	0,00%
17.5.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UNID.	R\$	29,95	2,00	R\$	59,90	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	59,90	0,00%
17.5.3	LUMENÁRIA TIPO CALHA, DE EMBITER, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UNID.	R\$	286,79	3,00	R\$	860,38	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	860,38	0,00%
17.5.4	Refletor Slim LED 200W de potência, branco, Frio, 6500K, Autovolt, marca 60 e 60 ou similar	UNID.	R\$	265,42	20,00	R\$	5.308,50	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	5.308,50	0,00%
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)					23.901,09				0,00	0,00	0,00	23.901,09	0,00%
18.1	TERMINAL CAVIA PARA CABO DE 4,00MM² A 6,00MM²	UNID.	R\$	8,41	15,00	R\$	126,15	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	126,15	0,00%
18.2	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO U COM DUPLA ROSCA	UNID.	R\$	25,00	18,00	R\$	450,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00%
18.3	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNID.	R\$	80,25	18,00	R\$	1.444,52	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	1.444,52	0,00%
18.4	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	R\$	83,55	255,00	R\$	21.305,09	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	21.305,09	0,00%
18.5	CAIXA DE INSERÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	UNID.	R\$	52,38	4,00	R\$	209,51	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	209,51	0,00%
18.6	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UNID.	R\$	24,39	15,00	R\$	365,86	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	365,86	0,00%
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					44.662,57				0,00	0,00	0,00	44.662,57	0,00%
19.1	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M²	R\$	409,18	0,14	R\$	67,29	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	67,29	0,00%
19.2	PEDESTAL DE GRANITO 15 cm	M²	R\$	90,27	0,85	R\$	80,73	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	80,73	0,00%
19.3	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	UNID.	R\$	4.088,62	1,00	R\$	4.088,62	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4.088,62	0,00%
19.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 2,55" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE EM NYLON COM 2 MM MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	UNID.	R\$	2.703,16	1,00	R\$	2.703,16	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2.703,16	0,00%
19.5	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TARELAS EM COMPRESSADO NYLON, MODELO OFICIAL, 1,50X1,00M, ISO 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	UNID.	R\$	5.136,12	1,00	R\$	5.136,12	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5.136,12	0,00%
19.6	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	UNID.	R\$	4.452,67	1,00	R\$	4.452,67	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4.452,67	0,00%
19.7	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA SX5CM (DÍCETO MARETA). AF_03/2021	M²	R\$	164,11	171,50	R\$	28.144,58	0,00	171,50	0,00	0,00	0,00	28.144,58	0,00%
20	SERVIÇOS FINAIS					3.350,14				0,00	0,00	0,00	3.350,14	0,00%
20.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UNID. AF_04/2019	M²	R\$	1,94	655,75	R\$	1.271,11	0,00	655,75	0,00	0,00	0,00	1.271,11	0,00%
20.2	Placa de Inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UNID.	R\$	2.079,03	1,00	R\$	2.079,03	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2.079,03	0,00%
TOTAL SEM BDI						828.672,81				R\$ 211.811,47	R\$ 106.544,83	R\$ 328.376,40	492.267,43	
BDI						221.635,52				R\$ 59.516,68	R\$ 28.777,78	R\$ 88.694,47	(132.941,06)	
TOTAL COM BDI						1.042.309,33				R\$ 381.748,15	R\$ 135.322,72	R\$ 417.070,87	(625.238,49)	40,81%

VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 281.748,15

ATUAL ANTERIOR ACUMULADO SALDO

BRUNA VIANA SILVA
CPF 04.609.883-88
ENG CIVIL E SOCIA PROPRIETÁRIA

Sumário

NOME DA OBRA	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA
CHAPADINHA - MA.	
1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.....	3
2 CONCLUSÃO.....	11
3 ÍNDICE DE FIGURAS.....	12



CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CHAPADINHA - MA.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA.

**LOTE 2: UNIDADE INTEGRADA QUADRA POLIESPORTIVA
ANTÃO FILHO POVOADO BATURITE - CHAPADINHA - MA**

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4

Rua Cinco, nº3, no bairro Cohaserma, CEP: 65.072-170 - São Luis/MA
Contato: (98) 98451-7807 – E-mail: construtorabvengenharia@gmail.com



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14



Figura 15



Figura 16

2 CONCLUSÃO

Durante o período da medição 02, na obra de CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA foram executados os seguintes serviços:

- Continuidade e avanço significativo da alvenaria em blocos cerâmicos, com elevação das paredes externas;
- Definição completa da planta dos ambientes, com divisórias já executadas;
- Execução de pilares e amarrações estruturais, com armações verticais aparentes para posterior concretagem;
- Continuidade da impermeabilização das vigas baldrame nas áreas ainda em execução;
- Organização e preparação das áreas para as próximas etapas da estrutura, incluindo estoque de materiais e regularização do terreno interno.

São Luís, 22 de janeiro de 2026.

3 ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	3
Figura 2	3
Figura 3	4
Figura 4	4
Figura 5.....	5
Figura 6.....	5
Figura 7.....	6
Figura 8.....	6
Figura 9.....	7
Figura 10.....	7
Figura 11.....	8
Figura 12.....	8
Figura 13.....	9
Figura 14.....	9
Figura 15.....	10
Figura 16.....	10

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS														
EMPRESA: BVS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 50.484.722/0001 - 37														
OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - UNIDADE INTEGRADA RAIMUNDO ANTÃO FILHO														
PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 24 DE OUTUBRO DE 2025 A 23 DE JANEIRO DE 2026														
DATA: 23 DE JANEIRO DE 2026														
MEDICÃO: 02ª MEDICÃO R\$ 281.748,15														
CONTRATADO														
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			ACUMULADO			VALOR FINAL
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/ DIVERGENTE	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1.1	90778	ENCARGOS GERAIS	SINAPI	H	66,00	R\$ 103,78	R\$ 6.849,48	22,00	33,33%	44,00	66,67%	R\$ 2.283,16	R\$ 7.885,16	R\$ 35.329,55
1.1.2	90776	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	704,00	R\$ 28,01	R\$ 19.719,04	200,00	28,41%	450,00	63,92%	R\$ 5.602,00	R\$ 7.885,16	R\$ 35.329,55
1.2	11397	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada	ORSE	UNID.	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00		0,00%	1,00	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00
1.3	104894	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	SINAPI	M²	9,00	R\$ 1.206,18	R\$ 10.855,58		0,00%	9,00	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.855,58
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M²	655,75	R\$ 7,11	R\$ 4.661,76		0,00%	655,75	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.661,76
1.5	9937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	ORSE	M²	1.000,00	R\$ 1,89	R\$ 1.891,38		0,00%	1.000,00	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.891,38
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES														
2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M³	23,24	R\$ 84,62	R\$ 1.966,47		0,00%	23,24	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.966,47
2.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M²	97,01	R\$ 2,58	R\$ 250,69		0,00%	97,01	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,69
2.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M³	50,52	R\$ 11,23	R\$ 567,56		0,00%	50,52	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,56
2.4	C0328	ATENÇÃO: CONTRATAÇÃO MECANIZADA DE CONTROLE, VANT. DE SUPERFÍCIE	SEINFRA	M³	196,73	R\$ 103,78	R\$ 20.416,04		0,00%	196,73	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.416,04
3 FUNDAÇÕES														
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCO														
3.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M³	39,47	R\$ 36,43	R\$ 1.438,08		0,00%	39,47	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.438,08
3.1.2	96535	SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.	SINAPI	M²	34,53	R\$ 129,61	R\$ 4.475,53		0,00%	34,53	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.475,53
3.1.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	481,26	R\$ 11,90	R\$ 5.725,15		0,00%	481,26	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.725,15
3.1.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M³	29,82	R\$ 810,24	R\$ 24.161,33		0,00%	29,82	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.161,33
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME														
3.2.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M³	23,24	R\$ 331,43	R\$ 7.702,49		0,00%	23,24	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.702,49
3.2.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M²	38,74	R\$ 69,44	R\$ 2.690,08		0,00%	38,74	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.690,08
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	246,48	R\$ 13,61	R\$ 3.354,99		0,00%	246,48	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.354,99
3.2.4	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	112,73	R\$ 16,19	R\$ 1.825,48		0,00%	112,73	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825,48
3.2.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M³	5,81	R\$ 779,11	R\$ 4.526,65		0,00%	5,81	100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.526,65
4 SUPREESTRUTURA														
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES														
						R\$ 348.901,52	R\$ 348.901,52					R\$ 187.572,92	R\$ 187.572,92	R\$ 187.572,92
						R\$ 26.909,18	R\$ 26.909,18					R\$ 26.909,18	R\$ 26.909,18	R\$ 26.909,18

4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	45,66	R\$ 47,15	R\$ 2.152,83	0,00%	45,66	100,00%	45,66	100,00%	R\$ 2.152,83	R\$ 2.152,83
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	407,22	R\$ 10,98	R\$ 4.470,19	0,00%	407,22	100,00%	407,22	100,00%	R\$ 4.470,19	R\$ 4.470,19
4.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	543,13	R\$ 9,19	R\$ 4.990,68	0,00%	543,13	100,00%	543,13	100,00%	R\$ 4.990,68	R\$ 4.990,68
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	181,10	R\$ 13,67	R\$ 2.475,59	0,00%	181,10	100,00%	181,10	100,00%	R\$ 2.475,59	R\$ 2.475,59
4.1.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M³	13,07	R\$ 980,86	R\$ 12.819,89	0,00%	13,07	100,00%	13,07	100,00%	R\$ 12.819,89	R\$ 12.819,89
4.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS				R\$ 14.375,09							R\$ -	R\$ -
4.2.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	44,38	R\$ 72,38	R\$ 3.212,06	0,00%	44,38	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	451,64	R\$ 10,98	R\$ 4.957,80	0,00%	451,64	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	105,34	R\$ 13,67	R\$ 1.439,97	0,00%	105,34	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.2.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M³	4,78	R\$ 996,92	R\$ 4.765,26	0,00%	4,78	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS				R\$ 270,05							R\$ -	R\$ -
4.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	6,01	R\$ 36,83	R\$ 221,33	0,00%	6,01	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.3.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,03	R\$ 47,30	R\$ 48,72	0,00%	1,03	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.4		CONCRETO ARMADO - LAJE				R\$ 765,52							R\$ -	R\$ -
4.4.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M²	4,00	R\$ 191,38	R\$ 765,52	0,00%	4,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.5		CONCRETO ARMADO - PISO				R\$ 89.069,48							R\$ -	R\$ -
4.5.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	6,32	R\$ 39,15	R\$ 247,43	0,00%	6,32	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.5.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M³	34,00	R\$ 151,91	R\$ 5.165,09	0,00%	34,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.5.3	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M²	680,00	R\$ 10,23	R\$ 6.959,26	0,00%	680,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.5.4	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	680,00	R\$ 13,80	R\$ 9.382,07	0,00%	680,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.5.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M²	680,00	R\$ 98,99	R\$ 67.315,63	0,00%	680,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.6		ESTRUTURA METÁLICA				R\$ 213.316,28							R\$ 160.663,73	R\$ 160.663,73
4.6.1	100775	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINIK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	M²	16.205,58	R\$ 13,16	R\$ 213.316,28	0,00%	16.205,58	75,32%	12205,58	75,32%	R\$ 160.663,73	R\$ 160.663,73
4.7		CONCRETO ARMADO - PISO/ASSENTO DE ARQUIBANCADA				R\$ 4.195,92							R\$ -	R\$ -
4.7.1	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M³	1,90	R\$ 151,91	R\$ 288,64	0,00%	1,90	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.7.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M²	31,76	R\$ 10,23	R\$ 325,04	0,00%	31,76	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.7.3	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	31,76	R\$ 13,80	R\$ 438,20	0,00%	31,76	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
4.7.4	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M²	31,76	R\$ 98,99	R\$ 3.144,04	0,00%	31,76	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL				R\$ 43.341,23							R\$ 26.373,39	R\$ 26.373,39
5.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO				R\$ 43.341,23							R\$ 26.373,39	R\$ 26.373,39

5.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	491,21	R\$ 86,46	R\$ 42.468,06	0,00%	300,00	61,07%	300,00	61,07%	R\$ 25.936,81	R\$ 25.936,81
5.1.2	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	SINAPI	M	60,00	R\$ 14,55	R\$ 873,17	0,00%	30,00	50,00%	30,00	50,00%	R\$ 436,59	R\$ 436,59
6		ESQUADRIAS					R\$ 7.033,42						R\$ -	R\$ -
6.1		PORTAS DE MADEIRA					R\$ 1.229,46						R\$ -	R\$ -
6.1.1	7766	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 1,00 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	ORSE	UNID.	1,00	R\$ 1.229,46	R\$ 1.229,46	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.2		FERRAGENS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.645,07						R\$ -	R\$ -
6.2.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 322,39	R\$ 644,77	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.2.2	9076	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	ORSE	M²	2,00	R\$ 142,07	R\$ 284,13	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.2.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 358,09	R\$ 716,17	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.3		PORTA DE FERRO					R\$ 3.773,54						R\$ -	R\$ -
6.3.1	13135	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrinho - Rev 01	ORSE	M²	4,20	R\$ 898,46	R\$ 3.773,54	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.4		JANELAS DE ALUMÍNIO					R\$ 176,75						R\$ -	R\$ -
6.4.1	11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	M²	0,40	R\$ 441,87	R\$ 176,75	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
6.5		VIDROS					R\$ 208,60						R\$ -	R\$ -
6.5.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M²	0,40	R\$ 521,50	R\$ 208,60	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
7		SISTEMAS DE COBERTURA					R\$ 63.489,55						R\$ -	R\$ -
7.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M²	804,38	R\$ 72,79	R\$ 58.554,77	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
7.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	64,82	R\$ 76,13	R\$ 4.934,78	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
8		IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 4.771,66						R\$ -	R\$ -
8.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M²	100,72	R\$ 40,61	R\$ 4.090,23	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
8.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M²	16,78	R\$ 40,61	R\$ 681,43	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
9		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					R\$ 40.093,73						R\$ -	R\$ -
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA.400L. AF_10/2022	SINAPI	M²	982,42	R\$ 3,97	R\$ 3.902,23	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
9.2	87529	APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_02/2023	SINAPI	M²	982,42	R\$ 35,64	R\$ 35.012,25	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
9.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	12,78	R\$ 72,77	R\$ 929,97	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
9.4	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M²	0,80	R\$ 155,79	R\$ 124,64	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
9.5	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M²	0,80	R\$ 155,79	R\$ 124,64	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10		SISTEMAS DE PISO					R\$ 35.619,05						R\$ -	R\$ -
10.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M²	50,00	R\$ 37,36	R\$ 1.868,05	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M²	481,25	R\$ 56,30	R\$ 27.094,96	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.3	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	4,00	R\$ 73,89	R\$ 295,56	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
10.4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	2,80	R\$ 117,13	R\$ 327,95	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -

13.2		ACESSÓRIOS										R\$ 1.805,06		R\$		R\$		R\$	
13.2.1		CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020										R\$ 601,69		R\$ 1.805,06		R\$		R\$	
14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA										R\$ 11.133,74		R\$		R\$			
14.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 31,58	R\$ 378,94	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 17,64	R\$ 105,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 22,69	R\$ 136,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.4	103967	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 8,29	R\$ 16,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 8,29	R\$ 16,58	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.7	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 74,45	R\$ 74,45	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.8	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 21,90	R\$ 21,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.9	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 38,61	R\$ 38,61	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.10	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 10,93	R\$ 21,86	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 44,05	R\$ 44,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.12	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 44,05	R\$ 44,05	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.13	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UNID.	2,00	R\$ 444,76	R\$ 889,51	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.14	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 18,07	R\$ 18,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.15	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 4.434,27	R\$ 4.434,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
14.16	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 4.882,90	R\$ 4.882,90	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
15		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS										R\$ 2.551,06		R\$		R\$		R\$	
15.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 320,97	R\$ 320,97	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
15.2	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 159,57	R\$ 159,57	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
15.3	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 76,38	R\$ 76,38	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
15.4	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 114,43	R\$ 114,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	
15.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 70,91	R\$ 70,91	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	R\$	-	-	

15.6	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	106,68	R\$	106,68	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
15.7	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	114,43	R\$	114,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
15.8	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	114,43	R\$	114,43	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
15.9	3708	Cabide em aço inox. DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	UNID.	1,00	R\$	112,32	R\$	112,32	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
15.10	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	322,39	R\$	644,77	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
15.11	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	358,09	R\$	716,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO										R\$ 2.585,68									
16.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UNID.	8,00	R\$	20,58	R\$	164,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
16.2	7860	Luminária autônoma de emergência com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	ORSE	UNID.	2,00	R\$	292,81	R\$	585,62	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
16.3	12514	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	ORSE	UNID.	2,00	R\$	790,00	R\$	1.580,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
16.4	13580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	ORSE	UNID.	18,00	R\$	12,52	R\$	225,44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V										R\$ 29.098,25									
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO										R\$ 626,45									
17.1.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	500,28	R\$	500,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.1.2	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	126,17	R\$	126,17	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.2 DISJUNTORES										R\$ 481,82									
17.2.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	12,00	R\$	10,22	R\$	122,64	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	10,78	R\$	10,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.2.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	8,00	R\$	13,30	R\$	106,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.2.4	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	85,26	R\$	85,26	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	156,78	R\$	156,78	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS										R\$ 10.492,85									
17.3.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	270,40	R\$	17,97	R\$	4.859,28	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3.2	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	11,70	R\$	20,33	R\$	237,83	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3.3	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	60,00	R\$	44,81	R\$	2.688,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3.4	91884	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	10,77	R\$	21,54	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3.5	91866	CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	103,00	R\$	12,75	R\$	1.313,71	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3.6	93016	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UNID.	13,00	R\$	36,49	R\$	474,36	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3.7	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	23,85	R\$	23,85	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3.8	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	17,00	R\$	21,80	R\$	370,60	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	R\$	-	R\$	-

17.3.9	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	13,14	R\$	26,28	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3.10	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	UNID.	2,00	R\$	49,12	R\$	98,24	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.3.11	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	78,82	R\$	78,82	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)																
17.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	850,50	R\$	3,97	R\$	3.375,72	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	66,00	R\$	6,15	R\$	405,84	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.4.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	286,75	R\$	8,59	R\$	2.464,22	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.4.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	231,50	R\$	22,23	R\$	5.146,77	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.5 ILUMINAÇÃO E TOMADAS																
17.5.1	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	5,00	R\$	35,16	R\$	175,80	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.5.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	29,95	R\$	59,90	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.5.3	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UNID.	3,00	R\$	286,79	R\$	860,38	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.5.4	12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	UNID.	20,00	R\$	265,42	R\$	5.308,50	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)																
18.1	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	SEINFRA	UNID.	15,00	R\$	8,41	R\$	126,11	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.2	95463	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO U COM DUPLA ROSCA	SINAPI	UNID.	18,00	R\$	25,00	R\$	450,00	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.3	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UNID.	18,00	R\$	80,25	R\$	1.444,52	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.4	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	255,00	R\$	83,55	R\$	21.305,09	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UNID.	4,00	R\$	52,38	R\$	209,51	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.6	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UNID.	15,00	R\$	24,39	R\$	365,86	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES																
19.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M²	0,14	R\$	409,18	R\$	57,29	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L=15 cm	SEINFRA	M²	0,85	R\$	94,27	R\$	80,13	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.3	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	4.088,62	R\$	4.088,62	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.4	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLTEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	2.703,16	R\$	2.703,16	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.5	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	5.136,12	R\$	5.136,12	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	4.452,67	R\$	4.452,67	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.7	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M²	171,50	R\$	164,11	R\$	28.144,58	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
										R\$ 11.392,55						
										R\$ 6.404,58						
										R\$ 23.901,09						
										R\$ 44.682,57						

20		SERVIÇOS FINAIS				R\$	3.350,14	R\$		R\$		R\$	
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO.	SINAPI	M ²	R\$	1,94	R\$	1.271,11				R\$	-
20.2	5	Placa de Inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	UNID.	R\$	2.079,03	R\$	2.079,03	0,00%		0,00	R\$	-
		VALOR DO ORÇAMENTO			R\$	820.673,81						R\$	221.831,47
		BDI			R\$	221.635,52						R\$	59.916,68
		VALOR TOTAL C/ BDI			R\$	1.042.309,33			12,98%	27,03%		R\$	281.748,15
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 1.042.309,33 (UM MILHÃO QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)												R\$	625.238,47
SALDO DA PROPOSTA:												R\$	625.238,47
VALOR DA 02ª MEDIÇÃO R\$: 281.748,15 (DUZENTOS E OITENTA E QUINZE UM MIL E SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUINZE CENTAVOS).												R\$	281.748,15
												R\$	328.376,40
												R\$	88.694,47
												R\$	417.070,87

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro CMI
 CREA: 1120890187 MA

OFÍCIO 14/2026

20 DE JANEIRO DE 2026

Ilma, Senhora

NARA DA SILVA MACEDO

Secretária Municipal de Educação

Chapadinha – MA

Solicitação de Pagamento


A BVS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 50.484.722/0001-37, sediada na Rua JOÃO VITAL, nº216, no bairro Centro, CEP: 65.380-000, na Cidade de Bom Jardim, Maranhão, por intermédio da representante legal BRUNA VIANA SILVA, portadora do CPF: 054.409.583-98, detentora do contrato nº 268/2024 – CC 023/2024, processo administrativo 1052/2025, vem respeitosamente, á presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da NF nº000002 no valor de **R\$281.748,15**, referente a segunda medição dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, LOTE 2: UNIDADE INTEGRADA QUADRA POLIESPORTIVA ANTÃO FILHO POVOADO BATURITE, MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA, objeto referido ao contrato.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BTG Agência: 0050 – Conta: 484229-7

BVS ENGENHARIA

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 BRUNA VIANA SILVA
Data: 26/01/2026 16:18:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA VIANA SILVA
Sócio – Administrador
CREA/MA Nº 1116049945
CPF: 054.409.583-98

Rua João Vital, N° 216, Centro, CEP: 65.380-000, Bom Jardim /MA
Contato: (98) 98451-7807 – E-mail: construtorabvengenharia@gmail.com



MUNICÍPIO DE BOM JARDIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da Nota
20260000000000
Data de Emissão
22/01/2026 15:02:34
Código de Verificação
EFCA-GTKV

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Data de Emissão 22/01/2026 15:02:34	Natureza da Operação EXIGIVEL	Tributação FORA DO MUNICIPIO	Período de Tributação 01/2026
Local de Tributação LOCAL DA PRESTACAO	Local da Prestação CHAPADINHA/MA	Número RPS	Série RPS
		Data RPS	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
BVS ENGENHARIA LTDA
Endereço
RUA JOAO VITAL 216 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.380-000 - BOM JARDIM/MA

CPF/CNPJ 50.484.722/0001-37	Insc Municipal 4883	Insc Estadual	Telefone 9898451780	E-mail construtorabvengenharia@gmail.com
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA
Endereço
AV SENADOR VITORINO FREIRE,1042 - CENTRO, CHAPADINHA/MA - CEP: 65500000

CPF/CNPJ
30.887.156/0001-05
Insc Municipal

Telefone
9981866288
E-mail
meritucontadores@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço 0702 : EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,

Atividade 4120400 : CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Descrição PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 280/2024 DA CONCORRÊNCIA N 023/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA LOCAL: LOTE 2. UNIDADE INTEGRADA QUADRA POLIESPORTIVA ANTAO FILHO POVOADO BATURITE -CHAPADINHA - MA

ITENS DA NOTA

Unidade	Descrição	R\$ Unitário	Qtde	R\$ Total
UNID	PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 280/2024 DA CONCORRENCIA N 023/2024 REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA LOCAL: LOTE 2. UNIDADE INTEGRADA QUADRA POLIESPORTIVA ANTAO FILHO POVOADO BATURITE -CHAPADINHA - MA.	281.748,15	1	281.748,15

MAPA DE DEDUÇÕES

Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)
DESPESAS COM MATERIAIS	50.484.722/0001-37	ATESTO QUE: 2	281.748,15	112.699,26
				112.699,26

OBSERVAÇÕES DA NOTA

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

VALORES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - NFS-e

Valor dos Serviços	Deduções	Acréscimos	Desc. Condicionados	Desc Incondicionado	Crédito
R\$ 281.748,15	R\$ 112.699,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Base de Cálculo	Alíquota	ISS	ISS Retido	Total das Retenções	Valor Líquido
R\$ 169.048,89	5,00 %	R\$ 0,00	R\$ 8.452,44	R\$ 8.452,44	R\$ 273.295,71

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
2026000000000002
Código de Verificação
EFCA-GTKV

Recebi da empresa BVS ENGENHARIA LTDA os serviços contantes nessa NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS.
Consulte a autenticidade no site <https://bomjardim.portalpublico.net/> ou através da leitura do QRCode.



Jefferson Santana Costa Silva
CREA-444/112089018-7
Engenheiro Civil

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.484.722/0001-37
Razão Social: BVS ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOAO VITAL 216 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2026 a 13/02/2026

Certificação Número: 2026011503276176829897

Informação obtida em 15/01/2026 14:21:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BVS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.484.722/0001-37

Certidão nº: 3441562/2026

Expedição: 15/01/2026, às 14:20:48

Validade: 14/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BVS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **50.484.722/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BVS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 50.484.722/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:03 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/07/2026.

Código de controle da certidão: **7D35.FB3B.0F85.9B98**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 015446/26

Data da

15/01/2026 14:24:27

Inscrição Estadual: 128645830

CPF/CNPJ: 50484722000137

Razão Social: BVS ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA JOAO VITAL, 216 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)984517807

Município: BOM JARDIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 15/01/2026 14:24:27



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004500/26

Data da

15/01/2026 14:25:32

Inscrição Estadual: 128645830

CPF/CNPJ: 50484722000137

Razão Social: BVS ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA JOAO VITAL, 216 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)984517807

Município: BOM JARDIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



15/01/2026 14:33:38

52.2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 71/2026 AUTENTICAÇÃO:07D5938693CC3903B261E1A3844590ED

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **BVS ENGENHARIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **50.484.722/0001-37**, situada à **RUA JOAO VITAL, 216 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **15/04/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 15/01/2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



15/01/2026 14:35:09

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 72/2026 AUTENTICAÇÃO:439FCA360BC99C315C5882C4432AE7A4

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **BVS ENGENHARIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **50.484.722/0001-37**, situada à **RUA JOAO VITAL, 216 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **15/04/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 15/01/2026.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 15/01/2026

Nº da certidão: 12600172149

Data de validade: 15/03/2026

Código de Validação: eb082d516f

NOME: BVS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 50.484.722/0001-37

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);