

LOTE 2.  
3ª medição

OFICIO Nº 149/2026-GAB. SINURB

Chapadina MA, 31 de março de 2026.

À Senhora  
**Nara da Silva Macedo**  
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição dos serviços de construção de quadras poliesportivas no município de Chapadina, executados pela empresa BVS ENGENHARIA LTDA.

**Senhora Secretária,**

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do Pagamento da **3ª medição** de serviços executados pela empresa **BVS ENGENHARIA LTDA**, sob CNPJ nº 50.484.722/0001-37, referente a **Serviços de construção de quadras poliesportivas no município de Chapadina** (LOTE 1. U.I. Cel. Joaquim Nunes, Residencial José de Sousa Almeida/LOTE 2. U.I. Raimundo Antão Filho, Pov. Baturité/LOTE 3. U.E. João de Castro Barbosa, Pov. Barroca da Vaca) conforme:

**Contrato** nº 280/2024,

**Processo adm.** nº 3229/2024,

**Concorrência** nº 023/2024,

**Referência:** LOTE 2.: U.I. Raimundo Antão Filho, Pov. Baturité

**NF** nº 05,

**Valor** R\$ 205.997,41.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO**  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO  
EM 31/03/26  
HORÁRIO: 15:52  
Loayna Giovanna  
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO

**OFÍCIO 33/2026**

**27 DE MARÇO DE 2026**

A BVS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 50.484.722/0001-37, sediada na Rua Cinco, nº3, no bairro Cohaserma, CEP: 65.072-170, na Cidade de São Luis, Maranhão, por intermédio da representante legal BRUNA VIANA SILVA, portadora do CPF: 054.409.583-98, detentora do contrato nº 268/2024 – CC 023/2024, vem respeitosamente, á presença de Vossa Senhoria, solicitar a **terceira medição** do contrato.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

**BRUNA VIANA SILVA**

Data: 27/03/2026 17:43:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**BRUNA VIANA SILVA**  
**Sócio – Administrador**  
**CREA/MA Nº 1116049945**  
**CPF: 054.409.583-98**

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA CONCORRÊNCIA Nº 023/2024/CP OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS		DATA DA MEDIÇÃO: 25/03/2026		BVS SOLUÇÃO			VALOR DA OBRA: MED. ANTERIORES: VALOR DA MEDIÇÃO: MEDACUMULADA: SALDO CONTRATUAL:		VALORES MEDIDOS		Perc Executado		
Item	Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valores Contratual	Q U A N T I D A D E S M E D I D A S		Saldo	Atual	Anterior	Acumulado	Saldo	
						Med. atual	Acum. Anterior						
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>44.727,24</b>				<b>7.677,60</b>	<b>35.329,55</b>	<b>43.007,15</b>	<b>1.720,10</b>	<b>96,15%</b>
<b>1.1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>				<b>44.727,24</b>				<b>7.677,60</b>	<b>35.329,55</b>	<b>43.007,15</b>	<b>1.720,10</b>	<b>96,15%</b>
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 103,78	66,00	R\$ 6.849,48			2,00	2.075,60	4.566,32	6.641,92	R\$ 207,56	96,97%
1.1.2	ENCARGO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 28,01	704,00	R\$ 19.719,04			54,00	5.602,00	12.604,50	18.206,50	R\$ 1.512,54	92,33%
1.1.3	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estruturam metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	UNID.	R\$ 750,00	1,00	R\$ 750,00			0,00	0,00	750,00	750,00	R\$ -	100,00%
1.1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	R\$ 1.206,18	9,00	R\$ 10.855,58			0,00	0,00	10.855,58	10.855,58	R\$ -	100,00%
1.1.5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	R\$ 7,11	655,75	R\$ 4.661,76			0,00	0,00	4.661,76	4.661,76	R\$ -	100,00%
1.1.6	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	M²	R\$ 1,89	1.000,00	R\$ 1.891,38			0,00	0,00	1.891,38	1.891,38	R\$ -	100,00%
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDações</b>				<b>23.200,76</b>				<b>0,00</b>	<b>23.200,76</b>	<b>23.200,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS).	M³	R\$ 84,62	23,24	R\$ 1.966,47			0,00	0,00	1.966,47	1.966,47	0,00	100,00%
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	M²	R\$ 2,58	97,01	R\$ 250,69			0,00	0,00	250,69	250,69	0,00	100,00%
2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	R\$ 11,23	50,52	R\$ 567,56			0,00	0,00	567,56	567,56	0,00	100,00%
2.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M³	R\$ 103,78	196,73	R\$ 20.416,04			0,00	0,00	20.416,04	20.416,04	0,00	100,00%
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>				<b>55.899,78</b>				<b>0,00</b>	<b>55.899,78</b>	<b>55.899,78</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>3.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDações - BLOCO</b>				<b>35.800,08</b>				<b>0,00</b>	<b>35.800,08</b>	<b>35.800,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M³	R\$ 36,43	39,47	R\$ 1.438,08			0,00	0,00	1.438,08	1.438,08	0,00	100,00%
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	R\$ 129,61	34,53	R\$ 4.475,53			0,00	0,00	4.475,53	4.475,53	0,00	100,00%
3.1.3	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDações, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,90	481,26	R\$ 5.725,15			0,00	0,00	5.725,15	5.725,15	0,00	100,00%
3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	R\$ 810,24	29,82	R\$ 24.161,33			0,00	0,00	24.161,33	24.161,33	0,00	100,00%
<b>3.2</b>	<b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDações - VIGA BALDRAME</b>				<b>20.099,69</b>				<b>0,00</b>	<b>20.099,69</b>	<b>20.099,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
3.2.1	MULTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:9) C/ARGUMENTOS ADQUIRIDOS	M³	R\$ 331,43	23,24	R\$ 7.702,49			0,00	0,00	7.702,49	7.702,49	0,00	100,00%
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	R\$ 69,44	38,74	R\$ 2.690,08			0,00	0,00	2.690,08	2.690,08	0,00	100,00%
3.2.3	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDações, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,61	246,48	R\$ 3.354,99			0,00	0,00	3.354,99	3.354,99	0,00	100,00%
3.2.4	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDações, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 16,19	112,73	R\$ 1.825,48			0,00	0,00	1.825,48	1.825,48	0,00	100,00%
3.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, F	M³	R\$ 779,11	5,81	R\$ 4.526,65			0,00	0,00	4.526,65	4.526,65	0,00	100,00%
<b>4</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>348.901,51</b>				<b>67.297,23</b>	<b>187.572,92</b>	<b>254.870,14</b>	<b>94.031,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>4.1</b>	<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>				<b>26.909,18</b>				<b>0,00</b>	<b>26.909,18</b>	<b>26.909,18</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	R\$ 47,15	45,66	R\$ 2.152,83			0,00	0,00	2.152,83	2.152,83	0,00	100,00%
4.1.2	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	R\$ 10,98	407,22	R\$ 4.470,19			0,00	0,00	4.470,19	4.470,19	0,00	100,00%

4.1.3	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$	9,19	543,13	4.990,68	543,13	543,13	0,00	0,00	4.990,68	4.990,68	0,00	100,00%
4.1.4	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$	13,67	181,10	2.475,59	181,10	181,10	0,00	0,00	2.475,59	2.475,59	0,00	100,00%
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M³	R\$	980,86	13,07	12.819,89	13,07	13,07	0,00	0,00	12.819,89	12.819,89	0,00	100,00%
4.2	<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>					<b>14.375,09</b>					<b>14.375,10</b>	<b>14.375,10</b>	<b>-0,01</b>	<b>100,00%</b>
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARGO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M²	R\$	72,38	44,38	3.212,06	44,38	0,00	44,38	0,00	3.212,06	3.212,06	0,00	100,00%
4.2.2	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$	10,98	451,64	4.957,80	451,64	0,00	451,64	0,00	4.957,80	4.957,80	0,00	100,00%
4.2.3	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	R\$	13,67	105,34	1.439,97	105,34	0,00	105,34	0,00	1.439,97	1.439,97	0,00	100,00%
4.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	M³	R\$	996,92	4,78	4.765,26	4,78	0,00	4,78	0,00	4.765,26	4.765,26	0,00	100,00%
4.3	<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>					<b>270,05</b>					<b>269,58</b>	<b>269,58</b>	<b>0,47</b>	<b>99,82%</b>
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM, AF_03/2024	M	R\$	36,83	6,01	221,33	6,01	0,00	6,01	0,00	221,33	221,33	0,00	100,00%
4.3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM, AF_03/2024	M	R\$	47,30	1,03	48,72	1,02	0,00	1,02	0,01	48,25	48,25	0,47	99,03%
4.4	<b>CONCRETO ARMADO - LAJE</b>					<b>765,52</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765,52</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3), AF_11/2020_PA	M²	R\$	191,38	4,00	765,52	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	765,52	0,00	0,00%
4.5	<b>CONCRETO ARMADO - PISO</b>					<b>89.069,47</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.069,47</b>	<b>0,00%</b>
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	M²	R\$	39,15	6,32	247,43	0,00	0,00	6,32	0,00	0,00	247,43	0,00	0,00%
4.5.2	LASTRO DE BRITA	M³	R\$	151,91	34,00	5.165,09	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	5.165,09	0,00	0,00%
4.5.3	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVICIOS EM COBERTAS	M²	R\$	10,23	680,00	6.959,26	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	6.959,26	0,00	0,00%
4.5.4	ARMADÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	R\$	13,80	680,00	9.382,07	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	9.382,07	0,00	0,00%
4.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	M²	R\$	98,99	680,00	67.315,63	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	67.315,63	0,00	0,00%
4.6	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>					<b>213.316,28</b>					<b>52.652,55</b>	<b>213.316,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
4.6.1	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFILES METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020_PSA	M²	R\$	13,16	16.205,58	213.316,28	4.000,00	12.205,58	0,00	52.652,55	160.663,73	213.316,28	0,00	100,00%
4.7	<b>CONCRETO ARMADO - PISO/ASSENTO DE ARQUIBANCADA</b>					<b>4.195,92</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,92</b>	<b>0,00%</b>
4.7.1	LASTRO DE BRITA	M³	R\$	151,91	1,90	288,64	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	288,64	0,00	0,00%
4.7.2	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVICIOS EM COBERTAS	M²	R\$	10,23	31,76	325,04	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	325,04	0,00	0,00%
4.7.3	ARMADÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92, AF_09/2021	KG	R\$	13,80	31,76	438,20	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	438,20	0,00	0,00%
4.7.4	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, AF_09/2020	M²	R\$	98,99	31,76	3.144,04	0,00	0,00	31,76	0,00	0,00	3.144,04	0,00	0,00%
5	<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>					<b>43.341,23</b>					<b>16.967,84</b>	<b>43.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					<b>43.341,23</b>					<b>16.967,84</b>	<b>43.341,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M³	R\$	86,46	491,21	42.488,06	191,21	300,00	0,00	16.531,26	25.936,81	42.466,06	0,00	100,00%
5.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA, AF_03/2024	M	R\$	14,55	60,00	873,17	30,00	30,00	0,00	436,59	436,59	873,17	0,00	100,00%
6	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>7.033,42</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.033,43</b>	<b>0,00%</b>
6.1	<b>PORTAS DE MADEIRA</b>					<b>1.229,46</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,46</b>	<b>0,00%</b>
6.1.1	Porta em madeira compensada (ganel), lisa, semi-boa, 1,00 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	UNID.	R\$	1.229,46	1,00	1.229,46	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1.229,46	0,00	0,00%
6.2	<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>					<b>1.645,07</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,07</b>	<b>0,00%</b>
6.2.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UNID.	R\$	322,39	2,00	644,77	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	644,77	0,00	0,00%
6.2.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	M²	R\$	142,07	2,00	284,13	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	284,13	0,00	0,00%









19.5	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	UNID.	R\$	5.136,12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.136,12	0,00%
19.6	CONJUNTO PARA FUTEBOL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	UNID.	R\$	4.452,67	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,67	0,00%
19.7	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ABAFIE GALVANIZADO, FIO 14 5WG E PÁLHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF. 03/2021	M²	R\$	164,11	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.144,58	0,00%
<b>20</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>			<b>3.350,14</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
20.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF. 04/2019	M²	R\$	1,94	655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,11	0,00%
20.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	UNID.	R\$	2.079,03	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,03	0,00%
<b>TOTAL SEM BDI</b>				<b>820.673,81</b>									<b>R\$ 490.566,31</b>	
<b>BDI</b>				<b>221.635,52</b>									<b>R\$ 132.501,96</b>	
<b>TOTAL COM BDI</b>				<b>1.042.309,33</b>	<b>27,01%</b>								<b>R\$ 623.068,28</b>	<b>59,78%</b>
												<b>ANTERIOR</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>SALDO</b>
												<b>R\$ 417.070,87</b>	<b>R\$ 490.566,31</b>	<b>330.107,52</b>
												<b>R\$ 285.597,44</b>	<b>R\$ 88.694,47</b>	<b>(89.133,56)</b>
												<b>R\$ 162.569,57</b>	<b>R\$ 328.376,40</b>	<b>(89.133,56)</b>
												<b>R\$ 43.807,50</b>	<b>R\$ 132.501,96</b>	<b>(89.133,56)</b>
												<b>R\$ 285.597,44</b>	<b>R\$ 417.070,87</b>	<b>(419.241,05)</b>

**VALOR DA MEDIÇÃO R\$ 205.997,41**  
(CENTO E SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS E SETE CENTAVOS)

Documento assinado digitalmente

**gov.br** BRUNA VIANA SILVA

Data: 27/03/2026 17:43:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



## **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, CHAPADINHA - MA.**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

**LOTE 2: QUADRA POLIESPORTIVA UNIDADE INTEGRADA ANTÃO FILHO,  
POVOADO BATURITE - CHAPADINHA - MA**

Sumário

<b>NOME DA OBRA .....</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA</b>
<b>CHAPADINHA - MA.</b>	
<b>1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.....</b>	<b>3</b>
<b>2 CONCLUSÃO.....</b>	<b>9</b>
<b>3 ÍNDICE DE FIGURAS.....</b>	<b>10</b>

# 1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12

## 2 CONCLUSÃO

Durante o período da medição 03, na obra de CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA foram executados os seguintes serviços:

- Conclusão da elevação da alvenaria perimetral, com fechamento completo das paredes externas;
- Execução da alvenaria superior em elementos vazados (cobogós), proporcionando ventilação e iluminação natural ao ambiente;
- Avanço na execução dos pilares estruturais, com armações e pontos preparados para concretagem;
- Montagem da estrutura metálica da cobertura, incluindo vigas e treliças metálicas;
- Instalação parcial da cobertura com telhas metálicas, cobrindo parte da área da quadra;
- Continuidade dos serviços de regularização e nivelamento do terreno interno, com organização do canteiro de obras.

São Luís, 27 de março de 2026.

### 3 ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 .....	3
Figura 2 .....	3
Figura 3 .....	4
Figura 4 .....	4
Figura 5 .....	5
Figura 6 .....	5
Figura 7 .....	6
Figura 8 .....	6
Figura 9 .....	7
Figura 10 .....	7
Figura 11 .....	8
Figura 12 .....	8

PLS - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - OBRAS GERAIS																															
EMPRESA: BVS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 50.484.722/0001-37																															
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA																															
RDC eletrônico Nº: 023/2024																															
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - UNIDADE INTEGRADA RAIMUNDO ANTÃO FILHO																															
Nº DO CONTRATO: 2807/2024																															
PROCESSO ADM.: 3229/2024																															
PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 23 DE JANEIRO DE 2025 A 30 DE MARÇO DE 2026																															
MEDIÇÃO: 03ª MEDIÇÃO																															
DATA: 30 DE MARÇO DE 2026																															
CONTRATO Nº 205.997,41																															
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL														
								QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	%	QUANT. EXCEDENTE/DIVERGENTE	ATUAL	ACUM.													
SERVIÇOS PRELIMINARES													R\$	44.727,24																	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL													R\$	44.727,24																	
1	1.1	ENCARGOS GERAIS	SINAPI	H	66,00	R\$ 103,78	R\$ 6.849,48	66,67%	20,00	30,30%		R\$ 64,00	96,97%		R\$ 7.677,60	R\$ 43.007,15															
1.1.1	90778	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	704,00	R\$ 28,01	R\$ 19.719,04	63,92%	200,00	28,41%		R\$ 650,00	92,33%		R\$ 2.075,60	R\$ 6.641,92															
1.1.2	90776	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramento, instalada	ORSE	UNID.	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	100,00%		0,00%		R\$ 1,00	100,00%		R\$ 5.602,00	R\$ 18.206,50															
1.2	11397	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	SINAPI	M²	9,00	R\$ 1.206,18	R\$ 10.855,58	100,00%		0,00%		R\$ 9,00	100,00%		R\$ -	R\$ 750,00															
1.3	104894	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	SINAPI	M²	9,00	R\$ 1.206,18	R\$ 10.855,58	100,00%		0,00%		R\$ 9,00	100,00%		R\$ -	R\$ 10.855,58															
1.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M²	655,75	R\$ 7,11	R\$ 4.661,76	100,00%		0,00%		R\$ 655,75	100,00%		R\$ -	R\$ 4.661,76															
1.5	9937	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroscavadeira (vegetação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 1km	ORSE	M²	1.000,00	R\$ 1,89	R\$ 1.891,38	100,00%		0,00%		R\$ 1.000,00	100,00%		R\$ -	R\$ 1.891,38															
MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES													R\$	23.200,76																	
2	2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M³	23,24	R\$ 84,62	R\$ 1.966,47	100,00%		0,00%		R\$ 23,24	100,00%		R\$ -	R\$ 1.966,47														
2.2	101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M²	97,01	R\$ 2,58	R\$ 250,69	100,00%		0,00%		R\$ 97,01	100,00%		R\$ -	R\$ 250,69															
2.3	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M³	50,52	R\$ 11,23	R\$ 567,56	100,00%		0,00%		R\$ 50,52	100,00%		R\$ -	R\$ 567,56															
2.4	C0328	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SEINFRA	M³	196,73	R\$ 103,78	R\$ 20.416,04	100,00%		0,00%		R\$ 196,73	100,00%		R\$ -	R\$ 20.416,04															
FUNDAÇÕES													R\$	55.899,78																	
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCO													R\$	35.800,08																	
3.1	3.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M³	39,47	R\$ 36,43	R\$ 1.438,08	100,00%		0,00%		R\$ 39,47	100,00%		R\$ -	R\$ 1.438,08														
3.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M²	34,53	R\$ 129,61	R\$ 4.475,53	100,00%		0,00%		R\$ 34,53	100,00%		R\$ -	R\$ 4.475,53															
3.1.3	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	481,26	R\$ 11,90	R\$ 5.725,15	100,00%		0,00%		R\$ 481,26	100,00%		R\$ -	R\$ 5.725,15															
3.1.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M³	29,82	R\$ 810,24	R\$ 24.161,33	100,00%		0,00%		R\$ 29,82	100,00%		R\$ -	R\$ 24.161,33															
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME													R\$	20.099,69																	
3.2	3.2.1	C3529	MUTRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M³	23,24	R\$ 331,43	R\$ 7.702,49	100,00%		0,00%		R\$ 23,24	100,00%		R\$ -	R\$ 7.702,49														
3.2.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M²	38,74	R\$ 69,44	R\$ 2.690,08	100,00%		0,00%		R\$ 38,74	100,00%		R\$ -	R\$ 2.690,08															
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	246,48	R\$ 13,61	R\$ 3.354,99	100,00%		0,00%		R\$ 246,48	100,00%		R\$ -	R\$ 3.354,99															
3.2.4	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	112,73	R\$ 16,19	R\$ 1.825,48	100,00%		0,00%		R\$ 112,73	100,00%		R\$ -	R\$ 1.825,48															
3.2.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M³	5,81	R\$ 779,11	R\$ 4.526,65	100,00%		0,00%		R\$ 5,81	100,00%		R\$ -	R\$ 4.526,65															
SUPERESTRUTURA													R\$	348.901,52																	
CONCRETO ARMADO - PILARES													R\$	26.909,18																	
4.1	4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	45,66	R\$ 47,15	R\$ 2.152,83	100,00%		0,00%		R\$ 45,66	100,00%		R\$ -	R\$ 2.152,83														
SUPERESTRUTURA													R\$	67.297,23																	
CONCRETO ARMADO - PILARES													R\$	26.909,18																	
4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	45,66	R\$ 47,15	R\$ 2.152,83	100,00%		0,00%		R\$ 45,66	100,00%		R\$ -	R\$ 2.152,83															

4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	407,22	R\$ 10,98	R\$ 4.470,19	407,22	100,00%			0,00%			R\$ 407,22	100,00%	R\$ -	R\$ 4.470,19
4.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	543,13	R\$ 9,19	R\$ 4.990,68	543,13	100,00%			0,00%			R\$ 543,13	100,00%	R\$ -	R\$ 4.990,68
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	181,10	R\$ 13,67	R\$ 2.475,59	181,1	100,00%			0,00%			R\$ 181,10	100,00%	R\$ -	R\$ 2.475,59
4.1.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK= 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M³	13,07	R\$ 980,86	R\$ 12.819,89	13,07	100,00%			0,00%			R\$ 13,07	100,00%	R\$ -	R\$ 12.819,89
4.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS					R\$ 14.375,09								R\$ 14.375,10		R\$ -	R\$ 14.375,10
4.2.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	44,38	R\$ 72,38	R\$ 3.212,06		0,00%	44,38	100,00%				R\$ 44,38	100,00%	R\$ -	R\$ 3.212,06
4.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	451,64	R\$ 10,98	R\$ 4.957,80		0,00%	451,64	100,00%				R\$ 451,64	100,00%	R\$ -	R\$ 4.957,80
4.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	105,34	R\$ 13,67	R\$ 1.439,97		0,00%	105,34	100,00%				R\$ 105,34	100,00%	R\$ -	R\$ 1.439,97
4.2.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÊRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M³	4,78	R\$ 996,92	R\$ 4.765,26		0,00%	4,78	100,00%				R\$ 4,78	100,00%	R\$ -	R\$ 4.765,26
4.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					R\$ 270,05								R\$ 269,58		R\$ -	R\$ 269,58
4.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	6,01	R\$ 36,83	R\$ 221,33		0,00%	6,01	100,00%				R\$ 6,01	100,00%	R\$ -	R\$ 221,33
4.3.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,03	R\$ 47,30	R\$ 48,72		0,00%	1,02	99,03%				R\$ 1,02	99,03%	R\$ -	R\$ 48,25
4.4		CONCRETO ARMADO - LAJE					R\$ 765,52								R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.4.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M²	4,00	R\$ 191,38	R\$ 765,52		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.5		CONCRETO ARMADO - PISO					R\$ 89.069,48								R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.5.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	6,32	R\$ 39,15	R\$ 247,43		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.5.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M³	34,00	R\$ 151,91	R\$ 5.165,09		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.5.3	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M²	680,00	R\$ 10,23	R\$ 6.959,26		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.5.4	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	680,00	R\$ 13,80	R\$ 9.382,07		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.5.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M²	680,00	R\$ 98,99	R\$ 67.315,63		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.6		ESTRUTURA METÁLICA					R\$ 213.316,28								R\$ 52.652,55		R\$ -	R\$ 213.316,28
4.6.1	100775	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	M²	16.205,58	R\$ 13,16	R\$ 213.316,28	12205,6	75,32%	4000,00	24,68%				#####	100,00%	R\$ -	R\$ 213.316,28
4.7		CONCRETO ARMADO - PISO/ASSENTO DE ARQUIBANCADA					R\$ 4.195,92								R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.7.1	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M³	1,90	R\$ 151,91	R\$ 288,64		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.7.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M²	31,76	R\$ 10,23	R\$ 325,04		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.7.3	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	31,76	R\$ 13,80	R\$ 438,20		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
4.7.4	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M²	31,76	R\$ 98,99	R\$ 3.144,04		0,00%			0,00%			R\$ -		R\$ -	R\$ -
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					R\$ 43.341,23								R\$ 16.967,84		R\$ -	R\$ 43.341,24
5.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 43.341,23								R\$ 16.967,84		R\$ -	R\$ 43.341,24
5.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	491,21	R\$ 86,46	R\$ 42.468,06	300	61,07%	191,21	38,93%				R\$ 491,21	100,00%	R\$ -	R\$ 42.468,06
5.1.2	93203	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	SINAPI	M	60,00	R\$ 14,55	R\$ 873,17	30	50,00%	30,00	50,00%				R\$ 60,00	100,00%	R\$ -	R\$ 873,17
6		ESQUADRIAS					R\$ 7.033,42								R\$ -		R\$ -	R\$ -
6.1		PORTAS DE MADEIRA					R\$ 1.229,46								R\$ -		R\$ -	R\$ -

6.1.1	7766	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	ORSE	UNID.	1,00	R\$ 1.229,46	R\$ 1.229,46	R\$ 1.229,46	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>																
6.2						R\$ 1.645,07	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 322,39	R\$ 644,77	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.2	9076	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	ORSE	M²	2,00	R\$ 142,07	R\$ 284,13	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.3	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 358,09	R\$ 716,17	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PORTA DE FERRO</b>																
6.3						R\$ 3.773,54	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.3.1	13135	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/mter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrolho - Rev 01	ORSE	M²	4,20	R\$ 898,46	R\$ 3.773,54	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>JANELAS DE ALUMÍNIO</b>																
6.4						R\$ 176,75	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.4.1	11945	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	M²	0,40	R\$ 441,87	R\$ 176,75	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>VIDROS</b>																
6.5						R\$ 208,60	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.5.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M²	0,40	R\$ 521,50	R\$ 208,60	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>																
7						R\$ 63.489,55	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 63.489,55	R\$ 63.489,55
7.1	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M²	804,38	R\$ 72,79	R\$ 58.554,77	R\$ 804,38	100,00%		100,00%	R\$ 804,38	100,00%	R\$ 58.554,77	R\$ 58.554,77	R\$ 58.554,77
7.2	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	64,82	R\$ 76,13	R\$ 4.934,78	R\$ 64,82	100,00%		100,00%	R\$ 64,82	100,00%	R\$ 4.934,78	R\$ 4.934,78	R\$ 4.934,78
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>																
8						R\$ 4.771,66	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 4.771,66	R\$ 4.771,66
8.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M²	100,72	R\$ 40,61	R\$ 4.090,23	R\$ 100,72	100,00%		100,00%	R\$ 100,72	100,00%	R\$ 4.090,23	R\$ 4.090,23	R\$ 4.090,23
8.2	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M²	16,78	R\$ 40,61	R\$ 681,43	R\$ 16,78	100,00%		100,00%	R\$ 16,78	100,00%	R\$ 681,43	R\$ 681,43	R\$ 681,43
<b>REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO</b>																
9						R\$ 40.093,73	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.986,03	R\$ 1.986,03
9.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M²	982,42	R\$ 3,97	R\$ 3.902,23	R\$ 500,00	50,89%		50,89%	R\$ 500,00	50,89%	R\$ 1.986,03	R\$ 1.986,03	R\$ 1.986,03
9.2	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8. PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM. COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M²	982,42	R\$ 35,64	R\$ 35.012,25	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	12,78	R\$ 72,77	R\$ 929,97	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.4	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M²	0,80	R\$ 155,79	R\$ 124,64	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
9.5	C4411	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M²	0,80	R\$ 155,79	R\$ 124,64	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SISTEMAS DE PISO</b>																
10						R\$ 35.619,05	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.1	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M²	50,00	R\$ 37,36	R\$ 1.868,05	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.2	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M²	481,25	R\$ 56,30	R\$ 27.094,96	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.3	104606	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	4,00	R\$ 73,89	R\$ 295,56	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.4	98689	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SINAPI	M	2,80	R\$ 117,13	R\$ 327,95	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.5	94990	CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M³	8,02	R\$ 741,80	R\$ 5.949,25	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
10.6	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M²	8,95	R\$ 9,30	R\$ 83,28	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>																
11						R\$ 29.757,86	R\$ -	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M²	4,00	R\$ 16,37	R\$ 65,47	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
11.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M²	968,04	R\$ 16,37	R\$ 15.845,29	R\$ -	0,00%		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -



14.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 22,69	R\$ 136,14	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.4	103967	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 8,29	R\$ 16,58	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 8,29	R\$ 16,58	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.7	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 74,45	R\$ 74,45	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.8	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 21,90	R\$ 21,90	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.9	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 38,61	R\$ 38,61	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.10	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 10,93	R\$ 21,86	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 44,05	R\$ 44,05	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.12	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 44,05	R\$ 44,05	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.13	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UNID.	2,00	R\$ 444,76	R\$ 889,51	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.14	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 18,07	R\$ 18,07	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.15	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 4.434,27	R\$ 4.434,27	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.16	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020. PA	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 4.882,90	R\$ 4.882,90	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$ 2.551,06							R\$ -			R\$ -
15.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 320,97	R\$ 320,97	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.2	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 159,57	R\$ 159,57	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.3	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 76,38	R\$ 76,38	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.4	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 114,43	R\$ 114,43	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 70,91	R\$ 70,91	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.6	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 106,68	R\$ 106,68	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.7	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 114,43	R\$ 114,43	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.8	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 114,43	R\$ 114,43	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.9	3708	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	UNID.	1,00	R\$ 112,32	R\$ 112,32	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.10	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 322,39	R\$ 644,77	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.11	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 358,09	R\$ 716,17	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
16		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				R\$ 2.555,68							R\$ -			R\$ -
16.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UNID.	8,00	R\$ 20,58	R\$ 164,62	0,00%		0,00%			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -

16.2	7860	Luminaria autônoma de emergência com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	ORSE	UNID.	2,00	R\$ 292,81	R\$ 585,62	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.3	12514	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	ORSE	UNID.	2,00	R\$ 790,00	R\$ 1.580,00	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
16.4	13580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	ORSE	UNID.	18,00	R\$ 12,52	R\$ 225,44	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17		<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V</b>					R\$ 29.096,25							R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.1		<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>					R\$ 626,45							R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.1.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 500,28	R\$ 500,28	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.1.2	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 126,17	R\$ 126,17	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.2		<b>DISJUNTORES</b>					R\$ 483,82							R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.2.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	12,00	R\$ 10,22	R\$ 122,64	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 10,78	R\$ 10,78	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.2.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	8,00	R\$ 13,30	R\$ 106,36	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.2.4	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 85,26	R\$ 85,26	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 156,78	R\$ 156,78	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3		<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>					R\$ 10.192,85							R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	270,40	R\$ 17,97	R\$ 4.859,28	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.2	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	11,70	R\$ 20,33	R\$ 237,83	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.3	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	60,00	R\$ 44,81	R\$ 2.688,34	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.4	91884	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 10,77	R\$ 21,54	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.5	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	103,00	R\$ 12,75	R\$ 1.313,71	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.6	93016	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UNID.	13,00	R\$ 36,49	R\$ 474,36	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.7	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 23,85	R\$ 23,85	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.8	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	17,00	R\$ 21,80	R\$ 370,60	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.9	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 13,14	R\$ 26,28	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.10	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	UNID.	2,00	R\$ 49,12	R\$ 98,24	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.3.11	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 78,82	R\$ 78,82	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.4		<b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>					R\$ 11.392,55							R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	850,50	R\$ 3,97	R\$ 3.375,72	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	66,00	R\$ 6,15	R\$ 405,84	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.4.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	286,75	R\$ 8,59	R\$ 2.464,22	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
17.4.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	231,50	R\$ 22,23	R\$ 5.146,77	0,00%		0,00%		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -



**OFÍCIO 34/2026****27 DE MARÇO DE 2026**

Ilma, Senhora

**NARA DA SILVA MACEDO**

Secretária Municipal de Educação

Chapadinha – MA

**Solicitação de Pagamento**

A BVS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 50.484.722/0001-37, sediada na Rua Cinco, nº3, no bairro Cohaserma, CEP: 65.072-170, na Cidade de São Luis, Maranhão, por intermédio da representante legal BRUNA VIANA SILVA, portadora do CPF: 054.409.583-98, detentora do **contrato nº 268/2024 – CC 023/2024, processo administrativo 280/2024**, vem respeitosamente, á presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da NF **nº000005** no valor de **R\$205.977,41**, referente a terceira medição dos SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA - UNIDADE ESCOLAR CORONEL JOAQUIM NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA – MA, objeto referido ao contrato.

**DADOS BANCÁRIOS:**

BANCO BTG Agência: 0050 – Conta: 484229-7

BVS ENGENHARIA

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

BRUNA VIANA SILVA

Data: 27/03/2026 17:43:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

---

**BRUNA VIANA SILVA**  
**Sócio – Administrador**  
**CREA/MA Nº 1116049945**  
**CPF: 054.409.583-98**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**  
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



142.03

**IDENTIFICAÇÃO DA NOTA**

Chave de Acesso da NFS-e  
2102002125048472200013726000000000526030000000051  
Número da Nota Data de Emissão Competência  
202600000000005 27/03/2026 15:03:52 03/2026

Número da Nota  
**202600000000005**  
Código de Verificação  
**AMQ1-LYVN**

**TRIBUTAÇÃO**


Tributação Local de Tributação Local da Prestação Natureza da Operação Cod. Benefício Fiscal  
FORA DO MUNICIPIO LOCAL DA PRESTACAO CHAPADINHA/MA EXIGIVEL  
Incidência Município de Incidência ISS Retido Responsável pela retenção Exigibilidade do ISS  
SIM Bom Jardim SIM

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social  
BVS ENGENHARIA LTDA  
Endereço  
RUA JOAO VITAL 216 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.380-000 - BOM JARDIM/MA  
CPF/CNPJ Insc Municipal Insc Estadual Telefone E-mail  
50.484.722/0001-37 4883 9898451780 construtorabvengenharia@gmail.com  
Opt. Simples Indicador de MEI Natureza Jurídica Regime Especial de Tributação  
NÃO NÃO

**TOMADOR DOS SERVIÇOS**

Nome/Razão Social CPF/CNPJ Insc Municipal  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA 30.887.156/0001-05  
Endereço  
AV SENADOR VITORINO FREIRE,1042 - CENTRO, CHAPADINHA/MA - CEP: 65500000  
Telefone E-mail  
9981866288 meritucontadores@hotmail.com



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NBS 1.0102.90.00:Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores  
Serviço 0702 : EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRAULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO.  
Atividade 4120400 : CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
Descrição TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA - LOTE 2. Unidade Integrada Rai mundo Antão Filho, no Pov. Buturité, zona rural de Chapadinhã;

Jefferson Souto Costa Silva  
CREA-MA 11209918-7  
Engenheiro Civil

**MAPA DE DEDUÇÕES**

Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)
DESPESAS COM MATERIAIS	50.484.722/0001-37	202600000000005	205.997,41	82.398,96
				<b>82.398,96</b>

**OBSERVAÇÕES DA NOTA**

**VALORES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - NFS-e**

Valor dos Serviços	Deduções	Acréscimos	Desc. Condíc.	Desc. Incondic.	Crédito	PIS	
R\$ 205.997,41	R\$ 82.398,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções	Valor IBS Mun.	Valor IBS Estadu.	Valor CBS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 206,00	R\$ 0,00	R\$ 1.853,98
Base de Cálculo	Alíquota	ISS	ISS Retido	Total das Ret.	Valor Líquido		
R\$ 123.598,45	5,00 %	R\$ 0,00	R\$ 6.179,92	R\$ 6.179,92	<b>R\$ 199.817,49</b>		

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço | Chave de Acesso: 2102002125048472200013726000000000526030000000051

Número da Nota Recebi da empresa BVS ENGENHARIA LTDA os serviços contantes nessa NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS.  
202600000000005  
Código de Verificação Consulte a autenticidade no site <https://bomjardim.portalpublico.net/> ou através da leitura do QRCode.  
AMQ1-LYVN



[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 50.484.722/0001-37  
**Razão Social:** BVS ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** RUA JOAO VITAL 216 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/03/2026 a 13/04/2026

**Certificação Número:** 2026031504356176829812

Informação obtida em 27/03/2026 15:50:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BVS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.484.722/0001-37

Certidão n°: 34180594/2026

Expedição: 27/03/2026, às 15:14:29

Validade: 23/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BVS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **50.484.722/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: BVS ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 50.484.722/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:20:03 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2026.

Código de controle da certidão: **7D35.FB3B.0F85.9B98**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 015446/26

**Data da**

15/01/2026 14:24:27

**Inscrição Estadual:** 128645830

**CPF/CNPJ:** 50484722000137

**Razão Social:** BVS ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** RUA JOAO VITAL, 216 CEP: 65380000 - CENTRO

**Telefone:** (98)984517807

**Município:** BOM JARDIM

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/04/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 004500/26

**Data da**

15/01/2026 14:25:32

**Inscrição Estadual:** 128645830

**CPF/CNPJ:** 50484722000137

**Razão Social:** BVS ENGENHARIA LTDA

**Endereço:** RUA JOAO VITAL, 216 CEP: 65380000 - CENTRO

**Telefone:** (98)984517807

**Município:** BOM JARDIM

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/04/2026.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



27/03/2026 15:54:24

114.1

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 322/2026 AUTENTICAÇÃO:BB836C01CDC9120A9C984C525E4B1A4A

**CERTIFICO** a pedido da pessoa interessada, que a empresa **BVS ENGENHARIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **50.484.722/0001-37**, situada à **RUA JOAO VITAL, 216 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **25/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 27/03/2026.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



27/03/2026 15:53:17

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 321/2026 AUTENTICAÇÃO:A3C36D0C741DDABBDB44B35A4FBEB4

**CERTIFICO**, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **BVS ENGENHARIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **50.484.722/0001-37**, situada à **RUA JOAO VITAL, 216 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **25/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 27/03/2026.