

OFICIO N° 177/2026-GAB. SINURB

Chapadinho MA, 23 de abril de 2026.

À Senhora
Nara da Silva Macedo
Secretária Municipal de Educação.

Assunto: Processo para pagamento da 3° medição dos serviços de construção de quadras poliesportivas no município de Chapadinho, executados pela empresa BVS ENGENHARIA LTDA.

Senhora Secretária,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para análise e posterior deliberação do Pagamento da **3° medição** de serviços executados pela empresa **BVS ENGENHARIA LTDA**, sob CNPJ n° 50.484.722/0001-37, referente a **Serviços de construção de quadras poliesportivas no município de Chapadinho** (LOTE 1. U.I. Cel. Joaquim Nunes, Residencial José de Sousa Almeida/LOTE 2. U.I. Raimundo Antão Filho, Pov. Baturité/LOTE 3. U.E. João de Castro Barbosa, Pov. Barroca da Vaca) conforme:

Contrato n° 280/2024,

Processo adm. n° 3229/2024,

Concorrência n° 023/2024,

Referência: LOTE 3: U.E. João de Castro Barbosa, Pov. Barroca da Vaca

NF n° 08,

Valor R\$ 294.617,17.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos ao passo que renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

RECEBIDO
EM 24/04/2026
HORARIO: 08:27
RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO
Amelita Brito

OFÍCIO 48/2026**17 DE ABRIL DE 2026**

A BVS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 50.484.722/0001-37, sediada na Rua JOAO VITAL, nº216, no bairro Centro, CEP: 65.380-000, na Cidade Bom Jardim, Maranhão, por intermédio da representante legal BRUNA VIANA SILVA, portadora do CPF: 054.409.583-98, detentora do **contrato nº 268/2024 - CC 023/2024**, vem respeitosamente, á presença de Vossa Senhoria, solicitar a **terceira medição** do contrato.


Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
BRUNA VIANA SILVA
Data: 17/04/2026 15:24:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA VIANA SILVA
Sócio – Administrador
CREA/MA Nº 1116049945
CPF: 054.409.583-98

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Discriminação	Unid.	Preço Unitário	Quantidade	Valores Contratual	DATA DA MEDIÇÃO: 16/04/2026		VALORES MEDIDOS		Perc Executado				
						Q U A N T I D A D E S		M E D I D A S			Saldo	Acumulado	Saldo	Perc Executado
						Med. atual	Acum. Anterior	Acum. Atual	Saldo					
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA - MA CONCORRÊNCIA Nº 023/2024/CPN OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA - LOTE 3: UNIDADE ESCOLAR JOAO CASTRO, POVOADO BARROCA DA VACA, CHAPADINHA - MARANHÃO</p>														
														
VALOR DA OBRA: 1.042.309,33			MED. ANTERIORES: 345.086,02			VALOR DA MEDIÇÃO: 294.617,17			MED. ACUMULADA: 639.705,19		Perc Executado: 87,57%			
MED. ACUMULADA: (402.604,14)			VALOR DA MEDIÇÃO: 294.617,17			VALOR DA MEDIÇÃO: 294.617,17			MED. ACUMULADA: (402.604,14)		Perc Executado: 87,57%			
<p>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</p>														
<p>1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</p>														
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 103,78	66,00	R\$ 6.849,48	10,00	44,00	54,00	1.037,80	5.811,68	85,26%			
1.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	R\$ 28,01	704,00	R\$ 19.719,04	100,00	450,00	550,00	2.801,00	16.918,04	85,83%			
1.1.3	Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metal 20 x 20cm e escoramento, instalada	UNID.	R\$ 750,00	1,00	R\$ 750,00	100,00	1,00	1,00	0,00	750,00	100,00%			
1.1.4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	R\$ 1.206,18	9,00	R\$ 10.855,58	100,00	9,00	9,00	0,00	10.855,58	100,00%			
1.1.5	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M²	R\$ 7,11	655,75	R\$ 4.681,76	100,00	655,75	655,75	0,00	4.681,76	100,00%			
1.1.6	Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vegetação rasada) inclusive carga e transporte - diat até 1km	M³	R\$ 1,89	1.000,00	R\$ 1.891,38	100,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.891,38	100,00%			
<p>2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</p>														
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS).	M³	R\$ 84,62	23,24	R\$ 1.966,47	100,00	23,24	23,24	0,00	1.966,47	100,00%			
2.2	PREPARO DE FUNDO DE VAIA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).	M³	R\$ 2,58	97,01	R\$ 250,69	100,00	97,01	97,01	0,00	250,69	100,00%			
2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M³	R\$ 11,23	50,52	R\$ 567,56	100,00	50,52	50,52	0,00	567,56	100,00%			
2.4	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M³	R\$ 103,78	196,73	R\$ 20.416,04	100,00	196,73	196,73	0,00	20.416,04	100,00%			
<p>3 FUNDAÇÕES</p>														
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCO	M³	R\$ 36,43	39,47	R\$ 1.438,08	100,00	39,47	39,47	0,00	1.438,08	100,00%			
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	M³	R\$ 1.438,08	1,00	R\$ 1.438,08	100,00	1,00	1,00	0,00	1.438,08	100,00%			
3.1.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	R\$ 129,61	34,53	R\$ 4.475,53	100,00	34,53	34,53	0,00	4.475,53	100,00%			
3.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 11,90	481,26	R\$ 5.725,15	100,00	481,26	481,26	0,00	5.725,15	100,00%			
3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M³	R\$ 810,24	29,82	R\$ 24.161,33	100,00	29,82	29,82	0,00	24.161,33	100,00%			
<p>3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME</p>														
3.2.1	MULTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	M³	R\$ 331,43	23,24	R\$ 7.702,49	100,00	23,24	23,24	0,00	7.702,49	100,00%			
3.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M²	R\$ 69,44	38,74	R\$ 2.690,08	100,00	38,74	38,74	0,00	2.690,08	100,00%			
3.2.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 13,61	246,48	R\$ 3.354,99	100,00	246,48	246,48	0,00	3.354,99	100,00%			
3.2.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES. UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 16,19	112,73	R\$ 1.825,48	100,00	112,73	112,73	0,00	1.825,48	100,00%			
3.2.5	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, F	M³	R\$ 779,11	5,81	R\$ 4.526,65	100,00	5,81	5,81	0,00	4.526,65	100,00%			
<p>4 SUPERESTRUTURA</p>														
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES	M³	R\$ 26.909,18	124,738,16	R\$ 3.348.901,51	100,00	124,738,16	124,738,16	0,00	3.348.901,51	100,00%			
4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M³	R\$ 47,15	45,66	R\$ 2.152,83	100,00	45,66	45,66	0,00	2.152,83	100,00%			
4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$ 10,98	407,22	R\$ 4.470,19	100,00	407,22	407,22	0,00	4.470,19	100,00%			

4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$	9,19	543,13	543,13	543,13	0,00	0,00	4.990,68	4.990,68	0,00	100,00%	
4.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$	13,67	181,10	181,10	181,10	0,00	0,00	2.475,59	2.475,59	0,00	100,00%	
4.1.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	M³	R\$	980,86	13,07	13,07	13,07	0,00	0,00	12.819,89	12.819,89	0,00	100,00%	
4.2	CONCRETO ARMADO - VIGAS									14.375,09	14.375,10	0,00	-0,01 100,00%	
4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM RIGIO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M³	R\$	72,38	44,38	44,38	0,00	0,00	0,00	3.212,06	0,00	3.212,06	100,00%	
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$	10,98	451,64	451,64	0,00	0,00	0,00	4.957,80	0,00	4.957,80	100,00%	
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2022	KG	R\$	13,67	105,34	105,34	0,00	0,00	0,00	1.439,97	0,00	1.439,97	100,00%	
4.2.4	CONCRETAGEM DE VIGAS E LANES, FCK=25 MPa, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO, TERRELA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 02/2022	M³	R\$	996,92	4,78	4,78	0,00	0,00	0,00	4.765,26	0,00	4.765,26	100,00%	
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS									270,05	270,05	0,00	0,00 100,00%	
4.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE 20* CM. AF_ 03/2024	M	R\$	36,83	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	221,33	0,00	221,33	100,00%	
4.3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_ 03/2024	M	R\$	47,30	1,03	1,03	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	48,72	100,00%	
4.4	CONCRETO ARMADO - LAJE									765,52	765,52	0,00	0,00 100,00%	
4.4.1	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_ 11/2020_PA	M²	R\$	191,38	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	765,52	0,00	765,52	100,00%	
4.5	CONCRETO ARMADO - PISO									89.069,47	0,00	0,00	89.069,47 0,00%	
4.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	M²	R\$	39,15	6,32	6,32	0,00	0,00	0,00	247,43	0,00	247,43	0,00%	
4.5.2	LASTRO DE BRITA	M³	R\$	151,91	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	5.165,09	0,00	5.165,09	0,00%	
4.5.3	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M²	R\$	10,23	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	6.959,26	0,00	6.959,26	0,00%	
4.5.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_ 09/2021	KG	R\$	13,80	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	9.382,07	0,00	9.382,07	0,00%	
4.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_ 09/2020	M²	R\$	98,99	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	67.315,63	0,00	67.315,63	0,00%	
4.6	ESTRUTURA METÁLICA									213.316,28	109.327,49	103.988,79	0,00 100,00%	
4.6.1	ESTRUTURA TRILIGADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020_PSA	M²	R\$	13,16	16.205,58	7.900,00	8.305,58	0,00	16.205,58	109.327,49	103.988,79	213.316,28	0,00	100,00%
4.7	CONCRETO ARMADO - PISO/ASSENTO DE ARQUIBANCADA									4.195,92	0,00	0,00	4.195,91 0,00%	
4.7.1	LASTRO DE BRITA	M³	R\$	151,91	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	288,64	0,00%	
4.7.2	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M²	R\$	10,23	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	325,04	0,00	325,04	0,00%	
4.7.3	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_ 09/2021	KG	R\$	13,80	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	438,20	0,00	438,20	0,00%	
4.7.4	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_ 09/2020	M²	R\$	98,99	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	3.144,04	0,00	3.144,04	0,00%	
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL									43.341,23	16.567,84	26.373,39	0,00	
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO									43.341,23	16.567,84	26.373,39	0,00 100,00%	
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_ 12/2021	M³	R\$	86,46	491,21	191,21	300,00	0,00	491,21	16.531,26	25.936,81	42.468,06	0,00	100,00%
5.1.2	FIXAÇÃO (ENCLAVAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_ 03/2024	M	R\$	14,55	60,00	30,00	30,00	0,00	60,00	436,59	436,59	873,17	0,00	100,00%
6	ESQUADRIAS									7.033,42	0,00	0,00	7.033,43 0,00%	
6.1	PORTAS DE MADEIRA									1.229,46	0,00	0,00	1.229,46 0,00%	
6.1.1	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	UNID.	R\$	1.229,46	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,46	0,00%	
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS									1.645,07	0,00	0,00	1.645,07 0,00%	
6.2.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PARDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020	UNID.	R\$	322,39	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,77	0,00%	
6.2.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	M²	R\$	142,07	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,13	0,00%	

**CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, EM
BARROCA DA VACA CHAPADINHA - MA.**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA –
LOTE 3: POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA – MA.**

Sumário

**NOME DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA, EM BARROCA DA VACA
CHAPADINHA - MA.**

1	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	3
2	CONCLUSÃO	12
3	ÍNDICE DE FIGURAS.	13

1 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10



Figura 11



Figura 12



Figura 13



Figura 14




Figura 15



Figura 16



Figura 17

2 CONCLUSÃO

Durante o período da medição 03, na obra de CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA foram executados os seguintes serviços:

- Montagem e instalação da estrutura metálica da cobertura, com posicionamento e fixação das tesouras e pilares metálicos;
- Continuidade da execução da alvenaria em blocos cerâmicos, com elevação das paredes e consolidação dos fechamentos laterais;
- Início dos serviços de revestimento (chapisco e reboco) em paredes internas e externas, visando o acabamento das superfícies;
- Execução complementar de pilares em concreto armado e elementos estruturais de apoio à cobertura;
- Movimentação, espalhamento e nivelamento de material para regularização do terreno interno da quadra;
- Organização do canteiro de obras, incluindo armazenamento de materiais e preparação para as próximas etapas de execução.

São Luís, 17 de abril de 2026.

3 ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1	3
Figura 2	3
Figura 3	4
Figura 4	4
Figura 5	5
Figura 6	5
Figura 7	6
Figura 8	6
Figura 9	7
Figura 10	7
Figura 11	8
Figura 12	8
Figura 13	9
Figura 14	9
Figura 15	10
Figura 16	10
Figura 17	11

4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	45,66	R\$ 47,15	R\$ 2.152,83	45,66	100,00%	0,00%			45,66	100,00%	R\$ -	R\$ 2.152,83
4.1.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	407,22	R\$ 10,98	R\$ 4.470,19	407,22	100,00%	0,00%			407,22	100,00%	R\$ -	R\$ 4.470,19
4.1.3	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	543,13	R\$ 9,19	R\$ 4.990,68	543,13	100,00%	0,00%			543,13	100,00%	R\$ -	R\$ 4.990,68
4.1.4	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	181,10	R\$ 13,67	R\$ 2.475,59	181,10	100,00%	0,00%			181,10	100,00%	R\$ -	R\$ 2.475,59
4.1.5	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDÉS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M³	13,07	R\$ 980,86	R\$ 12.819,89	13,07	100,00%	0,00%			13,07	100,00%	R\$ -	R\$ 12.819,89
4.2		CONCRETO ARMADO - VIGAS					R\$ 14.375,09								R\$ 14.375,10	R\$ 14.375,10
4.2.1	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	44,38	R\$ 72,38	R\$ 3.212,06	44,38	100,00%	0,00%			44,38	100,00%	R\$ 3.212,06	R\$ 3.212,06
4.2.2	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	451,64	R\$ 10,98	R\$ 4.957,80	451,64	100,00%	0,00%			451,64	100,00%	R\$ 4.957,80	R\$ 4.957,80
4.2.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	105,34	R\$ 13,67	R\$ 1.439,97	105,34	100,00%	0,00%			105,34	100,00%	R\$ 1.439,97	R\$ 1.439,97
4.2.4	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDÉS EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M³	4,78	R\$ 996,92	R\$ 4.765,26	4,78	100,00%	0,00%			4,78	100,00%	R\$ 4.765,26	R\$ 4.765,26
4.3		CONCRETO ARMADO PARA VERGAS					R\$ 270,05								R\$ 270,05	R\$ 270,05
4.3.1	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	6,01	R\$ 36,83	R\$ 221,33	6,01	100,00%	0,00%			6,01	100,00%	R\$ 221,33	R\$ 221,33
4.3.2	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,03	R\$ 47,30	R\$ 48,72	1,03	100,00%	0,00%			1,03	100,00%	R\$ 48,72	R\$ 48,72
4.4		CONCRETO ARMADO - LAJE					R\$ 765,52								R\$ 765,52	R\$ 765,52
4.4.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	SINAPI	M²	4,00	R\$ 191,38	R\$ 765,52	4,00	100,00%	0,00%			4,00	100,00%	R\$ 765,52	R\$ 765,52
4.5		CONCRETO ARMADO - PISO					R\$ 89.069,48								R\$ -	R\$ -
4.5.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M²	6,32	R\$ 39,15	R\$ 247,43	6,32	100,00%	0,00%			6,32	100,00%	R\$ -	R\$ -
4.5.2	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M³	34,00	R\$ 151,91	R\$ 5.165,09	34,00	100,00%	0,00%			34,00	100,00%	R\$ -	R\$ -
4.5.3	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M²	680,00	R\$ 10,23	R\$ 6.959,26	680,00	100,00%	0,00%			680,00	100,00%	R\$ -	R\$ -
4.5.4	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	680,00	R\$ 13,80	R\$ 9.382,07	680,00	100,00%	0,00%			680,00	100,00%	R\$ -	R\$ -
4.5.5	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M²	680,00	R\$ 98,99	R\$ 67.315,63	680,00	100,00%	0,00%			680,00	100,00%	R\$ -	R\$ -
4.6		ESTRUTURA METÁLICA					R\$ 213.316,28								R\$ 109.327,49	R\$ 213.316,28
4.6.1	100775	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	SINAPI	M²	16.205,58	R\$ 13,16	R\$ 213.316,28	16.205,58	51,25%	48,75%	8305,58	7900	16205,58	100,00%	R\$ 109.327,49	R\$ 213.316,28
4.7		CONCRETO ARMADO - PISO/ASSENTO DE ARQUIBANCADA					R\$ 4.195,92								R\$ -	R\$ -
4.7.1	C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M³	1,90	R\$ 151,91	R\$ 288,64	1,90	100,00%	0,00%			1,90	100,00%	R\$ -	R\$ -
4.7.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M²	31,76	R\$ 10,23	R\$ 325,04	31,76	100,00%	0,00%			31,76	100,00%	R\$ -	R\$ -
4.7.3	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	SINAPI	KG	31,76	R\$ 13,80	R\$ 438,20	31,76	100,00%	0,00%			31,76	100,00%	R\$ -	R\$ -
4.7.4	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	SINAPI	M²	31,76	R\$ 98,99	R\$ 3.144,04	31,76	100,00%	0,00%			31,76	100,00%	R\$ -	R\$ -
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL					R\$ 43.341,23								R\$ 16.967,84	R\$ 43.341,24
5.1		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					R\$ 43.341,23								R\$ 16.967,84	R\$ 43.341,24
5.1.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M²	491,21	R\$ 86,46	R\$ 42.468,06	491,21	61,07%	38,93%	191,21	300	491,21	100,00%	R\$ 16.531,26	R\$ 42.468,06


Item	Descrição	SINAPI	M	60,00	R\$	14,55	R\$	873,17	R\$	7.033,42	30,00	50,00%	50,00%	60,00	100,00%	R\$	436,59	R\$	873,17
5.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024	SINAPI	M	60,00	R\$	14,55	R\$	873,17	R\$	7.033,42	30,00	50,00%	50,00%	60,00	100,00%	R\$	436,59	R\$	873,17
6.1. ESCUADRIAS																			
6.1.1. PORTAS DE MADEIRA																			
6.1.1	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1,00 x 2,10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	ORSE	UNID.	1,00	R\$	1.229,46	R\$	1.229,46	R\$	1.229,46		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS																			
6.2.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	322,39	R\$	644,77	R\$	1.645,07		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
6.2.2	Chapa de alumínio corrugada e=0,7mm	ORSE	M²	2,00	R\$	142,07	R\$	284,13	R\$	1.645,07		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
6.2.3	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	358,09	R\$	716,17	R\$	3.773,54		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
6.3. PORTA DE FERRO																			
6.3.1	Portão em chapa de ferro n.º 18(1,25mm), de correr, quadro em tubo de ferro galvanizado/inter horizontal de 2", inclusive trancas/ferrinho - Rev 01	ORSE	M²	4,20	R\$	898,46	R\$	3.773,54	R\$	3.773,54		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
6.4. JANELAS DE ALUMÍNIO																			
6.4.1	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	ORSE	M²	0,40	R\$	441,87	R\$	176,75	R\$	176,75		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
6.5. VIDROS																			
6.5.1	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M²	0,40	R\$	521,50	R\$	208,60	R\$	208,60		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
7. SISTEMAS DE COBERTURA																			
7.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M²	804,38	R\$	72,79	R\$	58.554,77	R\$	63.489,55	804,38	100,00%	100,00%	804,38	100,00%	R\$	63.489,55	R\$	63.489,55
7.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	64,82	R\$	76,13	R\$	4.934,78	R\$	4.934,78	64,82	100,00%	100,00%	64,82	100,00%	R\$	4.934,78	R\$	4.934,78
8. IMPERMEABILIZAÇÃO																			
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M²	100,72	R\$	40,61	R\$	4.090,23	R\$	4.771,66	100,72	100,00%	100,00%	100,72	100,00%	R\$	4.090,23	R\$	4.090,23
8.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M²	16,78	R\$	40,61	R\$	681,43	R\$	681,43	16,78	100,00%	100,00%	16,78	100,00%	R\$	681,43	R\$	681,43
9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO																			
9.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M²	982,42	R\$	3,97	R\$	3.902,23	R\$	40.093,73	982,42	100,00%	100,00%	982,42	100,00%	R\$	3.902,23	R\$	3.902,23
9.2	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M²	982,42	R\$	35,64	R\$	35.012,25	R\$	40.093,73	400,00	40,72%	40,72%	400,00	40,72%	R\$	14.255,51	R\$	14.255,51
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	12,78	R\$	72,77	R\$	929,97	R\$	929,97		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
9.4	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M²	0,80	R\$	155,79	R\$	124,64	R\$	124,64		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
9.5	PASTILHA (5x5)cm EM CORES, COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	SEINFRA	M²	0,80	R\$	155,79	R\$	124,64	R\$	124,64		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
10. SISTEMAS DE PISO																			
10.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M²	50,00	R\$	37,36	R\$	1.868,05	R\$	1.868,05		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
10.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	M²	481,25	R\$	56,30	R\$	27.094,96	R\$	27.094,96		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	M²	4,00	R\$	73,89	R\$	295,56	R\$	295,56		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
10.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	SINAPI	M	2,80	R\$	117,13	R\$	327,95	R\$	327,95		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M³	8,02	R\$	741,80	R\$	5.949,25	R\$	5.949,25		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
10.6	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M²	8,95	R\$	9,30	R\$	83,28	R\$	83,28		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-

11		PINTURAS E ACABAMENTOS										R\$	29.757,86	R\$	R\$	R\$	
11.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M²	4,00	R\$	16,37	R\$	65,47	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
11.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M²	968,04	R\$	16,37	R\$	15.845,29	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
11.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M²	4,00	R\$	14,25	R\$	56,98	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
11.4	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M²	968,04	R\$	14,25	R\$	13.790,12	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA										R\$	1.844,96	R\$	R\$	R\$	
12.1	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	R\$	4,85	R\$	58,18	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.2	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	3,00	R\$	16,24	R\$	48,72	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.3	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UNID.	4,00	R\$	4,97	R\$	19,89	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.4	89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2". INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	9,04	R\$	18,09	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.5	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	17,99	R\$	17,99	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.6	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	6,00	R\$	7,58	R\$	45,48	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.7	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	12,18	R\$	12,18	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.8	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	6,00	R\$	17,99	R\$	107,95	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.9	89605	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	17,99	R\$	35,98	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.10	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	3,00	R\$	26,39	R\$	79,16	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.11	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	10,47	R\$	10,47	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.12	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	3,00	R\$	9,45	R\$	28,35	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.13	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	73,43	R\$	146,87	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
12.14	102615	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	UNID.	1,00	R\$	1.215,65	R\$	1.215,65	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS										R\$	4.740,52	R\$	R\$	R\$	
13.1		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC										R\$	2.935,46	R\$	R\$	R\$	
13.1.1	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	54,00	R\$	28,40	R\$	1.533,47	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13.1.2	89746	JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	22,00	R\$	23,22	R\$	510,89	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13.1.3	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	30,00	R\$	24,98	R\$	749,46	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13.1.4	89567	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	70,82	R\$	141,64	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
13.2		ACESSÓRIOS										R\$	1.805,06	R\$	R\$	R\$	
13.2.1	97907	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UNID.	3,00	R\$	601,69	R\$	1.805,06	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
14		INSTALAÇÃO SANITÁRIA										R\$	11.133,74	R\$	R\$	R\$	

14.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 31,58	R\$ 378,94	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 17,64	R\$ 105,83	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 22,69	R\$ 136,14	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.4	103967	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 10,00	R\$ 10,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 8,29	R\$ 16,58	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.6	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 8,29	R\$ 16,58	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.7	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 74,45	R\$ 74,45	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.8	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 21,90	R\$ 21,90	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.9	89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 38,61	R\$ 38,61	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.10	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 10,93	R\$ 21,86	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 44,05	R\$ 44,05	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.12	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 44,05	R\$ 44,05	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.13	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UNID.	2,00	R\$ 444,76	R\$ 889,51	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.14	C4822	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 18,07	R\$ 18,07	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.15	98083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 4.434,27	R\$ 4.434,27	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
14.16	98063	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 4.882,90	R\$ 4.882,90	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					R\$ 2.551,06						R\$ -	R\$ -
15.1	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 320,97	R\$ 320,97	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.2	86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 159,57	R\$ 159,57	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.3	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 76,38	R\$ 76,38	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.4	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 114,43	R\$ 114,43	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.5	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 70,91	R\$ 70,91	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.6	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 106,68	R\$ 106,68	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.7	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 114,43	R\$ 114,43	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.8	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 114,43	R\$ 114,43	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.9	3708	Cabide em aço inox, DECA 2060 C40, acabamento cromado ou similar	ORSE	UNID.	1,00	R\$ 112,32	R\$ 112,32	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -

15.10	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 322,39	R\$ 644,77	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
15.11	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 358,09	R\$ 716,17	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO													
16.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UNID.	8,00	R\$ 20,58	R\$ 164,62	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
16.2	7860	Luminária autônoma de emergência com lâmpada halógena H3/12v, ref. Lux 110, da Luxtron ou similar - Rev.01	ORSE	UNID.	2,00	R\$ 292,81	R\$ 585,62	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
16.3	12514	Kit de alarme para WC PNE, composto por boteira e sirene audiovisual fornecimento e instalação	ORSE	UNID.	2,00	R\$ 790,00	R\$ 1.580,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
16.4	13580	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	ORSE	UNID.	18,00	R\$ 12,52	R\$ 225,44	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V													
17.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO													
17.1.1	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 500,28	R\$ 500,28	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.1.2	101938	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 126,17	R\$ 126,17	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.2 DISJUNTORES													
17.2.1	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	12,00	R\$ 10,22	R\$ 122,64	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.2.2	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 10,78	R\$ 10,78	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.2.3	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	8,00	R\$ 13,30	R\$ 106,36	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.2.4	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 85,26	R\$ 85,26	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.2.5	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 156,78	R\$ 156,78	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS													
17.3.1	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	270,40	R\$ 17,97	R\$ 4.859,28	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.2	91873	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	11,70	R\$ 20,33	R\$ 237,83	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.3	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M	60,00	R\$ 44,81	R\$ 2.688,34	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.4	91884	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 10,77	R\$ 21,54	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.5	91866	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	103,00	R\$ 12,75	R\$ 1.313,71	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.6	93016	LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	UNID.	13,00	R\$ 36,49	R\$ 474,36	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.7	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	1,00	R\$ 23,85	R\$ 23,85	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.8	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	17,00	R\$ 21,80	R\$ 370,60	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.9	92865	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	2,00	R\$ 13,14	R\$ 26,28	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.10	C0627	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80mm	SEINFRA	UNID.	2,00	R\$ 49,12	R\$ 98,24	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.3.11	C0628	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$ 78,82	R\$ 78,82	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -
17.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)													
17.4.1	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	850,50	R\$ 3,97	R\$ 3.375,72	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	R\$ -	R\$ -

17.4.2	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	66,00	R\$	6,15	R\$	405,84	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.4.3	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	286,75	R\$	8,59	R\$	2.464,22	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.4.4	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	231,50	R\$	22,23	R\$	5.146,77	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.5		ILUMINAÇÃO E TOMADAS				R\$		6.404,58						R\$				
17.5.1	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	5,00	R\$	35,16	R\$	175,80	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.5.2	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UNID.	2,00	R\$	29,95	R\$	59,90	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.5.3	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UNID.	3,00	R\$	286,79	R\$	860,38	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
17.5.4	12808	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	ORSE	UNID.	20,00	R\$	265,42	R\$	5.308,50	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)				R\$		23.901,09						R\$				
18.1	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	SEINFRA	UNID.	15,00	R\$	8,41	R\$	126,11	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.2	95463	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO U COM DUPLA ROSCA	SINAPI	UNID.	18,00	R\$	25,00	R\$	450,00	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.3	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UNID.	18,00	R\$	80,25	R\$	1.444,52	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.4	96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	255,00	R\$	83,55	R\$	21.305,09	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.5	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UNID.	4,00	R\$	52,38	R\$	209,51	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
18.6	98463	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UNID.	15,00	R\$	24,39	R\$	365,86	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$		44.662,57						R\$				
19.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M ²	0,14	R\$	409,18	R\$	57,29	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M ²	0,85	R\$	94,27	R\$	80,13	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.3	C0864	CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	4.088,62	R\$	4.088,62	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.4	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	2.703,16	R\$	2.703,16	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.5	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	5.136,12	R\$	5.136,12	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	UNID.	1,00	R\$	4.452,67	R\$	4.452,67	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
19.7	102362	ALAMBRAO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	SINAPI	M ²	171,50	R\$	164,11	R\$	28.144,58	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
20		SERVIÇOS FINAIS				R\$		3.350,14						R\$				
20.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	SINAPI	M ²	655,75	R\$	1,94	R\$	1.271,11	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
20.2	5	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	UNID.	1,00	R\$	2.079,03	R\$	2.079,03	0,00%		0,00%	0,00	0,00%	R\$	-	R\$	-
		VALOR DO ORÇAMENTO				R\$		820.673,81						R\$				
		BDI				R\$		221.635,52						R\$				
		VALOR TOTAL C/ BDI				R\$		1.042.309,33						R\$				
		SALDO DA PROPOSTA:				R\$		402.604,14						R\$				
		IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 1.042.309,33 (UM MILHÃO QUARENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS)				R\$		1.042.309,33						R\$				
		VALOR DA 03ª MEDIÇÃO R\$: 294.617,17 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).				R\$		294.617,17						R\$				
		VALOR DA 04ª MEDIÇÃO R\$: 231.963,76 (DUZENTOS E TRÊS MIL E SEISCENTOS E TRÊS CENTAVOS).				R\$		231.963,76						R\$				
		VALOR DA 05ª MEDIÇÃO R\$: 62.653,41 (SÓIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).				R\$		62.653,41						R\$				
		VALOR DA 06ª MEDIÇÃO R\$: 294.617,17 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).				R\$		294.617,17						R\$				


Jefferson Engenharia Civil S/A
 CREA - RJ 000000000-7
 Engenheiro Civil

OFÍCIO 47 /2026**17 DE ABRIL DE 2026**

Ilma, Senhora

NARA DA SILVA MACEDO

Secretária Municipal de Educação

Chapadinha – MA

Solicitação de Pagamento

A BVS ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 50.484.722/0001-37, sediada na Rua JOÃO VITAL, nº216, no bairro Centro, CEP: 65.380-000, na Cidade de Bom Jardim, Maranhão, por intermédio da representante legal BRUNA VIANA SILVA, portadora do CPF: 054.409.583-98, detentora do **contrato nº 268/2024 – CC 023/2024, processo administrativo 280/2024**, vem respeitosamente, á presença de Vossa Senhoria, solicitar o pagamento da NF nº2026000000008, no valor de R\$ R\$ 294.617,17 , referente a terceira medição dos **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA – LOTE 3: POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA – MA**, objeto referido ao contrato.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO BTG Agência: 0050 – Conta: 484229-7

BVS ENGENHARIA

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

BRUNA VIANA SILVA

Data: 17/04/2026 15:24:26-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

BRUNA VIANA SILVA
Sócio – Administrador
CREA/MA Nº 1116049945
CPF: 054.409.583-98



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS



142.04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA

Chave de Acesso da NFS-e

Número da Nota 2026000000008 Data de Emissão 16/04/2026 18:13:24 Competência 04/2026 Número da DPS 2026000000008 Série DPS 900 Data de Emissão DPS 16/04/2026 18:13:25

Número da Nota
2026000000008
Código de Verificação
YSA3-5NB6

TRIBUTAÇÃO

Tributação Local de Tributação Local da Prestação Natureza da Operação Cod. Benefício Fiscal
FORA DO MUNICIPIO LOCAL DA PRESTACAO CHAPADINHA/MA EXIGIVEL
Incidência Município de Incidência ISS Retido Responsável pela retenção Exigibilidade do ISS
SIM CHAPADINHA SIM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
BVS ENGENHARIA LTDA
Endereço
RUA JOAO VITAL 216 - BAIRRO CENTRO - CEP:65.380-000 - BOM JARDIM/MA
CPF/CNPJ 50.484.722/0001-37 Insc Municipal 4883 Insc Estadual Telefone 9898451780 E-mail construtorabvengenharia@gmail.com
Opt. Simples NÃO Indicador de MEI Natureza Jurídica Regime Especial de Tributação

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHA - MA CPF/CNPJ 30.887.156/0001-05 Insc Municipal
Endereço AV SENADOR VITORINO FREIRE,1042 - CENTRO, CHAPADINHA/MA - CEP: 65500000
Telefone 9981866288 E-mail meritucontadores@hotmail.com Tomador estrangeiro NÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NBS 1.0102.90.00:Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores
Serviço 0702 : EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS, ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO,
Atividade 4120400 : CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Descrição TERCEIRA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLI ESPORTIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLI ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA LOTE 3: POVOADO BARROCA DA VACA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA MA.


ITENS DA NOTA

Unidade	Descrição	R\$ Unitário	Qtde	R\$ Total
UNID	PRESTACAO DE SERVICOS	294.617,17	1	294.617,17

MAPA DE DEDUÇÕES

Tipo Dedução	CPF/CNPJ Prestador	Número NF	Valor Total (R\$)	Valor Dedução (R\$)
DESPESAS COM MATERIAIS	50.484.722/0001-37	8	294.617,17	117.846,86
				117.846,86

OBSERVAÇÕES DA NOTA



VALORES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - NFS-e

Valor dos Serviços	Deduções	Acréscimos	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Crédito	PIS	
R\$ 294.617,17	R\$ 117.846,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	Valor IBS Mun. R\$ 294,62	Valor IBS Estadu. R\$ 0,00	Valor CBS R\$ 2.651,55
Base de Cálculo R\$ 176.770,31	Alíquota 5,00 %	ISS R\$ 0,00	ISS Retido R\$ 8.838,52	Total das Ret. R\$ 8.838,52	Valor Líquido	R\$ 285.778,65	

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço | Chave de Acesso:

Número da Nota 2026000000008 Recebi da empresa BVS ENGENHARIA LTDA os serviços contantes nessa NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS.
Código de Verificação YSA3-5NB6 Consulte a autenticidade no site <https://bomjardim.portalpublico.net/> ou através da leitura do QRCode.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 50.484.722/0001-37
Razão Social: BVS ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA JOAO VITAL 216 / CENTRO / BOM JARDIM / MA / 65380-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2026 a 13/04/2026

Certificação Número: 2026031504356176829812

Informação obtida em 27/03/2026 15:50:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BVS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 50.484.722/0001-37

Certidão n°: 34180594/2026

Expedição: 27/03/2026, às 15:14:29

Validade: 23/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BVS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **50.484.722/0001-37**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BVS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 50.484.722/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:20:03 do dia 15/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/07/2026.

Código de controle da certidão: **7D35.FB3B.0F85.9B98**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 004500/26

Data da

15/01/2026 14:25:32

Inscrição Estadual: 128645830

CPF/CNPJ: 50484722000137

Razão Social: BVS ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA JOAO VITAL, 216 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)984517807

Município: BOM JARDIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 27/03/2026 14:52:07



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 015446/26

Data da

15/01/2026 14:24:27

Inscrição Estadual: 128645830

CPF/CNPJ: 50484722000137

Razão Social: BVS ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA JOAO VITAL, 216 CEP: 65380000 - CENTRO

Telefone: (98)984517807

Município: BOM JARDIM

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 15/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



27/03/2026 15:53:17

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 321/2026 AUTENTICAÇÃO:A3C36D0C741DDABBDB44B35A4FBEB4

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **BVS ENGENHARIA LTDA**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **50.484.722/0001-37**, situada à **RUA JOAO VITAL, 216 CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **25/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 27/03/2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS

CNPJ: 06.229.975/0001-72



27/03/2026 15:54:24

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 322/2026 AUTENTICAÇÃO:BB836C01CDC9120A9C984C525E4B1A4A

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **BVS ENGENHARIA LTDA**, inscrita sob o CNPJ: **50.484.722/0001-37**, situada à **RUA JOAO VITAL, 216 CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débito em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **25/06/2026**.

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

BOM JARDIM-MA, 27/03/2026.