

OFICIO Nº 038/2026 – GAB. SINURB

Chapadinho MA, 02 de fevereiro de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 3ª medição dos serviços de reforma e revitalização da Praça Irineu Veras Galvão, área verde, quiosques e ampliação do palco e cobertura metálica no município de Chapadinho, executados pela Empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretaria,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **3ª medição** de serviços executados pela empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob nº CNPJ: 00.513.233/0001-98, referente execução dos **serviços de reforma e revitalização da Praça Irineu Veras Galvão, área verde, quiosques e ampliação do palco e cobertura metálica do município de Chapadinho**,
Conforme:

Contrato nº 271/2025,
Processo Adm. nº 5223/2025,
Concorrência nº 031/2025,
NF nº 066,
Valor R\$ 497.722,59,

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO SAFRA
AG. 0178
C/C. 5883701
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA
DATA RECEBIMENTO 02/02/26
ÁS: 11:528
ASSINATURA Deusilene Pontes

Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 3ª MEDIÇÃO CONTRATO 271/2025

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar a **3 medição do contrato para reforma e revitalização da praça Irineu Veras Galvão**.

São Luís, MA – 28 de JANEIRO de 2026

BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:01429113
308

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2026.01.29
13:01:51 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RINEU VERBAS GALVAO

SEGUNDA MEDIÇÃO

13001 A 2801

28/01/2026

OBJETO

Nº DA MEDIÇÃO

PERÍODO

DATA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QNT	PÇ UNITARIO	PÇ TOTAL	QUANTIDADE		FINANCEIRO		AC TOTAL	SALDO	%
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL			
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL														
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R\$ 108,21	R\$ 25.971,14	160,00		R\$ 17.314,10	R\$ -	R\$ 17.314,10	R\$ 8.657,05	33,33%
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	528,00	R\$ 28,43	R\$ 15.011,04	352,00		R\$ 10.007,36	R\$ -	R\$ 10.007,36	R\$ 5.003,68	33,33%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES														
2.1	S11387	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	1,00		R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ -	0,00%
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_03/2024	SINAPI	M2	806,00	R\$ 93,90	R\$ 75.683,40	806,00		R\$ 75.683,40	R\$ -	R\$ 75.683,40	R\$ -	0,00%
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES														
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M3	44,83	R\$ 58,53	R\$ 2.623,90	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.623,90	100,00%
3.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	314,12	R\$ 11,78	R\$ 3.700,33	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.700,33	100,00%
3.3	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R\$ 37,57	R\$ 1.577,94	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.577,94	100,00%
3.4	C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R\$ 36,31	R\$ 1.525,02	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.525,02	100,00%
3.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	490,15	R\$ 23,51	R\$ 11.523,43	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.523,43	100,00%
3.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	570,26	R\$ 7,37	R\$ 4.202,82	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.202,82	100,00%
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	UN	42,00	R\$ 12,98	R\$ 545,16	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545,16	100,00%
3.8	S12504	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	ORSE	M2	71,00	R\$ 13,85	R\$ 983,35	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 983,35	100,00%
3.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M2	402,00	R\$ 3,65	R\$ 1.467,30	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.467,30	100,00%
3.10	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	30,54	R\$ 16,59	R\$ 506,66	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,66	100,00%
3.11	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,72	R\$ 29,20	R\$ 6.737,02	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.737,02	100,00%
3.12	97629	ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	SINAPI	M3	14,00	R\$ 83,67	R\$ 1.171,38	0,00		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.171,38	100,00%
3.13	C2204	RETRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 333,37	R\$ 8.000,88	24,00		R\$ 8.000,88	R\$ -	R\$ 8.000,88	R\$ -	0,00%
3.14	98528	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF_03/2024	SINAPI	UN	24,00	R\$ 124,51	R\$ 2.988,24	24,00		R\$ 2.988,24	R\$ -	R\$ 2.988,24	R\$ -	0,00%
3.15	I03338	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS 0,23 M3 (CASE - 580H - 75,0 HP OU EQUIVALENTE) COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	ORSE	H	48,00	R\$ 69,77	R\$ 3.348,96	48,00		R\$ 3.348,96	R\$ -	R\$ 3.348,96	R\$ -	0,00%
3.16	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1.429,08	R\$ 4,47	R\$ 6.387,99	1286,17		R\$ 5.749,18	R\$ -	R\$ 5.749,18	R\$ 638,81	10,00%
3.17	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	SINAPI	M3XKM	7.145,40	R\$ 3,15	R\$ 22.508,01	6430,86		R\$ 20.257,21	R\$ -	R\$ 20.257,21	R\$ 2.250,80	10,00%
4 PAVIMENTAÇÃO														
4.1	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF_09/2022	SINAPI	M2	7.878,12	R\$ 2,87	R\$ 22.610,20	3557,34		R\$ 10.209,57	R\$ 12.400,64	R\$ 22.610,20	R\$ 0,00	0,00%
4.2	00042496	RELAÇO SOLIDADA NERVURADA, CA-60, Q=159, (2,5X) (SIGMA), DIÂMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,46 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	7.878,12	R\$ 17,72	R\$ 139.600,29	3557,34		R\$ 63.036,06	R\$ 76.564,22	R\$ 139.600,29	R\$ 0,00	0,00%

4.3	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO ES-5CM	SEINFRA	M2	7.878,12	R\$ 82,30	R\$ 648.369,28	3059,93	2850,00	5909,93	R\$ 251.832,24	R\$ 486.387,24	R\$ 161.982,04	24,98%
4.4	I02585	CORTE EM PISOS OU LAJES DE CONCRETO UTILIZANDO COTADORA DE PISO E DISCOS DIAMANTADOS	ORSE	M	2.287,70	R\$ 6,50	R\$ 14.870,05	1500,00		1500,00	R\$ 9.750,00	R\$ 9.750,00	R\$ 5.120,05	34,43%
4.5	00003873	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	2.287,70	R\$ 2,15	R\$ 4.918,56	1500,00		1500,00	R\$ 3.225,00	R\$ 3.225,00	R\$ 1.693,56	34,43%
4.6	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNO, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO AF_08/2022	SINAPI	M2	540,00	R\$ 111,52	R\$ 60.220,80	0,00	540,00	540,00	R\$ -	R\$ 60.220,80	R\$ -	0,00%
4.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_03/2024	SINAPI	M2	402,00	R\$ 156,30	R\$ 62.832,60	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.832,60	100,00%
5	PALCO													
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
5.1.1	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	SINAPI	M	22,00	R\$ 79,68	R\$ 1.752,96	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.752,96	100,00%
5.2	MOVIMENTO DE TERRA													
5.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	SINAPI	M3	21,00	R\$ 96,13	R\$ 2.018,73	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.018,73	100,00%
5.2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_01/2024	SINAPI	M3	5,20	R\$ 105,82	R\$ 550,26	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 550,26	100,00%
5.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO, AF_08/2023	SINAPI	M3	20,00	R\$ 80,15	R\$ 1.603,00	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.603,00	100,00%
5.2.4	C0085	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	40,00	R\$ 23,07	R\$ 922,80	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 922,80	100,00%
5.3	ALICERCE E EMBASAMENTOS													
5.3.1	C3528	MULTRÃO JUSTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	5,20	R\$ 306,94	R\$ 1.596,09	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.596,09	100,00%
5.4	ESTRUTURA DE CONCRETO													
5.4.1	FUNDAÇÕES													
5.4.1.1	98619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2024	SINAPI	M2	14,00	R\$ 44,27	R\$ 619,78	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 619,78	100,00%
5.4.1.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	62,63	R\$ 47,78	R\$ 2.992,46	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.992,46	100,00%
5.4.1.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	KG	52,42	R\$ 15,72	R\$ 824,04	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 824,04	100,00%
5.4.1.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	KG	296,46	R\$ 11,68	R\$ 3.462,65	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.462,65	100,00%
5.4.1.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	SINAPI	M3	6,86	R\$ 832,43	R\$ 5.710,47	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.710,47	100,00%
5.4.2	VIGA BALDRAME E IMPERMEABILIZAÇÃO													
5.4.2.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	21,45	R\$ 47,78	R\$ 1.024,88	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.024,88	100,00%
5.4.2.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	KG	30,59	R\$ 15,72	R\$ 480,87	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,87	100,00%
5.4.2.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	KG	70,58	R\$ 11,68	R\$ 824,37	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 824,37	100,00%
5.4.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_01/2024	SINAPI	M3	1,28	R\$ 832,43	R\$ 1.065,51	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.065,51	100,00%
5.4.2.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTRO, DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	19,50	R\$ 29,32	R\$ 571,74	0,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 571,74	100,00%

5.6.3	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	1.632,00	R\$ 20,23	R\$ 33.015,36	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.015,36	100,00%
5.6.4	C1333	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO - PILARES	SEINFRA	M2	31,05	R\$ 256,64	R\$ 7.968,67	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.968,67	100,00%
5.6.5	S12725	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRE-PINTADA, T140 - 0,65MM, KINGSPAN - ISOESTE OU SIMILAR	ORSE	M2	234,00	R\$ 237,48	R\$ 55.570,32	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.570,32	100,00%
5.7	REVESTIMENTO																	
5.7.1	87505	CHABISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHO E TOULHES	SINAPI	M2	198,00	R\$ 8,36	R\$ 1.655,28	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.655,28	100,00%
5.7.2	87530	PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_102022 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA, TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	185,58	R\$ 42,94	R\$ 7.968,81	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.968,81	100,00%
5.7.3	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF_03/2024	SINAPI	M2	12,42	R\$ 41,69	R\$ 517,79	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,79	100,00%
5.7.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PISOS E TELAIXA DE DIMENSÕES 30X45 CM, APLICADAS À MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	12,42	R\$ 81,19	R\$ 1.008,38	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,38	100,00%
5.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																	
5.8.1	00013395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 423,42	R\$ 423,42	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,42	100,00%
5.8.2	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 134,76	R\$ 134,76	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 134,76	100,00%
5.8.3	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - Z75V	ORSE	UN	1,00	R\$ 87,25	R\$ 87,25	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87,25	100,00%
5.8.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,79	R\$ 35,37	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,37	100,00%
5.8.5	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,67	R\$ 25,34	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,34	100,00%
5.8.6	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	COMPOSIÇÃO DE OES	UND	6,00	R\$ 54,23	R\$ 325,38	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,38	100,00%
5.8.7	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+1T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELÉTRÓDUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE	ORSE	PT	10,00	R\$ 268,10	R\$ 2.681,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.681,00	100,00%
5.8.8	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELÉTRÓDUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	2,00	R\$ 220,50	R\$ 441,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 441,00	100,00%
5.8.9	S03282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	R\$ 258,73	R\$ 258,73	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,73	100,00%
5.8.10	91923	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	300,00	R\$ 4,88	R\$ 1.464,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.464,00	100,00%
5.8.11	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	R\$ 10,69	R\$ 534,50	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,50	100,00%
5.8.12	91855	ELÉTRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	80,00	R\$ 11,51	R\$ 690,60	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 690,60	100,00%
5.8.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X2,40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 300,25	R\$ 600,50	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,50	100,00%
5.8.14	C0518	CABO COBRE NU, 16MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 22,27	R\$ 222,70	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,70	100,00%
5.8.15	S00333	ELÉTRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	ORSE	M	10,00	R\$ 13,59	R\$ 135,90	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,90	100,00%
5.8.16	I13505	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFLMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	12,00	R\$ 645,69	R\$ 7.748,28	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.748,28	100,00%
5.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																	
5.9.1	C1246	IPONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 216,10	R\$ 648,30	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 648,30	100,00%

6.2.1 ALCERCE		R\$	2.243,06	R\$	479	R\$	2.243,06	R\$	-	R\$	2.243,06	R\$	0,00	0,00%
6.2.1.1	C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	R\$	468,28	R\$	4,79	R\$	2.243,06	R\$	-	R\$	2.243,06	R\$	0,00	0,00%
6.2.2 SAPATABLOCOS DE FUNDAÇÃO		R\$	6.033,44											
6.2.2.1	96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 01/2024	R\$	44,27	R\$	3,24	R\$	143,43	R\$	-	R\$	143,43	R\$	0,00	0,00%
6.2.2.2	96540 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	R\$	137,76	R\$	16,63	R\$	2.290,95	R\$	-	R\$	2.290,95	R\$	0,00	0,00%
6.2.2.3	96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. MONTAGEM. AF_ 01/2024	R\$	18,92	R\$	10,56	R\$	199,80	R\$	-	R\$	199,80	R\$	0,00	0,00%
6.2.2.4	96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM. MONTAGEM. AF_ 01/2024	R\$	12,97	R\$	113,61	R\$	1.473,52	R\$	-	R\$	1.473,52	R\$	0,00	0,00%
6.2.2.5	94964 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	R\$	566,20	R\$	2,22	R\$	1.256,96	R\$	-	R\$	1.256,96	R\$	0,00	0,00%
6.2.2.6	103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	R\$	301,25	R\$	2,22	R\$	668,78	R\$	-	R\$	668,78	R\$	0,00	0,00%
6.2.3 VIGA BALDRAME		R\$	5.920,91											
6.2.3.1	96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	R\$	75,06	R\$	35,16	R\$	2.639,11	R\$	-	R\$	2.639,11	R\$	0,00	0,00%
6.2.3.2	104818 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM. - MONTAGEM. AF_ 01/2024	R\$	13,18	R\$	92,58	R\$	1.220,20	R\$	-	R\$	1.220,20	R\$	0,00	0,00%
6.2.3.3	104916 ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. - MONTAGEM. AF_ 01/2024	R\$	15,72	R\$	50,58	R\$	795,12	R\$	-	R\$	795,12	R\$	0,00	0,00%
6.2.3.4	94964 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	R\$	566,20	R\$	1,46	R\$	826,65	R\$	-	R\$	826,65	R\$	0,00	0,00%
6.2.3.5	103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	R\$	301,25	R\$	1,46	R\$	439,83	R\$	-	R\$	439,83	R\$	0,00	0,00%
6.2.4 IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGA BALDRAME		R\$	1.532,63											
6.2.4.1	98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASPÁLTICA, 2 DEMOS. AF_ 09/2023	R\$	44,27	R\$	34,62	R\$	1.532,63	R\$	-	R\$	1.532,63	R\$	0,00	0,00%
6.3 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		R\$	7.651,96											
6.3.1 PILARES		R\$	2.273,78											
6.3.1.1	92431 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_ 09/2020	R\$	59,68	R\$	9,00	R\$	537,12	R\$	-	R\$	537,12	R\$	-	0,00%
6.3.1.2	92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_ 06/2022	R\$	13,12	R\$	15,01	R\$	196,93	R\$	-	R\$	196,93	R\$	0,00	0,00%
6.3.1.3	92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_ 06/2022	R\$	10,00	R\$	73,30	R\$	733,00	R\$	-	R\$	733,00	R\$	-	0,00%
6.3.1.4	94964 MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_ 05/2021	R\$	566,20	R\$	0,93	R\$	526,57	R\$	-	R\$	526,57	R\$	0,00	0,00%
6.3.1.5	103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_ 02/2022	R\$	301,25	R\$	0,93	R\$	280,16	R\$	-	R\$	280,16	R\$	0,00	0,00%
6.3.2 CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR		R\$	937,49											
6.3.2.1	96538 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_ 01/2024	R\$	75,06	R\$	5,28	R\$	396,32	R\$	-	R\$	396,32	R\$	0,00	0,00%
6.3.2.2	92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. - MONTAGEM. AF_ 06/2022	R\$	13,12	R\$	7,63	R\$	100,11	R\$	-	R\$	100,11	R\$	0,00	0,00%
6.3.2.3	92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM. - MONTAGEM. AF_ 06/2022	R\$	10,00	R\$	21,72	R\$	217,20	R\$	-	R\$	217,20	R\$	-	0,00%

6.3.2.4	102476	SINAPI	M3	0,22	R\$ 716,26	R\$ 157,58	0,22	R\$ 157,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 157,58	R\$ 0,00	0,00%
		CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/SEIXO ROTACIONADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021											
6.3.2.5	103670	SINAPI	M3	0,22	R\$ 301,25	R\$ 66,28	0,22	R\$ 66,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,28	R\$ 0,00	0,01%
		LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022											
6.3						R\$ 1.140,21							
6.3.3.1	105024	SINAPI	M	13,60	R\$ 53,87	R\$ 732,63	13,60	R\$ 732,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 732,63	R\$ 0,00	0,00%
		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024											
6.3.3.2	105030	SINAPI	M	9,80	R\$ 41,59	R\$ 407,58	9,80	R\$ 407,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 407,58	R\$ 0,00	0,00%
		CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF_03/2024											
6.3.4						R\$ 3.300,48							
6.3.4.1	98546	SINAPI	M2	27,00	R\$ 122,24	R\$ 3.300,48	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,48	100,00%
		IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023											
6.4						R\$ 4.058,27							
6.4.1	103332	SINAPI	M2	33,52	R\$ 121,07	R\$ 4.058,27	33,52	R\$ 4.058,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.058,27	R\$ 0,00	0,00%
		ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021											
6.5						R\$ 36.440,45							
6.5.1	94210	SINAPI	M2	75,72	R\$ 67,87	R\$ 5.139,12	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.139,12	100,00%
		TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E REFORÇAMENTO LATERAL DE 1/4" DE ONDINA, CUNHA COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 90°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019											
6.5.2	C1353	SEINFRA	M2	23,30	R\$ 219,12	R\$ 5.105,50	23,30	R\$ 5.105,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.105,50	R\$ 0,00	0,00%
		ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM VIGAS PARA COBERTURA											
6.5.3	92569	SINAPI	M2	182,40	R\$ 66,07	R\$ 12.415,97	182,40	R\$ 12.415,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.415,97	R\$ 0,00	0,00%
		TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											
6.5.4	94204	SINAPI	M2	182,40	R\$ 58,96	R\$ 10.754,30	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.754,30	100,00%
		TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											
6.5.5	94221	SINAPI	M	11,50	R\$ 27,84	R\$ 320,16	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 320,16	100,00%
		CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019											
6.5.6	S100327S	ORSE	M	45,00	R\$ 60,12	R\$ 2.705,40	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.705,40	100,00%
		RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE CIMENTO. AF_07/2019											
6.6						R\$ 32.621,31							
6.6.1						R\$ 5.740,95							
6.6.1.1	C1948	SEINFRA	PT	16,00	R\$ 216,10	R\$ 3.457,60	16,00	R\$ 3.457,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.457,60	R\$ -	0,00%
		PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO											
6.6.1.2	89448	SINAPI	M	24,00	R\$ 5,24	R\$ 125,76	24,00	R\$ 125,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,76	R\$ -	0,00%
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022											
6.6.1.3	104316	SINAPI	M	12,00	R\$ 22,76	R\$ 273,12	12,00	R\$ 273,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,12	R\$ -	0,00%
		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022											
6.6.1.4	94675	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,38	R\$ 22,76	2,00	R\$ 22,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,76	R\$ -	0,00%
		CURVA 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022											
6.6.1.5	103957	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4,70	R\$ 9,40	2,00	R\$ 9,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,40	R\$ -	0,00%
		BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022											
6.6.1.6	S01169	ORSE	UN	1,00	R\$ 12,56	R\$ 12,56	1,00	R\$ 12,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,56	R\$ -	0,00%
		TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM											
6.6.1.7	C2167	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 123,51	R\$ 494,04	4,00	R\$ 494,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 494,04	R\$ -	0,00%
		REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25MM (1")											
6.6.1.8	00034660	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.268,42	R\$ 1.268,42	1,00	R\$ 1.268,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268,42	R\$ -	0,00%
		CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024											
6.6.1.9	94704	SINAPI	UN	1,00	R\$ 25,65	R\$ 25,65	1,00	R\$ 25,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,65	R\$ -	0,00%

6.6.1.10	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,92	R\$ 17,92	R\$ 17,92	1,00	1,00	R\$ 17,92	R\$ 17,92	R\$ 17,92	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.6.1.11	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 33,72	R\$ 33,72	R\$ 33,72	1,00	1,00	R\$ 33,72	R\$ 33,72	R\$ 33,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.6.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																
6.6.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SEINFRA	PT	16,00	R\$ 197,67	R\$ 8.062,26	R\$ 3.162,72	16,00	16,00	R\$ 3.162,72	R\$ 3.162,72	R\$ 3.162,72	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.6.2.2	89714	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	42,00	R\$ 36,55	R\$ 1.535,10	R\$ 1.535,10	42,00	42,00	R\$ 1.535,10	R\$ 1.535,10	R\$ 1.535,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.6.2.3	S06387	CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	ORSE	UN	4,00	R\$ 565,62	R\$ 2.262,48	R\$ 2.262,48	4,00	4,00	R\$ 2.262,48	R\$ 2.262,48	R\$ 2.262,48	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.6.2.4	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 430,55	R\$ 861,10	R\$ 861,10	2,00	2,00	R\$ 861,10	R\$ 861,10	R\$ 861,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.6.2.5	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 70,04	R\$ 140,08	R\$ 140,08	2,00	2,00	R\$ 140,08	R\$ 140,08	R\$ 140,08	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.6.2.6	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 18,05	R\$ 36,10	R\$ 36,10	2,00	2,00	R\$ 36,10	R\$ 36,10	R\$ 36,10	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.6.2.7	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 10,78	R\$ 64,68	R\$ 64,68	6,00	6,00	R\$ 64,68	R\$ 64,68	R\$ 64,68	R\$ -	R\$ -	0,00%
6.6.3 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS																
6.6.3.1	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 356,31	R\$ 712,62	R\$ 712,62	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 712,62	100,00%
6.6.3.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 371,66	R\$ 743,32	R\$ 743,32	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 743,32	100,00%
6.6.3.3	100874	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 333,24	R\$ 666,48	R\$ 666,48	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,48	100,00%
6.6.3.4	S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA - REV.02	ORSE	UN	6,00	R\$ 705,07	R\$ 4.230,42	R\$ 4.230,42	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.230,42	100,00%
6.6.3.5	C0346	BANCA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 642,79	R\$ 3.856,74	R\$ 3.856,74	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.856,74	100,00%
6.6.3.6	S10759	BANCADEIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E-Z-CM	ORSE	M2	5,00	R\$ 563,89	R\$ 2.769,45	R\$ 2.769,45	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.769,45	100,00%
6.6.3.7	C1134	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M2	18,30	R\$ 261,62	R\$ 4.787,65	R\$ 4.787,65	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.787,65	100,00%
6.6.3.8	I02289	TORNEIRA P/IA COZINHA D=12" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	UN	2,00	R\$ 167,24	R\$ 334,48	R\$ 334,48	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334,48	100,00%
6.6.3.9	I02016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1690.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2, OU SIMILAR	ORSE	UN	2,00	R\$ 345,50	R\$ 691,00	R\$ 691,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 691,00	100,00%
6.6.3.10	86685	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,97	R\$ 25,94	R\$ 25,94	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25,94	100,00%
6.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
6.7.1 QUADROS E DISJUNTORES																
6.7.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 127,86	R\$ 255,72	R\$ 255,72	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,72	100,00%
6.7.1.2	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$ 107,17	R\$ 214,34	R\$ 214,34	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 214,34	100,00%
6.7.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 134,76	R\$ 269,52	R\$ 269,52	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 269,52	100,00%
6.7.1.4	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 90KA - Z/5kV	ORSE	UN	2,00	R\$ 87,25	R\$ 174,50	R\$ 174,50	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174,50	100,00%
6.7.1.5	93685	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 24A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,79	R\$ 70,74	R\$ 70,74	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,74	100,00%
6.7.2 CABOS E FIOS (CONDUTORES)																
6.7.2.1	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMÁ 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	12,00	R\$ 29,21	R\$ 350,52	R\$ 350,52	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,52	100,00%
6.7.2.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMÁ 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	200,00	R\$ 3,33	R\$ 666,00	R\$ 666,00	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,00	100,00%

6.7.2.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023.	SINAPI	M	400,00	R\$	4,88	R\$	1.952,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.952,00	100,00%
6.7.3	ELETRÓDUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS																		
6.7.3.1	S00395	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/2")	ORSE	M	50,00	R\$	22,02	R\$	1.101,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.101,00	100,00%
6.7.4	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO																		
6.7.4.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRÓDUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	18,00	R\$	288,10	R\$	4.825,80	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.825,80	100,00%
6.7.4.2	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	6,00	R\$	220,50	R\$	1.323,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.323,00	100,00%
6.7.4.3	LUM 97589	LAMPARA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLORESCENTE DE 20 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMPOSIÇÃO DE 05	UND	13,00	R\$	54,23	R\$	704,99	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	704,99	100,00%
6.7.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO																		
6.7.5.1	C0328	ATERRAMENTO COMPLETO C/HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	4,00	R\$	300,25	R\$	1.201,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.201,00	100,00%
6.7.5.2	C0518	CABO COBRE NU, 16MM²	SEINFRA	M	6,00	R\$	22,27	R\$	133,62	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	133,62	100,00%
6.7.5.3	111379	CONECTOR EM LATAO TIPO MINGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	UN	4,00	R\$	27,78	R\$	111,12	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	111,12	100,00%
6.8	COMBATE A INCÊNDIO																		
6.8.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$	17,48	R\$	69,92	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	69,92	100,00%
6.8.2	137558S	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	ORSE	UN	6,00	R\$	11,56	R\$	69,36	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	69,36	100,00%
6.8.3	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020, PE	SINAPI	UN	2,00	R\$	231,23	R\$	462,46	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	462,46	100,00%
6.8.4	112721	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA*, ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	4,00	R\$	20,34	R\$	81,36	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	81,36	100,00%
6.9	REVESTIMENTO																		
6.9.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	605,30	R\$	8,36	R\$	5.060,31	605,30	R\$	5.060,31	R\$	-	R\$	-	R\$	5.060,31	0,00%
6.9.2	87530	PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	SINAPI	M2	472,28	R\$	42,94	R\$	20.279,70	472,28	R\$	20.279,70	R\$	-	R\$	-	R\$	20.279,70	0,00%
6.9.3	87532	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS AF_03/2024	SINAPI	M2	133,02	R\$	41,69	R\$	5.545,60	133,02	R\$	5.545,60	R\$	-	R\$	-	R\$	5.545,60	0,00%
6.9.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	133,02	R\$	81,19	R\$	10.799,89	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	10.799,89	100,00%
6.10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA - PISO																		
6.10.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	255,62	R\$	45,82	R\$	11.712,51	255,62	R\$	11.712,51	R\$	-	R\$	-	R\$	11.712,51	0,00%
6.10.2	87298	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	255,62	R\$	83,52	R\$	21.349,38	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21.349,38	100,00%
6.10.3	88649	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	148,50	R\$	9,86	R\$	1.464,21	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.464,21	100,00%
6.10.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	57,00	R\$	95,16	R\$	5.424,12	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.424,12	100,00%
6.11.1	PORTAS																		
6.11.1.1	S03540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	R\$	1.748,69	R\$	3.497,38	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.497,38	100,00%
6.11.1.2	S03541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0,90 X 2,10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	R\$	2.020,16	R\$	4.040,32	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.040,32	100,00%
6.11.1.3	S12710	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	ORSE	M2	13,50	R\$	355,67	R\$	4.801,55	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.801,55	100,00%

6.11.1.4	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,80	R\$ 902,55	R\$ 5.234,79	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.234,79	100,00%
6.11.2	JANELAS						R\$ 1.091,13										
6.11.2.1	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,50	R\$ 727,42	R\$ 1.091,13	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.091,13	100,00%
6.11.3	GRADE DE PROTEÇÃO						R\$ 1.886,04										
6.11.3.1	104408	GRADE EM METALON	ORSE	M2	7,40	R\$ 254,87	R\$ 1.886,04	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.886,04	100,00%
6.12	PINTURA						R\$ 23.182,83										
6.12.1	PINTURA INTERNA						R\$ 15.258,54										
6.12.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	358,86	R\$ 3,95	R\$ 1.417,50	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.417,50	100,00%
6.12.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,86	R\$ 17,76	R\$ 6.373,35	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.373,35	100,00%
6.12.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,86	R\$ 15,64	R\$ 5.612,57	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.612,57	100,00%
6.12.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	102,72	R\$ 18,06	R\$ 1.855,12	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.855,12	100,00%
6.12.2	PINTURA EXTERNA						R\$ 5.923,43										
6.12.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	211,40	R\$ 3,95	R\$ 835,03	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,03	100,00%
6.12.2.2	88417	TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANGOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COP. AF_03/2024	SINAPI	M2	211,40	R\$ 24,07	R\$ 5.088,40	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.088,40	100,00%
6.12.3	PINTURA DE ESQUADRIAS						R\$ 2.000,96										
6.12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALOQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	17,85	R\$ 23,85	R\$ 425,72	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 425,72	100,00%
6.12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	17,85	R\$ 16,99	R\$ 303,27	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303,27	100,00%
6.12.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF_01/2020	SINAPI	M2	41,80	R\$ 30,43	R\$ 1.271,97	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.271,97	100,00%
7	CANTEIRO/PERGOLADO						R\$ 105.098,36										
7.1	0000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OTTIVAROEIRA SALVANGICO/PEJACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. H= 2" M	SINAPI	UN	9,00	R\$ 349,42	R\$ 3.144,78	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.144,78	100,00%
7.2	17402	MANILHA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 195,25	R\$ 3.905,00	20,00	20,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.905,00	0,00%
7.3	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBÁ ANGIUM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PRISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	M2	233,00	R\$ 244,16	R\$ 56.889,28	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.889,28	100,00%
7.4	103332	CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM DESEMPALHA. AF_03/2024	SINAPI	M2	106,50	R\$ 121,07	R\$ 12.893,96	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.893,96	100,00%
7.5	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	213,00	R\$ 8,36	R\$ 1.780,68	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.780,68	100,00%
7.6	87530	MARSSONICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3; PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM. COM LACRADO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 1,5MM. AF_03/2024	SINAPI	M2	215,00	R\$ 42,94	R\$ 9.146,22	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.146,22	100,00%
7.7	C16111	SENITA - PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECIABILIS) - PLANTIO E PLANTIO	ORSE	UN	45,00	R\$ 38,17	R\$ 1.717,65	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.717,65	100,00%
7.8	S07673	BALIZADOR SOBRE REDE - BIVOLT, POTÊNCIA 2W, BRANCO 80LM. REF. ISTH8750/30. LINHA NEU 2 DA STELLA OU SIMILAR	ORSE	UN	9,00	R\$ 39,48	R\$ 355,32	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,32	100,00%
7.9	S13917	ISTH8750/30. LINHA NEU 2 DA STELLA OU SIMILAR	ORSE	UN	15,00	R\$ 188,49	R\$ 2.827,35	0,00	0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.827,35	100,00%

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 271/2025

Medição: 03ª (Terceira)

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO PISO CONCRETO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 271/2025

Medição: 03ª (Terceira)

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO PISO CONCRETO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 271/2025

Medição: 03ª (Terceira)

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO PISO CONCRETO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 271/2025

Medição: 03ª (Terceira)

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO PISO CONCRETO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 271/2025

Medição: 03ª (Terceira)

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO PISO CONCRETO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 271/2025

Medição: 03ª (Terceira)

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



APLICAÇÃO DE LONA E CONCRETAGEM DE PISO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 271/2025

Medição: 03ª (Terceira)

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO CONCRETAGEM PISO



REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS

Contrato: 271/2025

Medição: 03ª (Terceira)

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO PISO CONCRETO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEIOÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL			
			UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	% EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	% EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	% EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	% EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	ATUAL	ACUM.	
PROPOSTA: IDL EMREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.513.233/0001-98 OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERRAS GALVÃO, ÁREA VERDE, QUIOSQUES E AMPLIAÇÃO DO PALCO E COBERTURA METÁLICA DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA-MA. PERÍODO DE REFERÊNCIA A: 16 DE JANEIRO DE 2026 A 30 DE JANEIRO DE 2026 DATA: 30 DE JANEIRO DE 2026																		
PROPOSTANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA CONCORRÊNCIA Nº: 031/2025 Nº DO CONTRATO: 271/2025 PROCESSO ADM.: 5323/2025 MEIOÇÃO: 031 MEIOÇÃO																		
			R\$	497.722,59														
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			R\$	40.982,18										R\$	27.321,46	
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R\$	108,21	R\$	25.971,14	67%	0%	160,00	67%	0%	160,00	R\$	17.314,10	
1.2	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	528,00	R\$	28,43	R\$	15.011,04	67%	0%	352,00	67%	0%	352,00	R\$	10.007,36	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	76.433,40									R\$	76.433,40	
2.1	511397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R\$	750,00	R\$	750,00	100%	0%	1,00	100%	0%	1,00	R\$	750,00	
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 03/2024	SINAPI	M2	806,00	R\$	93,90	R\$	75.683,40	100%	0%	806,00	100%	0%	806,00	R\$	75.683,40	
3		DEMOLIÇÕES E REMEDIÇÕES				R\$	79.798,49									R\$	40.344,47	
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M3	44,83	R\$	58,53	R\$	2.623,90	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M2	314,12	R\$	11,78	R\$	3.700,33	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.3	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R\$	37,57	R\$	1.577,94	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.4	C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R\$	36,31	R\$	1.525,02	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M2	490,15	R\$	23,51	R\$	11.523,43	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE) E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO	SEINFRA	M2	570,26	R\$	7,37	R\$	4.202,82	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	UN	42,00	R\$	12,98	R\$	545,16	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.8	512504	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	ORSE	M2	71,00	R\$	13,85	R\$	983,35	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M2	402,00	R\$	3,65	R\$	1.467,30	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.10	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	30,54	R\$	16,59	R\$	506,66	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.11	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,72	R\$	29,20	R\$	6.737,02	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.12	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M3	14,00	R\$	83,67	R\$	1.171,38	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
3.13	C2204	RETIRADA DE ARVORES	SEINFRA	UN	24,00	R\$	333,37	R\$	8.000,88	100%	0%	24,00	100%	0%	24,00	R\$	8.000,88	
3.14	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF. 03/2024	SINAPI	UN	24,00	R\$	124,51	R\$	2.988,24	100%	0%	24,00	100%	0%	24,00	R\$	2.988,24	
3.15	03333	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADORA DE PNEUS 0,23 M3 (CASE - 580-H - 75,0 HP OU EQUIVALENTE) COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	ORSE	H	48,00	R\$	69,77	R\$	3.348,96	100%	0%	48,00	100%	0%	48,00	R\$	3.348,96	
3.16	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1.429,08	R\$	4,47	R\$	6.387,99	90%	0%	1286,17	90%	0%	1286,17	R\$	5.749,18	
3.17	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	7.145,40	R\$	3,15	R\$	22.508,01	90%	0%	6430,86	90%	0%	6430,86	R\$	20.257,21	
4		PAVIMENTAÇÃO				R\$	553.421,78									R\$	721.793,57	
4.1	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF. 04/2022	SINAPI	M2	7.878,12	R\$	2,87	R\$	22.610,20	45%	55%	3557,34	45%	55%	4320,78	R\$	22.610,20	
4.2	00042406	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 0-1,59 (2,52 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	7.878,12	R\$	17,72	R\$	139.600,29	45%	55%	3557,34	45%	55%	4320,78	R\$	139.600,33	
4.3	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	SEINFRA	M2	7.878,12	R\$	82,30	R\$	648.369,28	39%	36%	3059,93	39%	36%	2850,00	R\$	234.555,00	
4.4	102565	CORTE EM PISOS OU LAJES DE CONCRETO UTILIZANDO COTADORA DE PISO E DISCOS DIAMANTADOS	ORSE	M	2.287,70	R\$	6,50	R\$	14.870,05	66%	0%	1500,00	66%	0%	1500,00	R\$	9.750,00	
4.5	00003673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	2.287,70	R\$	2,15	R\$	4.918,56	66%	0%	1500,00	66%	0%	1500,00	R\$	3.225,00	
4.6	104162	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNO, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, AF. 06/2022	SINAPI	M2	540,00	R\$	111,52	R\$	60.220,80	0%	100%	540,00	100%	0%	540,00	R\$	60.220,80	
4.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF. 03/2024	SINAPI	M2	402,00	R\$	156,30	R\$	62.832,60	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	
5		FALCO				R\$	326.659,42									R\$	0,00	
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$	1.752,96									R\$	0,00	
5.1.1	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 03/2024	SINAPI	M	22,00	R\$	79,68	R\$	1.752,96	0%	0%	0,00	0%	0%	0,00	R\$	0,00	

5.2	MOVIMENTO DE TERRA										R\$	5.094,79								R\$	R\$	
5.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	21,00	R\$	96,13	R\$	2.018,73	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	5,20	R\$	105,82	R\$	550,26	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_01/2024	SINAPI	M3	20,00	R\$	80,15	R\$	1.603,00	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.2.4	00095	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG SEINFRA	SEINFRA	M2	40,00	R\$	23,07	R\$	922,80	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.3	ALCERCE E EMBASAMENTOS										R\$	1.596,09									R\$	0,00
5.3.1	C3529	MULTIÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	5,20	R\$	306,94	R\$	1.596,09	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4	ESTRUTURA DE CONCRETO										R\$	46.966,76									R\$	0,00
5.4.1	FUNDAÇÕES										R\$	13.609,40									R\$	0,00
5.4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	14,00	R\$	44,27	R\$	619,78	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.1.2	511657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	62,63	R\$	47,78	R\$	2.997,46	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.1.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	52,42	R\$	15,72	R\$	824,04	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.1.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	296,46	R\$	11,68	R\$	3.462,65	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.1.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	6,86	R\$	832,43	R\$	5.710,47	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.2	VIGA BALDRAME E IMPERMEABILIZAÇÃO										R\$	3.967,37									R\$	0,00
5.4.2.1	511657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	21,45	R\$	47,78	R\$	1.024,88	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.2.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	30,59	R\$	15,72	R\$	480,87	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.2.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	70,58	R\$	11,68	R\$	824,37	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.2.4	96555	FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	1,28	R\$	832,43	R\$	1.065,51	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.2.5	504953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALCERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	19,50	R\$	29,32	R\$	571,74	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.3	PILARES										R\$	3.717,96								R\$	0,00	
5.4.3.1	507463	FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	23,76	R\$	47,27	R\$	1.123,14	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.3.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	28,19	R\$	13,12	R\$	369,85	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.3.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	97,73	R\$	10,00	R\$	977,30	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.3.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,18	R\$	1.057,35	R\$	1.247,67	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.4	VIGA SUPERIOR										R\$	6.642,88								R\$	0,00	
5.4.4.1	511657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	39,22	R\$	47,78	R\$	1.873,93	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	50,56	R\$	13,12	R\$	663,35	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.4.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	189,36	R\$	10,00	R\$	1.893,60	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	
5.4.4.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2-7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/ BRITA 11) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,55	R\$	566,20	R\$	1.443,81	0%		0%	0,00	0%						R\$	0,00	

5.8.5	98556	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,67	R\$ 25,34	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.6	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	COMPOSIÇÕES	UND	6,00	R\$ 54,23	R\$ 325,38	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.7	503398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	10,00	R\$ 268,10	R\$ 2.681,00	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.8	503287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	2,00	R\$ 220,50	R\$ 441,00	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.9	503282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	R\$ 258,73	R\$ 258,73	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	300,00	R\$ 4,88	R\$ 1.464,00	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.11	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	R\$ 10,69	R\$ 534,50	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.12	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	60,00	R\$ 11,51	R\$ 690,60	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.13	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 300,25	R\$ 600,50	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.14	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 22,27	R\$ 222,70	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.15	500353	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	ORSE	M	10,00	R\$ 13,59	R\$ 135,90	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.8.16	113505	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF: RFMLED-DC DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	12,00	R\$ 645,69	R\$ 7.748,28	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 3.474,74				R\$ -			
5.9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 216,10	R\$ 648,30	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 197,67	R\$ 593,01	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 51,80	R\$ 103,60	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.4	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 36,55	R\$ 438,60	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.5	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 26,25	R\$ 157,50	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.6	506386	*CAIXA DE PASSAGEM CPT-060 (40X40X60CM)	ORSE	UN	1,00	R\$ 329,30	R\$ 329,30	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.7	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 430,55	R\$ 430,55	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.8	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/MATERIAL)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 70,04	R\$ 70,04	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.9	89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 52,13	R\$ 104,26	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.10	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	24,00	R\$ 5,24	R\$ 125,76	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.11	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 18,65	R\$ 223,80	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.9.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 123,51	R\$ 247,02	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.10		COMBATE A INCENDIO				R\$ 332,85				R\$ -			
5.10.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,48	R\$ 17,48	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.10.2	1375565	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, * 20 X 20" CM, EM PVC * 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	ORSE	UN	2,00	R\$ 11,56	R\$ 23,12	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.10.3	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020. PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 231,23	R\$ 231,23	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.10.4	112721	PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	3,00	R\$ 20,34	R\$ 61,02	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.11		PISO				R\$ 23.953,68				R\$ -			
5.11.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	208,00	R\$ 41,23	R\$ 8.575,84	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.11.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_07/2023. PE	SINAPI	M2	208,00	R\$ 73,98	R\$ 15.387,84	0%	0%	0,00	0%	R\$ -	0,00
5.12		ESQUADRIAS				R\$ 4.998,71				R\$ -			

6.1.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	44,59	R\$	130,48	R\$	5.818,10	44,59	100%	100%	0%	44,59	100%	R\$	R\$	5.818,10
6.2		INFRAESTRUTURA																
6.2.1		ALICERCE																
6.2.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	4,79	R\$	468,28	R\$	2.243,06	4,79	100%	100%	0%	4,79	100%	R\$	R\$	2.243,06
6.2.2		SAPATÁBIOS DE FUNDAÇÃO																
6.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,24	R\$	44,27	R\$	143,43	3,24	100%	100%	0%	3,24	100%	R\$	R\$	143,43
6.2.2.2	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	16,63	R\$	137,76	R\$	2.290,95	16,63	100%	100%	0%	16,63	100%	R\$	R\$	2.290,95
6.2.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	10,56	R\$	18,92	R\$	199,80	10,56	100%	100%	0%	10,56	100%	R\$	R\$	199,80
6.2.2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	113,61	R\$	12,97	R\$	1.473,52	113,61	100%	100%	0%	113,61	100%	R\$	R\$	1.473,52
6.2.2.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,22	R\$	566,20	R\$	1.256,96	2,22	100%	100%	0%	2,22	100%	R\$	R\$	1.256,96
6.2.2.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,22	R\$	301,25	R\$	668,78	2,22	100%	100%	0%	2,22	100%	R\$	R\$	668,78
6.2.3		VIGA BALDRAME																
6.2.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	35,16	R\$	75,06	R\$	2.639,11	35,16	100%	100%	0%	35,16	100%	R\$	R\$	2.639,11
6.2.3.2	104918	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	92,58	R\$	13,18	R\$	1.220,20	92,58	100%	100%	0%	92,58	100%	R\$	R\$	1.220,20
6.2.3.3	104916	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	50,58	R\$	15,72	R\$	795,12	50,58	100%	100%	0%	50,58	100%	R\$	R\$	795,12
6.2.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,46	R\$	566,20	R\$	826,65	1,46	100%	100%	0%	1,46	100%	R\$	R\$	826,65
6.2.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,46	R\$	301,25	R\$	439,83	1,46	100%	100%	0%	1,46	100%	R\$	R\$	439,83
6.2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGA BALDRAME																
6.2.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	M2	34,62	R\$	44,27	R\$	1.532,63	34,62	100%	100%	0%	34,62	100%	R\$	R\$	1.532,63
6.3		ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO																
6.3.1		PILARES																
6.3.1.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,00	R\$	59,68	R\$	537,12	9,00	100%	100%	0%	9,00	100%	R\$	R\$	537,12
6.3.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,01	R\$	13,12	R\$	196,93	15,01	100%	100%	0%	15,01	100%	R\$	R\$	196,93
6.3.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	73,30	R\$	10,00	R\$	733,00	73,30	100%	100%	0%	73,30	100%	R\$	R\$	733,00
6.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,93	R\$	566,20	R\$	526,57	0,93	100%	100%	0%	0,93	100%	R\$	R\$	526,57
6.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,93	R\$	301,25	R\$	280,16	0,93	100%	100%	0%	0,93	100%	R\$	R\$	280,16
6.3.2		CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR																
6.3.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	5,28	R\$	75,06	R\$	396,32	5,28	100%	100%	0%	5,28	100%	R\$	R\$	396,32
6.3.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,63	R\$	13,12	R\$	100,11	7,63	100%	100%	0%	7,63	100%	R\$	R\$	100,11
6.3.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	21,72	R\$	10,00	R\$	217,20	21,72	100%	100%	0%	21,72	100%	R\$	R\$	217,20
6.3.2.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,22	R\$	716,26	R\$	157,58	0,22	100%	100%	0%	0,22	100%	R\$	R\$	157,58
6.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,22	R\$	301,25	R\$	66,28	0,22	100%	100%	0%	0,22	100%	R\$	R\$	66,28
6.3.3		VERGAS E CONTRAVERGAS																
6.3.3.1	105024	VERGA MOLDAADA IN LOGO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	13,60	R\$	53,87	R\$	732,63	13,60	100%	100%	0%	13,60	100%	R\$	R\$	732,63

6.3.3.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10* CM, AF_09/2024	SINAPI	M	9,80	R\$	41,59	R\$	407,58	9,80	100%	0%					R\$	407,58
6.3.4		IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE PRÉ-MOLDADA				R\$		R\$	3.300,48								R\$	
6.3.4.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM, AF_09/2023	SINAPI	M2	27,00	R\$	122,24	R\$	3.300,48	0,00	0%	0%					R\$	0,00
6.4		ALVENARIA E VEDAÇÕES				R\$		R\$	4.058,27								R\$	4.058,27
6.4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	SINAPI	M2	33,52	R\$	121,07	R\$	4.058,27	33,52	100%	0%					R\$	4.058,27
6.5		COBERTURA				R\$		R\$	36.440,45								R\$	36.440,45
6.5.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORBIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_07/2019	SINAPI	M2	75,72	R\$	67,87	R\$	5.139,12	0,00	0%	0%					R\$	0,00
6.5.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM VIGAS PARA COBERTURA	SEINFRA	M2	23,30	R\$	219,12	R\$	5.105,50	23,30	100%	0%					R\$	5.105,50
6.5.3	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M2	182,40	R\$	68,07	R\$	12.415,97	182,40	100%	0%					R\$	12.415,97
6.5.4	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M2	182,40	R\$	58,96	R\$	10.754,30	0,00	0%	0%					R\$	0,00
6.5.5	94221	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	SINAPI	M	11,50	R\$	27,84	R\$	320,16	0,00	0%	0%					R\$	0,00
6.5.6	51003275	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO, AF_07/2019	ORSE	M	45,00	R\$	60,12	R\$	2.705,40	0,00	0%	0%					R\$	0,00
6.6		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				R\$		R\$	32.621,31								R\$	32.621,31
6.6.1		INSTALAÇÕES HIDRAULICAS				R\$		R\$	5.740,95								R\$	5.740,95
6.6.1.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R\$	216,10	R\$	3.457,60	16,00	100%	0%					R\$	3.457,60
6.6.1.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	M	24,00	R\$	5,24	R\$	125,76	24,00	100%	0%					R\$	125,76
6.6.1.3	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$	23,76	R\$	273,12	12,00	100%	0%					R\$	273,12
6.6.1.4	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$	11,38	R\$	22,76	2,00	100%	0%					R\$	22,76
6.6.1.5	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$	4,70	R\$	9,40	2,00	100%	0%					R\$	9,40
6.6.1.6	501169	TÊ D98 DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DIÂM = 32MM	ORSE	UN	1,00	R\$	12,56	R\$	12,56	1,00	100%	0%					R\$	12,56
6.6.1.7	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$	123,51	R\$	494,04	4,00	100%	0%					R\$	494,04
6.6.1.8	00034640	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	R\$	1.268,42	R\$	1.268,42	1,00	100%	0%					R\$	1.268,42
6.6.1.9	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$	25,65	R\$	25,65	1,00	100%	0%					R\$	25,65
6.6.1.10	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$	17,92	R\$	17,92	1,00	100%	0%					R\$	17,92
6.6.1.11	94795	TORNEIRA DE BIDA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2"	SINAPI	UN	1,00	R\$	33,72	R\$	33,72	1,00	100%	0%					R\$	33,72
6.6.2		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				R\$		R\$	8.062,26								R\$	8.062,26
6.6.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R\$	197,67	R\$	3.162,72	16,00	100%	0%					R\$	3.162,72
6.6.2.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	M	42,00	R\$	36,55	R\$	1.535,10	42,00	100%	0%					R\$	1.535,10
6.6.2.3	506387	CAIXA DE PASSAGEM CP2-080 (60X60X80CM)	ORSE	UN	4,00	R\$	565,62	R\$	2.262,48	4,00	100%	0%					R\$	2.262,48
6.6.2.4	00035277	CAIXA DE GOROURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	2,00	R\$	430,55	R\$	861,10	2,00	100%	0%					R\$	861,10
6.6.2.5	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REDCO E PINTURA A CAL (C/MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$	70,04	R\$	140,08	2,00	100%	0%					R\$	140,08
6.6.2.6	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	2,00	R\$	18,05	R\$	36,10	2,00	100%	0%					R\$	36,10

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	
6.6.3	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESQ. QTD PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	6,00	R\$ 10,73	R\$ 64,38	0%	6,00	100%	64,38	0%	6,00	100%	64,38	0%	6,00	100%	64,38	0%	6,00	100%	64,38
6.6.3.1	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS																			
6.6.3.1	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	2,00	R\$ 356,31	R\$ 712,62	0%	2,00	0%	712,62	0%	2,00	0%	712,62	0%	2,00	0%	712,62	0%	2,00	0%	712,62
6.6.3.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	2,00	R\$ 371,66	R\$ 743,32	0%	2,00	0%	743,32	0%	2,00	0%	743,32	0%	2,00	0%	743,32	0%	2,00	0%	743,32
6.6.3.3	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	2,00	R\$ 333,24	R\$ 666,48	0%	2,00	0%	666,48	0%	2,00	0%	666,48	0%	2,00	0%	666,48	0%	2,00	0%	666,48
6.6.3.4	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE 10129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE CROMADO E TORNEIRA - REV.02	6,00	R\$ 705,07	R\$ 4.230,42	0%	6,00	0%	4.230,42	0%	6,00	0%	4.230,42	0%	6,00	0%	4.230,42	0%	6,00	0%	4.230,42
6.6.3.5	BACIA DE LOUÇA BRANCA, C/CAIXA ACOPLADA	6,00	R\$ 642,79	R\$ 3.856,74	0%	6,00	0%	3.856,74	0%	6,00	0%	3.856,74	0%	6,00	0%	3.856,74	0%	6,00	0%	3.856,74
6.6.3.6	BANICADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	5,00	R\$ 553,89	R\$ 2.769,45	0%	5,00	0%	2.769,45	0%	5,00	0%	2.769,45	0%	5,00	0%	2.769,45	0%	5,00	0%	2.769,45
6.6.3.7	DIVISÓRIA DE GRANILITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	18,30	R\$ 261,62	R\$ 4.787,65	0%	18,30	0%	4.787,65	0%	18,30	0%	4.787,65	0%	18,30	0%	4.787,65	0%	18,30	0%	4.787,65
6.6.3.8	TORNEIRA P/ PIA COZINHA Ø=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF.1159-C39 OU SIMILAR)	2,00	R\$ 167,24	R\$ 334,48	0%	2,00	0%	334,48	0%	2,00	0%	334,48	0%	2,00	0%	334,48	0%	2,00	0%	334,48
6.6.3.9	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680 C112, ACABAMENTO CROMADO 1,1/2 X 1,1/2 OU SIMILAR.	2,00	R\$ 345,50	R\$ 691,00	0%	2,00	0%	691,00	0%	2,00	0%	691,00	0%	2,00	0%	691,00	0%	2,00	0%	691,00
6.6.3.10	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	2,00	R\$ 12,97	R\$ 25,94	0%	2,00	0%	25,94	0%	2,00	0%	25,94	0%	2,00	0%	25,94	0%	2,00	0%	25,94
6.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
6.7.1	QUADROS E DISJUNTORES																			
6.7.1.1	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SUBTEPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	2,00	R\$ 127,86	R\$ 255,72	0%	2,00	0%	255,72	0%	2,00	0%	255,72	0%	2,00	0%	255,72	0%	2,00	0%	255,72
6.7.1.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA 08 DISJUNTORES DIN	2,00	R\$ 107,17	R\$ 214,34	0%	2,00	0%	214,34	0%	2,00	0%	214,34	0%	2,00	0%	214,34	0%	2,00	0%	214,34
6.7.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	2,00	R\$ 134,76	R\$ 269,52	0%	2,00	0%	269,52	0%	2,00	0%	269,52	0%	2,00	0%	269,52	0%	2,00	0%	269,52
6.7.1.4	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	2,00	R\$ 87,25	R\$ 174,50	0%	2,00	0%	174,50	0%	2,00	0%	174,50	0%	2,00	0%	174,50	0%	2,00	0%	174,50
6.7.1.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	6,00	R\$ 11,79	R\$ 70,74	0%	6,00	0%	70,74	0%	6,00	0%	70,74	0%	6,00	0%	70,74	0%	6,00	0%	70,74
6.7.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)																			
6.7.2.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	12,00	R\$ 29,21	R\$ 350,52	0%	12,00	0%	350,52	0%	12,00	0%	350,52	0%	12,00	0%	350,52	0%	12,00	0%	350,52
6.7.2.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	200,00	R\$ 3,33	R\$ 666,00	0%	200,00	0%	666,00	0%	200,00	0%	666,00	0%	200,00	0%	666,00	0%	200,00	0%	666,00
6.7.2.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	400,00	R\$ 4,88	R\$ 1.952,00	0%	400,00	0%	1.952,00	0%	400,00	0%	1.952,00	0%	400,00	0%	1.952,00	0%	400,00	0%	1.952,00
6.7.3	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS																			
6.7.3.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1,1/4")	50,00	R\$ 22,02	R\$ 1.101,00	0%	50,00	0%	1.101,00	0%	50,00	0%	1.101,00	0%	50,00	0%	1.101,00	0%	50,00	0%	1.101,00
6.7.4	PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO																			
6.7.4.1	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	18,00	R\$ 268,10	R\$ 4.825,80	0%	18,00	0%	4.825,80	0%	18,00	0%	4.825,80	0%	18,00	0%	4.825,80	0%	18,00	0%	4.825,80
6.7.4.2	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	6,00	R\$ 220,50	R\$ 1.323,00	0%	6,00	0%	1.323,00	0%	6,00	0%	1.323,00	0%	6,00	0%	1.323,00	0%	6,00	0%	1.323,00
6.7.4.3	LÂMPADA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	13,00	R\$ 54,23	R\$ 704,99	0%	13,00	0%	704,99	0%	13,00	0%	704,99	0%	13,00	0%	704,99	0%	13,00	0%	704,99
6.7.5	SISTEMA DE ATERRAMENTO																			
6.7.5.1	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	4,00	R\$ 300,25	R\$ 1.201,00	0%	4,00	0%	1.201,00	0%	4,00	0%	1.201,00	0%	4,00	0%	1.201,00	0%	4,00	0%	1.201,00
6.7.5.2	CABO COBRE NU 16MM2	6,00	R\$ 22,27	R\$ 133,62	0%	6,00	0%	133,62	0%	6,00	0%	133,62	0%	6,00	0%	133,62	0%	6,00	0%	133,62
6.7.5.3	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	4,00	R\$ 27,78	R\$ 111,12	0%	4,00	0%	111,12	0%	4,00	0%	111,12	0%	4,00	0%	111,12	0%	4,00	0%	111,12
6.8	COMBATE A INCENDIO																			
6.8.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2024	4,00	R\$ 17,48	R\$ 69,92	0%	4,00	0%	69,92	0%	4,00	0%	69,92	0%	4,00	0%	69,92	0%	4,00	0%	69,92
6.8.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	6,00	R\$ 11,55	R\$ 69,36	0%	6,00	0%	69,36	0%	6,00	0%	69,36	0%	6,00	0%	69,36	0%	6,00	0%	69,36

6.8.3	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 231,23	R\$ 462,46	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.8.4	112721	PLACA INDICATIVA DE "SAUDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	4,00	R\$ 20,34	R\$ 81,36	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.9		REVESTIMENTO				R\$ 41.685,50	R\$ 41.685,50	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	30.885,62
6.9.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	605,30	R\$ 8,36	R\$ 5.060,31	100%	0%	0%	605,30	100%	R\$	5.060,31
6.9.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	SINAPI	M2	472,28	R\$ 42,94	R\$ 20.279,70	100%	0%	0%	472,28	100%	R\$	20.279,70
6.9.3	87532	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS.	SINAPI	M2	133,02	R\$ 41,69	R\$ 5.545,60	100%	0%	0%	133,02	100%	R\$	5.545,60
6.9.4	87275	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	133,02	R\$ 81,19	R\$ 10.799,89	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.10		PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA - PISO				R\$ 45,82	R\$ 39.950,22	100%	0%	0%	255,62	100%	R\$	11.712,51
6.10.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	255,62	R\$ 45,82	R\$ 11.712,51	100%	0%	0%	255,62	100%	R\$	11.712,51
6.10.2	87256	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	255,62	R\$ 83,52	R\$ 21.349,38	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.10.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	148,50	R\$ 9,86	R\$ 1.464,21	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.10.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L=15CM	SEINFRA	M	57,00	R\$ 95,16	R\$ 5.424,12	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11		ESQUADRIAS				R\$ 20.551,21	R\$ 20.551,21	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11.1		PORTAS				R\$ 17.574,04	R\$ 17.574,04	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11.1.1	503540	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	R\$ 1.748,69	R\$ 3.497,38	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11.1.2	503541	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATES E FERRAGENS	ORSE	UN	2,00	R\$ 2.020,16	R\$ 4.040,32	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11.1.3	512710	PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 22	ORSE	M2	13,50	R\$ 355,67	R\$ 4.801,55	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11.1.4	91338	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,80	R\$ 902,55	R\$ 5.234,79	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11.2		JANELAS				R\$ 1.093,13	R\$ 1.093,13	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11.2.1	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUIDOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,50	R\$ 727,42	R\$ 1.091,13	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11.3		GRADE DE PROTEÇÃO				R\$ 1.886,04	R\$ 1.886,04	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.11.3.1	104406	GRADE EM METALON	ORSE	M2	7,40	R\$ 254,87	R\$ 1.886,04	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12		PINTURA				R\$ 23.182,93	R\$ 23.182,93	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.1		PINTURA INTERNA				R\$ 15.258,54	R\$ 15.258,54	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	358,86	R\$ 3,95	R\$ 1.417,50	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.1.2	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,86	R\$ 17,76	R\$ 6.373,35	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.1.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	358,86	R\$ 15,64	R\$ 5.612,57	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.1.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	102,72	R\$ 18,06	R\$ 1.855,12	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.2		PINTURA EXTERNA				R\$ 5.923,43	R\$ 5.923,43	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	211,40	R\$ 3,95	R\$ 835,03	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.2.2	88417	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VAOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	M2	211,40	R\$ 24,07	R\$ 5.086,40	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.3		PINTURA DE ESQUADRIAS				R\$ 2.000,96	R\$ 2.000,96	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALCÓQUIDO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	17,85	R\$ 23,85	R\$ 425,72	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00
6.12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	17,85	R\$ 16,99	R\$ 303,27	0%	0%	0%	0,00	0%	R\$	0,00

A Sr.
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 497.722,59** (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) referente aos serviços de reforma e revitalização da praça Irineu Veras Galvão.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 0178
Conta Corrente: 5883701
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO SAFRA (422)

São Luís, MA - 29 de JANEIRO de 2026

BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:014291133
08

Assinado de forma digital
por BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2026.01.29
13:02:23 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Rua das Juçaras, 03, Cond Executive Lake, Sala 402 – Renascença
CNPJ: 00.513.233/0001 - 98 CEP: 65.075-230 · Tel.: (98) 98407 - 7992

Email: biapdiniz@gmail.com



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000066

Data e Hora da Emissão

29/01/2026 17:15:19

Competência da NFS-e

01/2026

CERTIFICADO
1020260092114530



Chave de Acesso da NFS-e

2111300120051323300019800000000006626012008437430

Código de Verificação

0821.663B.5097.3666.2505.1D3B.DATF.C096

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF / CNPJ: **00.513.233/0001-98**

Inscrição Municipal: **550000**

Endereço: **R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE 3 - BAIRRO RENASCENCA - CEP:**

Município: **SAO LUIS**

UF: **MA**

Email: **trinta.contabilidade@hotmail.**

Telefone: **(98) 88373415**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

CPF/CNPJ: **06.117.709/0001-58**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA PRESIDENTE VARGAS 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**

Município: **CHAPADINHA**

UF: **MA**

Email: **nickmacklewre@gmail.com**

Telefone: **(98) 91660182**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: TERCEIRA MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO . CONTRATO 271/2024. AGENCIA: 0178 CONTA: 5883701 BANCO SAFRA. VALOR.: R\$ 497.722,59

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DO SERVIÇOS.	1	298.633,56	298.633,56
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	199.089,03	199.089,03

PIS (0,00%):
R\$ 0,00

COFINS (0,00%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,2000%):
R\$ 5.972,67

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):
R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,00%):
R\$ 0,00

CBS (0,00%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 497.722,59

Valor Total Composição:
R\$ 0,00

Valor Total Deduções:
R\$ 199.089,03

Base Cálculo:
R\$ 298.633,56

Aliquota:
5,00%

Valor ISS:
R\$ 14.931,68

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: **Local da Prestação**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO**

Local de Prestação do Serviço: **CHAPADINHA / MA**

Recolhimento: **RETIDO**

Atividade: **421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**

Serviço: **070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,**

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

ATESTO QUE:

OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM _____

Julliana Santana Costa Sim
CREA-MA 11309918-7
Engenheira Civil

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

06.117.709/0001-58

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA PRESIDENTE VARGAS 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**

MAPA ANEXO

Tipo da Dedução	CPF/CNPJ Fornecedor	Tipo de Documento	Data do Documento	Identificador do Documento	Valor Total Dedutível (R\$)
-----------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2026 a 02/02/2026

Certificação Número: 2026010400290036292052

Informação obtida em 29/01/2026 10:53:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.513.233/0001-98
Certidão n°: 47277961/2025
Expedição: 15/08/2025, às 09:09:30
Validade: 11/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:50:41 do dia 19/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/02/2026.

Código de controle da certidão: **B850.AA47.C1CF.2FC4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 400934/25

Data da

16/12/2025 11:43:46

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2025 11:43:46



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 118540/25

Data da

16/12/2025 11:44:37

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 16/03/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/12/2025 11:44:37



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012103532025

Validade: **06/04/2026**

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento: JARDIM DE ALAH
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **08 de outubro de 2025 as 16:18**, sob o código de autenticidade nº **8A57D59823769A1FF2802C8A1E00F07E**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."