

OFICIO Nº 141/2026 – GAB. SINURB

Chapadina MA, 30 de março de 2026.

À Senhora
DEUSILENE MENESES PONTES
Secretária de Municipal Finanças

Assunto: Processo para pagamento da 5ª medição dos serviços de reforma e revitalização da Praça Irineu Veras Galvão, área verde, quiosques e ampliação do palco e cobertura metálica no município de Chapadina, executados pela Empresa IDL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Senhora Secretaria,

Com os cumprimentos iniciais, aproveitamos do expediente, para encaminhar em anexo processo para pagamento da **5ª medição** de serviços executados pela empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, sob nº CNPJ: 00.513.233/0001-98, referente execução dos **serviços de reforma e revitalização da Praça Irineu Veras Galvão, área verde, quiosques e ampliação do palco e cobertura metálica do município de Chapadina**, Conforme:

Contrato nº 271/2025,
Processo Adm. nº 5223/2025,
Concorrência nº 031/2025,
NF nº 072,
Valor R\$ 223.847,31

DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO SAFRA
AG. 0178
C/C. 5883701
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

PREFEITURA MUN. DE CHAPADINHA

DATA RECEBIMENTO: 30/03/26

ÀS: 11:11h

ASSINATURA: João Paulo

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos ao tempo que renovamos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



RAIMUNDO PERES DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Ao
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: 5ª MEDIÇÃO CONTRATO 271/2025

OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar a **5 medição do contrato para reforma e revitalização da praça Irineu Veras Galvão**.

São Luís, MA – 24 de MARÇO de 2026

BEATRIZ PEREIRA Assinado de forma digital
por BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:014291133 DINIZ:01429113308
08 Dados: 2026.03.26
10:22:24 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA



BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBJETO	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVAO
Nº DA MEDIÇÃO	QUINTA MEDIÇÃO
PERÍODO	18/02 A 24/03
DATA	24/03/2026

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QNT	PÇ UNITARIO	PÇ TOTAL	QUANTIDADE		FINANCEIRO		SALDO	%
								AC ANTERIOR	AC ATUAL	AC ANTERIOR	AC ATUAL		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL													
1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R\$ 108,21	R\$ 40.982,18	240,00		R\$ 25.971,14	R\$ -	R\$ 25.971,14	0,00%
1.2	90776	ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	528,00	R\$ 28,43	R\$ 15.011,04	528,00		R\$ 15.011,04	R\$ -	R\$ 15.011,04	0,00%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES													
2.1	S11387	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO GRÁFICA 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TELA LONA 2,00CM E ESCORAMENTO, INSTALADO, REV 02 - 09/2023	ORSE	UN	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	1,00		R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00	0,00%
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF. 03/2024	SINAPI	M2	806,00	R\$ 93,90	R\$ 75.683,40	806,00		R\$ 75.683,40	R\$ -	R\$ 75.683,40	0,00%
3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES													
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M3	44,83	R\$ 58,53	R\$ 2.623,90	0,00	44,83	R\$ -	R\$ 2.623,90	R\$ 0,00	0,00%
3.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M2	314,12	R\$ 11,78	R\$ 3.700,33	0,00	314,12	R\$ -	R\$ 3.700,33	R\$ 0,00	0,00%
3.3	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R\$ 37,57	R\$ 1.577,94	0,00	42,00	R\$ -	R\$ 1.577,94	R\$ -	0,00%
3.4	C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R\$ 36,31	R\$ 1.525,02	0,00	42,00	R\$ -	R\$ 1.525,02	R\$ -	0,00%
3.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M2	490,15	R\$ 23,51	R\$ 11.523,43	0,00	490,15	R\$ -	R\$ 11.523,43	R\$ 0,00	0,00%
3.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	570,26	R\$ 7,37	R\$ 4.202,82	0,00	570,26	R\$ -	R\$ 4.202,82	R\$ 0,00	0,00%
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	UN	42,00	R\$ 12,98	R\$ 545,16	0,00	42,00	R\$ -	R\$ 545,16	R\$ -	0,00%
3.8	S12504	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	ORSE	M2	71,00	R\$ 13,85	R\$ 983,35	0,00	71,00	R\$ -	R\$ 983,35	R\$ -	0,00%
3.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M2	402,00	R\$ 3,65	R\$ 1.467,30	0,00	402,00	R\$ -	R\$ 1.467,30	R\$ -	0,00%
3.10	C2210	RETRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	30,54	R\$ 16,59	R\$ 506,66	0,00	30,54	R\$ -	R\$ 506,66	R\$ 0,00	0,00%
3.11	C1085	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,72	R\$ 29,20	R\$ 6.737,02	0,00	230,72	R\$ -	R\$ 6.737,02	R\$ 0,00	0,00%
3.12	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	SINAPI	M3	14,00	R\$ 83,67	R\$ 1.171,38	0,00	14,00	R\$ -	R\$ 1.171,38	R\$ -	0,00%
3.13	C2204	RETRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 333,37	R\$ 8.000,88	24,00		R\$ 8.000,88	R\$ -	R\$ 8.000,88	0,00%
3.14	98526	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M, AF. 03/2024	SINAPI	UN	24,00	R\$ 124,51	R\$ 2.988,24	24,00		R\$ 2.988,24	R\$ -	R\$ 2.988,24	0,00%
3.15	I03333	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS 0,23 M3 (CASE -580-H - 75,0 HP OU EQUIVALENTE) COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	ORSE	H	48,00	R\$ 69,77	R\$ 3.348,96	48,00		R\$ 3.348,96	R\$ -	R\$ 3.348,96	0,00%
3.16	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1.429,08	R\$ 4,47	R\$ 6.387,99	1.429,08		R\$ 6.387,99	R\$ -	R\$ 6.387,99	0,00%
3.17	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	7.145,40	R\$ 3,15	R\$ 22.508,01	7.145,40		R\$ 22.508,01	R\$ -	R\$ 22.508,01	0,00%
4 PAVIMENTAÇÃO													
4.1	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO, AF. 04/2022	SINAPI	M2	7.878,12	R\$ 2,87	R\$ 22.610,20	7.878,12		R\$ 22.610,20	R\$ -	R\$ 22.610,20	0,00%
4.2	00042008	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q=159 (2,52 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	7.878,12	R\$ 17,72	R\$ 139.600,29	7.878,12		R\$ 139.600,29	R\$ -	R\$ 139.600,29	0,00%
4.3	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-8CM	SEINFRA	M2	7.878,12	R\$ 82,30	R\$ 648.369,28	7.878,12		R\$ 648.369,28	R\$ -	R\$ 648.369,28	0,00%
							R\$ 953.421,78						

4.4	102965	CORTE EM PISOS OU LAJES DE CONCRETO UTILIZANDO COTADORA DE PISO E DISCOS DIAMANTADOS	ORSE	M	2.287,70	R\$	6,50	R\$	14.870,05	2287,70		R\$	14.870,05	R\$	-	R\$	14.870,05	R\$	-	0,00%
4.5	00003673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	2.287,70	R\$	2,15	R\$	4.918,56	2287,70		R\$	4.918,56	-R\$	R\$	4.918,57	-R\$	0,00	0,00%	
4.6	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNO, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO. AF_ 06/2022	SINAPI	M2	540,00	R\$	111,52	R\$	60.220,80	540,00		R\$	60.220,80	R\$	-	R\$	60.220,80	R\$	-	0,00%
4.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_ 03/2024	SINAPI	M2	402,00	R\$	156,30	R\$	62.832,60	0,00		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	62.832,60	100,00%
5	PALCO					R\$	326.659,42	R\$	1.752,96											
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	1.752,96	R\$	1.752,96											
5.1.1	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES AF_ 03/2024	SINAPI	M	22,00	R\$	79,68	R\$	1.752,96	22,00		R\$	1.752,96	R\$	-	R\$	1.752,96	R\$	-	0,00%
5.2	MOVIMENTO DE TERRA					R\$	5.094,79	R\$	2.018,73											
5.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	SINAPI	M3	21,00	R\$	96,13	R\$	2.018,73	21,00		R\$	2.018,73	R\$	-	R\$	2.018,73	R\$	-	0,00%
5.2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_ 01/2024	SINAPI	M3	5,20	R\$	105,82	R\$	550,26	5,20		R\$	550,26	-R\$	R\$	550,26	-R\$	0,00	0,00%	
5.2.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO ARENOSO. AF_ 06/2023	SINAPI	M3	20,00	R\$	80,15	R\$	1.603,00	20,00		R\$	1.603,00	R\$	-	R\$	1.603,00	R\$	-	0,00%
5.2.4	C0095	APLOMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 80 KG	SEINFRA	M2	40,00	R\$	23,07	R\$	922,80	40,00		R\$	922,80	R\$	-	R\$	922,80	R\$	-	0,00%
5.3	ALICERCE E EMBASAMENTOS					R\$	1.596,09	R\$	1.596,09											
5.3.1	C3529	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) CIAGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	5,20	R\$	306,94	R\$	1.596,09	5,20		R\$	1.596,09	R\$	-	R\$	1.596,09	R\$	0,00	0,00%
5.4	ESTRUTURA DE CONCRETO					R\$	46.966,76	R\$	13.609,40											
5.4.1	FUNDAÇÕES					R\$	46.966,76	R\$	13.609,40											
5.4.1.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF_ 01/2024	SINAPI	M2	14,00	R\$	44,27	R\$	619,78	14,00		R\$	619,78	R\$	-	R\$	619,78	R\$	-	0,00%
5.4.1.2	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO. - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	62,63	R\$	47,78	R\$	2.992,46	62,63		R\$	2.992,46	-R\$	R\$	2.992,46	-R\$	0,00	0,00%	
5.4.1.3	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	52,42	R\$	15,72	R\$	824,04	52,42		R\$	824,04	-R\$	R\$	824,04	-R\$	0,00	0,00%	
5.4.1.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	296,46	R\$	11,68	R\$	3.462,65	296,46		R\$	3.462,65	-R\$	R\$	3.462,65	-R\$	0,00	0,00%	
5.4.1.5	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	6,86	R\$	832,43	R\$	5.710,47	6,86		R\$	5.710,47	R\$	-	R\$	5.710,47	R\$	0,00	0,00%
5.4.2	VIGA BALDRAME E IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$	3.967,37	R\$	1.024,88											
5.4.2.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO. - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	21,45	R\$	47,78	R\$	1.024,88	21,45		R\$	1.024,88	R\$	-	R\$	1.024,88	R\$	0,00	0,00%
5.4.2.2	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	30,59	R\$	15,72	R\$	480,87	30,59		R\$	480,87	-R\$	R\$	480,87	-R\$	0,00	0,00%	
5.4.2.3	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 01/2024	SINAPI	KG	70,58	R\$	11,68	R\$	824,37	70,58		R\$	824,37	-R\$	R\$	824,37	-R\$	0,00	0,00%	
5.4.2.4	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 01/2024	SINAPI	M3	1,28	R\$	832,43	R\$	1.065,51	1,28		R\$	1.065,51	-R\$	R\$	1.065,51	-R\$	0,00	0,00%	
5.4.2.5	S04953	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMAGOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	ORSE	M2	19,50	R\$	29,32	R\$	571,74	19,50		R\$	571,74	R\$	-	R\$	571,74	R\$	-	0,00%
5.4.3	PILARES					R\$	3.717,96	R\$	1.123,14											
5.4.3.1	S07463	FORMA PLANA PARA PILARES EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO	ORSE	M2	23,76	R\$	47,27	R\$	1.123,14	23,76		R\$	1.123,14	R\$	-	R\$	1.123,14	R\$	0,00	0,00%

5.4.3.2	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	28,19	R\$ 13,12	R\$ 369,85	28,19		28,19	R\$ 369,85	R\$ -	R\$ -	369,85	-R\$	0,00	0,00%
5.4.3.3	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	97,73	R\$ 10,00	R\$ 977,30	97,73		97,73	R\$ 977,30	R\$ -	R\$ -	977,30	R\$ -	0,00%	0,00%
5.4.3.4	103669	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES. ANEXAMENTO A ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022	SINAPI	M3	1,18	R\$ 1.057,35	R\$ 1.247,67	1,18		1,18	R\$ 1.247,67	R\$ -	R\$ -	1.247,67	-R\$	0,00%	0,00%
5.4.4		VIGA SUPERIOR					R\$ 6.642,88										
5.4.4.1	S11657	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS EM COMPENSADO RESINADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07/2015	ORSE	M2	39,22	R\$ 47,78	R\$ 1.873,93	39,22		39,22	R\$ 1.873,93	R\$ -	R\$ -	1.873,93	-R\$	0,00%	0,00%
5.4.4.2	92759	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	50,56	R\$ 13,12	R\$ 663,35	50,56		50,56	R\$ 663,35	R\$ -	R\$ -	663,35	R\$	0,00%	0,00%
5.4.4.3	92762	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	189,36	R\$ 10,00	R\$ 1.893,60	189,36		189,36	R\$ 1.893,60	R\$ -	R\$ -	1.893,60	R\$	0,00%	0,00%
5.4.4.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	2,55	R\$ 566,20	R\$ 1.443,81	2,55		2,55	R\$ 1.443,81	R\$ -	R\$ -	1.443,81	R\$	0,00%	0,00%
5.4.4.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	2,55	R\$ 301,25	R\$ 768,19	2,55		2,55	R\$ 768,19	R\$ -	R\$ -	768,19	R\$	0,00%	0,00%
5.4.5		ESCALADA CONVENCIONAL					R\$ 10.094,13										
5.4.5.1	102073	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO. FCK 25 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF. 11/2020	SINAPI	M3	2,62	R\$ 3.852,72	R\$ 10.094,13	2,62		2,62	R\$ 10.094,13	R\$ -	R\$ -	10.094,13	R\$	0,00%	0,00%
5.4.6		LAJE PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO					R\$ 8.667,92										
5.4.6.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPÓIDA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF. 08/2025	SINAPI	M2	40,00	R\$ 202,04	R\$ 8.081,60	40,00		40,00	R\$ 8.081,60	R\$ -	R\$ -	8.081,60	R\$	0,00%	0,00%
5.4.6.2	S04266	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2:2:2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	ORSE	M	8,00	R\$ 73,29	R\$ 586,32	8,00		8,00	R\$ 586,32	R\$ -	R\$ -	586,32	R\$	0,00%	0,00%
5.4.7		VERGAS E CONTRAVERGAS					R\$ 267,10										
5.4.7.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	3,80	R\$ 53,87	R\$ 204,71	3,80		3,80	R\$ 204,71	R\$ -	R\$ -	204,71	R\$	0,00%	0,00%
5.4.7.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE 10" CM. AF. 03/2024	SINAPI	M	1,50	R\$ 41,59	R\$ 62,39	1,50		1,50	R\$ 62,39	R\$ -	R\$ -	62,39	R\$	0,01%	0,01%
5.5		PAREDES E DIVISÓRIAS					R\$ 99.531,37										
5.5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	SINAPI	M2	99,00	R\$ 121,07	R\$ 11.985,93	99,00		99,00	R\$ 11.985,93	R\$ -	R\$ -	11.985,93	R\$	0,00%	0,00%
5.5.2	S12182	BRISSE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	ORSE	M2	140,00	R\$ 360,00	R\$ 50.400,00	140,00		140,00	R\$ 50.400,00	R\$ -	R\$ -	50.400,00	R\$	0,00%	0,00%
5.5.3	112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRE, 1,00 NX 1,00M, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL POR PARAFUSOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	55,56	R\$ 635,87	R\$ 35.328,94	55,56		55,56	R\$ 35.328,94	R\$ -	R\$ -	35.328,94	R\$	0,00%	0,00%
5.5.4	C1620	LEITREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	21,00	R\$ 86,50	R\$ 1.816,50	21,00		21,00	R\$ 1.816,50	R\$ -	R\$ -	1.816,50	R\$	0,00%	0,00%
5.6		COBERTURA					R\$ 101.027,95										
5.6.1	C3858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	128,00	R\$ 6,94	R\$ 888,32	128,00		128,00	R\$ 888,32	R\$ -	R\$ -	888,32	R\$	0,00%	0,00%
5.6.2	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	128,00	R\$ 28,01	R\$ 3.585,28	128,00		128,00	R\$ 3.585,28	R\$ -	R\$ -	3.585,28	R\$	0,00%	0,00%
5.6.3	C5217	ESTRUTURA TRELIZADA DE COBERTURA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	1.632,00	R\$ 20,23	R\$ 33.015,36	1.632,00		1.632,00	R\$ 33.015,36	R\$ -	R\$ -	33.015,36	R\$	0,00%	0,00%

5.6.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRILICADA EM AÇO - PILARES	SEINFRA	M2	31,05	R\$ 256,64	R\$	7.968,67	31,05			31,05	R\$	7.968,67	R\$	7.968,67	-	R\$	0,00	0,00%
5.6.5	S17275	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN - ISOESTE OU SIMILAR	ORSE	M2	234,00	R\$ 237,48	R\$	55.570,32	234,00			234,00	R\$	55.570,32	R\$	55.570,32	-	R\$	0,00%	0,00%
5.7	REVESTIMENTO																			
5.7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF. 10/2022	SINAPI	M2	198,00	R\$ 8,36	R\$	1.655,28	198,00			198,00	R\$	1.655,28	R\$	1.655,28	-	R\$	0,00%	0,00%
5.7.2	87530	MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	SINAPI	M2	185,58	R\$ 42,94	R\$	7.968,81	185,58			185,58	R\$	7.968,81	R\$	7.968,81	-	R\$	0,00%	0,00%
5.7.3	87532	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS, AF. 03/2024	SINAPI	M2	12,42	R\$ 41,69	R\$	517,79	12,42			12,42	R\$	517,79	R\$	517,79	-	R\$	0,00%	0,00%
5.7.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33x45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF. 02/2023, PE	SINAPI	M2	12,42	R\$ 81,19	R\$	1.008,38	12,42			12,42	R\$	1.008,38	R\$	1.008,38	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
5.8.1	00013395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 16 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R\$ 423,42	R\$	423,42	1,00			1,00	R\$	423,42	R\$	423,42	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.2	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 134,76	R\$	134,76	1,00			1,00	R\$	134,76	R\$	134,76	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.3	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - Z/5V	ORSE	UN	1,00	R\$ 87,25	R\$	87,25	1,00			1,00	R\$	87,25	R\$	87,25	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 11,79	R\$	35,37	3,00			3,00	R\$	35,37	R\$	35,37	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.5	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,67	R\$	25,34	2,00			2,00	R\$	25,34	R\$	25,34	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.6	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 02/2020	COMPOSIÇÕES	UND	6,00	R\$ 54,23	R\$	325,38	6,00			6,00	R\$	325,38	R\$	325,38	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.7	S03388	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ALTERNAMENTO	ORSE	PT	10,00	R\$ 268,10	R\$	2.681,00	10,00			10,00	R\$	2.681,00	R\$	2.681,00	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.8	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	2,00	R\$ 220,50	R\$	441,00	2,00			2,00	R\$	441,00	R\$	441,00	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.9	S03282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	R\$ 258,73	R\$	258,73	1,00			1,00	R\$	258,73	R\$	258,73	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.10	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	300,00	R\$ 4,88	R\$	1.464,00	300,00			300,00	R\$	1.464,00	R\$	1.464,00	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.11	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	50,00	R\$ 10,69	R\$	534,50	50,00			50,00	R\$	534,50	R\$	534,50	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.12	91655	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	SINAPI	M	60,00	R\$ 11,51	R\$	690,60	60,00			60,00	R\$	690,60	R\$	690,60	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.13	C0328	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/8" X 2,40M	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 300,25	R\$	600,50	2,00			2,00	R\$	600,50	R\$	600,50	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.14	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	10,00	R\$ 22,27	R\$	222,70	10,00			10,00	R\$	222,70	R\$	222,70	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.15	S00353	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	ORSE	M	10,00	R\$ 13,59	R\$	135,90	10,00			10,00	R\$	135,90	R\$	135,90	-	R\$	0,00%	0,00%
5.8.16	I13505	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFLMLED-DC-DPS-190-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	12,00	R\$ 645,69	R\$	7.748,28	12,00			12,00	R\$	7.748,28	R\$	7.748,28	-	R\$	0,00%	0,00%
5.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																			
5.9.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 216,10	R\$	648,30	3,00			3,00	R\$	648,30	R\$	648,30	-	R\$	0,00%	0,00%
5.9.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	3,00	R\$ 197,67	R\$	593,01	3,00			3,00	R\$	593,01	R\$	593,01	-	R\$	0,00%	0,00%
5.9.3	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESSOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 51,80	R\$	103,60	2,00			2,00	R\$	103,60	R\$	103,60	-	R\$	0,00%	0,00%

5.9.4	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 36,55	R\$ 438,60	12,00	438,60	R\$	-	R\$	438,60	R\$	-	0,00%
5.9.5	89712	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	SINAPI	M	6,00	R\$ 26,25	R\$ 157,50	6,00	157,50	R\$	-	R\$	157,50	R\$	-	0,00%
5.9.6	S06386	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (60X40X60CM)	ORSE	UN	1,00	R\$ 329,30	R\$ 329,30	1,00	329,30	R\$	-	R\$	329,30	R\$	-	0,00%
5.9.7	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC; DIAMETRO MINIMO 300MM; DIAMETRO DE SAIDA 100MM; CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS; COM TAMPA E GESTO	SINAPI	UN	1,00	R\$ 430,55	R\$ 430,55	1,00	430,55	R\$	-	R\$	430,55	R\$	-	0,00%
5.9.8	C3738	INSTALACAO DE TUBO DE VENTILACAO 50MM C/ L=4M; C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 70,04	R\$ 70,04	1,00	70,04	R\$	-	R\$	70,04	R\$	-	0,00%
5.9.9	89634	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 52,13	R\$ 104,26	2,00	104,26	R\$	-	R\$	104,26	R\$	-	0,00%
5.9.10	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	SINAPI	M	24,00	R\$ 5,24	R\$ 125,76	24,00	125,76	R\$	-	R\$	125,76	R\$	-	0,00%
5.9.11	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 18,65	R\$ 223,80	12,00	223,80	R\$	-	R\$	223,80	R\$	-	0,00%
5.9.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA CROMADA D= 25MM (1")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 123,51	R\$ 247,02	2,00	247,02	R\$	-	R\$	247,02	R\$	-	0,00%
5.10		COMBATE A INCENDIO					R\$ 332,85									
5.10.1	87598	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,48	R\$ 17,48	1,00	17,48	R\$	-	R\$	17,48	R\$	-	0,00%
5.10.2	375565	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMADA (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	ORSE	UN	2,00	R\$ 11,56	R\$ 23,12	2,00	23,12	R\$	-	R\$	23,12	R\$	-	0,00%
5.10.3	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PDS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020, PE	SINAPI	UN	1,00	R\$ 231,23	R\$ 231,23	1,00	231,23	R\$	-	R\$	231,23	R\$	-	0,00%
5.10.4	112721	PLACA INDICATIVA DE "SAIDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	3,00	R\$ 20,34	R\$ 61,02	3,00	61,02	R\$	-	R\$	61,02	R\$	-	0,00%
5.11		PISO					R\$ 23.963,68									
5.11.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	208,00	R\$ 41,23	R\$ 8.575,84	208,00	8.575,84	R\$	-	R\$	8.575,84	R\$	-	0,00%
5.11.2	87257	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023, PE	SINAPI	M2	208,00	R\$ 73,98	R\$ 15.387,84	208,00	15.387,84	R\$	-	R\$	15.387,84	R\$	-	0,00%
5.12		ESQUADRIAS					R\$ 4.988,71									
5.12.1	100688	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.019,86	R\$ 1.019,86	1,00	1.019,86	R\$	-	R\$	1.019,86	R\$	-	0,00%
5.12.2	100682	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATEANTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.037,36	R\$ 1.037,36	1,00	1.037,36	R\$	-	R\$	1.037,36	R\$	-	0,00%
5.12.3	102184	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 1,10X210 CM, ESPESURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.875,48	R\$ 1.875,48	1,00	1.875,48	R\$	-	R\$	1.875,48	R\$	-	0,00%
5.12.4	100674	BASCULANTE - CAXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATEANTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, FIXACAO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,02	R\$ 757,75	R\$ 772,91	1,02	772,91	R\$	-	R\$	772,91	R\$	0,00	0,00%
5.12.5	104406	GRADE EM METALON	ORSE	M2	1,15	R\$ 254,87	R\$ 293,10	1,15	293,10	R\$	-	R\$	293,10	R\$	0,00	0,00%
5.13		PINTURA INTERNA					R\$ 7.383,24									
5.13.1.1	88415	APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	120,00	R\$ 3,95	R\$ 474,00	120,00	474,00	R\$	-	R\$	474,00	R\$	-	0,00%

5.13.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM PAREDE. UMA DEMÃO. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,00	R\$ 11,49	R\$ 1.378,80	120,00			R\$ 1.378,80	R\$ -	R\$ 1.378,80	R\$ -	0,00%
5.13.1.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,00	R\$ 10,80	R\$ 1.296,00	40,00			R\$ 432,00	R\$ -	R\$ 432,00	R\$ 864,00	66,67%
5.13.1.4	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO. APLICAÇÃO MANUAL EM TEITO. UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	40,00	R\$ 4,65	R\$ 186,00	40,00			R\$ 186,00	R\$ -	R\$ 186,00	R\$ -	0,00%
5.13.1.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX. APLICAÇÃO EM TEITO. DUAS DEMÃOS. LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	40,00	R\$ 32,19	R\$ 1.287,60	40,00			R\$ 1.287,60	R\$ -	R\$ 1.287,60	R\$ -	0,00%
5.13.1.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM TEITO. DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	40,00	R\$ 13,22	R\$ 528,80	40,00			R\$ 528,80	R\$ -	R\$ 528,80	R\$ -	0,00%
5.13.2		PINTURA EXTERNA				R\$ 1.883,52									
5.13.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	54,00	R\$ 3,95	R\$ 213,30	54,00			R\$ 213,30	R\$ -	R\$ 213,30	R\$ -	0,00%
5.13.2.2	502283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	ORSE	M2	54,00	R\$ 15,29	R\$ 825,66	54,00			R\$ 825,66	R\$ -	R\$ 825,66	R\$ -	0,00%
5.13.2.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	54,00	R\$ 15,64	R\$ 844,56	54,00			R\$ 844,56	R\$ -	R\$ 844,56	R\$ -	0,00%
5.13.3		PINTURA EM ESQUADRIAS				R\$ 348,52									
5.13.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	6,82	R\$ 23,85	R\$ 162,66	6,82			R\$ 162,66	R\$ -	R\$ 162,66	R\$ 0,00	0,00%
5.13.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (CIMENTADA) EMALTE SINTÉTICO ACEITADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	6,82	R\$ 16,99	R\$ 115,87	6,82			R\$ 115,87	R\$ -	R\$ 115,87	R\$ 0,00	0,00%
5.13.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (FACETO FERRO) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,30	R\$ 30,43	R\$ 69,99	2,30			R\$ 69,99	R\$ -	R\$ 69,99	R\$ 0,00	0,00%
5.14		LOUÇAS E METAIS				R\$ 3.580,29									
5.14.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA COCAIMA ACOPLADA BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 642,79	R\$ 642,79	1,00			R\$ 642,79	R\$ -	R\$ 642,79	R\$ -	0,00%
5.14.2	S12269	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDRINA E PVC. DIMENSÃO 60x60x10 CM. CUBA DE COZINHA EM AÇO INOX. VALVULA CROMADA. TORNEIRA EM AÇO INOX. INCLUSIVE RODÓPIA 10 CM. ASSENTADA.	ORSE	UN	1,00	R\$ 2.020,94	R\$ 2.020,94	1,00			R\$ 2.020,94	R\$ -	R\$ 2.020,94	R\$ -	0,00%
5.14.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM. INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM. VALVULA METAL CROMADO. SIFÃO FLEXÍVEL PVC. ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA. PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 754,50	R\$ 754,50	1,00			R\$ 754,50	R\$ -	R\$ 754,50	R\$ -	0,00%
5.14.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 70,03	R\$ 70,03	1,00			R\$ 70,03	R\$ -	R\$ 70,03	R\$ -	0,00%
5.14.5	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 92,03	R\$ 92,03	1,00			R\$ 92,03	R\$ -	R\$ 92,03	R\$ -	0,00%
6		ABRIGO DA PRAÇA				R\$ 243.266,76									
6.1		MOVIMENTAÇÕES DE TERRA				R\$ 7.357,90									
6.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	6,91	R\$ 96,13	R\$ 664,26	6,91			R\$ 664,26	R\$ -	R\$ 664,26	R\$ 0,00	0,00%
6.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	4,79	R\$ 105,82	R\$ 506,88	4,79			R\$ 506,88	R\$ -	R\$ 506,88	R\$ 0,00	0,00%
6.1.3	C0095	APILAMENTO DE PRISO OU FUNDO DE VALAS CIMAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	15,98	R\$ 23,07	R\$ 368,66	15,98			R\$ 368,66	R\$ -	R\$ 368,66	R\$ 0,00	0,00%
6.1.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	44,59	R\$ 130,48	R\$ 5.818,10	44,59			R\$ 5.818,10	R\$ -	R\$ 5.818,10	R\$ 0,00	0,00%
6.2		INFRAESTRUTURA				R\$ 15.730,04									
6.2.1		ALICERCE				R\$ 2.243,06									
6.2.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	4,79	R\$ 468,28	R\$ 2.243,06	4,79			R\$ 2.243,06	R\$ -	R\$ 2.243,06	R\$ 0,00	0,00%
6.2.2		SAPATABLOCOS DE FUNDAÇÃO				R\$ 6.033,44									
6.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,24	R\$ 44,27	R\$ 143,43	3,24			R\$ 143,43	R\$ -	R\$ 143,43	R\$ 0,00	0,00%
6.2.2.2	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, E=17 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	16,63	R\$ 137,76	R\$ 2.290,95	16,63			R\$ 2.290,95	R\$ -	R\$ 2.290,95	R\$ 0,00	0,00%
6.2.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM. - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	10,56	R\$ 18,92	R\$ 199,80	10,56			R\$ 199,80	R\$ -	R\$ 199,80	R\$ 0,00	0,00%

6.4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS (RESORSA HORIZONTAL DE SEUS LADOS) COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 1/2021	SINAPI	M2	33,52	R\$ 121,07	R\$	4.058,27	33,52			33,52	R\$	4.058,27	R\$	4.058,27	R\$	0,00	0,00%
6.5	COBERTURA																		
6.5.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO, COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 40°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	SINAPI	M2	75,72	R\$ 67,87	R\$	5.139,12	75,72			75,72	R\$	5.139,12	R\$	5.139,12	R\$	0,00	0,00%
6.5.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM VIGAS PARA COBERTURA	SEINFRA	M2	23,30	R\$ 219,12	R\$	5.105,50	23,30			23,30	R\$	5.105,50	R\$	5.105,50	R\$	0,00	0,00%
6.5.3	92569	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CABROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M2	182,40	R\$ 68,07	R\$	12.415,97	182,40			182,40	R\$	12.415,97	R\$	12.415,97	R\$	0,00	0,00%
6.5.4	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M2	182,40	R\$ 56,96	R\$	10.754,30	182,40			182,40	R\$	10.754,30	R\$	10.754,30	R\$	0,00	0,00%
6.5.5	94221	CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M	11,50	R\$ 27,84	R\$	320,16	11,50			11,50	R\$	320,16	R\$	320,16	R\$	0,00	0,00%
6.5.6	S100327S	RIFTO EXTERNO INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF. 07/2019	ORSE	M	45,00	R\$ 60,12	R\$	2.705,40	45,00			45,00	R\$	2.705,40	R\$	2.705,40	R\$	0,00	0,00%
6.6	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS																		
6.6.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS																		
6.6.1.1	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R\$ 216,10	R\$	3.457,60	16,00			16,00	R\$	3.457,60	R\$	3.457,60	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.2	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SINAPI	M	24,00	R\$ 5,24	R\$	125,76	24,00			24,00	R\$	125,76	R\$	125,76	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.3	104316	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2022	SINAPI	M	12,00	R\$ 22,76	R\$	273,12	12,00			12,00	R\$	273,12	R\$	273,12	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.4	94675	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	SINAPI	UN	2,00	R\$ 11,38	R\$	22,76	2,00			2,00	R\$	22,76	R\$	22,76	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.5	103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 4,70	R\$	9,40	2,00			2,00	R\$	9,40	R\$	9,40	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.6	S01169	TÊ 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 32MM	ORSE	UN	1,00	R\$ 12,56	R\$	12,56	1,00			1,00	R\$	12,56	R\$	12,56	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.7	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/ANOPLA-CROMADA DE 25MM (1")	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 123,51	R\$	494,04	4,00			4,00	R\$	494,04	R\$	494,04	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.8	00034640	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.268,42	R\$	1.268,42	1,00			1,00	R\$	1.268,42	R\$	1.268,42	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.9	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 25,65	R\$	25,65	1,00			1,00	R\$	25,65	R\$	25,65	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.10	94783	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 04/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,92	R\$	17,92	1,00			1,00	R\$	17,92	R\$	17,92	R\$	0,00	0,00%
6.6.1.11	94795	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	R\$ 33,72	R\$	33,72	1,00			1,00	R\$	33,72	R\$	33,72	R\$	0,00	0,00%
6.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS																		
6.6.2.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	16,00	R\$ 197,67	R\$	3.162,72	16,00			16,00	R\$	3.162,72	R\$	3.162,72	R\$	0,00	0,00%
6.6.2.2	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF. 08/2022	SINAPI	M	42,00	R\$ 36,55	R\$	1.535,10	42,00			42,00	R\$	1.535,10	R\$	1.535,10	R\$	0,00	0,00%
6.6.2.3	S06387	CAIXA DE PASSAGEM CP2-980 (60X60X60CM)	ORSE	UN	4,00	R\$ 565,62	R\$	2.262,48	4,00			4,00	R\$	2.262,48	R\$	2.262,48	R\$	0,00	0,00%
6.6.2.4	00035277	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MÍNIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO	SINAPI	UN	2,00	R\$ 430,55	R\$	861,10	2,00			2,00	R\$	861,10	R\$	861,10	R\$	0,00	0,00%
6.6.2.5	C3738	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50MM C/ L=4M, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 70,04	R\$	140,08	2,00			2,00	R\$	140,08	R\$	140,08	R\$	0,00	0,00%
6.6.2.6	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 18,05	R\$	36,10	2,00			2,00	R\$	36,10	R\$	36,10	R\$	0,00	0,00%

6.6.2.7	104341	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESSOOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$	10,78	R\$	64,68	6,00		6,00	R\$	64,68	R\$	64,68	R\$	-	-	0,00%
6.6.3		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS				R\$		18.818,10												
6.6.3.1	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	356,31	R\$	712,62	2,00		2,00	R\$	712,62	R\$	712,62	R\$	-	-	0,00%
6.6.3.2	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	371,66	R\$	743,32	2,00		2,00	R\$	743,32	R\$	743,32	R\$	-	-	0,00%
6.6.3.3	100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	333,24	R\$	666,48	2,00		2,00	R\$	666,48	R\$	666,48	R\$	-	-	0,00%
6.6.3.4	S04768	CUBA DE EMBUTIR, CIRCULAR, CELITE, 10/129 OU SIMILAR, INCLUSIVE SIFÃO GROMADO, VALVULA CROMADA PARA PIA E ENGATE, CROMADO E TORNEIRA - REV.02	ORSE	UN	6,00	R\$	705,07	R\$	4.230,42	6,00		6,00	R\$	4.230,42	R\$	4.230,42	R\$	-	-	0,00%
6.6.3.5	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA, C/ACAPLADA	SEINFRA	UN	6,00	R\$	842,79	R\$	3.856,74	6,00		6,00	R\$	3.856,74	R\$	3.856,74	R\$	-	-	0,00%
6.6.3.6	S10759	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	ORSE	M2	5,00	R\$	553,89	R\$	2.769,45	5,00		5,00	R\$	2.769,45	R\$	2.769,45	R\$	-	-	0,00%
6.6.3.7	C1134	DIVISÓRIA DE GRANULITE C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	SEINFRA	M2	18,30	R\$	261,62	R\$	4.787,65	18,30		18,30	R\$	4.787,65	R\$	4.787,65	R\$	0,00	0,00%	
6.6.3.8	I02258	TORNEIRA P/ PIA COZINHA D=1/2" (LINHA STANDARD, DECA, REF. 1159-C39 OU SIMILAR)	ORSE	UN	2,00	R\$	167,24	R\$	334,48	2,00		2,00	R\$	334,48	R\$	334,48	R\$	-	-	0,00%
6.6.3.9	I02016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680 C112, ACABAMENTO GROMADO 1,1/2 X 1,1/2 OU SIMILAR.	ORSE	UN	2,00	R\$	345,50	R\$	691,00	2,00		2,00	R\$	691,00	R\$	691,00	R\$	-	-	0,00%
6.6.3.10	86885	ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	12,97	R\$	25,94	2,00		2,00	R\$	25,94	R\$	25,94	R\$	-	-	0,00%
6.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$		13.359,87												
6.7.1		QUADROS E DISJUNTORES				R\$		984,82												
6.7.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$	127,86	R\$	255,72	2,00		2,00	R\$	255,72	R\$	255,72	R\$	-	-	0,00%
6.7.1.2	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$	107,17	R\$	214,34	2,00		2,00	R\$	214,34	R\$	214,34	R\$	-	-	0,00%
6.7.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	2,00	R\$	134,76	R\$	269,52	2,00		2,00	R\$	269,52	R\$	269,52	R\$	-	-	0,00%
6.7.1.4	S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	2,00	R\$	87,25	R\$	174,50	2,00		2,00	R\$	174,50	R\$	174,50	R\$	-	-	0,00%
6.7.1.5	93855	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$	11,79	R\$	70,74	6,00		6,00	R\$	70,74	R\$	70,74	R\$	-	-	0,00%
6.7.2		CABOS E FIOS (CONDUTORES)				R\$		2.988,52												
6.7.2.1	91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	12,00	R\$	29,21	R\$	350,52	12,00		12,00	R\$	350,52	R\$	350,52	R\$	-	-	0,00%
6.7.2.2	91924	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	200,00	R\$	3,33	R\$	666,00	200,00		200,00	R\$	666,00	R\$	666,00	R\$	-	-	0,00%
6.7.2.3	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	SINAPI	M	400,00	R\$	4,88	R\$	1.952,00	400,00		400,00	R\$	1.952,00	R\$	1.952,00	R\$	-	-	0,00%
6.7.3		ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS				R\$		1.101,00												
6.7.3.1	S00355	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1,1/4")	ORSE	M	50,00	R\$	22,02	R\$	1.101,00	50,00		50,00	R\$	1.101,00	R\$	1.101,00	R\$	-	-	0,00%
6.7.4		PONTOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO				R\$		6.853,79												
6.7.4.1	S03398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	18,00	R\$	268,10	R\$	4.825,80	18,00		18,00	R\$	4.825,80	R\$	4.825,80	R\$	-	-	0,00%
6.7.4.2	S03287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	6,00	R\$	220,90	R\$	1.323,00	6,00		6,00	R\$	1.323,00	R\$	1.323,00	R\$	-	-	0,00%
6.7.4.3	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	COMPOSIÇÕES	UND	13,00	R\$	54,23	R\$	704,99	13,00		13,00	R\$	704,99	R\$	704,99	R\$	-	-	0,00%
6.7.5		SISTEMA DE ATERRAMENTO				R\$		1.445,74												
6.7.5.1	C0328	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	4,00	R\$	300,25	R\$	1.201,00	4,00		4,00	R\$	1.201,00	R\$	1.201,00	R\$	-	-	0,00%
6.7.5.2	C0518	CABO COBRE, NU, 16MM2	SEINFRA	M	5,00	R\$	22,27	R\$	133,62	5,00		5,00	R\$	133,62	R\$	133,62	R\$	-	-	0,00%
6.7.5.3	111379	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	UN	4,00	R\$	27,78	R\$	111,12	4,00		4,00	R\$	111,12	R\$	111,12	R\$	-	-	0,00%

6.8		COMBATE A INCENDIO										R\$		683,10									
6.8.1	97999	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 09/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 17,48	R\$	69,92	R\$	4,00	69,92	R\$	4,00	69,92	R\$	69,92	R\$	-	-	69,92	R\$	-	0,00%
6.8.2	1375565	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	ORSE	UN	6,00	R\$ 11,56	R\$	69,36	R\$	6,00	69,36	R\$	6,00	69,36	R\$	69,36	R\$	-	-	69,36	R\$	-	0,00%
6.8.3	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARCA E INSTALACAO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 231,23	R\$	462,46	R\$	2,00	462,46	R\$	2,00	462,46	R\$	462,46	R\$	-	-	462,46	R\$	-	0,00%
6.8.4	112721	PLACA INDICATIVA DE "SAIDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	4,00	R\$ 20,34	R\$	81,36	R\$	4,00	81,36	R\$	4,00	81,36	R\$	81,36	R\$	-	-	81,36	R\$	-	0,00%
6.9		REVESTIMENTO																					
		CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_ 10/2022																					
6.9.1	87905		SINAPI	M2	605,30	R\$ 8,36	R\$	5.060,31	R\$	605,30	5.060,31	R\$	605,30	5.060,31	R\$	5.060,31	R\$	-	-	5.060,31	R\$	0,00	0,00%
6.9.2	87530		SINAPI	M2	472,28	R\$ 42,94	R\$	20.279,70	R\$	472,28	20.279,70	R\$	472,28	20.279,70	R\$	20.279,70	R\$	-	-	20.279,70	R\$	0,00	0,00%
6.9.3	87532		SINAPI	M2	133,02	R\$ 41,69	R\$	5.545,60	R\$	133,02	5.545,60	R\$	133,02	5.545,60	R\$	5.545,60	R\$	-	-	5.545,60	R\$	0,00	0,00%
6.9.4	87275		SINAPI	M2	133,02	R\$ 81,19	R\$	10.799,89	R\$	133,02	10.799,89	R\$	133,02	10.799,89	R\$	10.799,89	R\$	-	-	10.799,89	R\$	0,00	0,00%
6.10		PAVIMENTACAO INTERNA E EXTERNA - PISO																					
6.10.1	C1611		SEINFRA	M2	255,62	R\$ 45,82	R\$	11.712,51	R\$	255,62	11.712,51	R\$	255,62	11.712,51	R\$	11.712,51	R\$	-	-	11.712,51	R\$	0,00	0,00%
6.10.2	87256		SINAPI	M2	255,62	R\$ 83,52	R\$	21.349,38	R\$	255,62	21.349,38	R\$	255,62	21.349,38	R\$	21.349,38	R\$	-	-	21.349,38	R\$	0,00	0,00%
6.10.3	88649		SINAPI	M	148,50	R\$ 9,86	R\$	1.464,21	R\$	148,50	1.464,21	R\$	148,50	1.464,21	R\$	1.464,21	R\$	-	-	1.464,21	R\$	-	0,00%
6.10.4	C2284		SEINFRA	M	57,00	R\$ 95,16	R\$	5.424,12	R\$	57,00	5.424,12	R\$	57,00	5.424,12	R\$	5.424,12	R\$	-	-	5.424,12	R\$	-	0,00%
6.11		ESQUADRIAS																					
6.11.1		PORTAS																					
6.11.1.1	S03540		ORSE	UN	2,00	R\$ 1.748,69	R\$	3.497,38	R\$	2,00	3.497,38	R\$	2,00	3.497,38	R\$	3.497,38	R\$	-	-	3.497,38	R\$	-	0,00%
6.11.1.2	S03541		ORSE	UN	2,00	R\$ 2.020,16	R\$	4.040,32	R\$	2,00	4.040,32	R\$	2,00	4.040,32	R\$	4.040,32	R\$	-	-	4.040,32	R\$	-	0,00%
6.11.1.3	S12710		ORSE	M2	13,50	R\$ 355,67	R\$	4.801,55	R\$	13,50	4.801,55	R\$	13,50	4.801,55	R\$	4.801,55	R\$	-	-	4.801,55	R\$	0,01	0,00%
6.11.1.4	91338		SINAPI	M2	5,80	R\$ 902,55	R\$	5.234,79	R\$	5,80	5.234,79	R\$	5,80	5.234,79	R\$	5.234,79	R\$	-	-	5.234,79	R\$	-	0,00%
6.11.2		JANELAS																					
6.11.2.1	94559		SINAPI	M2	1,50	R\$ 727,42	R\$	1.091,13	R\$	1,50	1.091,13	R\$	1,50	1.091,13	R\$	1.091,13	R\$	-	-	1.091,13	R\$	-	0,00%
6.11.3		GRADE DE PROTECCAO																					
6.11.3.1	104405		ORSE	M2	7,40	R\$ 254,87	R\$	1.886,04	R\$	7,40	1.886,04	R\$	7,40	1.886,04	R\$	1.886,04	R\$	-	-	1.886,04	R\$	-	100,00%
6.12		PINTURA INTERNA																					
6.12.1		PINTURA INTERNA																					
6.12.1.1	88415		SINAPI	M2	358,86	R\$ 3,95	R\$	1.417,50	R\$	358,86	1.417,50	R\$	358,86	1.417,50	R\$	1.417,50	R\$	-	-	1.417,50	R\$	0,00	0,00%
6.12.1.2	88497		SINAPI	M2	358,86	R\$ 17,76	R\$	6.373,35	R\$	358,86	6.373,35	R\$	358,86	6.373,35	R\$	6.373,35	R\$	-	-	6.373,35	R\$	0,00	0,00%
6.12.1.3	88489		SINAPI	M2	358,86	R\$ 15,64	R\$	5.612,57	R\$	358,86	5.612,57	R\$	358,86	5.612,57	R\$	5.612,57	R\$	-	-	5.612,57	R\$	0,00	0,00%

6.12.4	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF 04/2023	SINAPI	M2	102,72	R\$ 18,06	R\$	1.855,12	102,72	1.855,12	102,72	1.855,12	R\$	-	R\$	1.855,12	R\$	0,00	0,00%
6.12.2 PINTURA EXTERNA																			
6.12.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR AGRÍCOLO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF 03/2024	SINAPI	M2	211,40	R\$ 3,95	R\$	835,03	211,40	835,03	211,40	835,03	R\$	-	R\$	835,03	R\$	-	0,00%
6.12.2.2	88417	REVESTIMENTO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PANGOS CIRCOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAZOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COB. AF. 03/2024)	SINAPI	M2	211,40	R\$ 24,07	R\$	5.088,40	211,40	5.088,40	211,40	5.088,40	R\$	-	R\$	5.088,40	R\$	0,00	0,00%
6.12.3 PINTURA DE ESQUADRIAS																			
6.12.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF. 01/2021	SINAPI	M2	17,85	R\$ 23,85	R\$	425,72	17,85	425,72	17,85	425,72	R\$	-	R\$	425,72	R\$	0,00	0,00%
6.12.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOIS. AF. 01/2021	SINAPI	M2	17,85	R\$ 16,99	R\$	303,27	17,85	303,27	17,85	303,27	R\$	-	R\$	303,27	R\$	0,00	0,00%
6.12.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APOIADA A POLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF. 01/2020	SINAPI	M2	41,80	R\$ 30,43	R\$	1.271,97	41,80	1.271,97	41,80	1.271,97	R\$	-	R\$	1.271,97	R\$	0,00	0,00%
7 CANTEIRO/PERGOLADO																			
7.1	00000359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITAVOFEIRA SALSAANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= 2" - 2" M	SINAPI	UN	9,00	R\$ 349,42	R\$	3.144,78	0,00	3.144,78	0,00	3.144,78	R\$	-	R\$	-	R\$	3.144,78	100,00%
7.2	17402	MANILHA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 195,25	R\$	3.905,00	20,00	3.905,00	20,00	3.905,00	R\$	-	R\$	3.905,00	R\$	-	0,00%
7.3	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	SINAPI	M2	233,00	R\$ 244,16	R\$	56.889,28	0,00	56.889,28	233,00	56.889,28	R\$	-	R\$	56.889,28	R\$	-	0,00%
7.4	103332	PLATEAMENTO DE VEDADO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X11X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VAZOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 10/2022	SINAPI	M2	106,50	R\$ 121,07	R\$	12.893,96	106,50	12.893,96	106,50	12.893,96	R\$	-	R\$	12.893,96	R\$	0,00	0,00%
7.5	87905	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM LASTRO DE CONCRETO RECALZADO ESP= 5CM.	SINAPI	M2	213,00	R\$ 8,36	R\$	1.780,68	213,00	1.780,68	213,00	1.780,68	R\$	-	R\$	1.780,68	R\$	-	0,00%
7.6	87530	PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M². E = 17,5MM, COM LASTRO DE CONCRETO RECALZADO ESP= 5CM.	SINAPI	M2	213,00	R\$ 42,94	R\$	9.146,22	213,00	9.146,22	213,00	9.146,22	R\$	-	R\$	9.146,22	R\$	-	0,00%
7.7	C1611	PLANTA - PRIMAVERA BOUGAINVILLEA (SPECTABILIS), FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	45,00	R\$ 38,17	R\$	1.717,65	45,00	1.717,65	45,00	1.717,65	R\$	-	R\$	1.717,65	R\$	-	0,00%
7.8	S07673	BALIZADOR DE SOBREPOR NA PAREDE. BVOLT, POTÊNCIA 2W, BRANCO, 80LM. REF. STH8750/30, LINHA NEU 2 DA STELLA OU SIMILAR	ORSE	UN	9,00	R\$ 39,48	R\$	355,32	0,00	355,32	0,00	355,32	R\$	-	R\$	-	R\$	355,32	100,00%
7.9	S13917	BALIZADOR DE SOBREPOR NA PAREDE. BVOLT, POTÊNCIA 2W, BRANCO, 80LM. REF. STH8750/30, LINHA NEU 2 DA STELLA OU SIMILAR	ORSE	UN	15,00	R\$ 188,49	R\$	2.827,35	0,00	2.827,35	0,00	2.827,35	R\$	-	R\$	-	R\$	2.827,35	100,00%

7.10	S14031	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 4.00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W.	ORSE	UN	12,00	R\$ 1.036,51	R\$	12.438,12	0,00	12,00	12,00	R\$	R\$	12.438,12	R\$	12.438,12	R\$	-	0,00%
8	LETREIRO						R\$	15.385,87											
8.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$	91,00											
8.1.1	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF. 09/2024	SINAPI	M3	0,60	R\$ 87,77	R\$	52,66	0,60	0,60	0,60	R\$	52,66	R\$	52,66	R\$	0,00	0,00%	
8.1.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO, AF. 09/2023	SINAPI	M3	0,30	R\$ 130,48	R\$	39,14	0,30	0,30	0,30	R\$	39,14	R\$	39,14	R\$	0,00	-0,01%	
8.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS						R\$	1.709,07											
8.2.1	PONTOS DE ILUMINAÇÃO						R\$	1.076,37											
8.2.1.1	C4808	BALIZADOR DE SOBREPORREMBUTIR, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0.83	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 358,79	R\$	1.076,37	3,00	3,00	3,00	R\$	1.076,37	R\$	1.076,37	R\$	-	0,00%	
8.2.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)						R\$	276,00											
8.2.2.1	91927	ANTILCHAMA 0,6/0,1KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	SINAPI	M	50,00	R\$ 5,52	R\$	276,00	50,00	50,00	50,00	R\$	276,00	R\$	276,00	R\$	-	0,00%	
8.2.3	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS						R\$	356,70											
8.2.3.1	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 09/2023	SINAPI	M	30,00	R\$ 11,89	R\$	356,70	30,00	30,00	30,00	R\$	356,70	R\$	356,70	R\$	-	0,00%	
8.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$	13.585,00											
8.3.1	15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E=4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	COMPOSIÇÕES	M2	19,00	R\$ 715,00	R\$	13.585,00	19,00	19,00	19,00	R\$	13.585,00	R\$	13.585,00	R\$	-	0,00%	
9	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRAÇA						R\$	22.700,21											
9.1	113505	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LMM, AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLD-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	10,00	R\$ 645,89	R\$	6.456,90	6,00	4,00	4,00	R\$	3.874,14	R\$	2.582,76	R\$	6.456,90	-	0,00%
9.2	S11364	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	ORSE	UN	11,00	R\$ 981,21	R\$	10.793,31	0,00	11,00	11,00	R\$	-	R\$	10.793,31	R\$	10.793,31	-	0,00%
9.3	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2022	SINAPI	M	200,00	R\$ 27,25	R\$	5.450,00	200,00	200,00	200,00	R\$	5.450,00	R\$	5.450,00	R\$	-	0,00%	
10	PLAYGROUND/EQUIPAMENTOS						R\$	12.504,32											
10.1	101737	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO, AF. 09/2020	SINAPI	M2	65,00	R\$ 113,36	R\$	7.368,40	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	7.368,40	100,00%	
10.2	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSAÇÃO NAVAL, MODELO OFICIAL (ARO BASQUETE RETRÁTIL COM MOLAS E REDE), 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇADO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 5.135,92	R\$	5.135,92	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.135,92	100,00%	
11	PINTURA						R\$	66.680,99											
11.1	102484	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICADA EM 2 CAMADAS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI, AF. 09/2023	SINAPI	M2	907,70	R\$ 57,19	R\$	51.911,36	0,00	726,16	726,16	R\$	-	R\$	41.529,09	R\$	10.382,27	20,00%	
11.2	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSAO ACRÍLICA	SEINFRA	M	433,00	R\$ 34,11	R\$	14.769,63	0,00	433,00	433,00	R\$	-	R\$	14.769,63	R\$	-	0,00%	
12	LIMPEZA FINAL						R\$	6.097,63											
12.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO UMÍDO, AF. 04/2019	SINAPI	M2	463,63	R\$ 2,15	R\$	996,80	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	996,80	100,00%	
12.2	S06191	LIMPEZA GERAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	ORSE	Mf	8.831,80	R\$ 0,57	R\$	5.091,13	0,00	0,00	0,00	R\$	-	R\$	-	R\$	5.091,13	100,00%	
VALOR ORÇAMENTO:							R\$	1.945.019,61											
VALOR BDI TOTAL:							R\$	535.980,39											
VALOR TOTAL:							R\$	2.485.000,00											
VALOR BDI TOTAL:							R\$	1.689.267,99											
VALOR TOTAL:							R\$	459.048,70											
VALOR TOTAL:							R\$	2.128.316,69											
VALOR TOTAL:							R\$	1.844.834,50											
VALOR TOTAL:							R\$	507.329,49											
VALOR TOTAL:							R\$	2.352.164,05											

Assinado de forma digital
por BEATRIZ PEREIRA
DINIZ:014291133
Dados: 2026.03.26
10:23:03 -03'00"

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
Eng Civil Sócia Proprietária
CPF:014.291.133 - 08

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	CONTRATADO			ACUM. ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO			VALOR FINAL		
			UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	QUANT.	% EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	% EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	% EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	% EXCEDENTE/DIVERGENTE	QUANT.	ATUAL	ACUM.
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL.															
1.1	9078	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	240,00	R\$ 108,21	R\$ 25.971,14	240,00	100%	0%	240,00	100%	240,00	0%	R\$	R\$ 40.982,18	R\$ 40.982,18
1.2	9076	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	528,00	R\$ 28,43	R\$ 15.011,04	528,00	100%	0%	528,00	100%	528,00	0%	R\$	R\$ 25.971,14	R\$ 25.971,14
2		SERVIÇOS PRELIMINARES															
2.1	511397	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 1,50 X 2,00M, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20 X 20CM E ESCORAMENTO, INSTALADA - REV 02 - 09/2021	ORSE	UN	1,00	R\$ 750,00	R\$ 750,00	1,00	100%	0%	1,00	100%	1,00	0%	R\$	R\$ 76.433,40	R\$ 76.433,40
2.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF. 03/2024	SINAPI	M2	806,00	R\$ 93,90	R\$ 75.683,40	806,00	100%	0%	806,00	100%	806,00	0%	R\$	R\$ 75.683,40	R\$ 75.683,40
3		DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES															
3.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M3	44,83	R\$ 58,53	R\$ 2.623,90	44,83	0%	100%	44,83	100%	44,83	100%	R\$	R\$ 36.564,31	R\$ 79.798,39
3.2	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M2	314,12	R\$ 11,78	R\$ 3.700,33	314,12	0%	100%	314,12	100%	314,12	100%	R\$	R\$ 3.700,33	R\$ 3.700,33
3.3	C4618	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R\$ 37,57	R\$ 1.577,94	42,00	0%	100%	42,00	100%	42,00	100%	R\$	R\$ 1.577,94	R\$ 1.577,94
3.4	C4619	DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA - TUBOS E CONEXÕES	SEINFRA	PT	42,00	R\$ 36,31	R\$ 1.525,02	42,00	0%	100%	42,00	100%	42,00	100%	R\$	R\$ 1.525,02	R\$ 1.525,02
3.5	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M2	490,15	R\$ 23,51	R\$ 11.523,43	490,15	0%	100%	490,15	100%	490,15	100%	R\$	R\$ 11.523,43	R\$ 11.523,43
3.6	C4913	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	SEINFRA	M2	570,26	R\$ 7,37	R\$ 4.202,82	570,26	0%	100%	570,26	100%	570,26	100%	R\$	R\$ 4.202,82	R\$ 4.202,82
3.7	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	UN	42,00	R\$ 12,98	R\$ 545,16	42,00	0%	100%	42,00	100%	42,00	100%	R\$	R\$ 545,16	R\$ 545,16
3.8	512504	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANITO (OU MARMORE)	ORSE	M2	71,00	R\$ 13,85	R\$ 983,35	71,00	0%	100%	71,00	100%	71,00	100%	R\$	R\$ 983,35	R\$ 983,35
3.9	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCEMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M2	402,00	R\$ 3,65	R\$ 1.467,30	402,00	0%	100%	402,00	100%	402,00	100%	R\$	R\$ 1.467,30	R\$ 1.467,30
3.10	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	30,54	R\$ 16,59	R\$ 506,66	30,54	0%	100%	30,54	100%	30,54	100%	R\$	R\$ 506,66	R\$ 506,66
3.11	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	230,72	R\$ 29,20	R\$ 6.737,02	230,72	0%	100%	230,72	100%	230,72	100%	R\$	R\$ 6.737,02	R\$ 6.737,02
3.12	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M3	14,00	R\$ 83,67	R\$ 1.171,38	14,00	0%	100%	14,00	100%	14,00	100%	R\$	R\$ 1.171,38	R\$ 1.171,38
3.13	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 333,37	R\$ 8.000,88	24,00	100%	0%	24,00	100%	24,00	100%	R\$	R\$ 8.000,88	R\$ 8.000,88
3.14	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF. 03/2024	SINAPI	UN	24,00	R\$ 124,51	R\$ 2.988,24	24,00	100%	0%	24,00	100%	24,00	100%	R\$	R\$ 2.988,24	R\$ 2.988,24
3.15	103333	ALUGUEL DE RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS 0,23 M3 (CASE - 580H - 75,0 HP OU EQUIVALENTE) COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	ORSE	H	48,00	R\$ 69,77	R\$ 3.348,96	48,00	100%	0%	48,00	100%	48,00	100%	R\$	R\$ 3.348,96	R\$ 3.348,96
3.16	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1.429,08	R\$ 4,47	R\$ 6.387,99	1.429,08	100%	0%	1.429,08	100%	1.429,08	100%	R\$	R\$ 6.387,99	R\$ 6.387,99
3.17	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	SINAPI	M3XKM	7.145,40	R\$ 3,15	R\$ 22.508,01	7.145,40	100%	0%	7.145,40	100%	7.145,40	100%	R\$	R\$ 22.508,01	R\$ 22.508,01
4		PAVIMENTAÇÃO															
4.1	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF. 04/2022	SINAPI	M2	7.878,12	R\$ 2,87	R\$ 22.610,20	7.878,12	100%	0%	7.878,12	100%	7.878,12	100%	R\$	R\$ 890.889,21	R\$ 890.889,21
4.2	00042406	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	M2	7.878,12	R\$ 17,72	R\$ 139.600,29	7.878,12	100%	0%	7.878,12	100%	7.878,12	100%	R\$	R\$ 22.610,20	R\$ 22.610,20
4.3	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E-8CM	SEINFRA	M2	7.878,12	R\$ 82,30	R\$ 648.369,28	7.878,12	100%	0%	7.878,12	100%	7.878,12	100%	R\$	R\$ 139.600,33	R\$ 139.600,33
4.4	102565	CORTE EM PISOS OU LAJES DE CONCRETO UTILIZANDO COTADORA DE PISO E DISCOS DIAMANTADOS	ORSE	M	2.287,70	R\$ 6,50	R\$ 14.870,05	2.287,70	100%	0%	2.287,70	100%	2.287,70	100%	R\$	R\$ 648.369,28	R\$ 648.369,28
4.5	00003673	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	2.287,70	R\$ 2,15	R\$ 4.918,56	2.287,70	100%	0%	2.287,70	100%	2.287,70	100%	R\$	R\$ 14.870,05	R\$ 14.870,05
4.6	104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES EXTERNO, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO. AF. 06/2022	SINAPI	M2	540,00	R\$ 111,52	R\$ 60.220,80	540,00	100%	0%	540,00	100%	540,00	100%	R\$	R\$ 4.918,56	R\$ 4.918,56
4.7	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 03/2024	SINAPI	M2	402,00	R\$ 156,30	R\$ 62.832,60	402,00	0%	100%	402,00	100%	402,00	100%	R\$	R\$ 60.220,80	R\$ 60.220,80
5		PALCO															
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES															
5.1.1	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF. 03/2024	SINAPI	M	22,00	R\$ 79,68	R\$ 1.752,96	22,00	100%	0%	22,00	100%	22,00	100%	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2		MOVIMENTO DE TERRA															
5.2.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 01/2024	SINAPI	M3	21,00	R\$ 96,13	R\$ 2.018,73	21,00	100%	0%	21,00	100%	21,00	100%	R\$	R\$ 376.659,42	R\$ 376.659,42

5.4.6.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "L" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) - (B+4). AF_08/2025	SINAPI	M2	40,00	R\$	202,04	R\$	8.081,60	40,00	100%	0%	40,00	100%	R\$	8.081,60
5.4.6.2	504266	JUNTA DE DILATAÇÃO (ALTURA TOTAL DO PAVIMENTO) COM PREENCHIMENTO PARCIAL EM ISOPOR H=15CM E PREENCHIMENTO DO COMPLEMENTO COM MASTIQUE DE POLIURETANO SEÇÃO 2X2CM, MBT, BASF, OU SIMILAR, PARA PAVIMENTOS EM CONCRETO	ORSE	M	8,00	R\$	73,29	R\$	586,32	8,00	100%	0%	8,00	100%	R\$	586,32
5.4.7		VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$	267,10	R\$	267,10						R\$	267,10
5.4.7.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	3,80	R\$	53,87	R\$	204,71	3,80	100%	0%	3,80	100%	R\$	204,71
5.4.7.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	1,50	R\$	41,59	R\$	62,39	1,50	100%	0%	1,50	100%	R\$	62,39
5.5		PARADEIS E DIVISÓRIAS				R\$	99.531,37	R\$	99.531,37						R\$	99.531,37
5.5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X90X23 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	99,00	R\$	121,07	R\$	11.985,93	99,00	100%	0%	99,00	100%	R\$	11.985,93
5.5.2	512182	BRISSE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 84R - S14 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	ORSE	M2	140,00	R\$	360,00	R\$	50.400,00	140,00	100%	0%	140,00	100%	R\$	50.400,00
5.5.3	112737	ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, E=0,3MM, NA COR COBRIL, 1,00 NX 1,00MM, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA EST. ESPACIAL EXISTENTE NO LOCAL. POR PAFAMUSSOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM	ORSE	M2	55,56	R\$	635,87	R\$	35.328,94	55,56	100%	0%	55,56	100%	R\$	35.328,94
5.5.4	C1620	LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM	SEINFRA	UN	21,00	R\$	86,50	R\$	1.816,50	21,00	100%	0%	21,00	100%	R\$	1.816,50
5.6		COBERTURA				R\$	101.027,95	R\$	101.027,95						R\$	101.027,95
5.6.1	C858	DESMONTAGEM DE TELHAMENTO EM ESTRUTURAS METÁLICAS	SEINFRA	M2	128,00	R\$	6,94	R\$	888,32	128,00	100%	0%	128,00	100%	R\$	888,32
5.6.2	C1053	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	SEINFRA	M2	128,00	R\$	28,01	R\$	3.585,28	128,00	100%	0%	128,00	100%	R\$	3.585,28
5.6.3	C5217	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	SEINFRA	KG	1.632,00	R\$	20,23	R\$	33.015,36	1.632,00	100%	0%	1.632,00	100%	R\$	33.015,36
5.6.4	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELICADA EM AÇO - PILARES	SEINFRA	M2	31,05	R\$	256,64	R\$	7.968,67	31,05	100%	0%	31,05	100%	R\$	7.968,67
5.6.5	512725	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, TRAPEZOIDAL, PRÉ-PINTADA, TP40 - 0,65MM, KINGSPAN - ISOESTE OU SIMILAR	ORSE	M2	234,00	R\$	237,48	R\$	55.570,32	234,00	100%	0%	234,00	100%	R\$	55.570,32
5.7		REVESTIMENTO				R\$	11.150,26	R\$	11.150,26						R\$	11.150,26
5.7.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	198,00	R\$	8,36	R\$	1.655,28	198,00	100%	0%	198,00	100%	R\$	1.655,28
5.7.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	185,58	R\$	42,94	R\$	7.968,81	185,58	100%	0%	185,58	100%	R\$	7.968,81
5.7.3	87532	EMBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	12,42	R\$	41,69	R\$	517,79	12,42	100%	0%	12,42	100%	R\$	517,79
5.7.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	12,42	R\$	81,19	R\$	1.008,38	12,42	100%	0%	12,42	100%	R\$	1.008,38
5.8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$	15.808,73	R\$	15.808,73						R\$	15.808,73
5.8.1	00013395	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	SINAPI	UN	1,00	R\$	423,42	R\$	423,42	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	423,42
5.8.2	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A - 275V	SEINFRA	UN	1,00	R\$	134,76	R\$	134,76	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	134,76
5.8.3	509041	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	ORSE	UN	1,00	R\$	87,25	R\$	87,25	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	87,25
5.8.4	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$	11,79	R\$	35,37	3,00	100%	0%	3,00	100%	R\$	35,37
5.8.5	93656	LUMINÁRIA TIPO PLOTON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$	12,67	R\$	25,34	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	25,34
5.8.6	LUM 97589	COMPOSIÇÕES		UND	6,00	R\$	54,23	R\$	325,38	6,00	100%	0%	6,00	100%	R\$	325,38
5.8.7	503398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	10,00	R\$	268,10	R\$	2.681,00	10,00	100%	0%	10,00	100%	R\$	2.681,00
5.8.8	503287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	2,00	R\$	220,50	R\$	441,00	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	441,00
5.8.9	503282	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL Ø 3/4"	ORSE	PT	1,00	R\$	258,73	R\$	258,73	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	258,73

5.12.4	100674	BASCULANTE - CAXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATEVITE/REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,02	R\$	757,75	R\$	772,91	1,02	100%	0%						R\$	772,91
5.12.5	104406	GRADE EM METALON	ORSE	M2	1,15	R\$	254,87	R\$	293,10	1,15	100%	0%						R\$	293,10
5.13		PINTURA						R\$	7.383,24									R\$	7.383,24
5.13.1		PINTURA INTERNA						R\$	5.151,20									R\$	5.151,20
5.13.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	120,00	R\$	3,95	R\$	474,00	120,00	100%	0%						R\$	474,00
5.13.1.2	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,00	R\$	11,49	R\$	1.378,80	120,00	100%	0%						R\$	1.378,80
5.13.1.3	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	120,00	R\$	10,80	R\$	1.296,00	120,00	100%	0%						R\$	1.296,00
5.13.1.4	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	40,00	R\$	4,65	R\$	186,00	40,00	100%	0%						R\$	186,00
5.13.1.5	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	40,00	R\$	32,19	R\$	1.287,60	40,00	100%	0%						R\$	1.287,60
5.13.1.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	40,00	R\$	13,22	R\$	528,80	40,00	100%	0%						R\$	528,80
5.13.2		PINTURA EXTERNA						R\$	1.883,52									R\$	1.883,52
5.13.2.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	54,00	R\$	3,95	R\$	213,30	54,00	100%	0%						R\$	213,30
5.13.2.2	502283	APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA	ORSE	M2	54,00	R\$	15,29	R\$	825,66	54,00	100%	0%						R\$	825,66
5.13.2.3	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	54,00	R\$	15,64	R\$	844,56	54,00	100%	0%						R\$	844,56
5.13.3		PINTURA EM ESQUADRIAS						R\$	348,52									R\$	348,52
5.13.3.1	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDADO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	6,82	R\$	23,85	R\$	162,66	6,82	100%	0%						R\$	162,66
5.13.3.2	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	6,82	R\$	16,99	R\$	115,87	6,82	100%	0%						R\$	115,87
5.13.3.3	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	2,30	R\$	30,43	R\$	69,99	2,30	100%	0%						R\$	69,99
5.14		LOUÇAS E METALIS						R\$	3.580,29									R\$	3.580,29
5.14.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$	642,79	R\$	642,79	1,00	100%	0%						R\$	642,79
5.14.2	512269	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, DIM 2.400x60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.	ORSE	UN	1,00	R\$	2.020,94	R\$	2.020,94	1,00	100%	0%						R\$	2.020,94
5.14.3	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO SIFÃO FLEXÍVEL PVC ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$	754,50	R\$	754,50	1,00	100%	0%						R\$	754,50
5.14.4	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$	70,03	R\$	70,03	1,00	100%	0%						R\$	70,03
5.14.5	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$	92,03	R\$	92,03	1,00	100%	0%						R\$	92,03
6		ABRIGO DA PRAÇA						R\$	243.265,76									R\$	243.265,76
6.1		MOVIMENTAÇÕES DE TERRA						R\$	7.357,90									R\$	7.357,90
6.1.1	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	6,91	R\$	96,13	R\$	664,26	6,91	100%	0%						R\$	664,26
6.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	4,79	R\$	105,82	R\$	506,88	4,79	100%	0%						R\$	506,88
6.1.3	C0095	APLOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	15,98	R\$	23,07	R\$	368,66	15,98	100%	0%						R\$	368,66
6.1.4	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	SINAPI	M3	44,59	R\$	130,48	R\$	5.818,10	44,59	100%	0%						R\$	5.818,10
6.2		INFRAESTRUTURA						R\$	15.730,04									R\$	15.730,04
6.2.1		ALICERCE						R\$	2.243,06									R\$	2.243,06
6.2.1.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	4,79	R\$	468,28	R\$	2.243,06	4,79	100%	0%						R\$	2.243,06
6.2.2		SAPATA/BLOCOS DE FUNDAÇÃO						R\$	6.033,44									R\$	6.033,44
6.2.2.1	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	3,24	R\$	44,27	R\$	143,43	3,24	100%	0%						R\$	143,43
6.2.2.2	96540	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	16,63	R\$	137,76	R\$	2.290,95	16,63	100%	0%						R\$	2.290,95
6.2.2.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	10,56	R\$	18,92	R\$	199,80	10,56	100%	0%						R\$	199,80
6.2.2.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	113,61	R\$	12,97	R\$	1.473,52	113,61	100%	0%						R\$	1.473,52

6.2.2.5	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,22	R\$	566,20	R\$	1.256,96	2,22	100%	0%		2,22	100%	R\$	1.256,96
6.2.2.6	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,22	R\$	301,25	R\$	668,78	2,22	100%	0%		2,22	100%	R\$	668,78
6.2.3		VIGA BALDRAME				R\$	5.920,91		5.920,91							R\$	5.920,91
6.2.3.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	35,16	R\$	75,06	R\$	2.639,11	35,16	100%	0%		35,16	100%	R\$	2.639,11
6.2.3.2	104918	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	92,58	R\$	13,18	R\$	1.220,20	92,58	100%	0%		92,58	100%	R\$	1.220,20
6.2.3.3	104916	ARMAÇÃO DE VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	50,58	R\$	15,72	R\$	795,12	50,58	100%	0%		50,58	100%	R\$	795,12
6.2.3.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,46	R\$	566,20	R\$	826,65	1,46	100%	0%		1,46	100%	R\$	826,65
6.2.3.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	1,46	R\$	301,25	R\$	439,83	1,46	100%	0%		1,46	100%	R\$	439,83
6.2.4		IMPERMEABILIZAÇÃO - VIGA BALDRAME				R\$	1.532,63		1.532,63							R\$	1.532,63
6.2.4.1	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAGS. AF_09/2023	SINAPI	M2	34,62	R\$	44,27	R\$	1.532,63	34,62	100%	0%		34,62	100%	R\$	1.532,63
6.3		ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO				R\$	7.651,96		7.651,96							R\$	7.651,96
6.3.1		PIARES				R\$	2.273,78		2.273,78							R\$	2.273,78
6.3.1.1	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	9,00	R\$	59,68	R\$	537,12	9,00	100%	0%		9,00	100%	R\$	537,12
6.3.1.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	15,01	R\$	13,12	R\$	196,93	15,01	100%	0%		15,01	100%	R\$	196,93
6.3.1.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	73,30	R\$	10,00	R\$	733,00	73,30	100%	0%		73,30	100%	R\$	733,00
6.3.1.4	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,93	R\$	566,20	R\$	526,57	0,93	100%	0%		0,93	100%	R\$	526,57
6.3.1.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,93	R\$	301,25	R\$	280,16	0,93	100%	0%		0,93	100%	R\$	280,16
6.3.2		CINTA DE AMARRAÇÃO SUPERIOR				R\$	937,49		937,49							R\$	937,49
6.3.2.1	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	5,28	R\$	75,06	R\$	396,32	5,28	100%	0%		5,28	100%	R\$	396,32
6.3.2.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	7,63	R\$	13,12	R\$	100,11	7,63	100%	0%		7,63	100%	R\$	100,11
6.3.2.3	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	21,72	R\$	10,00	R\$	217,20	21,72	100%	0%		21,72	100%	R\$	217,20
6.3.2.4	102476	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:2:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,22	R\$	716,26	R\$	157,58	0,22	100%	0%		0,22	100%	R\$	157,58
6.3.2.5	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEMSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,22	R\$	301,25	R\$	66,28	0,22	100%	0%		0,22	100%	R\$	66,28
6.3.3		VERGAS E CONTRAVERGAS				R\$	1.140,21		1.140,21							R\$	1.140,21
6.3.3.1	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	13,60	R\$	53,87	R\$	732,63	13,60	100%	0%		13,60	100%	R\$	732,63
6.3.3.2	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	M	9,80	R\$	41,59	R\$	407,58	9,80	100%	0%		9,80	100%	R\$	407,58
6.3.4		IMPERMEABILIZAÇÃO - LAJE PRE-MOLDADA				R\$	3.300,48		3.300,48							R\$	3.300,48
6.3.4.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANITA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	M2	27,00	R\$	122,24	R\$	3.300,48	27,00	0%	0%		0,00	0%	R\$	0,00
6.4		ALVENARIA E VEDAÇÕES				R\$	4.058,27		4.058,27							R\$	4.058,27
6.4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	33,52	R\$	121,07	R\$	4.058,27	33,52	100%	0%		33,52	100%	R\$	4.058,27
6.5		COBERTURA				R\$	36.440,45		36.440,45							R\$	36.440,45
6.5.1	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	75,72	R\$	67,87	R\$	5.139,12	75,72	100%	0%		75,72	100%	R\$	5.139,12
6.5.2	C1353	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM VIGAS PARA COBERTURA	SEINFRA	M2	23,30	R\$	219,12	R\$	5.105,50	23,30	100%	0%		23,30	100%	R\$	5.105,50

6.5.3	92569		SINAPI	M2	182,40	R\$	68,07	R\$	12.415,97	182,40	100%	0%	182,40	100%	R\$	12.415,97
6.5.4	94204		SINAPI	M2	182,40	R\$	58,96	R\$	10.754,30	182,40	100%	0%	182,40	100%	R\$	10.754,30
6.5.5	94221		SINAPI	M	11,50	R\$	27,84	R\$	320,16	11,50	100%	0%	11,50	100%	R\$	320,16
6.5.6	S1003275		ORSE	M	45,00	R\$	60,12	R\$	2.705,40	45,00	100%	0%	45,00	100%	R\$	2.705,40
6.6																
6.6.1																
6.6.1.1	C1948		SEINFRA	PT	16,00	R\$	216,10	R\$	3.457,60	16,00	100%	0%	16,00	100%	R\$	3.457,60
6.6.1.2	89446		SINAPI	M	24,00	R\$	5,24	R\$	125,76	24,00	100%	0%	24,00	100%	R\$	125,76
6.6.1.3	104316		SINAPI	M	12,00	R\$	22,76	R\$	273,12	12,00	100%	0%	12,00	100%	R\$	273,12
6.6.1.4	94675		SINAPI	UN	2,00	R\$	11,38	R\$	22,76	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	22,76
6.6.1.5	109957		SINAPI	UN	2,00	R\$	4,70	R\$	9,40	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	9,40
6.6.1.6	501169		ORSE	UN	1,00	R\$	12,56	R\$	12,56	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	12,56
6.6.1.7	C2167		SEINFRA	UN	4,00	R\$	123,51	R\$	494,04	4,00	100%	0%	4,00	100%	R\$	494,04
6.6.1.8	00034640		SINAPI	UN	1,00	R\$	1.268,42	R\$	1.268,42	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	1.268,42
6.6.1.9	94704		SINAPI	UN	1,00	R\$	25,65	R\$	25,65	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	25,65
6.6.1.10	94783		SINAPI	UN	1,00	R\$	17,92	R\$	17,92	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	17,92
6.6.1.11	94795		SINAPI	UN	1,00	R\$	33,72	R\$	33,72	1,00	100%	0%	1,00	100%	R\$	33,72
6.6.2																
6.6.2.1	C1950		SEINFRA	PT	16,00	R\$	197,67	R\$	3.162,72	16,00	100%	0%	16,00	100%	R\$	3.162,72
6.6.2.2	89714		SINAPI	M	42,00	R\$	36,55	R\$	1.535,10	42,00	100%	0%	42,00	100%	R\$	1.535,10
6.6.2.3	506387		ORSE	UN	4,00	R\$	565,62	R\$	2.262,48	4,00	100%	0%	4,00	100%	R\$	2.262,48
6.6.2.4	00035277		SINAPI	UN	2,00	R\$	430,55	R\$	861,10	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	861,10
6.6.2.5	C3788		SEINFRA	UN	2,00	R\$	70,04	R\$	140,08	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	140,08
6.6.2.6	I2008		SEINFRA	UN	2,00	R\$	18,05	R\$	36,10	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	36,10
6.6.2.7	104341		SINAPI	UN	6,00	R\$	10,78	R\$	64,68	6,00	100%	0%	6,00	100%	R\$	64,68
6.6.3																
6.6.3.1	100867		SINAPI	UN	2,00	R\$	356,31	R\$	712,62	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	712,62
6.6.3.2	100868		SINAPI	UN	2,00	R\$	371,66	R\$	743,32	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	743,32
6.6.3.3	100874		SINAPI	UN	2,00	R\$	333,24	R\$	666,48	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	666,48
6.6.3.4	504768		ORSE	UN	6,00	R\$	705,07	R\$	4.230,42	6,00	100%	0%	6,00	100%	R\$	4.230,42
6.6.3.5	CD348		SEINFRA	UN	6,00	R\$	642,79	R\$	3.856,74	6,00	100%	0%	6,00	100%	R\$	3.856,74
6.6.3.6	510759		ORSE	M2	5,00	R\$	553,89	R\$	2.769,45	5,00	100%	0%	5,00	100%	R\$	2.769,45
6.6.3.7	C1134		SEINFRA	M2	18,30	R\$	261,62	R\$	4.787,65	18,30	100%	0%	18,30	100%	R\$	4.787,65
6.6.3.8	I02258		ORSE	UN	2,00	R\$	167,24	R\$	334,48	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	334,48
6.6.3.9	I02016		ORSE	UN	2,00	R\$	345,50	R\$	691,00	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	691,00

6.6.3.10	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,97	R\$ 25,94	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	25,94
6.7		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 13.353,87	R\$ 13.353,87						R\$	13.353,87
6.7.1		QUADROS E DISJUNTORES				R\$ 984,82	R\$ 984,82						R\$	984,82
6.7.1.1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	2,00	R\$ 127,86	R\$ 255,72	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	255,72
6.7.1.2	00039804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	2,00	R\$ 107,17	R\$ 214,34	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	214,34
6.7.1.3	C1131	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 134,76	R\$ 269,52	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	269,52
6.7.1.4	509041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	UN	2,00	R\$ 87,25	R\$ 174,50	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	174,50
6.7.1.5	98655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	6,00	R\$ 11,79	R\$ 70,74	6,00	100%	0%	6,00	100%	R\$	70,74
6.7.2		CABOS E FIOS (CONDUTORES)				R\$ 2.968,82	R\$ 2.968,82						R\$	2.968,82
6.7.2.1	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	12,00	R\$ 29,21	R\$ 350,52	12,00	100%	0%	12,00	100%	R\$	350,52
6.7.2.2	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	200,00	R\$ 3,33	R\$ 666,00	200,00	100%	0%	200,00	100%	R\$	666,00
6.7.2.3	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	400,00	R\$ 4,88	R\$ 1.952,00	400,00	100%	0%	400,00	100%	R\$	1.952,00
6.7.3		ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS				R\$ 1.101,00	R\$ 1.101,00						R\$	1.101,00
6.7.3.1	500355	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DIAM = 40MM (1.1/4")	ORSE	M	50,00	R\$ 22,02	R\$ 1.101,00	50,00	100%	0%	50,00	100%	R\$	1.101,00
6.7.4		POINTEOS DE TOMADA E ILUMINAÇÃO				R\$ 6.853,79	R\$ 6.853,79						R\$	6.853,79
6.7.4.1	503398	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, DE USO GERAL, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	PT	18,00	R\$ 268,10	R\$ 4.825,80	18,00	100%	0%	18,00	100%	R\$	4.825,80
6.7.4.2	503287	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO PARALELA, EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"	ORSE	PT	6,00	R\$ 220,50	R\$ 1.323,00	6,00	100%	0%	6,00	100%	R\$	1.323,00
6.7.4.3	LUM 97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	COMPOSIÇÕES	UND	13,00	R\$ 54,23	R\$ 704,99	13,00	100%	0%	13,00	100%	R\$	704,99
6.7.5		SISTEMA DE ATERRAMENTO				R\$ 1.445,74	R\$ 1.445,74						R\$	1.445,74
6.7.5.1	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 300,25	R\$ 1.201,00	4,00	100%	0%	4,00	100%	R\$	1.201,00
6.7.5.2	C0518	CABO COBRE NU 16MM2	SEINFRA	M	6,00	R\$ 22,27	R\$ 133,62	6,00	100%	0%	6,00	100%	R\$	133,62
6.7.5.3	111379	CONECTOR EM LAÇÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	ORSE	UN	4,00	R\$ 27,78	R\$ 111,12	4,00	100%	0%	4,00	100%	R\$	111,12
6.8		COMBATE A INCENDIO				R\$ 683,10	R\$ 683,10						R\$	683,10
6.8.1	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	4,00	R\$ 17,48	R\$ 69,92	4,00	100%	0%	4,00	100%	R\$	69,92
6.8.2	1375565	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	ORSE	UN	6,00	R\$ 11,56	R\$ 69,36	6,00	100%	0%	6,00	100%	R\$	69,36
6.8.3	101909	EXTINTOR DE INCENDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PIS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	2,00	R\$ 231,23	R\$ 462,46	2,00	100%	0%	2,00	100%	R\$	462,46
6.8.4	112721	PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA", ADESIVA, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	UN	4,00	R\$ 20,34	R\$ 81,36	4,00	100%	0%	4,00	100%	R\$	81,36
6.9		REVESTIMENTO				R\$ 41.685,50	R\$ 41.685,50						R\$	41.685,50
6.9.1	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2023	SINAPI	M2	605,30	R\$ 8,36	R\$ 5.060,31	605,30	100%	0%	605,30	100%	R\$	5.060,31
6.9.2	87530	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	472,28	R\$ 42,94	R\$ 20.279,70	472,28	100%	0%	472,28	100%	R\$	20.279,70
6.9.3	87532	EMBOCO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	133,02	R\$ 41,69	R\$ 5.545,60	133,02	100%	0%	133,02	100%	R\$	5.545,60
6.9.4	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	133,02	R\$ 81,19	R\$ 10.799,89	133,02	100%	0%	133,02	100%	R\$	10.799,89
6.10		PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA - PISO				R\$ 39.950,22	R\$ 39.950,22						R\$	39.950,22
6.10.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	SEINFRA	M2	255,62	R\$ 45,82	R\$ 11.712,51	255,62	100%	0%	255,62	100%	R\$	11.712,51
6.10.2	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	255,62	R\$ 83,52	R\$ 21.349,38	255,62	100%	0%	255,62	100%	R\$	21.349,38
6.10.3	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	SINAPI	M	148,50	R\$ 9,86	R\$ 1.464,21	148,50	100%	0%	148,50	100%	R\$	1.464,21
6.10.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	57,00	R\$ 95,16	R\$ 5.424,12	57,00	100%	0%	57,00	100%	R\$	5.424,12

8.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										R\$	R\$	R\$	91,81
8.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	SINAPI	M3	0,60	RS	87,77	RS	52,66	0%	0,60	100%	RS	52,66
8.1.2	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO AF_08/2023	SINAPI	M3	0,30	RS	130,48	RS	39,14	0%	0,30	100%	RS	39,14
8.2	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS										RS	RS	RS	RS
8.2.1	PONTOS DE ILUMINAÇÃO										RS	RS	RS	RS
8.2.1.1	C4808	BALIZADOR DE SOBREPOR/EMBURIT, CORPO EM ALUMÍNIO E GRADE DE PROTEÇÃO, PARA UMA LÂMPADA 9LED, SOQUETE E27, POTÊNCIA 1W FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO 0,93	SEINFRA	UN	3,00	RS	358,79	RS	1.076,37	0%	3,00	100%	RS	1.076,37
8.2.2	CABOS E FIOS (CONDUTORES)										RS	RS	RS	RS
8.2.2.1	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	50,00	RS	5,52	RS	276,00	0%	50,00	100%	RS	276,00
8.2.3	ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E OUTROS										RS	RS	RS	RS
8.2.3.1	91863	ELETROTUBO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 25 MM (E/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	SINAPI	M	30,00	RS	11,89	RS	356,70	0%	30,00	100%	RS	356,70
8.3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES										RS	RS	RS	RS
8.3.1	15.03.50	REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", E-4MM, INCL. ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)	COMPOSIÇÕES	M2	19,00	RS	715,00	RS	13.585,00	0%	19,00	100%	RS	13.585,00
9	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PRAÇA										RS	RS	RS	RS
9.1	113505	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 165LM/W, AUTOVOLT, BRANCA, REF. REMILDED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	ORSE	UN	10,00	RS	645,69	RS	6.456,90	40%	4,00	100%	RS	2.582,76
9.2	511364	POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, REF. PT-301/2, DA ALADIN OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 10W	ORSE	UN	11,00	RS	981,21	RS	10.793,31	100%	11,00	100%	RS	10.793,31
9.3	95728	ELETROTUBO RÍGIDO SOLDAVEL PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2022	SINAPI	M	200,00	RS	27,25	RS	5.450,00	0%	200,00	100%	RS	5.450,00
10	PLA/GROUP/EQUIPAMENTOS										RS	RS	RS	RS
10.1	101737	PISO DE BORRACHA CANALADO, ESPESURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO AF_09/2020	SINAPI	M2	65,00	RS	113,36	RS	7.368,40	0%	0,00	0%	RS	0,00
10.2	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL (ARO BASQUETE RETRÁTIL COM MOLAS E REDE), 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMEIRA E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00	RS	5.135,92	RS	5.135,92	0%	0,00	0%	RS	0,00
11	PINTURA										RS	RS	RS	RS
11.1	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMAS, INCLUSIVE PRIMER EPOXI AF_05/2021	SINAPI	M2	907,70	RS	57,19	RS	51.911,36	0%	726,16	80%	RS	41.529,09
11.2	C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA LIMPEZA FINAL	SEINFRA	M	433,00	RS	34,11	RS	14.769,63	100%	433,00	100%	RS	14.769,63
12.1	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	SINAPI	M2	463,63	RS	2,15	RS	996,80	0%	0,00	0%	RS	0,00
12.2	506191	LIMPEZA GERAL (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	ORSE	M²	8.931,80	RS	0,57	RS	5.091,13	0%	0,00	0%	RS	0,00
VALOR ORÇAMENTO:										RS	1.949.019,61	85,65%	RS	175.566,50
VALOR BDI TOTAL:										RS	535.980,39	9,01%	RS	48.280,79
VALOR TOTAL:										RS	2.485.000,00	94,66%	RS	233.847,31
VALOR DA OBRA: R\$ 2.485.000,00 (DOIS MILHÕES E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS)										RS	132.835,95	VALOR DA 05ª MEDIÇÃO R\$: 223.847,31 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).		

Jefferson Santana Costa Silva
 Engenheiro Civil
 CREA: 1120890187 MA

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 271/2025

Medição: QUINTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



DEMOLIÇÃO DE REBOCO CORREDORES

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contrato: 271/2025
Medição: QUINTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA


REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 271/2025

Medição: QUINTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO DE PINTURA EPOXI

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 271/2025

Medição: QUINTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO DE PINTURA EPOXI

REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

EMPRESA: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Contrato: 271/2025

Medição: QUINTA

REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVÃO



EXECUÇÃO DE PINTURA EPOXI

A Sr.
Sr. Raimundo Peres da Silva Filho
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CHAPADINHA-MA

REF.: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na **Rua Das Juçaras, Cond Executive Lake, Número 3, Sala 402, Renascença, São Luís – MA, CEP 65.075 – 230** inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº **00.513.233/0001 – 98**, , através da sua sócia proprietária **Beatriz Pereira Diniz**, CPF **014.291.133 - 08**, RG **015466842000**, vem solicitar através deste solicitar da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA, MARANHÃO** o valor de **R\$ 223.847,31** (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) referente aos serviços de reforma e revitalização da praça Irineu Veras Galvão.

DADOS PARA PAGAMENTO:

Agencia: 0178
Conta Corrente: 5883701
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
BANCO SAFRA (422)

São Luís, MA - 26 de MARÇO de 2026

BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:014291
13308

Assinado de forma
digital por BEATRIZ
PEREIRA
DINIZ:01429113308
Dados: 2026.03.26
10:21:52 -03'00'

BEATRIZ PEREIRA DINIZ
SOCIA-PROPRIETARIA
IDL EMPREENDIMENTOS LTDA



PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000072

Data e Hora da Emissão

26/03/2026 09:37:42

Competência da NFS-e

03/2026

CERTIFICADO
1020260092144733

Chave de Acesso da NFS-e

2111300120051323300019800000000007226034504938689

Código de Verificação

CA52.DDAA.85D1.C3C8.5B09.92D8.FCD3.81F5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ: 00.513.233/0001-98

Inscrição Municipal: 550000

Endereço: R DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE 3 - BAIRRO RENASCENCA - CEP:

Município: SAO LUIS

UF: MA

Email: trinta.contabilidade@hotmail.

Telefone: (98) 88373415

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA

CPF/CNPJ: 06.117.709/0001-58

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA PRESIDENTE VARGAS 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000

Município: CHAPADINHA

UF: MA

Email: nickmacklewe@gmail.com

Telefone: (98) 91660182

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: QUINTA MEDICAO REFERENTE AOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E REVITALIZACAO DA PRAÇA IRINEU VERAS GALVAO. CONTRATO 271/2024. AGENCIA: 0178 CONTA: 5883701 BANCO SAFRA.

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
TRIBUTÁVEL	VALOR DOS SERVIÇOS.	1	134.308,39	134.308,39
TRIBUTÁVEL	VALOR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.	1	89.538,92	89.538,92

PIS (0,00%):

R\$ 0,00

COFINS (0,00%):

R\$ 0,00

INSS (0,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,2000%):

R\$ 2.686,17

CSLL (0,0000%):

R\$ 0,00

IBS MUNICIPAL (0,00%):

R\$ 0,00

IBS ESTADUAL (0,00%):

R\$ 0,00

CBS (0,00%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 223.847,31

Valor Total Composição:

R\$ 0,00

Valor Total Deduções:

R\$ 89.538,92

Base Cálculo:

R\$ 134.308,39

Aliquota:

5,00%

Valor ISS:

R\$ 6.715,42

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação

Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO

Local de Prestação do Serviço: CHAPADINHA / MA

Recolhimento: RETIDO

Atividade: 421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

Serviço:

070202 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Mês de



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e



Jefferson Santana Costa Silva
Engenheiro Civil
CREA: 1120890187 MA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

06.117.709/0001-58

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA PRESIDENTE VARGAS 0 - BAIRRO CENTRO - CEP: 65500000**

MAPA ANEXO

Tipo da Dedução	CPF/CNPJ Fornecedor	Tipo de Documento	Data do Documento	Identificador do Documento	Valor Total Dedutível (R\$)
-----------------	---------------------	-------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------------

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.513.233/0001-98
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R DAS JUCARAS 3 / RENASCENCA / SAO LUIS / MA / 65075-230

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/03/2026 a 13/04/2026

Certificação Número: 2026031500440036292024

Informação obtida em 26/03/2026 10:31:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.513.233/0001-98

Certidão n°: 9922119/2026

Expedição: 12/02/2026, às 13:50:21

Validade: 11/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **00.513.233/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 00.513.233/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:42 do dia 22/01/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/07/2026.

Código de controle da certidão: **A8A1.A3B5.63B0.9C50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 023392/26

Data da

04/03/2026 19:06:17

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 16/03/2026 19:09:20



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 049966/26

Data da

04/03/2026 19:05:14

Inscrição Estadual: 127598723

CPF/CNPJ:00513233000198

Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA DAS JUCARAS COND:EXECUTIVE LAKE CENTER COND:EXECUTIVE LAKE,

Telefone: (98)88373415

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 02/06/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00012103532025

Validade: **06/04/2026**

Certificamos que, verificando os registros da secretaria municipal da fazenda, constatamos existir, nesta data, pendências cadastradas na inscrição da pessoa jurídica descrita abaixo, as quais estão com exigibilidade suspensa, conforme o disposto no artigo 151 do ctn e nos artigos 80 e 81, da lei 6.289, de 28/12/2017, ressalvado o direito de a fazenda pública municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 00.513.233/0001-98	Inscrição Municipal: 550000
Razão Social: IDL EMPREENDIMENTOS LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
412040000 – CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: RUA DAS JUCARAS, COND:EXECUTIVE LAKE CENTER, COND:EXECUTIVE LAKE	
Número: 3	Complemento: JARDIM DE ALAH
Bairro: RENASCENCA	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65075230

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **08 de outubro de 2025 as 16:18**, sob o código de autenticidade nº **8A57D59823769A1FF2802C8A1E00F07E**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."